

INFORME DEL MES DE ENERO 2011 AREA PROYECTOS DE INVERSIÓN (Lo que se indica con color, es lo que específicamente se trabajó en el mes de Enero)

	INICIATIVA O ENCARGO	ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 31.12.2010										APROBACIÓN		Situación Post-Aprobación técnica y financiera	
		RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	DISEÑO EN ETAPA DE:					POSTULADO CON:			SACANDO OBSERVACIONES	SOLO TÉCNICAMENTE		TÉCNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto)
				Contrataciones Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)	Cubicación y Presupuesto	FECHA	FUENTE A LA QUE SE POSTULA				
EDUCACIÓN Y CULTURA															
1	Reposición con Equipamiento Liceo Ignacio Carrera Pinto	La unidad cuenta con todo lo que se requiere para la postulación, sin embargo, estamos a la espera de un Documento que confirme la solicitud por parte de Mineduc de dividir el proyecto en dos etapas	Asistencia del Director del establecimiento a las reuniones con Secreduc y Mineduc en Santiago para analizar y estudiar factibilidad de ejecutar el proyecto en etapas	Colizaciones estudio estructural división en dos etapas del proyecto original (10%)	Elaborado en meses anteriores	Se realizó división del diseño arquitectónico para ser ejecutado en dos etapas(100% de avance)	Elaborado en meses anteriores	Se está realizando la modificación de proyectos de especialidades ajustándolos a dos etapas de ejecución(50% de avance)	Estudio presupuestario de cada una de las etapas definidas(80%)	Repostulación SNI: 15/12/2009, con fecha 27/05/2010, se crea la ficha proceso 2011 y se pide a SECREduc mediante Ord N° 1004 mantener la iniciativa como arrastre para el 2011.	FNDR 2010-2011	\$ 4.157.198.000	\$ 4.157.198.000		
2	Sistema Evacuación Aguas Lluvias Esc Sargento 2° Daniel Rebolledo, 2° etapa.		Reuniones con Director del establecimiento			Elaboración de diseño preliminar					PMU FIE		Sin avance en proceso de reactivación		
3	Remodelación Casa de la Cultura	Recopilando antecedentes para obtener Permiso Municipal	No requiere por el tipo de financiamiento	No se requiere		100%	100%	100%		30/11/2009	Fondo Consejo de la Cultura	\$ 350.000.000		\$ 350.000.000	Apertura Licitación con fecha 06/07/10, en estudio la propuesta. Adjudicada mediante Decreto Alcaldicio N° 3625 del 23.08.2010, ITO Sra. Violeta Navarro. La propuesta de adjudicación quedo sin efecto mediante DA N°4063 del 15.09.2010, se readjudica segun DA N° 4221 del 22.09.2010 al Sr. Patricio Vergara Yañez en un monto de \$ 272.983.443. Con fecha 29.09.2010 se envia antecedentes técnicos y administrativos al Consejo Regional con copia del oficio al jefe de gabinete del Ministro de Cultura, según lo solicitado en reunión de fecha 08.09.2010 con el Sr. Alcalde. Se envia mediante Ord. N° 1995 del 29.10.2010 Informe Minuta detalle administrativos del proyectos a CNCA Regional// Con fecha 25.10.2010 se hace entrega del terreno con una duración de 270 días corridos teniendo como fecha de termino contractual el 22.07.2011// Se recepciona mail de fecha de José Luis Aguilera Jefe de Gabinete Ministro de Cultura, en el cual solicita informes de avances mensuales del proyecto// Con fecha se envia via mail informes mensuales, del cual se ha recibido respuesta que esta todo OK. Corresponde posterior al acta entrega de terreno entregar dichos informes mensuales de avance físico a la ITO y avances financieros a Isabel Margarita Soto de Scajran.// Se gestiona la tramitación del medidor de agua definitivo.
4	Cierro Perimetral Escuela Juan Luis Sanfuentes		Reunión con Centro General de Padres y Apoderados , quienes financiarán en parte la iniciativa	No se requiere		100%	100%	No corresponde	Se desarrollo Presupuesto Estimativo en un 100 %		Recursos propios del Centro General de Padres y Apoderados		Entregado a la Directiva del Colegio. Se entrego presupuesto para cancelar los permisos en la DOM		
5	Construcción Cubierta Multicancha y Sol. Particular Alcantarillado Escuela Santa Marta	Se entregan los Antecedentes con Firmas de Responsables para la Licitacion en 100%									PMU MIE	\$ 48.992.859		\$ 48.992.859	Congelado el financiamiento hasta nuevo aviso// Mediante Ord. N° 4409 del 15.12.2010 SUBDERE descongela recursos y aprueba su financiamiento para ejecución. Se autoriza licitación mediante Ord. N° 2822 del 24.12.2010// Se envían antecedentes técnicos a Unidad de Licitaciones con fecha 27.12.2010// Se publica en portal Mercado Publico con fecha 07.01.2011, bajo la ID 2295-15-LP11; fecha estipulada apertura al 26.01.2011

ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 31.12.2010													APROBACIÓN		Situación Post-Aprobación técnica y financiera
INICIATIVA O ENCARGO	RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	DISEÑO EN ETAPA DE:					POSTULADO CON:			SACANDO OBSERVACIONES	SOLO TÉCNICAMENTE	TÉCNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto)		
			Contrataciones Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)	Cubicación y Presupuesto	FECHA	FUENTE A LA QUE SE POSTULA				MONTO	
6	Contrucción Multicancha Cubierta Escuela Centinela	Se entregan los Antecedentes con Firmas de Responsables para la Licitacion en 100%	No requiere por el tipo de financiamiento	No se requiere	100%	100%	100%	100% Evacuación de aguas Lluvias	100%	30/06/2009	PMU MIE	\$ 48.999.000		\$ 48.999.000	En ejecución avance físico aprox al 31/08/2010 70%. A septiembre existe un 98% de avance físico de la obra(informa ITO), sin embargo, el plazo esta vencido con aplicación de multas por atraso. En etapa de Recepción con observaciones, que estan siendo subsanadas por el Contratista/ Se encuentra en proceso de Recepción Provisoria, en tramite de firmas y aprobación por DA, Ord. N° 927 del 30.12.2010 de la DOM (ITO MARCOS MERLIN)// ITO no envia información al 28.01.2011
7	"Normalización con equipamiento Escuela El Edén"	Realizado meses anteriores	Habitualmente se están sosteniendo reuniones con la comunidad educativa	No se requiere	100%	100%	95%	Agua Potable, Alcantarillado, Aguas Lluvias, Gas, Red Contra Incendio . Avance de un 100%	Sin avance por prioridades del momento (Reprogramar)		PMU		No se ha postulado a la fuente de financiamiento dado las prioridades del momento.		
8	"Construcción Servicios Higiénicos Prebásica - Escuela Carlos Trupp"	Realizado meses anteriores	Habitualmente se están sosteniendo reuniones con la comunidad educativa	No se requiere	100%	100% a nivel de anteproyecto	No se ha enviado a estructura hasta no saber si el presupuesto da estimativamente.	Agua Potable, Alcantarillado, Aguas Lluvias, Gas Licuado, Red Contra Incendio . Avance de un 100%	Sin avance por prioridades del momento (Reprogramar)		PMU		No se ha postulado a la fuente de financiamiento dado las prioridades del momento. Por otra parte, este proyecto se ha enviado a las especialidades en etapa de anteproyecto para analizar si los montos alcanzan según la fuente de financiamiento a la que se postula (PMU).		
9	Construcción Cubierta Multicancha Escuela Brilla El Sol	Se cuenta con la mayor parte de antecedentes requeridos para efectuar postulación a PMU-FIE	Habitualmente y en reiteradas oportunidades. Asimismo se han sostenido reuniones con el Director Provincial de Educación quien ha manifestado su preocupación y apoyo al proyecto	No se requiere	100%	100%	100%	100%	90% falta actualizar presupuesto conforme a las modificaciones de estructura		PMU		No se ha postulado a la fuente de financiamiento dado las prioridades del momento.// SERA FINANCIADA POR DESAFIO LEVANTEMOS CHILE (FELIPE CUBILLOS)		
10	Informe de estructura para proyecto "Reparación con equipamiento Biblioteca la Florida, Talca	100%	Se realizó visita a terreno para poder observar y analizar informe respecto refuerzos a la estructura existente debido a la falta de estos.	No se requiere	No se requiere	No se requiere	100%	No corresponde		11/02/2010	Fondo Consejo de la Cultura	\$ 992.408	Corresponde a solicitud de Aumento de Obras. 100% ejecutado y recepcionado	\$ 992.408	Ejecutado e inaugurado recinto con fecha 04/11/2010
11	Construcción Escultura, Madre Tierra, Talca (Escultura para el Bicentenario)	100%	No requiere por el tipo de financiamiento	No se requiere	100%	100%	100%	100% Electrica	100%	31/08/2009	FRIL Bicentenario	\$ 50.000.000		\$ 50.000.000	Se solicita conformar la Comisión de Recepción mediante Ord. N° 504 del 15.11.2010// Se dicta DA N° 5053 del 19.11.2010 que designa Comisión// Mediante Ord. N° 534 de Secplan de fecha 30.11.2010 se convoca a la Comisión de Recepción para realizar visita a la obra con fecha 03.12.2010.// Se realiza Recepción Provisoria de la Escultura se envia Acta de Recepción mediante oficio N° 571 del 23.12.2010 a Sr. Alcalde para dictar Decreto Alcaldicio// Respecto de la Administración Directa se encuentra en ejecución la terminación de la base, revestimiento, iluminación y limpieza// DA N° 5836 del 30.12.2010 aprueba Recepción Provisoria Escultura// Fecha inauguración fijada para el 10.02.2011

	INICIATIVA O ENCARGO	RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 31.12.2010									APROBACIÓN		Situación Post-Aprobación técnica y financiera	
				DISEÑO EN ETAPA DE:					POSTULADO CON:				SACANDO OBSERVACIONES	SOLO TÉCNICAMENTE		TÉCNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto)
				Contrataciones Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)	Cubicación y Presupuesto	FECHA	FUENTE A LA QUE SE POSTULA	MONTO				
12	*Reposición Planta de Tratamiento y Cierre Protección Canal Escuela Viña Purísima, Talca*	100%	Reuniones realizadas principalmente con el Director del establecimiento	No requiere.	No requiere	100%	no requiere	Diseño de Alcantarillado Rural con Planta de Tratamiento. Con un avance del 100%	100%	12/06/2009	PMU FIE	\$ 49.735.589	\$ 49.735.589			
13	Asistencia Técnica Programa Puesta en Valor del Patrimonio Comuna de Talca, Asistencia Técnica para Programa mejoramiento de Barrios de la Comuna de Talca.	100%	No requiere por el tipo de financiamiento	No requiere	No requiere	No requiere	No se requiere	No requiere	100%	26/02/2010	PMU	\$ 28.800.000				
14	Reparación general por emergencia Liceo Insuco	100%								26.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$ 9.372.000	\$ 9.372.000	Mediante Ord. 2605 de fecha 30/11/2010 de Alcalde a Sr. Intendente se remiten antecedentes con la finalidad de solicitar y rendir recursos. Mediante Ord. 2715 de fecha 15/12/2010 de Alcalde a Sr. Intendente se remiten antecedentes con la finalidad de solicitar y rendir recursos. Según información entregada por ITO de fecha 22/12/2010 cuenta con Recepción Definitiva.		
15	Reparación y demolición parcial por emergencia Escuela Costanera	100%								26.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$ 10.160.000	\$ 10.160.000	85% avance según ITO Violeta Navarro. Al 15/09/2010 Las demoliciones avance en 100%, las fisuras se encuentran reparadas, reparación de muros albañilería ante techos ejecutados en un 100% faltando por corregir la colocación de forros de la viga curva ornamental del sector nor poniente. Al 26.10.2010 un avance de un 99% según la ITO, falta corregir forro de viga curva ornamental, corregir linealidad de pilares y vigas de muros cierre nor oriente, falta la aplicación de pintura a muro cierre. Sin Información por parte del ITO//Se recepciona Acta de Recepción de obras mediante Ord. N° 0047 del 19.01.2011, a la espera de DA.		
16	Reparación y demolición parcial por emergencia Escuela Cooperativa Lircay	100%								26.3.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$ 29.651.000	\$ 29.651.000	99% según ITO Marcos Merlin (terminaciones y pinturas)// En proceso administrativo de Recepción provisoria.Sin Información por parte del ITO al 28.01.2011		
17	Reparación general por emergencia Escuela Lorenzo Varoli Gerardi	100%								26.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$ 29.989.000		No fue seleccionado por Mineduc para financiamiento.		

	INICIATIVA O ENCARGO	RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 31.12.2010									APROBACIÓN		Situación Post-Aprobación técnica y financiera	
				DISEÑO EN ETAPA DE:					POSTULADO CON:				SACANDO OBSERVACIONES	SOLO TÉCNICAMENTE		TÉCNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto)
				Contrataciones Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)	Cubicación y Presupuesto	FECHA	FUENTE A LA QUE SE POSTULA	MONTO				
18	Reparación parcial por emergencia Liceo Carlos Condell de la Haza	100%								26.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$ 8.567.000		\$ 8.567.000	100%, según ITO Marcos Merlín. En proceso de Efectuar administrativamente la Recepción Provisoria de Obras.Sin información por parte del ITO al 28.01.2011	
19	Reparación parcial por emergencia Escuela uno San Agustín	100%								26.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$ 14.779.000		\$ 14.779.000	95% avance según ITO Paola Hernández, pendiente habilitación puerta cocina. Según información entregada por la ITO tiene un avance del 98% falta reinstalar cañerías que pasan por habilitación de puerta.// Se recepciona con fecha 28.01.2011 Acta de Recepción de fecha 29.12.2010 a la espera de DA	
20	Reparación parcial por emergencia Escuela Juan Luis Sanfuentes	100%								26.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$ 9.520.000		\$ 9.520.000	90% avance según ITO Paola Hernández, pendiente demoler muro lado 6 oriente. Según información entregada por la ITO tiene un avance del 97% aún falta terminar la demolición del muro por calle 6 oriente. Al 28.01.2011 sin información por parte del ITO	
21	Reparaciones generales por emergencia Complejo Educ. Javiera Carrera	100%								25.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$ 23.463.000	90% avance según ITO Violeta Navarro. Pendiente Limpieza de recintos de trabajo mejorar remate de borde de luminarias en algunos recintos y repasar fijación de cornisas en algunos sectores. Sin información por parte de ITO	\$ 23.463.000	Mediante Ord. 2605 de fecha 30/11/2010 de Alcalde a Sr. Intendente se remiten antecedentes con el fin de solicitar y rendir recursos. Mediante Ord. 2715 de fecha 15/12/2010 de Alcalde a Sr. Intendente de remiten antecedentes con la finalidad de solicitar y rendir recursos. Sin información por parte de ITO	
22	Reparaciones generales por emergencia Escuela Carlos Spano	100%								25.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$ 22.610.000	No fue seleccionado por Mineduc para financiamiento.			
23	Reparaciones generales por emergencia Escuela Prosperidad	100%								25.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$ 27.281.000	90% avance según ITO Paola Hernández, pendiente cerámica cocina, focos baño manipuladora, foco cocina, pintura escalera exterior, afinamiento estuco ducha varones. Sin información por parte de ITO.	\$ 27.281.000	Mediante Ord. 2605 de fecha 30/11/2010 de Alcalde a Sr. Intendente se remiten antecedentes con el fin de solicitar y rendir recursos. Mediante Ord. 2715 de fecha 15/12/2010 de Alcalde a Sr. Intendente de remiten antecedentes con la finalidad de solicitar y rendir recursos. Según información entregada por ITO de fecha 28/12/2010, tiene un 95% de avance, falta cerámica en la cocina. Sin información por parte del ITO.	
24	Reparaciones de cubierta y hojalatería por emergencia Escuela Prosperidad	100%								25.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$ 27.818.000	100% avance según ITO Paola Hernández, pendiente terminaciones y limpieza.	\$ 27.818.000	Mediante Ord. 2605 de fecha 30/11/2010 de Alcalde a Sr. Intendente se remiten antecedentes con el fin de solicitar y rendir recursos. Mediante Ord. 2715 de fecha 15/12/2010 de Alcalde a Sr. Intendente de remiten antecedentes con la finalidad de solicitar y rendir recursos. Cuenta con Acta Recepción Definitiva de fecha 27/12/2010, remitida a esta Secretaría a través de Ord. N° 0064 de fecha 25/01/2011.	

INICIATIVA O ENCARGO		ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 31.12.2010											APROBACIÓN		Situación Post-Aprobación técnica y financiera	
		RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	DISEÑO EN ETAPA DE:					POSTULADO CON:			SACANDO OBSERVACIONES	SOLO TÉCNICAMENTE	TÉCNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto)		
				Contrataciones Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)	Cubicación y Presupuesto	FECHA	FUENTE A LA QUE SE POSTULA					MONTO
25	Reparaciones generales por emergencia Liceo Diego Portales	100%								26.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$ 28.593.000	80% avance según ITO Paola Hernández, pendiente la demolición del molino para habilitar sala incluida en este proyecto. Sin información por parte de ITO. Según información entregada por ITO de fecha 28/12/2010, tiene un 80% de avance, falta demoler muro lado molino y habilitar sala de electrónica y computación.		\$ 28.593.000	Mediante Ord. 2605 de fecha 30/11/2010 de Alcalde a Sr. Intendente se remiten antecedentes con el fin de solicitar y rendir recursos. Mediante Ord. 2715 de fecha 15/12/2010 de Alcalde a Sr. Intendente de remiten antecedentes con la finalidad de solicitar y rendir recursos. Según información entregada por ITO, con fecha 28/12/2010, se encuentra en etapa de tramitación acta de recepción. Sin información por parte de ITO.
26	Demolición Parcial Liceo Diego Portales	100%								26.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$ 18.300.000	No fue seleccionado por Mineduc para financiamiento.			
27	Demolición parcial y reparaciones generales por emergencia Escuela Villa Culenar	100%								25.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$ 23.729.000	99% avance según ITO Violeta Navarro : Pendiente : no se aplicó grano en fallas reparadas y pintadas, limpieza de guardapolvos y limpieza de marcos de puertas y ventanas de recintos pintados. Sin información por parte del ITO		\$ 23.729.000	Mediante Ord. 2603 de fecha 29/11/2010 de Alcalde a Sr. Intendente se remiten antecedentes con la finalidad de solicitar y rendir recursos. Sin información por parte de ITO.
28	Reparaciones generales por emergencia Escuela El Edén	100%								25.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$ 19.663.000	100% avance según ITO Marcos Merlin. Período de Recepción.		\$ 19.663.000	Mediante Ord. 2603 de fecha 29/11/2010 de Alcalde a Sr. Intendente se remiten antecedentes con la finalidad de solicitar y rendir recursos. Sin información por parte del ITO
29	Reparaciones generales por emergencia Liceo de Cultura y difusión artística	100%								25.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$ 23.709.000	100% avance según ITO Marcos Merlin. Período de Recepción		\$ 23.709.000	Mediante Ord. 2603 de fecha 29/11/2010 de Alcalde a Sr. Intendente se remiten antecedentes con la finalidad de solicitar y rendir recursos. Sin información por parte del ITO
30	Reparación parcial por emergencia Escuela de Párvulos Inés Sylvester de Artozón	100%								26.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$ 29.463.000			\$ 29.463.000	100% según lo informado por ITO Patricia Hernandez. En proceso de Efectuar administrativamente la Recepción Provisoria de Obras. En proceso de firmas Actas de Recepción (TERMINADO)/Acta de recepción definitiva de fecha 20.12.2010 aprobada mediante Decreto Alcaldicio N° 0244 del 18.01.2011
31	Reparación parcial por emergencia Escuela José Abelardo Nuñez	100%								26.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$ 13.133.000			\$ 13.133.000	100% según lo informado por ITO Patricia Hernandez. En proceso de Efectuar administrativamente la Recepción Provisoria de Obras. En proceso de firmas Actas de Recepción (TERMINADO)/Acta de recepción definitiva de fecha 25.11.2010 aprobada mediante Decreto Alcaldicio N° 0244 del 18.01.2011
32	Reposición parcial por emergencia Liceo Héctor Pérez Blott	100%								26.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$ 29.950.000	No fue seleccionado por Mineduc para financiamiento.			
33	Reparación Parcial por emergencia Escuela Sargento 2° Daniel Rebolledo	100%								26.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$ 14.009.000			\$ 14.009.000	100% , según ITO Marcos Merlin. En proceso de Efectuar administrativamente la Recepción Provisoria de Obras. Sin información por parte del ITO al 28.01.2011
34	Demolición parcial por emergencia Escuela Ramadilla de Lircay	100%								26.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$ 9.520.000	No fue seleccionado por Mineduc para financiamiento.			
35	Reparación y demolición parcial por emergencia Escuela San Miguel	100%								26.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$ 19.337.000			\$ 19.337.000	100% según lo informado por ITO Patricia Hernandez. En proceso de Efectuar administrativamente la Recepción Provisoria de Obras. En proceso de firmas Actas de Recepción (TERMINADO)/Acta de recepción definitiva de fecha 20.12.2010 aprobada mediante Decreto Alcaldicio N° 0244 del 18.01.2011

INICIATIVA O ENCARGO		RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 31.12.2010									APROBACIÓN			
				DISEÑO EN ETAPA DE:					POSTULADO CON:				SACANDO OBSERVACIONES	SOLO TÉCNICAMENTE	TÉCNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto)	Situación Post-Aprobación técnica y financiera
				Contrataciones Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)	Cubicación y Presupuesto	FECHA	FUENTE A LA QUE SE POSTULA	MONTO				
36	Reparaciones generales por emergencia Escuela Esperanza	100%								25.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$ 23.166.000	Sin información por parte de ITO del estado de avance de las obras.		\$ 23.166.000	Mediante Ord. 2603 de fecha 29/11/2010 de Alcalde a Sr. Intendente se remiten antecedentes con la finalidad de solicitar y rendir recursos. Sin información por parte de ITO.
37	Reparaciones generales por emergencia Escuela Especial España	100%								25.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$ 11.496.000	100% avance según ITO Paola Hernández. Observaciones reparar un flexit y repasar pintura.		\$ 11.496.000	Mediante Ord. 2605 de fecha 30/11/2010 de Alcalde a Sr. Intendente se remiten antecedentes con la finalidad de solicitar y rendir recursos. Mediante Ord. 2715 de fecha 15/12/2010 de Alcade a Sr. Intendentes se remiten antecedentes con la finalidad de solicitar y rendir recursos. Según información entregada por ITO de fecha 28/12/2010, se encuentra en etapa de tramitación acta de recepción. Sin información parte del ITO
38	Reparaciones generales por emergencia Escuela Villa La Paz	100%								25.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$ 16.048.000	100% avance según ITO Paola Hernández.		\$ 16.048.000	Mediante Ord. 2603 de fecha 29/11/2010 de Alcalde a Sr. Intendente se remiten antecedentes con la finalidad de solicitar y rendir recursos. Según información entregada por ITO de fecha 28/12/2010, se encuentra en etapa de de tramitación acta de recepción. Cuenta con Acta Recepción Definitiva de fecha 27/12/2010, remitida a esta Secretaría a través de Ord. N° 0064 de fecha 25/01/2011.
39	Reparaciones generales por emergencia Escuela Las Araucarias	100%								25.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$ 9.630.000	100% según ITO Paola Hernández.		\$ 9.630.000	Mediante Ord. 2603 de fecha 29/11/2010 de Alcalde a Sr. Intendente se remiten antecedentes con la finalidad de solicitar y rendir recursos. Según información entregada por ITO de fecha 28/12/2010, en etapa de tramitación acta de recepción. Cuenta con Acta Recepción Definitiva de fecha 27/12/2010, remitida a esta Secretaría a través de Ord. N° 0064 de fecha 25/01/2011.
40	Reparaciones generales por emergencia Escuela El Tabaco	100%								25.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$ 16.321.000	100% avance según ITO Marcos Merlin. Período de Recepción		\$ 16.321.000	Sin información por parte de ITO
41	Reparaciones generales por emergencia Liceo Ignacio Carrera Pinto	100%								25.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$ 12.336.000	No fue seleccionado por Mineduc para financiamiento.			
42	Reparaciones generales por emergencia Escuela Aurora de Chile	100%								25.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$ 27.039.000	Sin información por parte de ITO estado de avance de las obras.		\$ 27.039.000	Mediante Ord. 2605 de fecha 30/11/2010 de Alcalde a Sr. Intendente se remiten antecedentes con el fin de solicitar y rendir recursos. Mediante Ord. 2715 de fecha 15/12/2010 de Alcalde a Sr. Intendente de remiten antecedentes con la finalidad de solicitar y rendir recursos. Sin información por parte de ITO.
43	Reparación y demolición parcial por emergencia Escuela Puertas Negras	100%								26.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$ 11.349.000	No fue seleccionado por Mineduc para financiamiento.			
44	Reparación y demolición parcial por emergencia Escuela Centinela	100%								26.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$ 9.075.000			\$ 9.075.000	100% , según ITO Marcos Merlin. En proceso de Efectuar administrativamente la Recepción Provisoria de Obras . Sin información por parte del ITO al 28.01.2011
45	Reparación parcial por emergencia Escuela Panguilemo	100%								26.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$ 10.618.000	100% avance según ITO Paola Hernández. Observaciones repasar pintura.En proceso de Efectuar administrativamente la Recepción Provisoria de Obras. En proceso de firmas Actas de Recepción (TERMINADO) / Con fecha 28.01.2011 se recepciona Acta de Recepción de Obras de fecha 27.12.2010		\$ 10.618.000	

	INICIATIVA O ENCARGO	ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 31.12.2010											APROBACIÓN		Situación Post-Aprobación técnica y financiera
		RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	DISEÑO EN ETAPA DE:					POSTULADO CON:		SACANDO OBSERVACIONES	SOLO TÉCNICAMENTE	TÉCNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto)		
				Contrataciones Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)	Cubicación y Presupuesto	FECHA				FUENTE A LA QUE SE POSTULA	
46	Cierro perimetral diversos establecimientos educacionales de la comuna de Talca	100%								26.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$ 29.891.000	No fue seleccionado por Mineduc para financiamiento.		
47	Reposición cierros perimetrales diversos establecimientos de Talca, Primera Parte	100%								25.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$ 29.454.000	No fue seleccionado por Mineduc para financiamiento.		
48	Adquisición módulos de baños en diversos establecimientos educacionales, Talca	100%								25.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$ 26.615.000		\$ 26.615.000	Recepcionado con DA N° 3063 del 12.07.2010
49	Demolición Parcial Liceo Abate Molina, Talca	100%								30.03.2010	Liceos Tradicionales , proyectos de urgencia	\$ 167.455.000	D.A. 2573 de fecha 15/06/2010 aprueba acta de recepción provisoria de fecha 3/06/2010 para el pago total del contrato. Con fecha 9-08-2010 se envía Ord. 1528 a Seremi M. Luisa Collarte, solicitando recursos. Con fecha 12/08/2010 se crea cuenta corriente en banco BCI, para recepción de fondos "MINEDUC, Fondos Sectoriales Mineduc", según consta en constancia de fecha 27/08/2010 emitida por banco BCI. Ord. 1743 de fecha 03/09/2010, Sr. Alcalde informa a SEREMI de creación de cuenta corriente exclusiva para los proyectos de Liceos Tradicionales.		Existe firma de convenio, falta toma de razón por parte de contraloría para el traspaso de Dineros.
50	Demolición Parcial Liceo Maria Donoso Espejo	100%								30.03.2010	Plan de Emergencia de Infraestructura y Equipamiento Escolar	\$ 165.000.000	Se recepcionan observaciones por parte de Secureduc con fecha 14,04,2010 y se envían respuesta a Observaciones con fecha 14,04,2010. A la espera de Convenio totalmente tramitado// Se recepciona con fecha 12.01.2011 - DECRETO EXENTO N° 2486 del 23,12,2010 de MINEDUC//		Se envía a Nivel central actualización de algunos antecedentes via mail de fecha 23.11.2010 a don Fernando Vilches/ Sin respuesta// Con fecha 13.01.2011 se envían antecedentes a Unidad de Licitaciones//
51	Demolición Parcial por emergencia Liceo Amelia Courbis	100%								30.03.2010	Liceos Tradicionales , proyectos de urgencia	\$ 100.245.000	Se recepcionan observaciones por parte de Secureduc con fecha 14,04,2010 y se envían respuesta a Observaciones con fecha 14,04,2010. Con fecha 18,08,2010 se entregan antecedentes a Licitaciones. Con Fecha 15/09/2010 se entrega antecedentes modificados para la licitación. SE postpone licitación hasta la espera de informe de aprobación de Mineduc, respecto de disminuciones de obra	Existe firma de convenio, Cuenta con resolución totalmente tramitada en proceso de preparación de antecedentes para licitación	Se licitará una 1° etapa, dado lo cual se preparan los antecedentes técnicos para el envío a licitaciones/Se entregan antecedentes modificados a Unidad de licitaciones (1° ETAPA) con fecha 02.12.2010// Se publica licitación (ID 2295-77-tp10) con fecha 21.12.2010, fecha fijada para la apertura es el 04.01.2011.// ADJUDICADA mediante DA N° 0237 del 18.01.2011 a Constructora San Nicolas Ltda por un monto de \$ 47.588.100 el ITO asignado es Violeta Navarro Piña, fecha firma de contrato 25.01.2011
52	Reparaciones generales por emergencia Liceo Abate Molina	100%								20.04.2010	Liceos Tradicionales , proyectos de urgencia	\$ 95.456.000	A la espera de revisión por parte de Secureduc.		
53	Demolición Parcial Liceo Enrique Maldonado Sepúlveda	100%								30.03.2010	Liceos Tradicionales , proyectos de urgencia	\$ 49.980.000	A través de Ord. N° 1068 de fecha 27/09/2010 se da respuesta por parte del Municipio a Correo Electronico de Fernando Vilches	El monto facturado fue de \$ 49.980.000	Existe firma de convenio, Cuenta con fecha 02/11/2010, se remiten antecedentes al departamento de infraestructura escolar MINEDUC, para cancelación del proyecto.

	INICIATIVA O ENCARGO	RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 31.12.2010									APROBACIÓN			Situación Post-Aprobación técnica y financiera
				DISEÑO EN ETAPA DE:					POSTULADO CON:				SACANDO OBSERVACIONES	SOLO TÉCNICAMENTE	TÉCNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto)	
				Contrataciones Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)	Cubicación y Presupuesto	FECHA	FUENTE A LA QUE SE POSTULA	MONTO				
54	Demolición Parcial y habilitación cubierta por emergencia Liceo Industrial Superior	100%								30.03.2010	Liceos Tradicionales , proyectos de urgencia	\$ 70.768.000	Se recepcionan observaciones por parte de Secreduc con fecha 14.04.2010 y se envían respuesta a Observaciones con fecha 14.04.2010. Con fecha 9-08-2010 se envía Ord. 1530 a Seremi M. Luisa Collarte, solicitando recursos. Con fecha 12/08/2010 se crea cuenta corriente en banco BCI, para recepción de fondos "MINIREDUC, Fondos Sectoriales Mineduc", según consta en constancia de fecha 27/08/2010 emitida por banco BCI. \$15.316.338 corresponden a demolición ejecutada. La diferencia de \$55.451.272 se están preparando antecedentes para licitar.Ord. 1743 de fecha 03/09/2010, Sr. Alcalde informa a SEREMI de creación de cuenta corriente exclusiva para los proyectos de Liceos Tradicionales. Se recibe DA 3767 de fecha 30/08/2010, aprobando convenio entre Municipalidad y Ministerio de Educación por un monto de \$70.767.610,		Existe firma de convenio. Cuenta con resolución.	Se remite memo N° 04 con antecedentes para licitación a Alejandra Castro. Mediante Ord. 2249 de fecha 02/11/2010, de Sr. Alcalde a Sr. Fernando Vilches (MINEDUC), se remiten antecedentes de la cancelación del proyecto de demolición por un monto de \$15.316.338 a empresa CONEQUIP. Con fecha 12/11/2010 se publica en portal Mercado Público licitación para reparaciones del 4° piso. Con fecha 30-12-2010 se remite Ord. 2859 a Matías Lira Aviles, de Mineduc, solicitando recursos adicionales, según lo establecido en convenio de fecha 21-04-2010, ya que la oferta presentado en la licitación es de \$60.725.830 y se produce una diferencia de \$5.274.558.D.A. 5875 de fecha 31/12/2010 adjudica propuesta pública a Javier Espinoza Mansilla, plazo de ejecución 90 días.
55	Reparaciones generales por emergencia Liceo Industrial Superior	100%								01.04.2010	Liceos Tradicionales , proyectos de urgencia	\$ 91.467.000	A la espera de revisión por parte de Secreduc.			
56	Escuela San Miguel	100%								09.04.2010	Escuelas Para Chile, solución complementaria		Está técnicamente aprobado, en proceso de reunir antecedentes para firma de convenio. No existen montos asignados a la iniciativa porque consiste en la donación de recintos. Se entregaron los antecedentes relacionados con el traspaso del terreno colindante, donde se emplazará la nueva escuela, existe la propuesta de los recintos por parte de Escuelas para Chile, la que fue aceptada por el equipo técnico del Municipio, a la espera del envío de antecedentes por parte del Comité para presentar la carpeta ante la DOM y obtener el permiso respectivo. En proceso de ejecución, se esta tramitando con Vialidad autorización para ocupación de franja antejardín donde será emplazada multicancha cubierta donada por Escuelas para Chile.			La Escuela fue inaugurada por Escuelas para Chile con fecha 27.10.2010, actualmente se esta viendo la tramitación de la regularización de las instalaciones para posterior envío a SECREDUC. Se envían a Santiago observaciones a subsanar, mediante mail de fecha 19/11/10. A la espera de ingreso de antecedentes para tramitar la cancelación de los derechos por Permiso de Edificación/ Se tramita mediante Decreto Alcaldicio la autorización para el pago de los Derechos, aprobada mediante Decreto Alcaldicio/ Con fecha 30.12.2010 se cancela derechos por permiso de edificación// Con fecha 14.01.2011 se envía a Arquitecto de Escuelas para Chile, copia del Permiso de Edificación a fin de tramitar los antecedentes para solicitar la Recepción Municipal//
57	Escuela Puertas Negras	100%								09.04.2010	Escuelas Para Chile, solución complementaria		Está técnicamente aprobado, en proceso de reunir antecedentes para firma de convenio. No existen montos asignados a la iniciativa porque consiste en la donación de recintos. Se han realizado gestiones para avanzar en los resultados de esta postulación, para lo cual Escuelas para Chile enviará un Ingeniero Estructural de cargo de ellos para reevaluar los edificios que se han propuesto demoler en la presentación de Apoyo Inmediato.			Se tramito ante Dirección de Obras ingreso carpeta Permiso Obra Menor por Reparaciones contratadas por Escuelas para Chile// Las reparaciones fueron recepcionadas y las observaciones subsanadas, sin embargo, esta pendiente la cancelación de los derechos de permiso de edificación, el cual no absorve Escuelas para Chile, y lo gestionaremos nosotros como municipio a fin de dar agilidad al proceso de la recepción municipal.//Se tramita mediante Decreto Alcaldicio la autorización para el pago de los Derechos, aprobada mediante Decreto Alcaldicio/ Con fecha 30.12.2010 se cancela derechos por permiso de edificación

	INICIATIVA O ENCARGO	RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 31.12.2010									APROBACIÓN			
				DISEÑO EN ETAPA DE:					POSTULADO CON:				SACANDO OBSERVACIONES	SOLO TÉCNICAMENTE	TÉCNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto)	Situación Post-Aprobación técnica y financiera
				Contrataciones Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)	Cubicación y Presupuesto	FECHA	FUENTE A LA QUE SE POSTULA	MONTO				
58	Escuela cooperativa Lircay (Cierro perimetral)	100%							09.04.2010	Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	\$ 369.458		\$ 369.458	Con Contrato totalmente tramitado, proceso de elaboracion de antecedentes para licitación. En Proceso de Licitación, apertura con fecha 27.08.2010. Adjudicada mediante DA N° 4150 del 15/09/2010 al Sr. Jorge Gonzalez Ortiz, ITO SRA.Violeta Navarro. DA N° 4530 Aprueba Contrato Suscrito con el oferente, en EJECUCION// Con fecha 28.12.2010 la Unidad de Rendiciones envía antecedentes a Escuelas para Chile, solicitando el 40% de los recursos asignados.//Con fecha 14.01.2011 mediante Ord. N° 0104 de Secplan, se envían antecedentes para solicitar el 60% de los recursos faltantes y se adjunta Acta de Recepción de Obras.//con fecha 28.01.2011 se recepciona carta de Escuelas Para Chile informando el deposito del 40% de los recursos		
59	Escuela Panguilemo (Cierro Perimetral)	100%							09.04.2010	Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	\$ 4.682.829	En Ejecución por Administración Directa. En proceso de rendiciones	\$ 4.682.829	En proceso administrativo de Recepción provisoria con la finalidad de cerrar el proceso administrativo y financiero de la obra// Informacion entregada por Eduardo Lobos// Con fecha 28.12.2010 se envían antecedentes de rendicion solicitando el 60% de los recursos faltantes.// Con fecha 28.01.2011 se recepciona carta de Escuelas para Chile informando el deposito del 60% de los recursos solicitados		
60	Escuela Juan Luis Sanfuentes (Cierro perimetral)	100%							09.04.2010	Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	\$ 4.554.376	Con Contrato totalmente tramitado, proceso de elaboracion de antecedentes para licitación. En Proceso de Licitación, apertura con fecha 27.08.2010. Adjudicada mediante DA N° 4150 del 15/09/2010 al Sr. Jorge Gonzalez Ortiz, ITO SRA.Violeta Navarro. DA N° 4530 Aprueba Contrato Suscrito con el oferente, en EJECUCION	\$ 4.554.376	Con fecha 28.12.2010 la Unidad de Rendiciones envía antecedentes a Escuelas para Chile, solicitando el 40% de los recursos asignados.//Con fecha 14.01.2011 mediante Ord. N° 0104 de Secplan, se envían antecedentes para solicitar el 60% de los recursos faltantes y se adjunta Acta de Recepción de Obras.// Con fecha 28.01.2011 se recepciona carta de Escuela Para Chile informando el deposito del 40% de los recursos solicitados//Se remite por Correo Certificado Anexo N° 4 "Modifica de donación" firmado por Sr. Alcalde, a Eugenio Silva A., director EPCH, con fecha 28.01.2011		
61	Escuela uno San Agustín (Cierro Perimetral)	100%							09.04.2010	Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	\$ 1.728.408	A la espera de resultados				
62	Escuela de Párvulos Inés Sylvester de Artozón (Cierro perimetral)	100%							09.04.2010	Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	\$ 2.032.751	A la espera de resultados				
63	Escuela San Miguel (Cierre perimetral)	100%							09.04.2010	Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	\$ 6.437.298	Fue incluido en el proyecto de Apoyo Complementario, ejecutado por Escuelas para Chile. EJECUTADO	\$ 6.437.298	EJECUTADO MEDIANTE EL PROYECTO DE ESCUELAS PARA CHILE APOYO COMPLEMENTARIO E INAUGURADO CON FECHA 27.10.2010		

	INICIATIVA O ENCARGO	RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 31.12.2010									APROBACIÓN		Situación Post-Aprobación técnica y financiera	
				DISEÑO EN ETAPA DE:					POSTULADO CON:				SACANDO OBSERVACIONES	SOLO TÉCNICAMENTE		TÉCNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto)
				Contrataciones Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)	Cubicación y Presupuesto	FECHA	FUENTE A LA QUE SE POSTULA	MONTO				
64	Liceo Héctor Pérez Bioti (reposición cierre perimetral y reparación parcial)	100%								09.04.2010	Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	\$ 34.436.608	Con fecha 27.04.2010 se reciben observaciones vía mail y con fecha 30.04.2010 se da respuesta a observaciones por parte del Municipio a la espera de resultados. Fue repostulado al Plan de Reparaciones Menores con fecha 09.08.2010 a la espera de resultados. Se esta a la espera de los resultados que seran publicados por MINEDUC// Aprobado proyecto por Reparaciones Menores según Resolución Exenta N° 5381 del 11.11.2010// Se envían antecedentes a Unidad de licitaciones con fecha 09.12.2010. ESTE PROYECTO QUEDA EN ESTADO RETIRADO			
65	Escuela Nemesio Antunez (Cierro perimetral)	100%								09.04.2010	Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	\$ 215.078		\$ 215.078	Con Contrato totalmente tramitado, proceso de elaboración de antecedentes para licitación. En Proceso de Licitación, apertura con fecha 27.08.2010. Adjudicada mediante DA N° 4150 del 15/09/2010 al Sr. Jorge Gonzalez Ortiz, ITO SRA.Violeta Navarro.DA N° 4530 Aprueba Contrato Suscrito con el oferente, en EJECUCION// Con fecha 28.12.2010 la Unidad de Rendiciones envía antecedentes a Escuelas para Chile, solicitando el 40% de los recursos asignados.// Con fecha 14.01.2011 mediante Ord. N° 0104 de Secplan, se envían antecedentes para solicitar el 60% de los recursos faltantes y se adjunta Acta de Recepción de Obras.// Con fecha 28.01.2011 se recepciona carta de Escuelas para chile informando el deposito del 40% de los recursos solicitados	
66	Escuela Brilla El Sol (Cierre perimetral)	100%								09.04.2010	Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	\$ 1.102.796	Con Contrato totalmente tramitado, proceso de elaboración de antecedentes para licitación. En Proceso de Rendición ejecución por Administración Directa		\$ 1.102.796	En proceso administrativo de Recepción provisorio con la finalidad de cerrar el proceso administrativo y financiero de la obra// Información entregada por Eduardo Lobos//Con fecha 28.12.2010 se envían antecedentes de rendición solicitando el 60% de los recursos faltantes.// Con fecha 28.01.2011 se recepciona carta de Escuelas para Chile informando el deposito del 60% solicitado.
67	Escuela Puertas Negras (Demolición infraestructura antigua y reparaciones en general)	100%								09.04.2010	Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	\$ 11.348.727	Con fecha 27.04.2010 se reciben observaciones vía mail y con fecha 30.04.2010 se da respuesta a observaciones por parte del Municipio a la espera de resultados			

		ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 31.12.2010											APROBACIÓN			
		RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	DISEÑO EN ETAPA DE:					POSTULADO CON:			SACANDO OBSERVACIONES	SOLO TÉCNICAMENTE	TÉCNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto)	Situación Post-Aprobación técnica y financiera	
				Contrataciones Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)	Cubicación y Presupuesto	FECHA	FUENTE A LA QUE SE POSTULA					MONTO
INICIATIVA O ENCARGO																
68	Escuela Lorenzo Varoli(Reparaciones generales y reposición cierre)	100%								09.04.2010	Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	\$ 33.455.998	Se entregan antecedente 26/08/2010 para licitación. Oferente realizan visita a terreno 26/08/2010. Licitación quedó desierta, se publica nuevamente en portal Mercado Publico con fecha 29/10/2010		\$ 21.442.757	Con fecha 25/11/2010 se remite Ord. 2546 a Sr. Eugenio Silva Aguirre, Director General Proyecto EPCH, solicitando revisión del proyecto y analizar la posibilidad de financiar la diferencia de \$7.478.170, que se produce entre el monto aprobado (\$21.442.757) y el monto del único oferente que postuló al proceso de licitación, (\$28.920.927), D.A. 5406 de fecha 9/12/2010 adjudica propuesta pública a CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA SOCOMAQ SPA, y se imputa gasto de la siguiente forma: \$21.442.757 a EPCH y \$7.478.170 "Obras Civ. Proy. Fin. Ext. Ap. Municipal" Area 1, Programa 1, del Presupuesto Municipal
69	Liceo Ignacio Carrera Pinto (Reparaciones generales y reposición cierre)	100%								09.04.2010	Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	\$ 15.521.977	Con Contrato totalmente tramitado, proceso de elaboracion de antecedentes para licitación. Se hace entrega de EETT, planimetria y presupuesto para proceso de licitación. Oferentes realizan visita a terreno 26/08/2010. Con fecha 19/10/2010 D.A 4599 aprueba contrato suscrito con fecha 13/10/2010.		\$ 15.521.977	Con fecha 11.11.10 se hace entrega de terreno sr. José Gonzalez Ortiz. Plazo de ejecución 60 días. Fecha de inicio 11.11.2010 y fecha de término 10.01.10. Mediante Ord. 2850 de fecha 28/12/2010 se remiten antecedentes a Tomás Ortúzar de Escuelas para Chile, para solicitar el 40% de los recursos. Se adjuntan anexo N° 1, factura emitida por contratista, acta de entrega de terreno y aumento de plazo.
70	Escuela Carlos Spano (Reparaciones generales y reposición cierros)	100%								09.04.2010	Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	\$ 27.669.484	NO SELECCIONADO			
71	Liceo Diego Portales (Demolición parcial y reposición cierros)	100%								09.04.2010	Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	\$ 20.004.891	Con fecha 29-04-2010 se da respuesta a observaciones. A la fecha no se recibe respuesta			
72	Liceo Industrial Superior (Reposición cierros)	100%								09.04.2010	Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	\$ 3.968.926	Con Contrato totalmente tramitado, proceso de elaboracion de antecedentes para licitación. Se hace entrega de EETT, planimetria y presupuesto para proceso de licitación. Proceso de licitación cerrado 26/08/2010. Vía Ord. 387 de fecha 06/09/2010 se recibe Informe de licitación con análisis de antecedentes y sugerencia de adjudicación. DA 4150 de fecha 15/09/2010 adjudica proyecto a Jorge González Ortiz., por un monto de \$3.624740. D.A. 4530 de fecha 14/10/2010 aprueba contrato de fecha 06/10/2010.		\$ 3.968.926	Con fecha 23.11.10 se hace entrega de terreno sr. José Gonzalez Ortiz. Plazo de ejecución 30 días. Fecha de inicio 02.11.2010 y fecha de término 02.12.10. Mediante D.A. 5372 de fecha 06/12/2010 se amplía en 30 días corridos a contar de la fecha de témin contractual fijada para el 2 de diciembre de 2010, la ejecución de la obra. Mediante Ord. 2848 de fecha 28/12/2010 se remiten antecedentes a Tomás Ortúzar, de Escuelas para Chile, solicitando 40% de los recursos. Se adjuntan Anexo N° 1, factura emitida por contratista, acta entrega de terreno y decreto con aumento de plazo. Mediante Ord. 0925 de fecha 28/12/2010 DOM solicita a Sr. Alcalde aumento de plazo de 15 días corrido a partir del 01/01/2011 considerando solicitud del contratista e informe de Ingeniero. Con fecha 26/01/2011 se recepciona carta de EPCH, informando que realizaron del depósito correspondiente al 40% de la obra. Se remite por Correo Certificado Anexo N° 4 "Modifica de donación" firmado por Sr. Alcalde, a Eugenio Silva A., director EPCH.

		ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 31.12.2010												APROBACIÓN			
INICIATIVA O ENCARGO		RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	DISEÑO EN ETAPA DE:					POSTULADO CON:				SACANDO OBSERVACIONES	SOLO TÉCNICAMENTE	TÉCNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto)	Situación Post-Aprobación técnica y financiera	
				Contrataciones Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)	Cubicación y Presupuesto	FECHA	FUENTE A LA QUE SE POSTULA	MONTO					
73	Escuela Aurora de Chile (Cierre perimetral)	100%							09.04.2010	Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	\$	1.967.159	Con Contrato totalmente tramitado, proceso de elaboracion de antecedentes para licitación. Se hace entrega de EETT, planimetria y presupuesto para proceso de licitación. Proceso de licitación cerrado 26/08/2010. Via Ord. 387 de fecha 06/09/2010 se recibe Informe de licitación con análisis de antecedentes y sugerencia de adjudicación. DA 4150 de fecha 15/09/2010 adjudica proyecto a Jorge González Ortiz, por un monto de \$1.931.894. D.A. 4530 de fecha 14/10/2010 aprueba contrato de fecha 06/10/2010.		\$	1.967.159	Con fecha 11.11.10 se hace entrega de terreno sr. José Gonzalez Ortiz. Plazo de ejecución 30 días. Fecha de inicio 02.11.2010 y fecha de término 02.12.10. Mediante Ord. 2848 de fecha 28/12/2010 se remiten antecedentes a Tomás Ortúzar, de Escuelas para Chile, solicitando 40% de los recursos. Se adjuntan Anexo N° 1, factura emitida por contratista, acta entrega de terreno y decreto con aumento de plazo. Con fecha 26/01/2011 se recepciona carta de EPCH, informando que realizaron del depósito correspondiente al 40% de la obra.
74	Liceo Enrique Maldonado Sepúlveda (Cierro perimetral)	100%							09.04.2010	Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	\$	2.927.988	Con fecha 29-04-2010 se da respuesta a observaciones. A la fecha no se recibe respuesta				
75	Escuela El Tabaco (Reposición cierro)	100%							09.04.2010	Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	\$	4.737.294	Con Contrato totalmente tramitado, proceso de elaboracion de antecedentes para licitación. Se hace entrega de EETT, planimetria y presupuesto para proceso de licitación. Proceso de licitación cerrado 26/08/2010. Via Ord. 387 de fecha 06/09/2010 se recibe Informe de licitación con análisis de antecedentes y sugerencia de adjudicación. DA 4150 de fecha 15/09/2010 adjudica proyecto a Jorge González Ortiz, por un monto de \$4.273.100. D.A. 4530 de fecha 14/10/2010 aprueba contrato de fecha 06/10/2010.		\$	4.737.294	Mediante Ord. 2848 de fecha 28/12/2010 se remiten antecedentes a Tomás Ortúzar, de Escuelas para Chile, solicitando 40% de los recursos. Se adjuntan Anexo N° 1, factura emitida por contratista, acta entrega de terreno y decreto con aumento de plazo. Con fecha 26/01/2011 se recepciona carta de EPCH, informando que realizaron del depósito correspondiente al 40% de la obra. Con fecha 26/01/2011 se recepciona carta de EPCH, informando que realizaron del depósito correspondiente al 40% de la obra. Se remite por Correo Certificado anexo N° 4 "Modifica de donación" firmado por Sr. Alcalde, a Eugenio Silva A., director EPCH.
76	Liceo Abate Molina (Reposición Cierro)	100%							09.04.2010	Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	\$	1.637.076	Con Contrato totalmente tramitado, proceso de elaboracion de antecedentes para licitación. Se hace entrega de EETT, planimetria y presupuesto para proceso de licitación. Proceso de licitación cerrado 26/08/2010. Via Ord. 387 de fecha 06/09/2010 se recibe Informe de licitación con análisis de antecedentes y sugerencia de adjudicación. DA 4150 de fecha 15/09/2010 adjudica proyecto a Jorge González Ortiz, por un monto de \$1.624.755. D.A. 4530 de fecha 14/10/2010 aprueba contrato de fecha 06/10/2010.		\$	1.637.076	Con fecha 15.11.10 se hace entrega de terreno sr. José Gonzalez Ortiz. Plazo de ejecución 30 días. Fecha de inicio 02.11.2010 y fecha de término 02.12.10. Mediante Ord. 2848 de fecha 28/12/2010 se remiten antecedentes a Tomás Ortúzar de Escuelas para Chile, solicitando el 40% de los recursos. Se le adjuntan anexo N° 1, factura contratista., acta entrega de terreno y aumento de plazo. Con fecha 26/01/2011 se recepciona carta de EPCH, informando que realizaron del depósito correspondiente al 40% de la obra.
77	Escuela Esperanza (Reposición cierro perimetral)	100%							09.04.2010	Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	\$	4.361.997	NO SELECCIONADO				
78	Escuela Las Araucarias (Reposición cierro perimetral)	100%							12.04.2010	Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	\$	17.634.996	Con fecha 29-04-2010 se da respuesta a observaciones. A la fecha no se recibe respuesta				
79	Escuela Las Américas (Reposición cierros)	100%							12.04.2010	Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	\$	12.432.326	Con fecha 29-04-2010 se da respuesta a observaciones. A la fecha no se recibe respuesta				

	INICIATIVA O ENCARGO	RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 31.12.2010									APROBACIÓN		Situación Post-Aprobación técnica y financiera	
				DISEÑO EN ETAPA DE:					POSTULADO CON:				SACANDO OBSERVACIONES	SOLO TÉCNICAMENTE		TÉCNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto)
				Contrataciones Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)	Cubicación y Presupuesto	FECHA	FUENTE A LA QUE SE POSTULA	MONTO				
80	Gestión para la obtención de 34 Aulas y 7 módulos de SS.HH para diversos establecimientos educacionales de Talca.	100%								Durante el mes de Marzo y abril	Fundación Desafío Levantemos Chile		Con fecha 23/08/2010 se emiten Resolución Exenta Nº J 0531 aprobando donación para Liceo Diego Portales y Resolución Exenta Nº J 0530 aprobando donación para Liceo Abate Molina, firmadas por Intendente Sr. Rodrigo Gallea Vial. Se remiten por mail a Sr. Alberto Villate, de SK Berge.Con fecha 27/08/2010 se emite resolución exenta nº J 0556 complementando resolución que aprueba proyecto educacional. Con fecha 29/09/2010 se remite Certificados 001 correspondiente a Liceo Abate Molina y 002 correspondiente a Liceo Diego Portales a don Alberto Villate, de SK Berge por Chilexpress.	Monto aproximado de la donación	\$ 700.000.000	
81	Normalización Reparación y Ampliación Liceo Abate Molina									Con fecha 27/05/2010, se crea la ficha proceso 2011 y se pide a SECREDUC mediante Ord Nº 1004 mantener la iniciativa como arrastre para el 2011.	FNDR	\$ 253.746.000	a la espera de instrucciones para abordar el procedimiento, se solicito a Secreduc reunion de coordinación. Se recepciona por parte de SECREDUC certificado de estadísticas y Pertinencia proceso 2011 documentos enviados a SERPLAC. Se recepciona documento de Serplac que indica RATE FI del 07/07/10// Conforme a las ultimas reuniones con MNEDUC Nivel Central y Regional, este proyecto seria abordado conforme a las prioridades de Liceos Tradicionales, dado lo cual los proyectistas han trabajado en conjunto con Sec reduc y la Comunidad educativa en la elaboración del programa Arquitectonico Tentativo. La consultora Gestión Uno se hará cargo en conjunto con Dirección de Arquitectura, de la elaboración de diseños/ Se han realizado reuniones técnicas para la definición del programa arquitectonico			
82	Reposición con Equipamiento Liceo Enrique Maldonado Sepulveda	100%	100							Con fecha 27/05/2010, se crea la ficha proceso 2011 y se pide a SECREDUC mediante Ord Nº 1004 mantener la iniciativa como arrastre para el 2011.	FNDR	\$ 10.268.938.000	a la espera de instrucciones para abordar el procedimiento, se Se recepciona documento de Serplac que indica RATE FI del 07/07/10. Se solicita a SECREDUC reunion de coordinación equipo técnico para definir cambios en el proyecto con fecha 24.08.2010 Ord. Nº 2665. Con fecha 07.10.2010 se sostuvo reunion con equipo de Nivel Central y se definió la entrega del proyecto de arquitectura para la segunda semana de noviembre previamente aprobado, para enviarlo a los estudios por cuenta de la Dirección de Arquitectura, compromiso asumido por Don Juan Pedro Egaña. Durante el mes de noviembre se ha trabajado en la actualización de los antecedentes técnicos, los que fueron subidos a la plataforma on line de GESTION UNO, la consultora que se hará cargo del proyecto en conjunto con Dirección de Arquitectura/ Se ha realizado reuniones técnicas para v er el traslado de los alumnos, se envia informe propuesta (ex Escuela San Andres VI) a Mneduc, para la obtención de los recursos del arriendo del inmueble y del traslado. Oficio Nº 2841 del 28.12.2010,			

	INICIATIVA O ENCARGO	RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 31.12.2010						POSTULADO CON:				SACANDO OBSERVACIONES	APROBACIÓN		Situación Post-Aprobación técnica y financiera
				DISEÑO EN ETAPA DE:						FECHA	FUENTE A LA QUE SE POSTULA	MONTO	SOLO TÉCNICAMENTE		TÉCNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto)		
				Contrataciones Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)	Cubicación y Presupuesto								
83	Normalización con Equipamiento Escuela Viña Purísima									Con fecha 27/05/2010, se crea la ficha proceso 2011 y se pide a SECREDUC mediante Ord N° 1004 mantener la iniciativa como arrastre para el 2011.	FNDR	\$ 239.367.000	Se recepciona por parte de SECREDUC certificado de estadísticas y Pertinencia proceso 2011 documentos enviados a SERPLAC. Se recepciona documento de Serplac que indica RATE FI del 07/07/10. Se solicita reunión de coordinación a SECREDUC con fecha 13.08.2010 Ord. N° 1591. No se efectua Reunión dado que se solicita avanzar primero en el estudio de oferta y demanda, de tal manera de poder coordinar la reunión cuando la demanda este aprobada/ Sin Movimiento				
84	Adquisición 7 Salas de clasea para Escuela Costanera	100%												Corresponde a una donación de Copeuch con un monto aproximado de \$ 100.000.000	\$ 100.000.000	Este es un proyecto que ha sido coordinado entre el Municipio y Copeuch. Se ha designado como ITO a la Sra. Violeta Navarro de la DOM, quien recibio la instalación de módulos, a la espera de Acta de Recepción. Se reúne la Comisión para la Recepción Provisoria fisica de la Obra. En proceso administrativo de levantar el Acta. Sigue en proceso la solicitud con INTERMODAL para recepción Provisoria. Se ha solicitado telefonicamente y mediante mail los antecedentes que falta a don Cristian Guardia de Copeuch, sin resultados a la fecha. Se recepciona antecedentes faltantes y se envían a Sra. Violeta Navarro con fecha 18,12,2010// Sin información por parte del ITO al 28.01,2011	
85	Construcción Pasillos Cubiertos Liceo Marta Donoso Espejo	100%						100% (Evacuación de Aguas Lvias)	100%	Se presenta con fecha 08/06/2010 al DAEM, para posterior presentacion al Concejo Municipal	PMG Educación	\$ 56.749.755	Aprobado por el Concejo Municipal, a la espera de los recursos por parte de SECREDUC para licitacion. SIN MOVIMIENTO/Aprobado Mediante Resolución del Ministerio de Educación . Decreto 414 de fecha 19,10,10 con toma de razón de contraloría de fecha 01.12.10.	\$ 56.749.755	Entregado los antecedentes técnicos a Unidad de licitaciones con fecha 18,12,2010 via mail y formato papel el 21,12,2010		
86	Construcción Pasillos Cubiertos Escuela Carlos Spano	100%						100% (Evacuación de Aguas Lvias)	100%	Se presenta con fecha 08/06/2010 al DAEM, para posterior presentacion al Concejo Municipal	PMG Educación	\$ 66.194.013	Aprobado por el Concejo Municipal, a la espera de los recursos por parte de SECREDUC para licitacion. SIN MOVIMIENTO/Aprobado Mediante Resolución del Ministerio de Educación . Decreto 414 de fecha 19,10,10 con toma de razón de contraloría de fecha 01.12.10	\$ 66.194.013	Entregado los antecedentes técnicos a Unidad de licitaciones con fecha 18,12,2010 via mail y formato papel el 21,12,2010		
87	Construcción Pasillos Cubiertos Liceo Enrique Maldonado Sepulveda	100%						100% (Evacuación de Aguas Lvias)	100%	Se presenta con fecha 08/06/2010 al DAEM, para posterior presentacion al Concejo Municipal	PMG Educación	\$ 16.609.644	Aprobado por el Concejo Municipal, a la espera de los recursos por parte de SECREDUC para licitacion. SIN MOVIMIENTO/Aprobado Mediante Resolución del Ministerio de Educación . Decreto 414 de fecha 19,10,10 con toma de razón de contraloría de fecha 01.12.10	\$ 16.609.644	No se entregan antecedentes a Unidad de Licitacion, dado que el establecimiento esta sometido a traslado por reubicación de los alumnos, mientras no se defina donde estaran ubicados nos e ejecutaran obras.		
88	Construcción Pasillos Cubiertos Liceo Diego Portales	100%						100% (Evacuación de Aguas Lvias)	100%	Se presenta con fecha 08/06/2010 al DAEM, para posterior presentacion al Concejo Municipal	PMG Educación	\$ 21.765.716	Aprobado por el Concejo Municipal, a la espera de los recursos por parte de SECREDUC para licitacion. SIN MOVIMIENTO/Aprobado Mediante Resolución del Ministerio de Educación . Decreto 414 de fecha 19,10,10 con toma de razón de contraloría de fecha 01.12.10	\$ 21.765.716	Entregado los antecedentes técnicos a Unidad de licitaciones con fecha 18,12,2010 via mail y formato papel el 21,12,2010		
89	Construcción Pasillos Cubiertos Escuela Hector Perez Blott	100%						100% (Evacuación de Aguas Lvias)	100%	Se presenta con fecha 08/06/2010 al DAEM, para posterior presentacion al Concejo Municipal	PMG Educación	\$ 7.437.827	Aprobado por el Concejo Municipal, a la espera de los recursos por parte de SECREDUC para licitacion. SIN MOVIMIENTO/Aprobado Mediante Resolución del Ministerio de Educación . Decreto 414 de fecha 19,10,10 con toma de razón de contraloría de fecha 01.12.10	\$ 7.437.827	Entregado los antecedentes técnicos a Unidad de licitaciones con fecha 18,12,2010 via mail y formato papel el 21,12,2010		

	INICIATIVA O ENCARGO	RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 31.12.2010										APROBACIÓN		Situación Post-Aprobación técnica y financiera
				DISEÑO EN ETAPA DE:						POSTULADO CON:				SOLO TÉCNICAMENTE	TÉCNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto)	
				Contrataciones Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)	Cubicación y Presupuesto	FECHA	FUENTE A LA QUE SE POSTULA	MONTO	SACANDO OBSERVACIONES			
90	Reposicion Cierros acceso Escuela Las Americas	100%				100%	100%		100%	Se presenta con fecha 08/06/2010 al DAEM, para posterior presentación al Concejo Municipal	PMG Educación	\$ 12.071.991	Aprobado por el Concejo Municipal, a la espera de los recursos por parte de SECREDOC para licitación. SIN MOVIMIENTO/Aprobado Mediante Resolución del Ministerio de Educación . Decreto 414 de fecha 19,10,10 con toma de razón de contraloría de fecha 01 12 10	\$ 12.071.991	Entregado los antecedentes técnicos a Unidad de licitaciones con fecha 18,12,2010 via mail y formato papel el 21,12,2010	
91	Construcción Pasillo Cubierto Liceo Amelia Courbis, Talca.	100%	100			100%			100%	Se entregan antecedentes con fecha 20/07/2010 a Director Liceo Amelia Courbis	Corresponde a una solicitud de apoyo para posible financiamiento por el CGPYA	\$ 10.808.025				
92	Acondicionamiento Acceso discapacitados Escuela Cooperativa Lircay, Talca	100%	100			100%			100%	Se entregan antecedentes a DAEM con fecha 20/07/2010 para dar respuesta a solicitud de establecimiento	Corresponde a una solicitud de apoyo por parte del establecimiento, para financiamiento con Recursos de FONADIS, gestionado por la Escuela.	\$ 1.185.197				
93	Construcción de cerco perimetral y Adquisición de módulos para recintos deficitarios, Liceo Abate Molina de Talca	100%	100			100%	100%		100%	Postulado 06/08/2010 via online comunidad escolar	Plan de Reparaciones Menores MINEDUC	\$ 79.587.124	Aprobado por MINEDUC mediante R.E. 4376 de fecha 28/09/2010 por \$79.587.128. Mediante Ord. Nº1 1762 de fecha 04/10/2010 MINEDUC, aprobueba 20% de exención, mediante memo Nº 5 de fecha 18/10/2010 se envían antecedentes para Licitación. Decreto Nº 4624 de fecha 21/10/2010 de aprueba convenio suscrito entre MINEDUC y Municipio. Mediante Ord. 2222 de fecha 27/10/2010 Sr. Alcalde solicita a Contralor Regional del Maule autorizar apertura de cuenta corriente en BCI para manejo de ingresos y gastos. Actualmente se encuentran los antecedentes en Jurídica para revisión de bases para licitación. Con fecha 22/11/2010 se recibe via mail Certificado de Financiamiento, firmado por Matías Lira Avilés de MINEDUC. Con fecha 25/11/2010 se publica licitación en por Mercado Público con ID 2295-67-LP10	\$ 79.587.124	Mediante Ord. 3803 de fecha 22/12/2010 se recibe decreto exento 1980 de fecha 2/12/2010 que aprueba convenio entre Ministerio de Educación y Municipalidad de Talca. D.A. 317 de fecha 20/01/2011 aprueba contrato suscrito con fecha 14/01/2011 entre I. Municipalidad de Talca y Constructora Proessa Ltda. S.A. Se remite D.A. 0317 a través de Ord. 073 de fecha 28/01/11 a Director LAM,	
94	Reparaciones Generales Liceo Industrial Superior, Talca	100%	100			100%	100%		100%	Postulado 06/08/2010 via online comunidad escolar	Plan de Reparaciones Menores MINEDUC	\$ 79.999.067	Se reciben observaciones 28/09/2010, y se da respuesta 30/09/2010. Al 31/10/2010 no se recibe respuesta a observaciones. Con fecha 22/11/2010 se recibe via correo electrónico copia de resolución exenta aprobando el proyecto. Con fecha 25/11/2010 se remite via Ord. a Directora establecimiento informando de aprobación del proyecto con copia de ficha nº 1 de postulación	\$ 79.999.064	Con fecha 06/12/2010 mediante memo interno nº 9 se remiten antecedentes para licitación a Digna Roco. D.A. 5921 de fecha 31/12/2010. Se publica en portal Mercado Público, ID 2295-86-LP10 con fecha 10/01/2011. Mediante Ord. 69 de fecha 11/01/2011 se recibe resolución exenta 4911 que aprueba terminos de referencia sobre normas técnicas y resolución exenta 5381 que adjudica recursos.	

	INICIATIVA O ENCARGO	ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 31.12.2010											APROBACIÓN		Situación Post-Aprobación técnica y financiera	
		RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	DISEÑO EN ETAPA DE:					POSTULADO CON:			SACANDO OBSERVACIONES	SOLO TÉCNICAMENTE	TÉCNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto)		
				Contrataciones Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)	Cubicación y Presupuesto	FECHA	FUENTE A LA QUE SE POSTULA					MONTO
95	Reposición de Cierro Interior Escuela El Culenar	100%	100			100%	100%		100%	Postulado 06/08/2010 vía online comunidad escolar	Plan de Reparaciones Menores MINEDUC	\$ 5.315.925	Aprobado por MINEDUC mediante R.E. 4376 de fecha 28/09/2010 por \$5.315.925. Mediante Ord. Nº1 1762 de fecha 04/10/2010 MINEDUC, aprobueba 20% de exención, mediante memo Nº 5 de fecha 18/10/2010 se envían antecedentes para Licitación. Decreto Nº 4625 de fecha 21/10/2010 de aprueba convenio suscrito entre MINEDUC y Municipio. Mediante Ord 2222 de fecha 27/10/2010 Sr. Alcalde solicita a Contralor Regional autorizar apertura de cuenta corriente en BCI para manejo de ingresos y gastos. Actualmente se encuentran los antecedentes en Jurídica para revisión de bases para licitación. Con fecha 09/11/2010 se publica licitación en portal MERCADO PUBLICO. Con fecha 10/11/2010 se cancela llamado a licitación. Con fecha 22/11/2010, vía mail se recibe Certificado de Financiamiento firmado por Matías Lira Aviles de MINEDUC. Con fecha 24/11/2010 se publica licitación en portal Mercado Público con ID 2295-19-LP10.		\$ 5.315.925	Mediante Ord. 3803 de fecha 22/12/2010 se recibe decreto exento 1980 de fecha 2/12/2010 que aprueba convenio entre Ministerio de Educación y Municipalidad de Talca.
96	Reposición Parcial Cierro Perimetral Escuela Lorenzo Varoli Gerardi, Talca	100%	100			100%	100%		100%	Postulado 09/08/2010 vía online comunidad escolar	Plan de Reparaciones Menores MINEDUC	\$ 65.943.925	Se reciben observaciones 28/09/2010, y se da respuesta 30/09/2010. Al 31/10/2010 no se recibe respuesta a observaciones. No fue seleccionado por MINEDUC.			
97	Reposición Parcial Cierro Perimetral Escuela Las Américas, Talca	100%	100			100%	100%		100%	Postulado 06/08/2010 vía online comunidad escolar	Plan de Reparaciones Menores MINEDUC	\$ 40.037.112	Se reciben observaciones 28/09/2010, y se da respuesta 30/09/2010. Al 31/10/2010 no se recibe respuesta a observaciones. Con fecha 22/11/2010 se recibe vía correo electrónico copia de resolución exenta aprobando el proyecto. Con fecha 25/11/2010 se remite vía Ord. a Directora establecimiento informando de aprobación del proyecto con copia de ficha nº 1 de postulación.		\$ 37.565.350	Con fecha 06/12/2010 mediante memo interno nº 9 se remiten antecedentes para licitación a Digna Roco. D.A. 0067 de fecha 10/01/2011 aprueba bases administrativas. Con fecha 12/01/2011 se publica licitación en portal Mercado Público con ID 2295-19-LP11, visita a terreno 17/01/2011. Mediante Ord. 69 de fecha 11/01/2011 se recibe resolución exenta 4911 que aprueba terminos de referencia sobre normas técnicas y resolución exenta 5381 que adjudica recursos.
98	Demolición Parcial y Construcción de Cierros Liceo Diego Portales, Talca	100%	100			100%	100%		100%	Postulado 06/08/2010 vía online comunidad escolar	Plan de Reparaciones Menores MINEDUC	\$ 79.983.660	Se reciben observaciones 28/09/2010, y se da respuesta 30/09/2010. Al 31/10/2010 no se recibe respuesta a observaciones. Con fecha 22/11/2010 se recibe vía correo electrónico copia de resolución exenta aprobando el proyecto. Con fecha 25/11/2010 se remite vía Ord. a Directora establecimiento informando de aprobación del proyecto con copia de ficha nº 1 de postulación.		\$ 79.983.664	Con fecha 06/12/2010 mediante memo interno nº 9 se remiten antecedentes para licitación a Digna Roco. D.A. 0070 de fecha 10/01/2011 aprueba bases administrativas. Con fecha 11/01/2011 se publica licitación en portal Mercado Público ID 2295-87-LP10, visita a terreno 13/01/2011. Con fecha 12/01/2011 se publica licitación en portal Mercado Público con ID 2295-19-LP11, visita a terreno 17/01/2011
99	Reparaciones Generales Escuela Carlos Spano, Talca	100%	100				100%		100%	Postulado 09/08/2010 vía online comunidad escolar	Plan de Reparaciones Menores MINEDUC	\$ 28.307.958	Se reciben observaciones 28/09/2010, y se da respuesta 30/09/2010. Al 31/10/2010 no se recibe respuesta a observaciones. Con fecha 22/11/2010 se recibe vía correo electrónico copia de resolución exenta aprobando el proyecto. Con fecha 25/11/2010 se remite vía Ord. a Directora establecimiento informando de aprobación del proyecto con copia de ficha nº 1 de postulación.		\$ 28.307.958	Con fecha 06/12/2010 mediante memo interno nº 9 se remiten antecedentes para licitación a Digna Roco. D.A. 0068 de fecha 10/01/2011 aprueba bases administrativas. Mediante Ord. 69 de fecha 11/01/2011 se recibe resolución exenta 4911 que aprueba terminos de referencia sobre normas técnicas y resolución exenta 5381 que adjudica recursos.

	INICIATIVA O ENCARGO	RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 31.12.2010									APROBACIÓN		Situación Post-Aprobación técnica y financiera	
				DISEÑO EN ETAPA DE:					POSTULADO CON:				SACANDO OBSERVACIONES	SOLO TÉCNICAMENTE		TÉCNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto)
				Contrataciones Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)	Cubicación y Presupuesto	FECHA	FUENTE A LA QUE SE POSTULA	MONTO				
100	Reparación de Losa Biblioteca y Reposición de parte de Cierro Perimetral Escuela Villa La Paz	100%	100				100%		100%	Postulado 09/08/2010 via online comunidad escolar	Plan de Reparaciones Menores MINEDUC	\$ 15.904.808	Se reciben observaciones 28/09/2010, y se da respuesta 30/09/2010. Al 31/10/2010 no se recibe respuesta a observaciones. Con fecha 22/11/2010 se recibe via correo electrónico copia de resolución exenta aprobando el proyecto. Con fecha 25/11/2010 se remite via Ord. a Directora establecimiento informando de aprobación del proyecto con copia de ficha n° 1 de postulación.	\$ 15.904.808	Cuenta con convenio de fecha 30/11/2010. Con fecha 06/12/2010 mediante memo interno n° 1 se remiten antecedentes para licitación a Digna Roco. Con fecha 11/01/2011 se publica licitación en portal Mercado Público ID 2295-20-LE11, visita a terreno 17/01/2011. Con fecha 11/01/2011, Oficio ordinario N° 0069 remite resolución exenta N° 5381 de fecha 11/11/2010	
101	Terminación Aulas y Construcción Cierro Escuela Cooperativa Lircay	100%	100				100%		100%	Postulado 06/08/2010 via online comunidad escolar	Plan de Reparaciones Menores MINEDUC	\$ 15.548.049	Aprobado por MINEDUC mediante R.E. 4376 de fecha 28/09/2010 por \$15.548.049. Mediante Ord. N°1 1762 de fecha 04/10/2010 MINEDUC, aprueba 20% de exención, mediante memo N° 5 de fecha 18/10/2010 se envían antecedentes para Licitación. Decreto N° 4626 de fecha 21/10/2010 de aprueba convenio suscrito entre MINEDUC y Municipio. Mediante Ord. 2222 de fecha 29/10/2010 Sr. Alcalde solicita a Contralor Regional autorizar apertura de cuenta corriente en BCI para manejo de ingresos y gastos. Actualmente los antecedentes se encuentra en Juridica para revisión de bases para licitación. Con fecha 09/11/2010 se publica licitación en portal MERCADO PUBLICO. Con fecha 10/11/2010 se cancela llamado a licitación. Con fecha 22/11/2010, via mail se recibe Certificado de Financiamiento firmado por Matías Lira Aviles de MINEDUC. Con fecha 24/11/2010 se publica licitación en portal Mercado Público con ID 2295-68-LE10	\$ 15.548.049	Cuenta con Decreto Exento N° 1980 de fecha 02/12/2010.DA 5879 de fecha 31/12/2010 acuerdo para adjudicar propuesta publica a Constructora GESTCO LTDA.	
102	Reparaciones de Gimnasio, Escuela Juan Luis Sanfuentes	100%	100				100%		100%	Postulado 09/08/2010 via online comunidad escolar	Plan de Reparaciones Menores MINEDUC	\$ 79.336.086	Se reciben observaciones 28/09/2010, y se da respuesta 30/09/2010. Al 31/10/2010 no se recibe respuesta a observaciones. Con fecha 22/11/2010 se recibe via correo electrónico copia de resolución exenta aprobando el proyecto. Con fecha 25/11/2010 se remite via Ord. a Directora establecimiento informando de aprobación del proyecto con copia de ficha n° 1 de postulación.	\$ 79.336.088	Cuenta con convenio de fecha 30/11/2010. Con fecha 06/12/2010 a través de Memo Interno N°1 se envían antecedentes para licitación. Con fecha 10/01/2011 DA. 0071 aprueba bases Administrativas Especiales del llamado a propuesta publica. Con fecha 11/01/2011 se publica licitación en portal Mercado Público con ID 2295-18-LP11, visita a terreno 14/01/2011. Con fecha 11/01/2011, Oficio ordinario N° 0069 remite resolución exenta N° 5381 de fecha 11/11/2010.	

	INICIATIVA O ENCARGO	RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 31.12.2010										APROBACIÓN		Situación Post-Aprobación técnica y financiera	
				DISEÑO EN ETAPA DE:						POSTULADO CON:				SACANDO OBSERVACIONES	SOLO TÉCNICAMENTE		TÉCNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto)
				Contrataciones Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)	Cubicación y Presupuesto	FECHA	FUENTE A LA QUE SE POSTULA	MONTO					
103	Construcción de cerco perimetral y reemplazo de cubiertas, Escuela Uno San Agustín	100%	100			100%	100%			Postulado 09/08/2010 via online comunidad escolar	Plan de Reparaciones Menores MINEDUC	\$ 43.451.537	Aprobado por MINEDUC mediante R.E. 4376 de fecha 28/09/2010 por \$43.451.536. Mediante Ord. N°1 1762 de fecha 04/10/2010 MINEDUC, aprobueba 20% de exención, mediante memo N° 5 de fecha 18/10/2010 se envían antecedentes para Licitación. Decreto N° 4627 de fecha 21/10/2010 de aprueba convenio suscrito entre MINEDUC y Municipio. Mediante Ord. 2222 de fecha 27/10/2010 Sr. Alcalde solicita a Contralor Regional autorizar apertura de cuenta corriente en BCI para manejo de Ingress y gastos. Con fecha 09/11/2010 se publica licitación en portal MERCADO PUBLICO. Con fecha 10/11/2010 se cancela llamado a licitación. Con fecha 22/11/2010, via mail se recibe Certificado de Financiamiento firmado por Matías Lira Aviles de MINEDUC. Con fecha 24/11/2010 se publica licitación en portal Mercado Público con ID 2295-68-LP10	\$ 43.451.537	Cuenta con Decreto Exento N° 2103 de fecha 03/12/2010, que aprueba convenio para financiar reparaciones. DA 5879 de fecha 31/12/2010 acuerdo para adjudicar propuesta publica a Constructora GESTCO LTDA.		
104	Reposición de Cubierta Escuela Edén	100%	100			100%	100%			Postulado 06/08/2010 via online comunidad escolar	Plan de Reparaciones Menores MINEDUC	\$ 79.741.932	Se reciben observaciones 28/09/2010, y se da respuesta 30/09/2010. Al 31/10/2010 no se recibe respuesta a observaciones. Con fecha 22/11/2010 se recibe via correo electrónico copia de resolución exenta aprobando el proyecto. Con fecha 25/11/2010 se remite via Ord. a Directora establecimiento informando de aprobación del proyecto con copia de ficha n° 1 de postulación.	\$ 79.741.936	Cuenta con convenio de fecha 30/11/2010. Con fecha 06/12/2010 mediante memo interno n° 1 se remiten antecedentes para licitación a Digna Roco. Cuenta con DA N° 5911 de fecha 31/12/2010, que aprueba bases administrativas especiales del llamado a propuesta pública. Con fecha 11/01/2011, Oficio ordinario N° 0069 remite resolución exenta N° 5381 de fecha 11/11/2010. D.A. 0378 de fecha 25/01/2011 adjudica propuesta a Luis Andrés Leal Oyarzún.		
105	Reposición de Cierros Medianeros Escuela Hogar Las Araucarias	100%	100			100%	100%			Postulado 06/08/2010 via online comunidad escolar	Plan de Reparaciones Menores MINEDUC	\$ 57.103.455	Visado SECREDOC				
106	Reposición de Cierro Medianeros, Cubierta Multicancha e Instalancia de Módulos Liceo Enrique Maldonado Sepúlveda	100%	100			100%	100%			Postulado 09/08/2010 via online comunidad escolar	Plan de Reparaciones Menores MINEDUC	\$ 66.911.677	Aprobado por MINEDUC mediante R.E. 4376 de fecha 28/09/2010 por \$66.911.676. Mediante Ord. N°1 1762 de fecha 04/10/2010 MINEDUC, aprobueba 20% de exención, mediante memo N° 5 de fecha 18/10/2010 se envían antecedentes para Licitación. Decreto N° 4628 de fecha 21/10/2010 de aprueba convenio suscrito entre MINEDUC y Municipio. Mediante Ord. 2222 de fecha 27/10/2010 Sr. Alcalde solicita a Contralor Regional autorizar apertura de cuenta corriente en BCI para manejo de Ingresos y gastos. Actualmente están los antecedentes en jurídica para revisión de bases para licitación. Con fecha 24/11/2010 via e-mail se informa que se publica la licitación, con fecha 30/11/2010 visita a terreno.	\$ 66.911.677	Cuenta con Decreto Exento N° 2103 de fecha 03/12/2010, que aprueba convenio para financiar reparaciones. PENDIENTE		
107	Reposición de Cierros y Cubierta Escuela Brilla El Sol	100%	100			100%				Postulado 09/08/2010 via online comunidad escolar	Plan de Reparaciones Menores MINEDUC	\$ 19.166.000	Se reciben observaciones 28/09/2010, y se da respuesta 30/09/2010. Al 31/10/2010 no se recibe respuesta a observaciones.				
108	Reparaciones Menores Carlos Condell de la Haza	100%	100			100%	100%			Postulado 09/08/2010 via online comunidad escolar	Plan de Reparaciones Menores MINEDUC	\$ 23.637.614	No fue visado por SECREDOC. Será repostulado a 2° llamado de Plan de reparaciones menores. Se recepcionan observaciones el 30/09/2010. Con fecha 01/10/2010 se da respuesta a observaciones.				

	INICIATIVA O ENCARGO	RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 31.12.2010									APROBACIÓN			
				DISEÑO EN ETAPA DE:					POSTULADO CON:				SACANDO OBSERVACIONES	SOLO TÉCNICAMENTE	TÉCNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto)	Situación Post-Aprobación técnica y financiera
				Contrataciones Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)	Cubicación y Presupuesto	FECHA	FUENTE A LA QUE SE POSTULA	MONTO				
109	Reposición Cierros Perimetrales y Reparaciones Varias, Escuela de Parvulos Ines Sylvester de Artozon	100%	100			100%	100%	100%, Aguas Lluvias	100%	Postulado 09/08/2010 via online comunidad escolar	Plan de Reparaciones Menores MINEDUC	\$ 27.296.965	Se reciben observaciones 28/09/2010, y se da respuesta 01/10/2010. Al 31/10/2010 no se recibe respuesta a observaciones. Con fecha 22/11/2010 se recibe via correo electrónico copia de resolución exenta aprobando el proyecto. Con fecha 25/11/2010 se remite via Ord. a Directora establecimiento informando de aprobación del proyecto con copia de ficha nº 1 de postulación.	\$ 27.296.965	Con fecha 06/12/2010 mediante memo interno nº 9 se remiten antecedentes para licitación a Digna Roco. D.A. 0072 de fecha 10/01/2011 aprueba bases administrativas. Con fecha 11/01/2011 se publica licitación en portal Mercado Público, visita a terreno 17/01/2011. Con fecha 12/01/2011 se publica licitación en portal Mercado Público con ID 2295-19-LP11, visita a terreno 17/01/2011	
110	Reparaciones menores Escuela Jose Abelardo Nuñez	100%	100			100%	100%		100%	Postulado 09/08/2010 via online comunidad escolar	Plan de Reparaciones Menores MINEDUC	\$ 20.278.460	No fuevisado por SECREDUC. Será repostulado a 2° llamado de Plan de reparaciones menores. Se recepcionan observaciones el 30/09/2010. Con fecha 01/10/2010 se da respuesta a observaciones y se modifica monto del presupuesto. Con fecha 22/11/2010 se recibe via correo electrónico copia de resolución exenta aprobando el proyecto. Con fecha 25/11/2010 se remite via Ord. a Directora establecimiento informando de aprobación del proyecto con copia de ficha nº 1 de postulación.	\$ 19.454.080	Con fecha 06/12/2010 mediante memo interno nº 9 se remiten antecedentes para licitación a Digna Roco. D.A. 0069 de fecha 10/01/2011 aprueba bases administrativas. Con fecha 12/01/2011 se publica licitación en portal Mercado Público con ID 2295-19-LP11, visita a terreno 17/01/2011	
111	Reposicion de cierre principal Escuela Especial Iberia	100%	100			100%	100%		100%	Postulado 09/08/2010 via online comunidad escolar	Plan de Reparaciones Menores MINEDUC	\$ 30.547.412	Visado SECREDUC. No fue seleccionado por MINEDUC.			
112	Reposicion Estructura Soportante Estanque de Agua Potable Escuela Huiquilemu	100%	100			100%	100%		100%	Postulado 09/08/2010 via online comunidad escolar	Plan de Reparaciones Menores MINEDUC	\$ 15.188.897	Se reciben observaciones 28/09/2010, y se da respuesta 30/09/2010. Al 31/10/2010 no se recibe respuesta a observaciones. Con fecha 22/11/2010 se recibe via correo electrónico copia de resolución exenta aprobando el proyecto. Con fecha 25/11/2010 se remite via Ord. a Directora establecimiento informando de aprobación del proyecto con copia de ficha nº 1 de postulación.	\$ 15.188.897	Cuenta con convenio de fecha 30/11/2010. Con fecha 06/12/2010 mediante memo interno nº 1 se remiten antecedentes para licitación a Digna Roco. Con fecha 31/12/2010 se aprueban bases administrativas especiales del llamado a propuesta publica DA 5919. Con fecha 11/01/2011, Oficio ordinario Nº 0069 remite resolución exenta Nº 5381 de fecha 11/11/2010. D.A. 0379 de fecha 25/01/2011 adjudica propuesta a René Sepúlveda Bernal.	
113	Construccion de Cierro Perimetral , Mejoramiento de Redes Sanitarias y electricas Escuela Santa Marta	100%	100			100%	100%	100% Electricas	100%	Postulado 09/08/2010 via online comunidad escolar	Plan de Reparaciones Menores MINEDUC	\$ 50.398.904	Se reciben observaciones 28/09/2010, y se da respuesta 30/09/2010. Al 31/10/2010 no se recibe respuesta a observaciones.	\$ 50.398.904	Aprobado según Resolución Exenta Nº5381 del 11.11.2010 de MINEDUC. A la espera de Convenio Totalmente tramitado/ se adelantan algunos antecedentes a la Unidad de Licitaciones para la elaboración de bases. Enviado los antecedentes técnicos a Unidad de Licitaciones via mail de fecha 09.12.2010 y papel con fecha 20.12.2010 // Publicada en Portal Mercado Público (07.01.2011) ID 2295-13-LP11, fecha estipulada apertura de ofertas 20.01.2011// Informe a la comisión evaluadora de propuestas/ Con fecha 28.01.2011 se recepciona D Exento Nº 2478 del 23.12.2010 que aprueba Convenio	

INICIATIVA O ENCARGO		RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 31.12.2010										APROBACIÓN		Situación Post-Aprobación técnica y financiera
				DISEÑO EN ETAPA DE:					POSTULADO CON:			SACANDO OBSERVACIONES	SOLO TÉCNICAMENTE	TÉCNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto)		
				Contrataciones Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)	Cubicación y Presupuesto	FECHA	FUENTE A LA QUE SE POSTULA				MONTO	
114	Red de Alcantarillado , Reposicion Planta de Tratamiento y Caseta de Control Escuela Pangulemo	100%	100			100%	100%	100% alcantarillado	100%	Postulado 09/08/2010 vía online comunidad escolar	Plan de Reparaciones Menores MINEDUC	\$ 39.204.751		\$ 39.204.752	Convenio de fecha 30/11/2010. Con fecha 06/12/2010 mediante memo interno n° 1 se remiten antecedentes para licitación a Digna Roco. Decreto Alcaldicio N° 5918 de fecha 31/12/2010 aprueba bases administrativas especiales del llamado a propuesta publica. Con fecha 11/01/2011, Oficio ordinario N° 0069 remite resolución exenta N° 5381 de fecha 11/11/2010. Cuenta con DA. N° 0380 de fecha 25/01/2011 donde se adjudica a MAQUINOX LTDA. ITO Violeta Navarro.	
115	Reparación General y Adquisición de Modulos de Baño Liceo Amelia Courbis	100%	100			100%	100%		100%	Postulado 09/08/2010 vía online comunidad escolar	Plan de Reparaciones Menores MINEDUC	\$ 87.290.491		\$ 87.290.491	En Unidad de Licitaciones// Se publica licitación con fecha 22.11.2010 según I.D.: 2295-66-LP10, fecha apertura 03.12.2010. En proceso de adjudicación// Adjudicado mediante DA N° 0123 del 12.01.2011 a Empresa y Maquinas SOCOMAQ, se publicó en el PMP con fecha 14.01.2011 tiene un plazo de 7 días corridos para la firma de Contrato, el valor total de adjudicación es de \$ 87.290.491 correspondientes a \$ 79.978.744 a Financiamiento MINEDUC y \$ 7.311.747 con financiamiento Municipal, ITO Violeta Navarro.	
116	Reparaciones Liceo Héctor Perez Biott	100%	100			100%	100%		100%	Postulado 09/08/2010 vía online comunidad escolar	Plan de Reparaciones Menores MINEDUC	\$ 79.818.143		\$ 79.818.143	Aprobado según Resolución Exenta N°5381 del 11.11.2010 de MINEDUC. A la espera de Convenio Totalmente tramitado// se adelantan algunos antecedentes a la Unidad de Licitaciones para la elaboración de bases.//Enviado los antecedentes técnicos a Unidad de Licitaciones vía mail de fecha 09.12.2010 y papel con fecha 20.12.2010 //Proceso de licitación: INADMISIBLE (el único oferente que se presentó estaba fuera de bases según D.A. 0353 del 21.01.11, presenta diferencia presupuestaria de \$34.245.736 sobre el total disponible)// Publicado nuevo llamado en el Portal con fecha 28.01.2011 ID 2295-32-LP11 fecha apertura 08.02.2011	
117	Reposición Planta de Tratamiento y Cierro Protección Canal Escuela Viña Purísima	100%	100			100%	100%	100% Alcantarillado	100%	Postulado 09/08/2010 vía online comunidad escolar	Plan de Reparaciones Menores MINEDUC	\$ 59.554.039		\$ 59.554.039	Aprobado según Resolución Exenta N°5381 del 11.11.2010 de MINEDUC. A la espera de Convenio Totalmente tramitado// se adelantan algunos antecedentes a la Unidad de Licitaciones para la elaboración de bases.//Enviado los antecedentes técnicos a Unidad de Licitaciones vía mail de fecha 09.12.2010 y papel con fecha 20.12.2010 //Publicada en Portal Mercado Público ID 2295-14-LP11, fecha estipulada apertura de ofertas 21.01.2011/ Informe Comision evaluación de Propuestas/ Con fecha 28.01.2011 se recepciona D Exento N° 2477 del 23.12.2010 aprueba Convenio	

		ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 31.12.2010												APROBACIÓN		
INICIATIVA O ENCARGO		RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	DISEÑO EN ETAPA DE:					POSTULADO CON:				SACANDO OBSERVACIONES	SOLO TÉCNICAMENTE	TÉCNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto)	Situación Post-Aprobación técnica y financiera
				Contrataciones Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)	Cubicación y Presupuesto	FECHA	FUENTE A LA QUE SE POSTULA	MONTO				
118	Demolición Parcial, Construcción Techumbre y Cierro e Instalación Módulos Prefabricados Escuela Basica Talca	100%	100			100%	100%		100%	Postulado 06/08/2010 vía online comunidad escolar	Plan de Reparaciones Menores MINEDUC	\$ 79.946.825	Se reciben observaciones 28/09/2010, y se da respuesta 30/09/2010. A la espera de los resultados y publicación por parte de MINEDUC		\$ 79.946.825	Aprobado según Resolución Exenta N°5381 del 11,11,2010 de MINEDUC. A la espera de Convenio Totalmente tramitado// se adelantan algunos antecedentes a la Unidad de Licitaciones para la elaboración de bases.Enviado los antecedentes técnicos a Unidad de Licitaciones vía mail de fecha 09,12,2010 y papel con fecha 20,12,2010 //Publicada en Portal Mercado Publico (07,01,2011) ID 2295-4-LE11, fecha estipulada apertura de ofertas 14,01,2011// Proceso de informe a la comisión evaluadora// Con fecha 28,01,2011 se recepciona D Exento N° 2475 del 23,12,2010 que aprueba Convenio
119	Adquisición de Módulos Prefabricados y Cierro perimetral Liceo Marta Donoso Espejo	100%	100			100%		100%	100%	Postulado 06/08/2010 vía online comunidad escolar	Plan de Reparaciones Menores MINEDUC	\$ 79.999.624	Se reciben observaciones 28/09/2010, y se da respuesta 30/09/2010. A la espera de los resultados y publicación por parte de MINEDUC		\$ 79.999.624	Aprobado según Resolución Exenta N°5381 del 11,11,2010 de MINEDUC. A la espera de Convenio Totalmente tramitado// se adelantan algunos antecedentes a la Unidad de Licitaciones para la elaboración de bases.Enviado los antecedentes técnicos a Unidad de Licitaciones vía mail de fecha 09,12,2010 y papel con fecha 20,12,2010 // Se publica la licitación en el portal con fecha 28,01,2011// Se recepciona con fecha 28,01,2011 D Exento N° 2473 del 23,12,2010 que aprueba Convenio
120	Construcción Circulación Cubierta Escuela Costanera, Talca	100%	100			100%			100%	Postulado 06/08/2010 vía online comunidad escolar	Plan de Reparaciones Menores MINEDUC	\$ 34.507.439	Visado SECREDUC, a la espera de aprobación financiera// Sin resultados positivos			
121	Reparación Mayor Liceo Industrial Superior Talca, Código BIP 30.103.408-0 (Ex Reparaciones Generales y Mejoramiento de redes de Alcantarillado y evacuación de aguas lluvias Liceo Industrial Superior, Talca)	100%	100			100%		100% Aguas lluvias y alcantarillado	100%	Postulado 06/08/2010, se ingresa a SECREDUC vía Ord. 1776 de fecha 06/09/2010	Reconstrucción Sismo 2010	\$ 195.146.771	Ratificado con fecha 28/09/2010, RATE FI* de fecha 12,10,2010, en etapa de sacar observaciones para posterior envío a SERPLAC. Se da respuesta a observaciones mediante Ord. 2580 de fecha 26/11/2010 a SERPLAC, se incluye proyecto eléctrico que modifica presupuesto inicial. Con fecha 2/12/2010 formalizado rate FI. Mediante Ord. 2628 de fecha 03/12/2010 de Sr. Alcalde a SEREMI, se remiten respuesta a observaciones. Con fecha 10/12/2010 formalizado rate RS. Con fecha 21/12/2010 se crea ficha año presupuestario 2011 y se envía mail a Verónica Rodríguez (GORE), para dejar RS automático. Con fecha 22/12/2010 ratificado RS para proceso presupuestario 2011. Ord. 3790 de fecha 22/12/2010 de SEREMI Educación a Sr. Intendente solicitando presentar al Consejo Regional y obtener financiamiento vía FNDR Tradicional, de lo contrario, realizar la incorporación de ellos a la propuesta FIE 2011 del MINEDUC.			

	INICIATIVA O ENCARGO	RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 31.12.2010									APROBACIÓN		Situación Post-Aprobación técnica y financiera	
				DISEÑO EN ETAPA DE:					POSTULADO CON:				SACANDO OBSERVACIONES	SOLO TÉCNICAMENTE		TÉCNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto)
				Contrataciones Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)	Cubicación y Presupuesto	FECHA	FUENTE A LA QUE SE POSTULA	MONTO				
122	Reparación Mayor y Construcción Cubierta Patio Liceo Abate Molina, Código 30,103,403-0 (Ex-Reparación Parcial y Construcción Cubierta Patio Abate Molina, Talca)	100%	100			100%	100%			Postulado 06/08/2010, se ingresa a SECREDUC vía Ord. 1779 de fecha 06/09/2010	Reconstrucción Sismo 2010	\$ 432.940.089	Ratificado con fecha 28/09/2010, RATE F1* de fecha 12.10.2010. Con fecha 19/10/2010 se remite Ord. 2133 con respuesta a observaciones. Rate RS de fecha 22/10/2010. Con fecha 02/11/2010 se remite Ord. 2254 a SERPLAC solicitando levantar RS a proyecto para realizar modificaciones. Con fecha 26/11/2010 se remiten antecedentes modificando proyecto mediante Ord. 2581. Con fecha 29/11/2010 RATE RE. Mediante Ord. 2602 de fecha 29/11/2010 se envía ficha IDI modificada. Con fecha 10/12/2010 formalizado rate RS. Con fecha 21/12/2010 se crea ficha año presupuestario 2011 y se envía mail a Verónica Rodríguez (GORE), para dejar RS automático. Ord. 3790 de fecha 22/12/2010 de SEREMI Educación a Sr. Intendente solicitando presentar al Consejo Regional y obtener financiamiento vía FNDR Tradicional, de lo contrario, realizar la incorporación de ellos a la propuesta FIE 2011 del MINEDUC.			
123	Normalización con Equipamiento Liceo Amelia Courbis, Talca	100%	100			100%		100% (Instalaciones Sanitarias y Eléctricas)		Postulado 06/09/2010 mediante Ord. N° 1778 del Sr. Alcalde a SECREDUC. Con fecha 09.09.10 se recibe Ord N°2458 de seremi de Educación adjuntando Certificado de pertinencia	Reconstrucción Sismo 2010	\$ 961.986.000	Ratificado con fecha 22.09.2010, RATE F1* de fecha 01.10.2010, en etapa de sacar observaciones para posterior envío a SERPLAC. Se envía Respuesta a Observaciones con fecha 22.11.2010 mediante Ord. N° 2519, con fecha 23.11.2010 se carga F1* en el SNI, quedando como única observación la visación del PA por parte de SECREDUC, antecedentes enviados anteriormente para su visación. RATE del 31.12.2010 RS (Recomendado Favorablemente)	961.986.000	RS a la espera de obtención de financiamiento por parte de las autoridades	
124	Reparación con Equipamiento Escuela Básica Talca	100%	100			100%	100%	100% (Instalaciones Sanitarias y Eléctricas)		Postulado 06/09/2010 mediante Ord. N° 1777 del Sr. Alcalde a SECREDUC. Con fecha 09.09.10 se recibe Ord N°2458 de seremi de Educación adjuntando Certificado de pertinencia	Reconstrucción Sismo 2010	\$ 503.269.000	Ratificado con fecha 22.09.2010, RATE F1* de fecha 01.10.2010, en etapa de sacar observaciones para posterior envío a SERPLAC. Se envía Respuesta a Observaciones con fecha 15.11.2010 mediante Ord. N° 2437, con fecha 17.11.2010 se carga F1* en el SNI, quedando como única observación la visación del PA por parte de SECREDUC, antecedentes enviados anteriormente para su visación. RATE del 31.12.2010 RS (Recomendado Favorablemente)	503.269.000	RS a la espera de obtención de financiamiento por parte de las autoridades	
125	Normalización Con Equipamiento Liceo Marta Donoso Espejo, Talca.		100					En Ejecución (Contrato Externo)		08/09/2010 mediante Ord. N° 1798 del SR, Alcalde a SECREDUC. Con fecha 09.09.10 se recibe Ord N°2458 de seremi de Educación adjuntando Certificado de pertinencia.	FNDR 2011	\$ 11.756.000.000	Con fecha 30/09/2010 queda admisible en el proceso 2011 (F1*)			

INICIATIVA O ENCARGO		RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 31.12.2010										APROBACIÓN			
				DISEÑO EN ETAPA DE:						POSTULADO CON:				SACANDO OBSERVACIONES	SOLO TÉCNICAMENTE	TÉCNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto)	Situación Post-Aprobación técnica y financiera
				Contrataciones Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)	Cubicación y Presupuesto	FECHA	FUENTE A LA QUE SE POSTULA	MONTO					
126	Reparaciones Generales Complejo Educacional Javiera Carrera de Talca	100%				100%				07/10/2010	Plan de Reparaciones Menores Llamado MINEDUC	2º \$ 35.117.507	Se reciben observaciones 11/11/2010. Con fecha 12/11/2010 se remiten a SECREDUC, vía mail, antecedentes dando respuesta a observaciones. A la fecha aún no se recibe respuesta. Con fecha 27.12.2010 aparece publicado en pagina de comunidad escolar la resolución S/Nº y fecha que da cuenta de la aprobación de los recursos,	\$ 35.117.507	Se remiten antecedentes en soporte digital y en soporte papel a través de Memo Interno Nº 11 a Digna Roco para Licitación. Se envía Ord. 593 de fecha 30/12/2010 a Director de Liceo informando de aprobación del proyecto. Resolución exenta 6179 de fecha 22/12/2010 adjudica recursos. Con fecha 14/01/2011 se recibe convenio de fecha 23/12/2010 firmado por Alcalde y Ministro de Educación. Cuenta con DA Nº 0232 de fecha 18/01/2011 que aprueba convenio y anexos de convenio.		
127	Reparaciones Generales Liceo de Cultura y Difusión Artística de Talca	100%				100%				07/10/2010	Plan de Reparaciones Menores Llamado MINEDUC	2º \$ 8.382.668	Se reciben observaciones 11/11/2010. Con fecha 12/11/2010 se remiten a SECREDUC, vía mail, antecedentes dando respuesta a observaciones. A la fecha aún no se recibe respuesta. Con fecha 27.12.2010 aparece publicado en pagina de comunidad escolar la resolución S/Nº y fecha que da cuenta de la aprobación de los recursos,	\$ 8.383.000	Se remiten antecedentes en soporte digital y en soporte papel a través de Memo Interno Nº 11 a Digna Roco para Licitación. Se envía Ord. 593 de fecha 30/12/2010 a Director de Liceo informando de aprobación del proyecto. Resolución exenta 6179 de fecha 22/12/2010 adjudica recursos. Con fecha 14/01/2011 se recibe convenio de fecha 23/12/2010 firmado por Alcalde y Ministro de Educación. D.A. 232 de fecha 18/01/2011 aprueba convenio y anexo de convenio de fecha 23/12/2010.		
128	Instalación Salas Modulares Escuelas Aulas de Esperanza, Primera Etapa	100%	100			100%			100%	Se postula via on line con fecha 06.10.2010	Plan de Reparaciones Menores Llamado MINEDUC	2º \$ 59.870.775	Se subsanan observaciones con fecha 09.11.2010, extraoficialmente se informó que el proyecto esta aprobado tecnicamente por SECREDUC, falta visación de NC a la espera del financiamiento. Con fecha 27.12.2010 aparece publicado en pagina de comunidad escolar la resolución S/Nº y fecha que da cuenta de la aprobación de los recursos,	\$ 59.870.775	Se envían antecedentes técnicos digitales con fecha 28.12.2010 a Unidad de Licitaciones, se destaca la urgencia que tiene este proyecto// Se informa el proceso al Director del Establecimiento con copia al DAEM y Gendarmería de Chile.// Con fecha 14.01.2011 se recepcionan Convenios totalmente tramitados y se envían a Unidad de Licitaciones		
129	Mejoramiento Infraestructura Emergencia Prefabricada Liceo Ignacio Carrera Pinto 811, Talca	100%	100			100%			100%	Se postula via on line con fecha 06.10.2011	Plan de Reparaciones Menores Llamado MINEDUC	2º \$ 59.571.164	Se subsanan observaciones con fecha 09.11.2010, extraoficialmente se informó que el proyecto esta aprobado tecnicamente por SECREDUC, falta visación de NC a la espera del financiamiento, Con fecha 27.12.2010 aparece publicado en pagina de comunidad escolar la resolución S/Nº y fecha que da cuenta de la aprobación de los recursos,	\$ 59.571.164	Se envían antecedentes técnicos digitales con fecha 28.12.2010 a Unidad de Licitaciones, se destaca la urgencia que tiene este proyecto// Se informa el proceso al Director del Establecimiento con copia al DAEM.//Con fecha 14.01.2011 se recepcionan Convenios totalmente tramitados y se envían a Unidad de Licitaciones		
130	Reparación Menor Sala Cuna de la Cuna al Mundo	100%				100%			100%	Postulado Via Ord. 2513 de fecha 19/11/2010 a Junta Nacional de Jardines Infantiles	Convenio Reparación de Espacios Preescolares - JUNJI	\$ 4.389.000	Cuenta con Resolución Exenta Nº 153028 de fecha 01/12/2010		Se solicita mediante mail de fecha 20/12/2012 a Andrea Biel (DAEM) revisar convenio con JUNJI, ya que el nombre del jardín infantil no corresponde. A la espera de respuesta de parte de JUNJI para proceder a preparar antecedentes para licitación. Se recibe Ord. 152007 de fecha 29/12/2010 de JUNJI, se aclara que Jardín Infantil aprobado en convenio de fecha 30/11/2010 corresponde. A través de Memo Interno Nº 10 de fecha 30/12/2010 se remiten antecedentes a Digna Roco para licitación. D.A. 319 de fecha 20/01/2011 aprueba convenio de transferencia de fecha 30/11/2010.		

		INICIATIVA O ENCARGO	RECOMPILACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 31.12.2010										APROBACIÓN		Situación Post-Aprobación técnica y financiera	
					DISEÑO EN ETAPA DE:					POSTULADO CON:			SACANDO OBSERVACIONES	SOLO TÉCNICAMENTE	TÉCNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto)			
					Contrataciones Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)	Cubicación y Presupuesto	FECHA	FUENTE A LA QUE SE POSTULA				MONTO		
143		Alumbrado Público Sectores Las Rastras, San Valentín y Purísima de la Comuna de Talca	100%	100%			100%			Electrica 100%	Confección de Presupuesto Juan Letelier y Cristian Henriquez en 100%	Postulado Febrero de 2010, Via Pagina Virtual de Internet	PMU	\$ 35.145.643	Aprobado Técnicamente. Aprobado financieramente mediante Ord. 3573 de fecha 09/11/2010 enviado por SUBDERE.		\$ 35.145.643	Con fecha 22/11/2010 se remite via Memo Interno Nº 7, antecedentes para licitación a Digna Roco. Mediante Ord. UGD 2525 de fecha 24/11/2010 Sr. Intendente informa a Sr. Alcalde de aprobación del proyecto. Se remite copia por mail a Digna Roco 30/11/2010 para conocimiento y fines. D.A. 5902 de fecha 31/12/2010 aprueba bases administrativas. Con fecha 04/01/2011 se publica en portal Mercado Público ID 2295-1-LE11. Con fecha 19/01/2011 via Ord. 046 se remite carpeta con antecedentes a Cristian Henriquez para elaboración de informe de la licitación.
144		Alumbrado Público Sectores Cerro La Virgen, Los Ranchones y Huiquilemu de la Comuna de Talca	100%	100%			100%			Electrica 100%	Confección de Presupuesto Juan Letelier y Cristian Henriquez en 100%	Postulado Febrero de 2010, Via Pagina Virtual de Internet	PMU	\$ 43.379.102	APROBADO SUBDERE		\$ 43.379.102	Licitados
145		Ampliación Alumbrado Callejón Sector Purísima, Comuna de Talca	100%	100%						Electrica 100%	Confección de Presupuesto Juan Letelier y Cristian Henriquez en 100%		FRIL 2010	\$ 36.537.792	APROBADO GORE, Según Acta Evaluación de fecha 09.11.2010		\$ 36.537.792	Se envia convenio para visación del Departamento Juridico con fecha 26.11.2010 mediante Ord. Nº 190,. Enviados los antecedentes a Unidad de Licitaciones, 23.11.2010/Licitación bajo la ID 2295-8-LE11 cerrada el 14.01.2011/Licitación cerrada, en preparación de informe para enviar a comisión permanente evaluadora de proyectos.
		TRANSPORTE,VIALIDAD Y URBANISMO																
146		Reposición y Conservacion de Veredas Sector 1(Norte), Talca	A la espera de Acta de Evaluación Circular 33 por parte del Gobierno Regional			100%	75%	70%				29/10/2009	FNDR y Circular 36	\$ 357.168.000	Con fecha 15/11/2010 se envia oficio a Jefe de División Analisis y Control Regional solicitando información sobre el proceso de revisión, ya que ha la fecha no se ha recibido acta de evaluación del proyecto.			
147		Reposición y Conservacion de Veredas Sector 2 (Norte), Talca	A la espera de Acta de Evaluación Circular 33 por parte del Gobierno Regional			100%	75%	70%				29/10/2009	FNDR y Circular 36	\$ 494.788.000	Con fecha 15/11/2010 se envia oficio a Jefe de División Analisis y Control Regional solicitando información sobre el proceso de revisión, ya que ha la fecha no se ha recibido acta de evaluación del proyecto.			
148		Reposición y Conservacion de Veredas Sector 3 (Norte), Talca	A la espera de Acta de Evaluación Circular 33 por parte del Gobierno Regional			95%	10%	70%				29/10/2009	FNDR y Circular 36	\$ 322.533.000	Con fecha 15/11/2010 se envia oficio a Jefe de División Analisis y Control Regional solicitando información sobre el proceso de revisión, ya que ha la fecha no se ha recibido acta de evaluación del proyecto.			
149		Reposición y Conservacion de Veredas Sector 4 (Norte), Talca	A la espera de Acta de Evaluación Circular 33 por parte del Gobierno Regional			100%	0%	70%				29/10/2009	FNDR y Circular 36	\$ 380.910.000	Con fecha 15/11/2010 se envia oficio a Jefe de División Analisis y Control Regional solicitando información sobre el proceso de revisión, ya que ha la fecha no se ha recibido acta de evaluación del proyecto.			
150		Reposición y Conservacion de Veredas Sector 5 (Norte), Talca	A la espera de Acta de Evaluación Circular 33 por parte del Gobierno Regional			100%	75%	70%				29/10/2009	FNDR y Circular 36	\$ 411.625.000	Con fecha 15/11/2010 se envia oficio a Jefe de División Analisis y Control Regional solicitando información sobre el proceso de revisión, ya que ha la fecha no se ha recibido acta de evaluación del proyecto.			
151		Reposición y Conservacion de Veredas Sector 6 (Norte), Talca	A la espera de Acta de Evaluación Circular 33 por parte del Gobierno Regional			95%	0%	70%				29/10/2009	FNDR y Circular 36	\$ 501.531.000	Con fecha 15/11/2010 se envia oficio a Jefe de División Analisis y Control Regional solicitando información sobre el proceso de revisión, ya que ha la fecha no se ha recibido acta de evaluación del proyecto.			

	INICIATIVA O ENCARGO	ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 31.12.2010											APROBACIÓN		Situación Post-Aprobación técnica y financiera	
		RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	DISEÑO EN ETAPA DE:					POSTULADO CON:			SACANDO OBSERVACIONES	SOLO TÉCNICAMENTE	TÉCNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto)		
				Contrataciones Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)	Cubicación y Presupuesto	FECHA	FUENTE A LA QUE SE POSTULA					MONTO
152	Reposición y Conservacion de Veredas Sector 7 (Norte), Talca	A la espera de Acta de Evaluación Circular 33 por parte del Gobierno Regional			100%	50%	70%			29/10/2009	FNDR y Circular 36	\$ 590.220.000	Con fecha 15/11/2010 se envía oficio a Jefe de División Analisis y Control Regional solicitando información sobre el proceso de revisión, ya que ha la fecha no se ha recibido acta de evaluación del proyecto.			
153	Reposición y Conservacion de Veredas Sector 8 (Sur), Talca	A la espera de Acta de Evaluación Circular 33 por parte del Gobierno Regional			70%	5%	70%			29/10/2009	FNDR y Circular 36	\$ 336.054.000	Con fecha 15/11/2010 se envía oficio a Jefe de División Analisis y Control Regional solicitando información sobre el proceso de revisión, ya que ha la fecha no se ha recibido acta de evaluación del proyecto.			
154	Reposición y Conservacion de Veredas Sector 9 (Sur), Talca	A la espera de Acta de Evaluación Circular 33 por parte del Gobierno Regional			85%	5%	70%			29/10/2009	FNDR y Circular 36	\$ 353.726.000	Con fecha 15/11/2010 se envía oficio a Jefe de División Analisis y Control Regional solicitando información sobre el proceso de revisión, ya que ha la fecha no se ha recibido acta de evaluación del proyecto.			
155	Reposición y Conservacion de Veredas Sector 10 (Sur), Talca	A la espera de Acta de Evaluación Circular 33 por parte del Gobierno Regional			75%	0%	70%			29/10/2009	FNDR y Circular 36	\$ 483.324.000	Con fecha 15/11/2010 se envía oficio a Jefe de División Analisis y Control Regional solicitando información sobre el proceso de revisión, ya que ha la fecha no se ha recibido acta de evaluación del proyecto.			
156	Reposición y Conservacion de Veredas Sector 11(Sur), Talca	A la espera de Acta de Evaluación Circular 33 por parte del Gobierno Regional			70%	0%	70%			29/10/2009	FNDR y Circular 36	\$ 344.447.000	Con fecha 15/11/2010 se envía oficio a Jefe de División Analisis y Control Regional solicitando información sobre el proceso de revisión, ya que ha la fecha no se ha recibido acta de evaluación del proyecto.			
157	Reposición y Conservacion de Veredas Sector 12 (Sur), Talca	A la espera de Acta de Evaluación Circular 33 por parte del Gobierno Regional			0%	0%	70%			29/10/2009	FNDR y Circular 36	\$ 432.090.000	Con fecha 15/11/2010 se envía oficio a Jefe de División Analisis y Control Regional solicitando información sobre el proceso de revisión, ya que ha la fecha no se ha recibido acta de evaluación del proyecto.			
158	Construcción, Reposición y Mejoramiento Calle 18 Oriente de Talca					100%	95%			28/10/2009	FNDR	\$ 931.303.000	Pendiente, no se presento al proceso presupuestario 2011			
159	Mejoramiento Integral de Aceras calle 1 Sur entre Linea Ferrea y 18 Oriente, Talca (Ex- Construcción, Reposición y Mejoramiento de Acceso Pehuenche, Talca.)	Se postula a F.N.D.R. 2011 a través de Ord. N° 1790 de fecha 07/09/2010/ Se solicita contratación de mecánica de suelo Ord. N° 420 de fecha 22/09/2010.				100%	100%			07/09/2010	FNDR 2011	\$ 1.181.502.000	A través de Ord. N° 2462 de fecha 18/11/2010 se remite minuta con respuesta a observaciones a SERPLAC: Cuenta con rate FI de fecha 09/12/2010. Con fecha 09/12/2010 se envía carpetas con antecedentes para aprobación de SERVIU Regional. Con fecha 06/12/2010, a través de Ord. N° 2653 se remite 03 carpetas con antecedentes en soporte papel y digita para aprobación técnica de SERVIU. Con fecha 31/12/2010 cuenta con aprobación técnica de SERVIU. Ord. N° 3841 Informe Técnico N° 231, registro N° 3596. Se remiten respuesta a Observaciones de SERPLAC con fecha 14/01/2011, a través de Ord. N° 0108.			

INICIATIVA O ENCARGO		RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 31.12.2010									APROBACIÓN		Situación Post-Aprobación técnica y financiera	
				DISEÑO EN ETAPA DE:					POSTULADO CON:				SACANDO OBSERVACIONES	SOLO TÉCNICAMENTE		TÉCNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto)
				Contrataciones Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)	Cubicación y Presupuesto	FECHA	FUENTE A LA QUE SE POSTULA	MONTO				
160	Proyecto de Pavimentación Participativa Calle Uno Pavimentación Isla el Sauce Mercedes Bajo	Recopilación de antecedentes para Convenio					100%			30/11/2009	Pavimentos participativos del Minvu	\$ 117.453.000	Aprobado técnicamente el día 24.12.2009 y financiera mente el 11.01.2010. Cuenta con convenio Ad Referendum Servicio de Vivienda y Urbanismo e Ilustre Municipalidad de Talca de fecha 03/06/2010. A través de resolución Exenta N° 1820 de fecha 26/10/2010, aprueba el acta de selección de ofertas y contrata la ejecución de las obras correspondientes al proyecto, plazo de ejecución 90 días a contar de la fecha de entrega del terreno.		\$ 117.453.000	11.01.10
161	Proyecto de Pavimentación Participativa Pasaje 12 1/2 Sur B y Pasaje 13 1/2 Sur	Recopilación de antecedentes para Convenio					100%			30/11/2009	Pavimentos participativos del Minvu	\$ 12.529.000	Aprobado técnicamente el día 24.12.2009 y financiera mente el 11.01.2010. Cuenta con convenio Ad Referendum Servicio de Vivienda y Urbanismo e Ilustre Municipalidad de Talca de fecha 03/06/2010. A través de resolución Exenta N° 1816 de fecha 26/10/2010, aprueba el acta de selección de ofertas y contrata la ejecución de las obras correspondientes al proyecto, plazo de ejecución 180 días a contar de la fecha de entrega del terreno.		\$ 12.529.000	11.01.10
162	Proyecto de Pavimentación Participativa Calle y Pasaje 13 Oriente entre 7 y 10 Norte	Recopilación de antecedentes para Convenio					100%			30/11/2009	Pavimentos participativos del Minvu	\$ 43.046.000	Aprobado técnicamente el día 24.12.2009 y financiera mente el 11.01.2010. Cuenta con convenio Ad Referendum Servicio de Vivienda y Urbanismo e Ilustre Municipalidad de Talca de fecha 03/06/2010. Cuenta con convenio Ad Referendum Servicio de Vivienda y Urbanismo e Ilustre Municipalidad de Talca de fecha 03/06/2010. A través de resolución Exenta N° 1816 de fecha 26/10/2010, aprueba el acta de selección de ofertas y contrata la ejecución de las obras correspondientes al proyecto, plazo de ejecución 180 días a contar de la fecha de entrega del terreno.		\$ 43.046.000	11.01.10
163	Proyecto de Pavimentación Participativa Calle 11 Norte , 13 1/2 Oriente B y 13 1/2 Oriente C. Población C. Huaraz.	Recopilación de antecedentes para Convenio					100%			30/11/2009	Pavimentos participativos del Minvu	\$ 11.040.000	Aprobado técnicamente el día 24.12.2009 y financiera mente el 11.01.2010. Cuenta con convenio Ad Referendum Servicio de Vivienda y Urbanismo e Ilustre Municipalidad de Talca de fecha 03/06/2010. Cuenta con convenio Ad Referendum Servicio de Vivienda y Urbanismo e Ilustre Municipalidad de Talca de fecha 03/06/2010. A través de resolución Exenta N° 1816 de fecha 26/10/2010, aprueba el acta de selección de ofertas y contrata la ejecución de las obras correspondientes al proyecto, plazo de ejecución 180 días a contar de la fecha de entrega del terreno.		\$ 11.040.000	11.01.10
164	Proyecto de Pavimentación Participativa Calle 13 1/2 Oriente B entre 14 y 17 Norte	Recopilación de antecedentes para Convenio					100%			30/11/2009	Pavimentos participativos del Minvu	\$ 5.754.000	Aprobado técnicamente el día 24.12.2009 y financiera mente el 11.01.2010. Cuenta con convenio Ad Referendum Servicio de Vivienda y Urbanismo e Ilustre Municipalidad de Talca de fecha 03/06/2010. A través de resolución Exenta N° 1816 de fecha 26/10/2010, aprueba el acta de selección de ofertas y contrata la ejecución de las obras correspondientes al proyecto, plazo de ejecución 180 días a contar de la fecha de entrega del terreno.		\$ 5.754.000	11.01.10

INICIATIVA O ENCARGO		RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 31.12.2010									APROBACIÓN		Situación Post-Aprobación técnica y financiera	
				DISEÑO EN ETAPA DE:					POSTULADO CON:				SACANDO OBSERVACIONES	SOLO TÉCNICAMENTE		TÉCNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto)
				Contrataciones Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)	Cubicación y Presupuesto	FECHA	FUENTE A LA QUE SE POSTULA	MONTO				
165	Proyecto de Pavimentación Participativa Calle 13 1/2 Oriente C entre 17 y 19 Norte	Recopilación de antecedentes para Convenio					100%			30/11/2009	Pavimentos participativos del Minvu	\$ 33.228.000	Aprobado técnicamente el día 24.12.2009 y financiera mente el 11.01.2010. Cuenta con convenio Ad Referendum Servicio de Vivienda y Urbanismo e Ilustre Municipalidad de Talca de fecha 03/06/2010. Cuenta con convenio Ad Referendum Servicio de Vivienda y U. A través de resolución Exenta Nº 1816 de fecha 26/10/2010, aprueba el acta de selección de ofertas y contrata la ejecución de las obras correspondientes al proyecto, plazo de ejecución 180 días a contar de la fecha de entrega del terreno.	\$ 33.228.000	11.01.10	
166	Entubamiento Canal San Antonio	30%					80%						Fue presentado para revisión y posterior evaluación de SERVIU Regional en el año 2007, cuenta con observaciones con fecha 07/03/2008 y de acuerdo a lo planteado por el Ingeniero (Sr. Raul Alcaíno) se solicita a SERVIU a través de Ord. Nº 2771 de fecha 17/12/2010 omitir observación referida a la autorización de la DGA como proyecto de modificación del cauce. Con fecha 13/01/2011 se remite Ord. Nº 0072 de Alcalde al sr. Gobernador con respuesta a solicitud de información sobre la situación actual del proyecto.			
167	Proyecto de Pavimentación Vías Especiales de Detención Eventual de Vehículos de Locomoción Colectiva Calle 18 Oriente entre 1 Norte y 1 Sur , Comuna de Talca						85%				PMU		Respondiendo Observaciones SERVIU			
168	Construcción Veredas Plaza la Victoria	100			100	100	100%		100	25/11/2010	PMU 2010	\$ 14.000.000	Se postula vía Online, a través de Ord. Nº 2547 de fecha 25/11/2010			
169	Repavimentación PMU Emergencia Calle 1 Norte entre 1 Ote. y 1 Pte. Y Calle 1 Norte 11 y 12 Ote.						100%			03/02/2010	PMU	\$ 7.195.000	Según e-mail de fecha 10/11/2010 de ITO , se encuentra con recepción provisoria con observaciones en espera de oficio enviado a SERVIU, por la DOM, sobre certificado emitido por esa Dirección Regional si lo ratifican. Según información entregada por ITO de fecha 22/12/2010, se esta a la espera del certificado del SERVIU. En proceso de recepción provisoria.	\$ 7.195.000		
170	Mejoramiento Plaza Arturo Prat, Barrio Oriente, Talca (Diseño)	Proyecto postulado a través de la SEREMI MINVU Región del Maule.							100%	14/09/2010	SECTORIAL 2011	\$ 23.559.000	RS con fecha 27/12/2010			

	INICIATIVA O ENCARGO	RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 31.12.2010									APROBACIÓN		Situación Post-Aprobación técnica y financiera		
				DISEÑO EN ETAPA DE:					POSTULADO CON:				SACANDO OBSERVACIONES	SOLO TÉCNICAMENTE		TÉCNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto)	
				Contrataciones Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)	Cubicación y Presupuesto	FECHA	FUENTE A LA QUE SE POSTULA	MONTO					
171	Construcción Pavimento Calzada Calle 12 Norte de Talca	Se envían antecedentes de postulación a través de Ord. N° 1436 de fecha 27/07/2010 a SEREMI MINVU Región del Maule.															
	Construcción Pavimento Media Calzada Calle 5 Norte de Talca Cod. BIp:30072195		FNDR							03/11/2008		\$	121.575.000	A través de Ord. N° 184 de fecha 19/11/2010, se solicita a Secretario Ministerial MINVU Región del Maule realizar las gestiones necesarias para que esta iniciativa de inversión sea considerada para el año 2011, puesto que los proyectos de esta índole son postulados por esa Secretario Ministerial. A través de Ord. N° 0046 de fecha 11/01/2011, SEREMI MINVU, informa que se debe postular al Programa de Viabilidad Intermedia 2012.	02/02/2009		
	Construcción Pavimento Calzada Calle 2 Norte		FNDR 2009- 2010 Y 2011 (Viabilidad Intermedia)							31/12/2009		\$	48.165.000	A través de Ord. N° 2432 de fecha 15/11/2010 a Secretario Ministerial MINVU Región del Maule, se solicita información sobre estas iniciativas de inversión que cuenta con Recomendación Técnica favorable RS 2010- 2011 y aun no han sido financiadas.	FNDR 2010 RS 31/12/2009 F.N.D.R. Programa Viabilidad Intermedia año presupuestario 2011, RS con fecha 08/11/2010		
	Construcción pavimento calzada 7 Norte Cod. BIp:30078774		FNDR 2009- 2010 y 2011 (Viabilidad Intermedia)							30/10/2009		\$	68.246.000	A través de Ord. N° 2432 de fecha 15/11/2010 a Secretario Ministerial MINVU Región del Maule, se solicita información sobre estas iniciativas de inversión que cuenta con Recomendación Técnica favorable RS 2010 y aun no han sido financiadas.	FNDR 2010 RS 4/02/2010 F.N.D.R. Programa Viabilidad Intermedia año presupuestario 2011, RS con fecha 21/12/2010		
	Construcción pavimento calzada 17 Norte Cod. BIp:30072161		FNDR 2009- 2010 Y 2011 (Viabilidad Intermedia)							07/01/2010		\$	115.383.000	A través de Ord. N° 2432 de fecha 15/11/2010 a Secretario Ministerial MINVU Región del Maule, se solicita información sobre estas iniciativas de inversión que cuenta con Recomendación Técnica favorable RS 2010-2011 y aun no han sido financiadas.	FNDR 2010 RS 07/01/2010 F.N.D.R. Programa Viabilidad Intermedia año presupuestario 2011, RS con fecha 06/11/2010		
	Construcción pavimentos Calle 23 Oriente, 23 Ofe A y Camino Agua Potable Cod. BIp:30095399-0		FNDR 2010 y 2011 (Viabilidad Intermedia)							28/10/2010		\$	31.028.000	A través de Ord. N° 2432 de fecha 15/11/2010 a Secretario Ministerial MINVU Región del Maule, se solicita información sobre estas iniciativas de inversión que cuenta con Recomendación Técnica favorable RS 2010 y aun no han sido financiadas.	FNDR 2010 RS 23/03/2010 F.N.D.R. Programa Viabilidad Intermedia año presupuestario 2011, RS con fecha 21/12/2010		
	Construcción pavimento Calle 27 Sur de Talca (Para Cesfam sector Sur Poniente)[COD BIP:30094847-0		FNDR 2010 y 2011 Viabilidad Intermedia							28/10/2009		\$	30.776.000	A través de Ord. N° 2432 de fecha 15/11/2010 a Secretario Ministerial MINVU Región del Maule, se solicita información sobre estas iniciativas de inversión que cuenta con Recomendación Técnica favorable RS 2010 y aun no han sido financiadas.	FNDR 2010 RS 23/03/2010 F.N.D.R. Programa Viabilidad Intermedia año presupuestario 2011, RS con fecha 21/12/2010		

	INICIATIVA O ENCARGO	ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 31.12.2010											APROBACIÓN		Situación Post-Aprobación técnica y financiera	
		RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	DISEÑO EN ETAPA DE:					POSTULADO CON:			SACANDO OBSERVACIONES	SOLO TÉCNICAMENTE	TÉCNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto)		
				Contrataciones Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)	Cubicación y Presupuesto	FECHA	FUENTE A LA QUE SE POSTULA					MONTO
178	Construcción pavimentos Calle 21 Poniente de Talca(Para Cesfam sector Sur Poniente) COD BIP:30094860-0		FNDR 2010 Y 2011 Validad Intermedia							28/10/2009		\$ 88.459.000	A través de Ord. N° 2432 de fecha 15/11/2010 a Secretario Ministerial MINVU Región del Maule, se solicita información sobre estas iniciativas de inversión que cuenta con Recomendación Técnica favorable R\$ 2010 y aun no han sido financiadas	FNDR 2010 R\$ 19/02/2010 F.N.D.R. Programa Validad Intermedia año presupuestario 2011, R\$ con fecha 21/12/2010		
179	Reposición de veredas Terminal de Buses 1ª Etapa, Comuna de Talca				100%		100%			100%	PMU 2009	\$ 33.514.000	Con fecha 10/11/2010 via e-mail se solicita al ITO información sobre el estado actual de proyecto		\$ 33.514.000	A través de Decreto Alcaldicio N° 5060 de fecha 19/11/2010, se amplia en 30 días corridos la contar de la fecha de termino del plazo contractual fijado para el 10 de Noviembre del 2010, la ejecución de las obras Mediante Ord. 2605 de fecha 30/11/2010 de Alcalde a Sr. Intendente se remiten antecedentes con la finalidad de solicitar y rendir recursos. A través de Ord. N° 0883 de fecha 15/12/2010 se solicita autorizar por Decreto Alcaldicio un aumento de plazo de 38 días corridos.
180	Reposición de veredas Terminal de Buses 2ª Etapa, Comuna de Talca				100%		100%			100%	PMU 2009	\$ 13.922.000	Con fecha 10/11/2010 via e-mail se solicita al ITO información sobre el estado actual de proyecto		\$ 13.922.000	A través de Decreto Alcaldicio N° 5060 de fecha 19/11/2010, se amplia en 30 días corridos la contar de la fecha de termino del plazo contractual fijado para el 10 de Noviembre del 2010, la ejecución de las obras. Ord. N° 0830 de fecha 22/11/2010 de DOM solicitando Decreto Alcaldicio para designar Comisión para recepción provisoria. Mediante Ord. 2605 de fecha 30/11/2010 de Alcalde a Sr. Intendente se remiten antecedentes con el fin de solicitar y rendir recursos.
181	Mejoramiento Integral de Aceras Sector 1	Respondiendo a Observaciones SERVIU . Resultado de analisis técnico FI (falta de información) con fecha 30/09/2010			100%	100%	100%	Falta Sistema Eléctrico	100%	07/09/2010	F.N.D.R. 2011	\$ 388.085.000	Con fecha 12/11/2010 a través de Ord. N° 177, se solicita información a Director SERVIU Región sobre proceso de revisión.			
182	Mejoramiento Integral de Aceras Sector 2	Respondiendo a Observaciones SERVIU . Resultado de analisis técnico FI (falta de información) con fecha 30/09/2010			100%	100%	100%	Falta Sistema Eléctrico	100%	07/09/2010	F.N.D.R. 2011	\$ 523.716.000	Con fecha 12/11/2010 a través de Ord. N° 177, se solicita información a Director SERVIU Región sobre proceso de revisión.			
183	Mejoramiento Integral de Aceras Sector 3	Respondiendo a Observaciones SERVIU . Resultado de analisis técnico FI (falta de información) con fecha 30/09/2010			100%	100%	100%	Falta Sistema Eléctrico	100%	07/09/2010	F.N.D.R. 2011	\$ 341.561.000	Con fecha 12/11/2010 a través de Ord. N° 177, se solicita información a Director SERVIU Región sobre proceso de revisión.			

INICIATIVA O ENCARGO		RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 31.12.2010									APROBACIÓN		Situación Post-Aprobación técnica y financiera	
				DISEÑO EN ETAPA DE:					POSTULADO CON:				SOLO TÉCNICAMENTE	TÉCNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto)		
				Contrataciones Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)	Cubicación y Presupuesto	FECHA	FUENTE A LA QUE SE POSTULA	MONTO				SACANDO OBSERVACIONES
184	Mejoramiento Integral de Aceras Sector 4	Respondiendo a Observaciones SERVIU . Resultado de analisis técnico FI (falta de información) con fecha 30/09/2010			100%	100%	100%	Falta Sistema Eléctrico	100%	07/09/2010	F.N.D.R. 2011	\$ 402.703.000	Con fecha 12/11/2010 a través de Ord. N° 177, se solicita información a Director SERVIU Región sobre proceso de revisión.			
185	Mejoramiento Integral de Aceras Sector 5	Respondiendo a Observaciones SERVIU . Resultado de analisis técnico FI (falta de información) con fecha 30/09/2010			100%	100%	100%	Falta Sistema Eléctrico	100%	07/09/2010	F.N.D.R. 2011	\$ 434.873.000	Con fecha 12/11/2010 a través de Ord. N° 177, se solicita información a Director SERVIU Región sobre proceso de revisión.			
186	Mejoramiento Integral de Aceras Sector 6	Respondiendo a Observaciones SERVIU . Resultado de analisis técnico FI (falta de información) con fecha 30/09/2010			100%	100%	100%	Falta Sistema Eléctrico	100%	07/09/2010	F.N.D.R. 2011	\$ 532.991.000	Con fecha 12/11/2010 a través de Ord. N° 177, se solicita información a Director SERVIU Región sobre proceso de revisión.			
187	Mejoramiento Integral de Aceras Sector 7	Respondiendo a Observaciones SERVIU . Resultado de analisis técnico FI (falta de información) con fecha 30/09/2010			100%	100%	100%	Falta Sistema Eléctrico	100%	07/09/2010	F.N.D.R. 2011	\$ 618.180.000	Con fecha 12/11/2010 a través de Ord. N° 177, se solicita información a Director SERVIU Región sobre proceso de revisión.			
188	Mejoramiento Integral de Aceras Sector 8	Respondiendo a Observaciones SERVIU . Resultado de analisis técnico FI (falta de información) con fecha 30/09/2010			100%	100%	100%	Falta Sistema Eléctrico	100%	07/09/2010	F.N.D.R. 2011	\$ 356.059.000	Con fecha 12/11/2010 a través de Ord. N° 177, se solicita información a Director SERVIU Región sobre proceso de revisión.			
189	Mejoramiento Integral de Aceras Sector 9	Respondiendo a Observaciones SERVIU . Resultado de analisis técnico FI (falta de información) con fecha 30/09/2010			100%	100%	100%	Falta Sistema Eléctrico	100%	07/09/2010	F.N.D.R. 2011	\$ 374.568.000	Con fecha 12/11/2010 a través de Ord. N° 177, se solicita información a Director SERVIU Región sobre proceso de revisión.			
190	Mejoramiento Integral de Aceras Sector 10	Respondiendo a Observaciones SERVIU . Resultado de analisis técnico FI (falta de información) con fecha 30/09/2010			100%	100%	100%	Falta Sistema Eléctrico	100%	07/09/2010	F.N.D.R. 2011	\$ 503.672.000	Con fecha 12/11/2010 a través de Ord. N° 177, se solicita información a Director SERVIU Región sobre proceso de revisión.			
191	Mejoramiento Integral de Aceras Sector 11	Respondiendo a Observaciones SERVIU . Resultado de analisis técnico FI (falta de información) con fecha 30/09/2010			100%	100%	100%	Falta Sistema Eléctrico	100%	07/09/2010	F.N.D.R. 2011	\$ 364.849.000	Con fecha 12/11/2010 a través de Ord. N° 177, se solicita información a Director SERVIU Región sobre proceso de revisión.			

INICIATIVA O ENCARGO		RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 31.12.2010									APROBACIÓN		Situación Post-Aprobación técnica y financiera	
				DISEÑO EN ETAPA DE:					POSTULADO CON:				SACANDO OBSERVACIONES	SOLO TÉCNICAMENTE		TÉCNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto)
				Contrataciones Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)	Cubicación y Presupuesto	FECHA	FUENTE A LA QUE SE POSTULA	MONTO				
192	Mejoramiento Integral de Aceras Sector 12	Respondiendo a Observaciones SERVIU . Resultado de analisis técnico FI (falta de información) con fecha 30/09/2010			100%	100%	100%	Falta Sistema Eléctrico	100%	07/09/2010	F.N.D.R. 2011	\$ 456.308.000	Con fecha 12/11/2010 a través de Ord. N° 177, se solicita información a Director SERVIU Región sobre proceso de revisión.			
193	Reposición Pasarela Peatonal 9 Oriente	Respondiendo a Observaciones SERVIU . Resultado de analisis técnico FI (falta de información) con fecha 30/09/2010			100%		100%		100%	07/09/2010	F.N.D.R. 2011	\$ 111.543.000	Respondiendo a Observaciones SERVIU			
194	Construcción Pavimento Calzada Calle 5 Poniente de Talca	100%			100%		100%			11/08/2010	Ley de Subsidios SEREMI DE TRANSPORTE	\$ 45.804.000	Con fecha 15/12/2010 se envía Ord. N° 2731 a SEREMI con la finalidad de contar con información sobre la aprobación del proyecto y la forma de ejecución del mismo.	\$ 45.804.000	Con fecha 17/12/2010 y a través de Ord. N° 1063 de SEREMI TTTT, se nos comunica que dicho proyecto se encuentra aprobado y la transferencia de recurso se hará efectiva por intermedio del Programa PMU de Subdere.	Con fecha 17/01/2011 se recibe e-mail de Jefa Gabinete Seremi Transporte y Telecomunicaciones , donde se nos informa que dicha fuente de financiamiento sera canalizada por la SUBDERE, a la fecha se encuentran tramitando los convenios y que será la subdere la que asigne recursos en forma y condición. Con fecha 28/01/2011 se envía Ord. N° 0188, a Jefe Unidda Regional Subdere para que nos informe sobre procedimiento que se utilizara para este tipo de proyectos.
195	Pavimentación Calle 13 Sur entre 6 y 9 Oriente (Proyecto de Pavimentación Calle 13 Sur 6 y 9 Oriente, 9 Oriente 13 y 14 Sur)	100%			100%		100%			26/10/2010	PPP 2010	\$ 50.762.000	A través de Ord. N° 1460 de fecha 09/11/2010, de SEREMI MINVU Región del Maule, se nos informa exención de aportes municipales al PPP (Programa de Pavimentación Participativa) por encontrarse la Región decretada Zona de catastrofe. Con fecha 13/12/2010 se publica en Diario la Prensa Lista Preliminar de Proyectos Seleccionados en el 20° Llamado PPP. C on fecha 30/12/2010 es publicado en Dario la Prensa selección definitiva de proyectos, Lista de proyectos seleccionados 20° llamado. A través de Ord. N° 0004 de fecha 03/01/2011, de SEREMI MINVU Región del Maule, se informa nómina de proyectos de la comuna favorecidos 20° Llamado PPP . Con fecha 24/01/2011 a través de Ord. N° 0170 se informa al comité de la situación en que quedo su proyecto.	13/12/2010	30/12/2010	
196	Pavimentación Calle 9 oriente 13 y 14 Sur (Proyecto de Pavimentación Calle 13 Sur 6 y 9 Oriente, 9 Oriente 13 y 14 Sur)	100%			100%		100%			26/10/2010	PPP 2010	\$ 111.514.000	A través de Ord. N° 1460 de fecha 09/11/2010, de SEREMI MINVU Región del Maule, se nos informa exención de aportes municipales al PPP (Programa de Pavimentación Participativa) por encontrarse la Región decretada Zona de catastrofe. Con fecha 13/12/2010 se publica en Diario la Prensa Lista Preliminar de Proyectos en Espera del 20° Llamado PPP. Con fecha 30/12/2010 es publicado en Dario la Prensa . selección definitiva de proyectos, Lista de proyectos en espera. A través de Ord. N° 0004 de fecha 03/01/2011, de SEREMI MINVU Región del Maule, se informa nómina de proyectos del 20° Llamado en lista de espera. Con			

INICIATIVA O ENCARGO		RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 31.12.2010								APROBACIÓN		Situación Post-Aprobación técnica y financiera		
				DISEÑO EN ETAPA DE:				POSTULADO CON:				SACANDO OBSERVACIONES	SOLO TÉCNICAMENTE		TÉCNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto)	
				Contrataciones Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)	Cubicación y Presupuesto	FECHA	FUENTE A LA QUE SE POSTULA					MONTO
197	Pavimentación Calle 3 Poniente 9 y 12 Sur (Proyecto de Pavimentación Calle 3 Poniente entre 9 y 12 Sur)	A través de Ord. N° 1310 de fecha 07/07/2010 se envía ficha de postulación para revisión técnica de SERVIU/ Se postula a través de Ord. N° 2185 de fecha 26/10/2010								26/10/2010	PPP 2010	\$ 80.093.000	A través de Ord. N° 1460 de fecha 09/11/2010, de SEREMI MINVU Región del Maule, se nos informa exención de aportes municipales al PPP (Programa de Pavimentación Participativa) por encontrarse la Región decretada Zona de catastrofe. Con fecha 13/12/2010 se publica en Diario la Prensa Lista Preliminar de Proyectos en Espera del 20° Llamado PPP. Con fecha 30/12/2010 es publicado en Dario la Prensa , selección definitiva de proyectos. Lista de proyectos en espera. A través de Ord. N° 0004 de fecha 03/01/2011, de SEREMI MINVU Región del Maule, se informa nómina de proyectos del 20° Llamado en lista de espera. Con fecha 24/01/2011 a través de Ord. N° 0170 se informa al comité de la situación en que quedo su proyecto.			
198	Pavimentación Calle 18 Poniente entre 26 y 27 Sur (Proyecto de Pavimentación Participativa Comité Esperanzas del Magisterio)	A través de Ord. N° 1310 de fecha 07/07/2010 se envía ficha de postulación para revisión técnica de SERVIU/ Se postula a través de Ord. N° 2185 de fecha 26/10/2010					Diseño Contratado en forma particular por los interesados			26/10/2010	PPP 2010	\$ 11.042.000	A través de Ord. N° 1460 de fecha 09/11/2010, de SEREMI MINVU Región del Maule, se nos informa exención de aportes municipales al PPP (Programa de Pavimentación Participativa) por encontrarse la Región decretada Zona de catastrofe. Con fecha 13/12/2010 se publica en Diario la Prensa Lista Preliminar de Proyectos en Espera del 20° Llamado PPP . Con fecha 30/12/2010 es publicado en Dario la Prensa , selección definitiva de proyectos. Lista de proyectos en espera. A través de Ord. N° 0004 de fecha 03/01/2011, de SEREMI MINVU Región del Maule, se informa nómina de proyectos del 20° Llamado en lista de espera. Con fecha 24/01/2011 a través de Ord. N° 0170 se informa al comité de la situación en que quedo su proyecto.			
199	Pavimentación Calle 27 1/2 Sur entre 18 y 21 Poniente (Proyecto de Pavimentación Participativa Comité Esperanzas del Magisterio)	A través de Ord. N° 1310 de fecha 07/07/2010 se envía ficha de postulación para revisión técnica de SERVIU/ Se postula a través de Ord. N° 2185 de fecha 26/10/2010					Diseño Contratado en forma particular por los interesados			26/10/2010	PPP 2010	\$ 43.707.000	A través de Ord. N° 1460 de fecha 09/11/2010, de SEREMI MINVU Región del Maule, se nos informa exención de aportes municipales al PPP (Programa de Pavimentación Participativa) por encontrarse la Región decretada Zona de catastrofe. Con fecha 13/12/2010 se publica en Diario la Prensa Lista Preliminar de Proyectos en Espera del 20° Llamado PPP. Con fecha 30/12/2010 es publicado en Dario la Prensa , selección definitiva de proyectos. Lista de proyectos en espera. A través de Ord. N° 0004 de fecha 03/01/2011, de SEREMI MINVU Región del Maule, se informa nómina de proyectos del 20° Llamado en lista de espera. Con fecha 24/01/2011 a través de Ord. N° 0170 se informa al comité de la situación en que quedo su proyecto.			

	INICIATIVA O ENCARGO	RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 31.12.2010									APROBACIÓN		Situación Post-Aprobación técnica y financiera	
				DISEÑO EN ETAPA DE:					POSTULADO CON:				SACANDO OBSERVACIONES	SOLO TÉCNICAMENTE		TÉCNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto)
				Contrataciones Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)	Cubicación y Presupuesto	FECHA	FUENTE A LA QUE SE POSTULA	MONTO				
200	Pavimentación 20 Poniente entre 26 y 27 Sur (Proyecto de Pavimentación Participativa Comité Esperanzas del Magisterio)	A través de Ord. N° 1310 de fecha 07/07/2010 se envía ficha de postulación para revisión técnica de SERVIU/ Se postula a través de Ord. N° 2185 de fecha 26/10/2010					Diseño Contratado en forma particular por los interesados			26/10/2010	PPP 2010	\$ 14.252.000	A través de Ord. N° 1460 de fecha 09/11/2010, de SEREMI MINVU Región del Maule, se nos informa exención de aportes municipales al PPP (Programa de Pavimentación Participativa) por encontrarse la Región decretada Zona de catástrofe. Con fecha 13/12/2010 se publica en Diario la Prensa Lista Preliminar de Proyectos en Espera del 20° Llamado PPP. Con fecha 30/12/2010 es publicado en Diario la Prensa selección definitiva de proyectos. Lista de proyectos en espera. A través de Ord. N° 0004 de fecha 03/01/2011, de SEREMI MINVU Región del Maule, se informa nómina de proyectos del 20° Llamado en lista de espera. Con fecha 24/01/2011 a través de Ord. N° 0170 se informa al comité de la situación en que quedó su proyecto			
201	Construcción y Reposición de Paraderos Calle 2 Sur de Talca	100%. Cuenta con Decreto Alcaldicio N° 4356 de fecha 01/10/2010 por costos de operación y mantención.					100%	100%	100%	24/09/2010	FRIL 2010	\$ 25.065.000	Aprobado a través de Acta N° 2 de Evaluación FRIL de fecha 13/10/2010		Con fecha 16/11/2010 se remite vía Ord. N° 182, convenio de transferencia de recursos para revisión por parte de Asesor Jurídico. Con fecha 15/12/2010, se remiten programa de caja al Gobierno Regional. Cuenta con Decreto Alcaldicio de fecha 16/12/2010 donde se aprueba Convenio de trasferencia de recursos de fecha 29/11/2010. Con fecha 16/12/2010 cuenta con Decreto Alcaldicio N° 5485 que aprueba convenios entre I. Municipalidad de Talca y Gobierno Regional del Maule. A través de Ord. N° 0132 de fecha 18/01/2011, de Alcaldía a Sr. Intendente se solicita considerar el suplementar el proyecto , para así poder adjudicar. Lo anterior debido a que a la licitación se presentó un oferente con una oferta económica superior al monto de los recursos disponibles en 9,73%.	
202	Población Jose Miguel Carrera Calle 1 Poniente entre calle 15 1/2 norte- 16 norte (repavimentación)	El Diseño de Ingeniería de este proyecto fue contratado por SERVIU Regional y su postulación la realizan a través del Programa Quiero mi Barrio								29/10/2010	PPP 2010		A través de Ord. N° 0004 de fecha 03/01/2011, de SEREMI MINVU Región del Maule, se informa nómina de proyectos de la comuna favorecidos en el 20° Llamado PPP .	13/12/2010	30/12/2010	
203	Población Jose Miguel Carrera Pasaje 2 Poniente entre calle 13 1/2 norte- 14 norte (repavimentación)	El Diseño de Ingeniería de este proyecto fue contratado por SERVIU Regional y su postulación la realizan a través del Programa Quiero mi Barrio								29/10/2010	PPP 2010		A través de Ord. N° 0004 de fecha 03/01/2011, de SEREMI MINVU Región del Maule, se informa nómina de proyectos de la comuna favorecidos en el 20° Llamado PPP .	13/12/2010	30/12/2010	
204	Población Padre Hurtado Pasaje 19 Norte B entre calle 1 Oriente- 2 Oriente (repavimentación)	El Diseño de Ingeniería de este proyecto fue contratado por SERVIU Regional y su postulación la realizan a través del Programa Quiero mi Barrio								29/10/2010	PPP 2010		A través de Ord. N° 0004 de fecha 03/01/2011, de SEREMI MINVU Región del Maule, se informa nómina de proyectos de la comuna favorecidos en el 20° Llamado PPP .	13/12/2010	30/12/2010	
205	Población Jose Miguel Carrera Pasaje 1 1/2 Poniente entre calle 13 norte - 13 1/2 norte (repavimentación)	El Diseño de Ingeniería de este proyecto fue contratado por SERVIU Regional y su postulación la realizan a través del Programa Quiero mi Barrio								29/10/2010	PPP 2010		A través de Ord. N° 0004 de fecha 03/01/2011, de SEREMI MINVU Región del Maule, se informa nómina de proyectos de la comuna favorecidos en el 20° Llamado PPP .	13/12/2010	30/12/2010	

	INICIATIVA O ENCARGO	RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 31.12.2010										APROBACIÓN		Situación Post-Aprobación técnica y financiera
				DISEÑO EN ETAPA DE:					POSTULADO CON:					SOLO TÉCNICAMENTE	TÉCNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto)	
				Contrataciones Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)	Cubicación y Presupuesto	FECHA	FUENTE A LA QUE SE POSTULA	MONTO	SACANDO OBSERVACIONES			
206	Población Jose Miguel Carrera Pasaje 1 1/2 Poniente entre calle 13 1/2 norte -14 norte (repavimentación)	El Diseño de Ingeniería de este proyecto fue contratado por SERVIU Regional y su postulación la realizan a través del Programa Quiero mi Barrio								29/10/2010	PPP 2010			13/12/2010	30/12/2010	
207	Población Jose Miguel Carrera Pasaje 3 Poniente entre calle 14 norte -15 norte (repavimentación)	El Diseño de Ingeniería de este proyecto fue contratado por SERVIU Regional y su postulación la realizan a través del Programa Quiero mi Barrio								29/10/2010	PPP 2010			13/12/2010	30/12/2010	
208	Población Jose Miguel Carrera Pasaje 2 1/2 Poniente entre calle 14 norte -15 norte (repavimentación)	El Diseño de Ingeniería de este proyecto fue contratado por SERVIU Regional y su postulación la realizan a través del Programa Quiero mi Barrio								29/10/2010	PPP 2010			13/12/2010	30/12/2010	
209	Población Padre Hurtado Pasaje 18 Norte A entre 2 Oriente - 3 Oriente (repavimentación)	El Diseño de Ingeniería de este proyecto fue contratado por SERVIU Regional y su postulación la realizan a través del Programa Quiero mi Barrio								29/10/2010	PPP 2010			13/12/2010	30/12/2010	
210	Población Jose Miguel Carrera Pasaje 13 1/2 Norte entre 1 1/2 poniente-3 Poniente (repavimentación)	El Diseño de Ingeniería de este proyecto fue contratado por SERVIU Regional y su postulación la realizan a través del Programa Quiero mi Barrio								29/10/2010	PPP 2010			13/12/2010	30/12/2010	
211	Población Jose Miguel Carrera Pasaje 1 Poniente entre calle 14 norte- 15 norte (repavimentación)	El Diseño de Ingeniería de este proyecto fue contratado por SERVIU Regional y su postulación la realizan a través del Programa Quiero mi Barrio								29/10/2010	PPP 2010			13/12/2010	30/12/2010	
212	Población Padre Hurtado Pasaje 19 Norte A entre 3 Oriente - 4 Oriente (repavimentación)	El Diseño de Ingeniería de este proyecto fue contratado por SERVIU Regional y su postulación la realizan a través del Programa Quiero mi Barrio								29/10/2010	PPP 2010			13/12/2010	30/12/2010	
213	Población Jose Miguel Carrera Pasaje 16 Norte entre calle 1 oriente - 5 Oriente (repavimentación)	El Diseño de Ingeniería de este proyecto fue contratado por SERVIU Regional y su postulación la realizan a través del Programa Quiero mi Barrio								29/10/2010	PPP 2010		Con fecha 13/12/2010 es publicado en Dario la Prensa , en el Listado preliminar de proyectos en Lista de espera. Con fecha 30/12/2010 es publicado en Dario la Prensa , eSelección definitiva de proyectos, Lista de proyectos en espera. A través de Ord. N° 0004 de fecha 03/01/2011, de SEREMI MINVU Región del Maule, se informa nómina de proyectos del 20° Llamado en lista de espera.			
214	Población Padre Hurtado Pasaje 18 Norte A entre calle 1 oriente- 2 Oriente (repavimentación)	El Diseño de Ingeniería de este proyecto fue contratado por SERVIU Regional y su postulación la realizan a través del Programa Quiero mi Barrio								29/10/2010	PPP 2010		Con fecha 13/12/2010 es publicado en Dario la Prensa , en el Listado preliminar de proyectos en Lista de espera. Con fecha 30/12/2010 es publicado en Dario la Prensa , eSelección definitiva de proyectos, Lista de proyectos en espera. A través de Ord. N° 0004 de fecha 03/01/2011, de SEREMI MINVU Región del Maule, se informa nómina de			

INICIATIVA O ENCARGO		RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 31.12.2010									APROBACIÓN		Situación Post-Aprobación técnica y financiera	
				DISEÑO EN ETAPA DE:					POSTULADO CON:				SACANDO OBSERVACIONES	SOLO TÉCNICAMENTE		TÉCNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto)
				Contrataciones Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)	Cubicación y Presupuesto	FECHA	FUENTE A LA QUE SE POSTULA	MONTO				
215	Población Padre Hurtado Pasaje 19 Norte B entre calle 2 oriente- 3 Oriente (repavimentación)	El Diseño de Ingeniería de este proyecto fue contratado por SERVIU Regional y su postulación la realizan a través del Programa Quiero mi Barrio								29/10/2010	PPP 2010		Con fecha 13/12/2010 es publicado en Dario la Prensa , en el Listado preliminar de proyectos en Lista de espera. Con fecha 30/12/2010 es publicado en Dario la Prensa , selección definitiva de proyectos. Lista de proyectos en espera. A través de Ord. N° 0004 de fecha 03/01/2011, de SEREMI MINVU Región del Maule, se informa nómina de proyectos del 20° Llamado en lista de espera.			
216	Población Jose Miguel Carrera Pasaje 15 1/2 Norte entre calle 1 oriente - 5 Oriente (repavimentación)	El Diseño de Ingeniería de este proyecto fue contratado por SERVIU Regional y su postulación la realizan a través del Programa Quiero mi Barrio								29/10/2010	PPP 2010		Con fecha 13/12/2010 es publicado en Dario la Prensa , en el Listado preliminar de proyectos en Lista de espera. Con fecha 30/12/2010 es publicado en Dario la Prensa , selección definitiva de proyectos. Lista de proyectos en espera. A través de Ord. N° 0004 de fecha 03/01/2011, de SEREMI MINVU Región del Maule, se informa nómina de proyectos del 20° Llamado en lista de espera.			
217	Población Padre Hurtado Pasaje 18 Norte B entre calle 3 oriente- 4 Oriente (repavimentación)	El Diseño de Ingeniería de este proyecto fue contratado por SERVIU Regional y su postulación la realizan a través del Programa Quiero mi Barrio								29/10/2010	PPP 2010		Con fecha 13/12/2010 es publicado en Dario la Prensa , en el Listado preliminar de proyectos en Lista de espera. Con fecha 30/12/2010 es publicado en Dario la Prensa , selección definitiva de proyectos. Lista de proyectos en espera. A través de Ord. N° 0004 de fecha 03/01/2011, de SEREMI MINVU Región del Maule, se informa nómina de proyectos del 20° Llamado en lista de espera.			
218	Población Jose Miguel Carrera Pasaje 3 Poniente entre calle 13 1/2 norte - 14 norte (repavimentación)	El Diseño de Ingeniería de este proyecto fue contratado por SERVIU Regional y su postulación la realizan a través del Programa Quiero mi Barrio								29/10/2010	PPP 2010		Con fecha 13/12/2010 es publicado en Dario la Prensa , en el Listado preliminar de proyectos en Lista de espera. Con fecha 30/12/2010 es publicado en Dario la Prensa , selección definitiva de proyectos. Lista de proyectos en espera. A través de Ord. N° 0004 de fecha 03/01/2011, de SEREMI MINVU Región del Maule, se informa nómina de proyectos del 20° Llamado en lista de espera.			
219	Población Padre Hurtado Pasaje 19 Norte A entre calle 1 oriente- 2 Oriente (repavimentación)	El Diseño de Ingeniería de este proyecto fue contratado por SERVIU Regional y su postulación la realizan a través del Programa Quiero mi Barrio								29/10/2010	PPP 2010		Con fecha 13/12/2010 es publicado en Dario la Prensa , en el Listado preliminar de proyectos en Lista de espera. Con fecha 30/12/2010 es publicado en Dario la Prensa , selección definitiva de proyectos. Lista de proyectos en espera. A través de Ord. N° 0004 de fecha 03/01/2011, de SEREMI MINVU Región del Maule, se informa nómina de proyectos del 20° Llamado en lista de espera.			
220	Población Jose Miguel Carrera Pasaje 2 Poniente entre calle 14 norte - 15 norte (repavimentación)	El Diseño de Ingeniería de este proyecto fue contratado por SERVIU Regional y su postulación la realizan a través del Programa Quiero mi Barrio								29/10/2010	PPP 2010		Con fecha 13/12/2010 es publicado en Dario la Prensa , en el Listado preliminar de proyectos en Lista de espera. Con fecha 30/12/2010 es publicado en Dario la Prensa , selección definitiva de proyectos. Lista de proyectos en espera. A través de Ord. N° 0004 de fecha 03/01/2011, de SEREMI MINVU Región del Maule, se informa nómina de proyectos del 20° Llamado en lista de espera.			

ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 31.12.2010															APROBACIÓN		Situación Post-Aprobación técnica y financiera
INICIATIVA O ENCARGO	RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	DISEÑO EN ETAPA DE:					POSTULADO CON:			SACANDO OBSERVACIONES	SOLO TÉCNICAMENTE	TÉCNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto)				
			Contrataciones Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)	Cubicación y Presupuesto	FECHA	FUENTE A LA QUE SE POSTULA				MONTO			
221	Población Padre Hurtado Pasaje 19 Norte A entre calle 2 oriente- 3 Oriente (repavimentación)	El Diseño de Ingeniería de este proyecto fue contratado por SERVIU Regional y su postulación la realizan a través del Programa Quiero mi Barrio								29/10/2010	PPP 2010		Con fecha 13/12/2010 es publicado en Dario la Prensa , en el Listado preliminar de proyectos en Lista de espera. Con fecha 30/12/2010 es publicado en Dario la Prensa , selección definitiva de proyectos. Lista de proyectos en espera. A través de Ord. Nº 0004 de fecha 03/01/2011, de SEREMI MINVU Región del Maule, se informa nómina de proyectos del 20º Llamado en lista de espera. A través de Ord. Nº 0004 de fecha 03/01/2011, de SEREMI MINVU Región del Maule, se informa nómina de proyectos del 20º Llamado en lista de espera.				
222	Población Padre Hurtado Pasaje 18 Norte B entre calle 1 oriente- 2 Oriente (repavimentación)	El Diseño de Ingeniería de este proyecto fue contratado por SERVIU Regional y su postulación la realizan a través del Programa Quiero mi Barrio								29/10/2010	PPP 2010		Con fecha 13/12/2010 es publicado en Dario la Prensa , en el Listado preliminar de proyectos en Lista de espera. Con fecha 30/12/2010 es publicado en Dario la Prensa , selección definitiva de proyectos. Lista de proyectos en espera. A través de Ord. Nº 0004 de fecha 03/01/2011, de SEREMI MINVU Región del Maule, se informa nómina de proyectos en lista de espera.				
223	Población Padre Hurtado Pasaje 18 Norte B entre calle 2 oriente- 3 Oriente (repavimentación)	El Diseño de Ingeniería de este proyecto fue contratado por SERVIU Regional y su postulación la realizan a través del Programa Quiero mi Barrio								29/10/2010	PPP 2010		Con fecha 13/12/2010 es publicado en Dario la Prensa , en el Listado preliminar de proyectos en Lista de espera. Con fecha 30/12/2010 es publicado en Dario la Prensa , selección definitiva de proyectos. Lista de proyectos en espera. A través de Ord. Nº 0004 de fecha 03/01/2011, de SEREMI MINVU Región del Maule, se informa nómina de proyectos del 20º				
224	Población Padre Hurtado Pasaje 18 Norte B entre calle 4 oriente- 5 Oriente (repavimentación)	El Diseño de Ingeniería de este proyecto fue contratado por SERVIU Regional y su postulación la realizan a través del Programa Quiero mi Barrio								29/10/2010	PPP 2010		Con fecha 13/12/2010 es publicado en Dario la Prensa , en el Listado preliminar de proyectos en Lista de espera. Con fecha 30/12/2010 es publicado en Dario la Prensa , selección definitiva de proyectos. Lista de proyectos en espera. A través de Ord. Nº 0004 de fecha 03/01/2011, de SEREMI MINVU Región del Maule, se informa nómina de proyectos del 20º Llamado en lista de espera.				
225	Población Padre Hurtado calle 18 Norte entre calle 2 oriente- 3 Oriente (repavimentación)	El Diseño de Ingeniería de este proyecto fue contratado por SERVIU Regional y su postulación la realizan a través del Programa Quiero mi Barrio								29/10/2010	PPP 2010		Con fecha 13/12/2010 es publicado en Dario la Prensa , en el Listado preliminar de proyectos en Lista de espera. Con fecha 30/12/2010 es publicado en Dario la Prensa , selección definitiva de proyectos. Lista de proyectos en espera. A través de Ord. Nº 0004 de fecha 03/01/2011, de SEREMI MINVU Región del Maule, se informa nómina de proyectos del 20º Llamado en lista de espera.				
226	Población Padre Hurtado calle 19 Norte entre calle 1 oriente- 2 Oriente (repavimentación)	El Diseño de Ingeniería de este proyecto fue contratado por SERVIU Regional y su postulación la realizan a través del Programa Quiero mi Barrio								29/10/2010	PPP 2010		Con fecha 13/12/2010 es publicado en Dario la Prensa , en el Listado preliminar de proyectos en Lista de espera. Con fecha 30/12/2010 es publicado en Dario la Prensa , selección definitiva de proyectos. Lista de proyectos en espera. A través de Ord. Nº 0004 de fecha 03/01/2011, de SEREMI MINVU Región del Maule, se informa nómina de proyectos del 20º Llamado en lista de espera.				

INICIATIVA O ENCARGO		RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 31.12.2010									APROBACIÓN		Situación Post-Aprobación técnica y financiera		
				DISEÑO EN ETAPA DE:					POSTULADO CON:				SACANDO OBSERVACIONES	SOLO TÉCNICAMENTE		TÉCNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto)	
				Contrataciones Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)	Cubicación y Presupuesto	FECHA	FUENTE A LA QUE SE POSTULA	MONTO					
227	Población Padre Hurtado Calle 19 Norte entre calle 2 oriente- 3 Oriente (repavimentación)	El Diseño de Ingeniería de este proyecto fue contratado por SERVIU Regional y su postulación la realizan a través del Programa Quiero mi Barrio								29/10/2010	PPP 2010		Con fecha 13/12/2010 es publicado en Dario la Prensa , en el Listado preliminar de proyectos en Lista de espera. Con fecha 30/12/2010 es publicado en Dario la Prensa , selección definitiva de proyectos, Lista de proyectos en espera. A través de Ord. N° 0004 de fecha 03/01/2011, de SEREMI MINVU Región del Maule, se informa nómina de proyectos del 20º Llamado en lista de espera.				
228	Población Padre Hurtado calle 1 Oriente entre inicio y fin de calle (repavimentación)	El Diseño de Ingeniería de este proyecto fue contratado por SERVIU Regional y su postulación la realizan a través del Programa Quiero mi Barrio								29/10/2010	PPP 2010		Con fecha 13/12/2010 es publicado en Dario la Prensa , en el Listado preliminar de proyectos en Lista de espera. Con fecha 30/12/2010 es publicado en Dario la Prensa , selección definitiva de proyectos, Lista de proyectos en espera. A través de Ord. N° 0004 de fecha 03/01/2011, de SEREMI MINVU Región del Maule, se informa nómina de proyectos del 20º Llamado en lista de espera.				
INSTITUCIONAL																	
229	Reparaciones con Terminaciones Generales Oficinas Dirección de Aseo, Ornato y Medio Ambiente, Ilustre Municipalidad de Talca	100%	100%			100%	100%	100% Agua Potable, Alcantarillado, 100% Eléctrico	100%	30/11/2010	PMU	\$ 49.969.113	Se han recopilado los antecedentes de los diversos proyectistas, Faltaria el Proyecto de Arquitectura que esta siendo revisado por C. San Martín y verificando algunos recintos, para pasarselo a presupuesto (Quien ya tiene bastante avanzado), para generar las fichas, oficios y postularlo. En desarrollo modificaciones al proyecto, ya que el valor es muy elevado y sobrepasa el monto para postular a PMU. Se postula online 30/11/2010 código de postulación 1/C/2010/8747				
230	Habitación de Oficinas Asociación de Municipalidades de la Región del Maule	100%	100%						Revisión de Presupuesto 100%		PMU	\$ 11.386.919	Se han enviado oficios y carpetas a subdere para redestinar los recursos aprobados en el año 2008 a este nuevo Proyecto Aprobado por el Consejo de Monumentos; En Licitación se espera por parte de la Asociación de Municipalidades la PERSONALIDAD JURIDICA	\$ 11.386.919			
231	Reposición Cierre perimetral y Reparación de Sala Usos Múltiples DAEM	100%	100%			100%	No requiere	100% agua potable y alcantarillado	100%	25/05/2010	PMU Emergencia Terremoto 2010	\$ 44.490.512	Visado por GORE (priorizado)	\$ 44.490.512			
232	Mejoramiento y Habitación SSHH DAEM	100%	100%			100%	100%	100% Agua Potable y electricidad	100%	20/05/2010	PMU Emergencia Terremoto 2011	\$ 28.326.031	APROBADO SUBDERE	\$ 28.326.031	Pre aprobado con fecha 22.10.2010 por la SUBDERE, oficio enviado el 02.11.2010 a la fecha no ha llegado documento oficial (información extraída desde sitio ON LINE)// Aprobación SUBSECRETARIO de fecha 28.10.2010 Ord. N° 3406// Con fecha 12.11.2010 se envían archivos digitales a Unidad de Licitación (Sra. Verónica y Digna)// Con fecha 17.11.2010 se entregan 3 carpetas con respaldos en papel a Sra. Digna Roco Memo N° 006// Con fecha 22.11.2010 se recepciona UGD N° 2411 del Sr. Intendente, aprobando los recursos para licitación, se envía con fecha 23.11.2010 copia a Digna y Jefa.//Proceso de licitación bajo la ID 2295-30-LE11 desierta dado que no hubo oferentes// se sube un nuevo llamado con fecha 25.01.2011 cierra el 04.02.2011		

	INICIATIVA O ENCARGO	RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 31.12.2010									SACANDO OBSERVACIONES	APROBACIÓN		
				DISEÑO EN ETAPA DE:					POSTULADO CON:					SOLO TÉCNICAMENTE	TÉCNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto)	Situación Post-Aprobación técnica y financiera
				Contrataciones Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)	Cubicación y Presupuesto	FECHA	FUENTE A LA QUE SE POSTULA	MONTO				
233	Reparación y Mejoramiento 3° Piso Edificio Consistorial, Talca 1ª Etapa	100%	100%			100%	100%	100 Agua potable, alcantarillado y electricidad%	100%	20/05/2010	PMU Emergencia Terremoto 2012	\$ 44.980.041	APROBADO SUBDERE	\$ 44.980.041	UGD 1573 de fecha 02.08.2010.. Se entrega antecedentes a Licitación con fecha 18.08.2010. En proceso de licitación, Acto de apertura fijado para el 03/11/10/ apertura realizada, se enviaron los informes a la Comisión de recepción para adjudicación, se esta a la espera de firma de contrato por parte del oferente/ Se adjudica y se firma contrato, los primeros días del mes de enero del 2011 se hace entrega de terreno, actualmente y al 30.12.2010 la DOM se encuentra trasladándose de oficinas. EN EJECUCION ITO MARCO MERLIN	
234	Reparación y Mejoramiento 3° Piso Edificio Consistorial, Talca 2ª Etapa	100%	100%			100%	No requiere	No requiere	100%	24/05/2010	PMU Emergencia Terremoto 2013	\$ 29.984.751	APROBADO SUBDERE	\$ 29.984.751	UGD 1573 de fecha 02.08.2010.. Se entrega antecedentes a Licitación con fecha 18.08.2010. En proceso de licitación, Acto de apertura fijado para el 03/11/10/ apertura realizada, se enviaron los informes a la Comisión de recepción para adjudicación, se esta a la espera de firma de contrato por parte del oferente. Se adjudica y se firma contrato, los primeros días del mes de enero del 2011 se hace entrega de terreno, actualmente y al 30.12.2010 la DOM se encuentra trasladándose de oficinas. EN EJECUCION ITO MARCO MERLIN	
235	Cierre Perimetral, Costado Pte 3er Patio, etapa 1, Cementerio Municipal, Talca	100%	100%			No Requiere	100%	No Requiere	100%	25/05/2010	PMU Emergencia Terremoto	\$ 22.337.661	Visado por GORE	\$ 22.337.661		
236	Cierre Perimetral, Costado Pte 3er Patio, etapa 2, Cementerio Municipal, Talca	100%	100%			No Requiere	100%	No Requiere	100%	25/05/2010	PMU Emergencia Terremoto	\$ 20.813.405	Visado por GORE	\$ 20.813.405		
237	Reparación y Reposición Pabellon de Nichos Sector Pte 1era Etapa, Cementerio Municipal, Talca	100%	100%			No Requiere	100%	No Requiere	100%	25/05/2010	PMU Emergencia Terremoto	\$ 28.642.794	APROBADO SUBDERE	\$ 28.642.794	Mediante Ord. 2732 de fecha 05/12/2010 de Alcalde a Sr. Intendente se remite carpeta con antecedentes con el fin de solicitar el 25% de los recursos.	
238	Reparación y Reposición Pabellon de Nichos Sector Pte 2da Etapa, Cementerio Municipal, Talca	100%	100%			No Requiere	100%	No Requiere	100%	25/05/2010	PMU Emergencia Terremoto	\$ 16.623.377	APROBADO SUBDERE	\$ 16.623.377	UGD 1573 de fecha 02.08.2010	
239	Reparacion de Servicios Higienicos, 1era Etapa, Cementerio Municipal, Talca	100%	100%			100%	100%	100% (Agua Pot, Alcantarillado, Aguas Luvias, Electrico)	100%	25/05/2010	PMU Emergencia Terremoto	\$ 34.944.286	APROBADO SUBDERE	\$ 34.944.286	Mediante Ord. 2629 de fecha 03/12/2010 de Alcalde a Sr. Intendente se remite carpeta con antecedentes con el fin de solicitar el 25% de los recursos. En ejecución ITO Patricio Hernandez, se envía a la subdere ord Nº 219 del 28.01.2011 del Sr. Alcalde informando resolución de Aumento de Obras por Obras extraordinarias y Aumento de Plazo.	
240	Reparacion de Servicios Higienicos, 2da Etapa, Cementerio Municipal, Talca	100%	100%			100%	100%	100% (Agua Pot, Alcantarillado, Aguas Luvias, Electrico)	100%	25/05/2010	PMU Emergencia Terremoto	\$ 24.670.671	En etapa de Revisión por parte de SUBDERE		En cartera para respotstar	
241	Reparación y Mejoramiento Acceso Principal, Cementerio Municipal, Talca	100%	100%			100%	100%	100% (Aguas Lluvias, Electrico)	100%	25/05/2010	PMU Emergencia Terremoto	\$ 34.823.930	En etapa de Revisión por parte de SUBDERE		En cartera para respotstar	
242	Adquisición de Módulos Prefabricados, Sección Licencias de Conducir, Dirección de Tránsito y Transporte Público, I. Municipalidad de Talca	100%	100%			100%	No Requiere	100%(Agua Potable y Alcant; Electrico)	100%	25/05/2010	PMU Emergencia Terremoto	\$ 44.981.186	En etapa de Revisión por parte de SUBDERE			
243	Adquisición de Módulos Prefabricados, Sección Permisos de Circulación, Dirección de Tránsito y Transporte Público, I. Municipalidad de Talca	100%	100%			100%	No Requiere	100%(Agua Potable y Alcant; Electrico)	100%	25/05/2010	PMU Emergencia Terremoto	\$ 44.975.028	En etapa de Revisión por parte de SUBDERE			
244	Adquisición de Módulos Prefabricados, Sección Archivo, Dirección de Tránsito y Transporte Público, I. Municipalidad de Talca	100%	100%			100%	No Requiere	100%(Agua Potable y Alcant; Electrico)	100%	25/05/2010	PMU Emergencia Terremoto	\$ 44.778.578	En etapa de Revisión por parte de SUBDERE			
245	Adquisición de Módulos Prefabricados para Unidad de Inventario, I. Municipalidad de Talca	100%	100%			100%	No Requiere	100%(Agua Potable y Alcant; Electrico)	100%	25/05/2010	PMU Emergencia Terremoto	\$ 34.925.107	En etapa de Revisión por parte de SUBDERE			

	INICIATIVA O ENCARGO	RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 31.12.2010										APROBACIÓN		Situación Post-Aprobación técnica y financiera
				DISEÑO EN ETAPA DE:					POSTULADO CON:			SACANDO OBSERVACIONES	SOLO TÉCNICAMENTE	TÉCNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto)		
				Contrataciones Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)	Cubicación y Presupuesto	FECHA	FUENTE A LA QUE SE POSTULA				MONTO	
	Adquisición de Módulos Prefabricados para Unidad de Desarrollo Económico, I. Municipalidad de Talca	100%	100%			100%	No Requiere	100%(Agua Potable y Alcant; Eléctrico)	100%	28/05/2010	PMU Emergencia Terremoto	\$ 44.980.828	En etapa de Revisión por parte de SUBDERE			
246	Adquisición de Módulos Prefabricados para Diversas Oficinas, I. Municipalidad de Talca	100%	100%			100%	No Requiere	100%(Agua Potable y Alcant; Eléctrico)	100%	03/06/2010	PMU Emergencia Terremoto	\$ 44.967.133	En etapa de Revisión por parte de SUBDERE			
DEPORTE Y RECREACIÓN																
								Agua Potable, Alcantarillado y Evacuación de Aguas lluvias 100%								
248	Sede Social Club Deportivo Gral Schneider	100%	100%	No requiere.		100%	100%		100%	Postulado Febrero de 2010, Vía Pagina Virtual de Internet	PMU	\$ 49.967.848	Visado por GORE y Elegible SUBDERE	\$ 49.967.848		
			En las reuniones realizadas, se constató que es un Terreno Particular, se debe indicar a la Directiva las Opciones de Postulación, primero ceder el terreno al Municipio y este entregárselo en Comodato a ellos.100%										Problemas con el terreno, directiva analizando la propuesta			
249	Sede Social Club Deportivo Panguilemo	30%									PMU					
250	"Construcción de Multicancha con equipamiento en Villa Nuevo Horizonte de la Comuna de Talca"	100%	100%	No requiere.	100%	100%	100%	Eléctrica 100%	100%	Repotulado Febrero de 2010, Vía Pagina Virtual de Internet	PMU	\$ 39.448.646	Visado por GORE y Elegible SUBDERE	\$ 39.448.646		
251	"Instalación de Juegos Infantiles en Área Verde Loteo Don Enrique y Área Verde Villa Don Manuel, Comuna de Talca"	100%	100%	No requiere.		100%			100%	Postulado Febrero de 2010, Vía Pagina Virtual de Internet	PMU	\$ 37.095.000	Visado por GORE y Elegible SUBDERE	\$ 37.095.000		
252	"Instalación de Juegos Infantiles en Área Verde Población Nemesio Antúñez y Área Verde Villa Doña Ignacia, Comuna de Talca"	100%	100%	No requiere.		100%			100%	Postulado Febrero de 2010, Vía Pagina Virtual de Internet	PMU	\$ 43.426.865	Visado por GORE y Elegible SUBDERE	\$ 43.426.865		
	"Construcción Equipamiento Urbano y Deportivo Alameda Bernardo O' Higgins, Talca, 1ª Etapa"												Se remite carpeta via Ord.1946 a Sr. Intendente con fecha 24/09/2010. Código BIP 30104370-0. Se reciben observaciones con fecha 20/10/210. Se remiten respuestas a Observaciones con fecha 25/10/2010.			
253		100%	100%	No requiere.	100%	100%		Agua Potable	100%		FRIL 2010	\$ 29.973.899		\$ 29.973.899	Con fecha 05/11/2010 se recibe Acta Nº 2 de Evaluación FRIL, aprobando el proyecto. Con fecha 11/11/2010 vía Memo Interno Nº6, ser remiten antecedentes a Digna Roco para licitación. Con fecha 26/11/2010 se remite vía Ord. 190 Convenio de Transferencia de Recursos a Sr. Walter Barramuño para revisión por parte de Jurídica. Con fecha 15/12/2010 mediante Ord. 2713 de Alcalde a Sr. Javier Ignacio Rodríguez Arevalo, Jefe de división de análisis y control de gestión del GORE, remitiendo Programa de Caja, D.A. 5485 de fecha 16/12/2010 aprueba convenio entre Municipalidad y GORE. D.A. 5922 de fecha 31/12/2010 aprueba bases administrativas. Se publica en portal Mercado Público con fecha 06/01/2011 ID 2295-6-LP11	
	"Construcción Equipamiento Urbano y Deportivo Alameda Bernardo O' Higgins, Talca, 2ª Etapa"												Se remite carpeta via Ord.1946 a Sr. Intendente con fecha 24/09/2010. Código BIP 30104389-0. Se reciben observaciones con fecha 20/10/210. Se remiten respuestas a Observaciones con fecha 25/10/2010.			
254		100%	100%	No requiere		100%		Agua potable	100%		FRIL 2010	\$ 28.735.171		\$ 29.973.899	Con fecha 05/11/2010 se recibe Acta Nº 2 de Evaluación FRIL, aprobando el proyecto. Con fecha 11/11/2010 vía Memo Interno Nº6, ser remiten antecedentes a Digna Roco para licitación. Con fecha 26/11/2010 se remite vía Ord. 190 Convenio de Transferencia de Recursos a Sr. Walter Barramuño para revisión por parte de Jurídica. Con fecha 15/12/2010 mediante Ord. 2713 de Alcalde a Sr. Javier Ignacio Rodríguez Arevalo, Jefe de división de análisis y control de gestión del GORE, remitiendo Programa de Caja, D.A. 5485 de fecha 16/12/2010 aprueba convenio entre Municipalidad y GORE. D.A. 5922 de fecha 31/12/2010 aprueba bases administrativas. Se publica en portal Mercado Público con fecha 06/01/2011 ID 2295-6-LP11	

	INICIATIVA O ENCARGO	RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 31.12.2010									APROBACIÓN		Situación Post-Aprobación técnica y financiera	
				DISEÑO EN ETAPA DE:					POSTULADO CON:				SACANDO OBSERVACIONES	SOLO TÉCNICAMENTE		TÉCNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto)
				Contrataciones Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)	Cubicación y Presupuesto	FECHA	FUENTE A LA QUE SE POSTULA	MONTO				
255	"Construcción Equipamiento Urbano y Deportivo Alameda Bernardo O' Higgins , Talca, 3ª Etapa	100%	100%	No requiere				Eléctrico	100%		FRIL 2010	\$ 27.879.320	Se remite carpeta via Ord.1946 a Sr. Intendente con fecha 24/09/2010. Código BIP 30105035-0. Se reciben observaciones con fecha 20/10/210. Se remiten respuestas a Observaciones con fecha 25/10/2010.		Con fecha 05/11/2010 se recibe Acta Nº 2 de Evaluación FRIL, aprobando el proyecto. Proyecto quedó sin financiamiento.	
256	"Construcción Plaza Deportiva Paseo Río Claro, Talca, 1ª Etapa"	100%	100%	No requiere.	100%	100%		Agua Potable	100%		FRIL 2010	\$ 29.980.521	Se remite carpeta via Ord.1946 a Sr. Intendente con fecha 24/09/2010. Código BIP 30104395-0	\$ 29.865.983	Aprobado a través de Acta Nº2 de Evaluación FRIL de fecha 25/10/2010. Con fecha 11/11/2010 vía Memo Interno Nº6, ser remiten antecedentes a Digna Roco para licitación. Con fecha 16/11/2010 se remite vía Ord. 182 Convenio de Transferencia de Recursos a Sr. Walter Barramuño para revisión por parte de Jurídica. Con fecha 15/12/2010 mediante Ord. 2713 de Alcalde a Sr. Javier Ignacio Rodríguez Arevalo, Jefe de división de análisis y control de gestión del GORE, remitiendo Programa de Caja. D.A. 5485 de fecha 16/12/2010 aprueba convenio entre Municipalidad y GORE. Se publica en portal mercado público con fecha 24/01/2011 ID 2295-29-LP11	
257	"Construcción Plaza Deportiva Paseo Río Claro, Talca, 2ª Etapa"	100%	100%	No requiere		100%		Agua Potable	100%		FRIL 2010	\$ 29.929.196	Se remite carpeta via Ord.1946 a Sr. Intendente con fecha 24/09/2010. Código BIP 30104402-0	\$ 29.904.145	Aprobado a través de Acta Nº2 de Evaluación FRIL de fecha 09/11/2010. Con fecha 11/11/2010 vía Memo Interno Nº6, ser remiten antecedentes a Digna Roco para licitación. Con fecha 22/11/2010 se remite vía Ord. 185 Convenio de Transferencia de Recursos a Sr. Walter Barramuño para revisión por parte de Jurídica. Con fecha 15/12/2010 mediante Ord. 2713 de Alcalde a Sr. Javier Ignacio Rodríguez Arevalo, Jefe de división de análisis y control de gestión del GORE, remitiendo Programa de Caja. D.A. 5485 de fecha 16/12/2010 aprueba convenio entre Municipalidad y GORE. Se publica en portal mercado público con fecha 24/01/2011 ID 2295-29-LP11	
258	"Construcción Multicancha Sector Culenar, Talca"	100%	100%	No requiere.	100%	100%	100%	0 % Proyecto Eléctrico	90%		PMU		Reactivando el Proyecto			
259	"Construcción Multicancha y cierre Perimetral Villa Los Lagos"	100%	100%	No requiere.	100%	100%	100%	0 % Proyecto Eléctrico	90%		PMU		Reactivando el Proyecto			
260	"Diseño de "Asociación de Fútbol Amateur de Talca"	80%					30%	Agua Potable, Alcantarillado, Aguas Lluvias, Gas Licuado. Avance de un 20%			PMU U OTRO FINANCIAMIENTO					
261	Construcción de Camarines Club Deportivo Lautaro.	100%	100%	No requiere.	100%	70%	0%	Sanitarias, Gas, Evacuación de aguas lluvia, Electricidad: 0%	0%		PMU					
262	Construcción de Multicancha Techada Junta de Vecinos San José de la Florida.	100%	100%	No requiere.	0%	100%	0%	Evacuación de aguas lluvia: 0%	0%		PMU		Pendiente Topografía		En cartera para postular PMU	
263	Construcción de Sede Social Club Deportivo Torino.	100%	70%	No requiere.	0%	50%	0%	Sanitarias, Gas, Evacuación de aguas lluvia, Electricidad: 0%	0%		PMU		Esperando Respuesta DOM de Oficio sobre construcción de material Ligero en Zona de Restricción.			

INICIATIVA O ENCARGO		RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 31.12.2010										APROBACIÓN		Situación Post-Aprobación técnica y financiera
				DISEÑO EN ETAPA DE:					POSTULADO CON:					SOLO TÉCNICAMENTE	TÉCNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto)	
				Contrataciones Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)	Cubicación y Presupuesto	FECHA	FUENTE A LA QUE SE POSTULA	MONTO	SACANDO OBSERVACIONES			
264	Primera Etapa Construcción Zona de Juegos Infantiles Rivera Río Claro, Talca.	100%		No requiere	100%	100%	100%	100	100%	23/09/2010	FRIL 2010	\$ 33.885.577	Postulado vía PMU on line sin respuesta a la fecha. Se reactivará Proceso FRIL 2010. Se repostula mediante Ord.Nº 1939 del 23/09/2010 de Alcalde a Sr. Intendente.		33.885.577	Se aprueba técnicamente mediante acta de fecha 21.10.2010, se envían los antecedentes a Unidad de Licitaciones con fecha 25.10.2010 digital y 29.10.2010 formato papel.// Licitación cerrada y declarada inadmisible según D.A. 0354 del 21/01/2011 por cuanto el único oferente que se presentó está fuera de bases, dado que el presupuesto ofertado excede el total disponible, razón por la cual se ha propuesto ejecutarlo vía administración directa. Se envían antecedentes a Eduardo Lobos para estudio y ser presentando ante el Concejo Municipal para su aprobación
265	Segunda Etapa Construcción Zona de Juegos Infantiles Rivera Río Claro, Talca.	100%		No requiere.	100%	100%	100%	No requiere	100%	23/09/2010	FRIL 2010	\$ 25.343.030	Se postula según Ord. Nº 1940 del 23/09/2010 de Alcalde a Intendente. Se aprueba técnicamente mediante acta de fecha 21.10.2010.		25.434.030	se envían los antecedentes a Unidad de Licitaciones con fecha 25.10.2010 digital y 29.10.2010 formato papel. // Licitación cerrada y declarada inadmisible según D.A. 0354 del 21/01/2011 por cuanto el único oferente que se presentó está fuera de bases, dado que el presupuesto ofertado excede el total disponible, razón por la cual se ha propuesto ejecutarlo vía administración directa. Se envían antecedentes a Eduardo Lobos para estudio y ser presentando ante el Concejo Municipal para su aprobación
266	Reparación General Cendyr 1ª Etapa	100%					100%		100%	25/05/2010	PMU Emergencia Terremoto 2010	\$29.900.796	Visado por GORE (Priorizado)	\$29.900.796		
267	Reparación General Cendyr 2ª Etapa	100%					100%		100%	25/05/2010	PMU Emergencia terremoto 2010	\$ 25.403.232	Visado por GORE (Priorizado)	\$ 25.403.232		
268	Construcción Plaza y Juegos de Agua Sector Alameda de Talca	100%							100%		FNDR 2011	\$ 339.957.162	Se repostula con fecha 08/09/2010 mediante Ord Nº1799 del Sr. Alcalde a Intendente Región del Maule. Admisible con fecha 24.09.2010 FI*. Se trabaja para subsanar las observaciones// Se envían respuestas a observaciones con fecha 23.11.2010 mediante Ord. Nº 2529/ Con fecha 27.12.2010 se recepciona RATE FI, quedan solo 5 Observaciones de 11. Se aprueba por Concejo Costos de Operacion, que será enviado a SERPLAC junto a las demas respuestas a observaciones formulados.			
269	Construcción Paseo Infantil Alameda de Talca (1ª etapa)	100%							100%	24/09/2010	FRIL 2010	\$ 28.802.145	Postulado según oficio Nº 1945 del 24.09.2010 de Alcalde a Intendente		28.802.145	Aprobado técnicamente Según acta de fecha 02.11.2010. Convenio enviado con fecha 26.11.2010 al departamento jurídico para visación y posterior firma por Sr. Alcalde // Se envían antecedentes técnicos a Unidad de licitaciones con fecha 03.11.2010 mediante memo interno Nº 005//Publicada en Portal Mercado Público (07.01.2011) ID 2295-15-LP11, fecha estipulada apertura de ofertas 26.01.2011

		ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 31.12.2010												APROBACIÓN		Situación Post-Aprobación técnica y financiera
		RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	DISEÑO EN ETAPA DE:						POSTULADO CON:			SACANDO OBSERVACIONES	SOLO TÉCNICAMENTE	TÉCNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto)	
INICIATIVA O ENCARGO				Contrataciones Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)	Cubicación y Presupuesto	FECHA	FUENTE A LA QUE SE POSTULA	MONTO				
270	Construcción Paseo Infantil Alameda de Talca (2ª Etapa)	100%						100%	24/09/2010	FRIL 2010	\$ 31.085.303	Postulado según oficio N° 1944 del 24.09.2010 de Alcalde a Intendente		31.085.303	Aprobado técnicamente Según acta de fecha 02.11.2010, Convenio enviado con fecha 26.11.2010 al departamento jurídico para visación y posterior firma por Sr. Alcalde // Se envían antecedentes técnicos a Unidad de licitaciones con fecha 03.11.2010 mediante memo interno N° 005//Publicado en Portal Mercado Público (07.01.2011) ID 2295-15-LP11, fecha estipulada apertura de ofertas 26.01.2011	
271	Construcción de Cancha de Fútbol de Césped Sintético Estadio Municipal Sur, Talca	100%			100%	0%	Aguas lluvias y eléctrico 0%	100%	07/09/2010	SECTORIAL 2011	\$ 521.109.316	Con fecha 6/09/2010 mediante D.A. 3890 se aprueban costos de operación y mantención . OT. Con fecha 04/10/2010. En etapa de subsanar observaciones.				
272	Mejoramiento Gimnasio Regional de Talca, (ex Ampliación con remodelación y equipamiento Gimnasio Regional, Talca)	100%			100%	100%	100%	100%	07/09/2010	FNDR y SECTORIAL 2010-2011	\$ 3.201.229.000	Con fecha 29/11/2010 a traves de ord. N° 2594, se adjunta e soporte digital minuta con respuesta Observaciones a MIDEPLAN . Con fecha 15/12/2010 se envía Ord. N° 2730 a INE informando analisis tecnico economico favorable.	RS (Recomendado favorablemente) 07/12/2010			
273	Construcción Multicancha con cierre y graderías Villa Culenar, Talca	100%			100%		Eléctrico 100%	100%	08/09/2010	SECTORIAL 2011	\$ 66.772.710	OT con fecha 04/10/2010. En etapa de subsanar observaciones.				
274	Mejoramiento y recuperación Gimnasio ExCendyr, Talca	100%			100%	100%	Eléctrico y Aguas lluvias 100%	100%	08/09/2010	SECTORIAL 2011	\$ 194.288.255	Con fecha 06/09/2010 mediante D.A. 3890 se aprueban costos de operación y mantención. OT con fecha 04/10/2010. En etapa de subsanar observaciones.				
SOCIAL																
275	Cierros Perimetrales de 151 Viviendas Comité El Porvenir	Se consulta vía e-mail a Profesionales de Subedere si se puede postular por Acciones Concurrentes. 20%	100%							PMU ACCIONES CONCURRENTES		Es imposible postular a algun tipo de financiamiento ya que son terreno particulares.				
276	"Diseño Construcción Soluciones Sanitarias Huitquilemu"	Planos Loteos del Sector, Cotización Plantas de Tratamiento		Si			Diseño de Alcantarillado Rural con Planta de Tratamiento, Avance del 30%					En etapa de Diseño				
277	Construcción Sede Social Santa Elvira"	Arquitectura e ingeniería listo en digital, pñte. Soporte papel, eléctrico y sanitario listo papel y digital.	Contacto telefónico con Sra. Elena Quiroz informando estado de solicitud	No se requiere por el momento	No requiere	Entregado en meses anteriores	95%	Agua Potable, Alcantarillado, Aguas Lluvias, Gas Licuado, Red Contra incendio. Avance de un 70%		PMU		Se reactiva proyecto.				
278	Construcción sede Social Centro de Desarrollo Social Golan	Arquitectura e ingeniería listo en digital, pñte. Soporte papel, eléctrico y sanitario listo papel y digital.	Se han realizado reuniones tanto del equipo Técnico como Del Sr. Alcalde con los interesados	No	No requiere	Entregado en meses anteriores	Entregado en meses anteriores	Agua Potable, aguas lluvias y alcantarillado 100%, pendiente Gas , Electricidad: 0%		PMU		Se reactiva proyecto.				
279	Instalación 3 reductores de velocidad JJVV Villa Santa Elvira	Se solicita factibilidad a Director de Tránsito Sr. Jaime Gelmi por oficio, al 28/02/2010 no se recibe respuesta por parte de tránsito	Si							FONDO SOCIAL						
280	Construcción sede social JJVV Aurora de Chile	Arquitectura en desarrollo.	Se toma contacto telefónico con Sra. Patricia Toledo para confirmar vigencia de la solicitud. Se han realizado reuniones para analizar el diseño, al cual será necesario hacer algunas modificaciones menores	No		80%	Eléctrico listo, sanitario pendiente	Pendiente		PMU		Se reactiva proyecto				

		ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 31.12.2010												APROBACIÓN		Situación Post-Aprobación técnica y financiera
		RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	DISEÑO EN ETAPA DE:						POSTULADO CON:			SACANDO OBSERVACIONES	SOLO TÉCNICAMENTE	TÉCNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto)	
INICIATIVA O ENCARGO				Contrataciones Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)	Cubicación y Presupuesto	FECHA	FUENTE A LA QUE SE POSTULA	MONTO				
281	Construcción sede social Club Adulto Mayor Estrella de San Antonio	Se solicita información a Sr. Walter Barramuño vía oficio por factibilidad de compra de terreno y posterior construcción	Se envía Ord. 242 de fecha 8/02/2010 a interesados informando que no se puede dar curso a iniciativa ya que no se puede comprar terreno. Se recomienda buscar terreno para comodato cercano al lugar.						PMU							
282	Construcción patio Cubierto Multicancha Sede Social José Ignacio Cienfuegos, Talca	100%	100%			100%	100%	100%	100%	07/09/2010	SECTORIAL 2011	\$ 104.538.475	OT con fecha 04/10/2010. En etapa de subsanar observaciones.			
SALUD																
283	Conservación pintura y revestimientos interiores Cesfam José Dionisio Astaburuaga	100%				100%			100%			\$ 174.934.000	Ord. 555 de fecha 18/08/2010, informa que en sesión ordinaria nº 498, CORE aprueba proyecto para financiamiento FNDR 2010. Con fecha 16/11/2010, Carmen Vilches del GORE, informa telefónicamente que el día 02/11/2011 se envió a Contraloría para toma de razón de la resolución.		\$ 174.934.000	Mediante Ord. 2496 de fecha 22/11/2010 se recibe Resolución Nº U.G.D. 149 de fecha 02/11/2010, aprobando convenio. Recopilando antecedentes para poder enviar a licitación. Con fecha 3/12/2010 mediante memo interno nº 8 se remiten antecedentes para licitación a Digna Roco.
284	Construcción cesfam sector sur poniente comuna de Talca (Convenio de Salud) etapa de diseño	Reuniendo antecedentes para cuando llegue convenio poder licitar	Se realizaron reuniones de coordinación y apoyo para la aprobación de la etapa de diseño									\$ 30.541.000	En mail de fecha 19/11/2010, Carlos Vasquez de la Unidad de Inversiones, Depto Recursos Físicos, SSM, indica que se encuentra en proceso firma de convenio entre el GORE y SS Maule, para iniciar proceso de licitación de su etapa de Diseño. Se publicará en portal Mercado Publico durante la primera semana de diciembre.		\$ 30.541.000	19.01.10
285	Construcción Box Medico Consultorio La Florida	Recopilación de antecedentes técnicos				100	100	50 pendiente								
286	Construcción Box Medico Consultorio Carlos Trupp	Recopilación de antecedentes técnicos				100	0	50 pendiente								
287	Construcción sala multiuso CESFAM Las Américas	Arquitectura, sanitarios y presupuesto 100%				100		100	100	Postulado 25/02/2010 PMU cod. 1/C/2010/905		\$ 49.951.000	Visado GORE 03/07/2010	\$ 49.951.000		
288	Mejoramiento Sistema Electrico Consultorio Carlos Trupp	100%	100%					100% Electrica	100%	25/05/2010 Via On line	PMU Emergencia terremoto 2010	\$ 34.301.069	Visado por GORE (Priorizado)	\$ 34.301.069		
289	Mejoramiento Sistema Electrico Consultorio Julio Contardo	100%	100%					100% Electrica	100%	25/05/2010 Via On line	PMU Emergencia terremoto 2010	\$ 34.994.516	Visado por GORE (Priorizado)	\$ 34.994.516		
290	Mejoramiento Sistema Electrico Consultorio La Florida	100%	100%					100% Electrica	100%	25/05/2010 Via On line	PMU Emergencia terremoto 2010	\$ 34.994.763	Visado por GORE (Priorizado)	\$ 34.994.763		
291	Reposición Cierro Perimetral Cesfam La Florida	100%	100%			100%	100%		100%	25-05-2010 Via Online	PMU Emergencia terremoto 2010	\$ 34.995.751	Visado por GORE (Priorizado)	\$ 34.995.751		
													Se entregan antecedentes a Alejandra Castro para licitación vía memo nº 2 fecha 18/08/2010. Con fecha 23/09/2010 se publica en mercado público para licitación, con fecha 28/09/2010 se realiza visita a terreno con oferentes.			UGD 1573 de fecha 02.08.2010. Con fecha 30/11/2010 mediante Ord. 534 a SUBDERE, se solicita eliminar partida de pinturas de presupuesto y destinar el saldo a obras extraordinarias. Se recibe VºBº mediante Ord. 73 de fecha 30/11/2010 de SUBDERE. Con fecha 27/12/2010 a través de Ord. Nº 579 se adjunta informe de Licitación, con análisis de los antecedentes presentados por los oferentes y sugerencia de adjudicación, según lo acordado en reunión de Concejo del día miercoles 01 de Diciembre del presente año. Se eliminaron partidas que se encuentran duplicadas. D.A. 5878 de fecha 31/12/2010 adjudica propuesta pública a FSC Ingeniería y Construcción, plazo de ejecución 20 días.
292	Reparaciones Generales Cesfam La Florida	100%	100%				100%		100%	25-05-2010 Via Online	PMU Emergencia terremoto 2010	\$ 15.017.526		\$ 15.017.526		
293	Reparaciones Generales, Reposición Parcial Cubierta y Cierro Perimetral Posta de Mercedes	100%	100%				100%	100% Sanitaria	100%	25-05-2010 Via Online	PMU Emergencia terremoto 2010	\$ 24.298.042	Visado por GORE (Priorizado)	\$ 24.298.042		
294	Adquisición Módulos Prefabricados para Unidad de Atención Primaria Oftalmológica (UAPO)	100%	100%			100%		100% Sanitaria	100%	25-05-2010 Via Online	PMU Emergencia terremoto 2010	\$ 34.993.228	Visado por GORE (Priorizado)	\$ 34.993.228		

	INICIATIVA O ENCARGO	RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 31.12.2010									APROBACIÓN			
				DISEÑO EN ETAPA DE:					POSTULADO CON:				SACANDO OBSERVACIONES	SOLO TÉCNICAMENTE	TÉCNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto)	Situación Post-Aprobación técnica y financiera
				Contrataciones Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)	Cubicación y Presupuesto	FECHA	FUENTE A LA QUE SE POSTULA	MONTO				
295	Reparaciones Generales y Reposición Cierro Perimetral Cesfam Dr. Julio Contardo	100%	100%			100%	100%		100%	20-05-2010 Via Online	PMU Emergencia terremoto 2010	\$ 17.246.877	Se entregan antecedentes a Alejandra Castro para licitación vía memo nº 2 fecha 18/08/2010. Con fecha 23/09/2010 se publica en mercado público para licitación, con fecha 28/09/2010 se realiza visita a terreno con oferentes.		\$ 17.246.877	UGD 1573 de fecha 02.08.2010. D.A. 5878 de fecha 31/12/2010 adjudica propuesta publica a FSC Ingeniería y Construcción, plazo de ejecución 45 días.
296	Reparaciones Generales Cesfam Dionisio Astaburuaga	100%	100%				100%		100%	20-05-2010 Via Online	PMU Emergencia terremoto 2010	\$ 16.577.327	Se entregan antecedentes a Alejandra Castro para licitación vía memo nº 2 fecha 18/08/2010. Con fecha 23/09/2010 se publica en mercado público para licitación, con fecha 28/09/2010 se realiza visita a terreno con oferentes.		\$ 16.577.327	UGD 1573 de fecha 02.08.2010. Con fecha 30/11/2010 mediante Ord. 534 a SUBDERE, se solicita eliminar partida de pinturas de presupuesto y destinar el saldo a obras extraordinarias. Se recibe VºBº mediante Ord. 73 de fecha 30/11/2010 de SUBDERE. Con fecha 27/12/2010 a través de Ord. Nº 579 se adjunta informe de Licitación, con analisis de los antecedentes presentados por los oferentes y sugerencia de adjudicación, según lo acordado en reunión de Concejo del día miercoles 01 de Diciembre del presente año. Se eliminaron partidas que se encuentran duplicadas. D.A. 5878 de fecha 31/12/2010 adjudica propuesta publica a FSC Ingeniería y Construcción, plazo de ejecución 20 días.
297	Reposición Cierro Perimetral y Reparación de Baños Cesfam Carlos Trupp	100%	100%			100%	100%		100%	25-05-2010 Via Online	PMU Emergencia terremoto 2010	\$ 34.660.923	Visado GORE y Elegible SUBDERE (Priorizado)	\$ 32.272.000		
298	Reparaciones Generales Cesfam Carlos Trupp	100%	100%				100%		100%	25-05-2010 Via Online	PMU Emergencia terremoto 2010	\$ 6.751.817	Se entregan antecedentes a Alejandra Castro para licitación vía memo nº 2 fecha 18/08/2010. Con fecha 23/09/2010 se publica en mercado público para licitación, con fecha 28/09/2010 se realiza visita a terreno con oferentes.		\$ 6.751.817	UGD 1573 de fecha 02.08.2010. Con fecha 30/11/2010 mediante Ord. 534 a SUBDERE, se solicita eliminar partida de pinturas de presupuesto y destinar el saldo a obras extraordinarias. Se recibe VºBº mediante Ord. 73 de fecha 30/11/2010 de SUBDERE. Con fecha 27/12/2010 a través de Ord. Nº 579 se adjunta informe de Licitación, con analisis de los antecedentes presentados por los oferentes y sugerencia de adjudicación, según lo acordado en reunión de Concejo del día miercoles 01 de Diciembre del presente año. Se eliminaron partidas que se encuentran duplicadas. D.A. 5878 de fecha 31/12/2010 adjudica propuesta publica a FSC Ingeniería y Construcción, plazo de ejecución 20 días.
299	Cierro Perimetral y Reparacion Centro Comunitario de Salud Familiar Brilla el Sol	100%	100%			100%			100%	19-05-2010 Via Online	Emergencia terremoto 2010	\$ 7.086.926	Visado GORE y Elegible SUBDERE (Priorizado)	\$ 5.900.000		
300	Reposición Cierro Perimetral Cesfam Dionisio Astaburuaga	100%	100%			100%	100%		100%	25-05-2010 Via Online	PMU Emergencia terremoto 2010	\$ 34.999.298	Visado por GORE (Priorizado)	\$ 34.999.298		
301	Reposición Parcial Cubierta 1º Etapa Cesfam Carlos Trupp	100%	100%			100%			100%	20-05-2010 Via Online	PMU Emergencia terremoto 2010	\$ 34.913.725	Visado por GORE (Priorizado)	\$ 34.913.725		
302	Reposición Parcial Cubierta 2º Etapa Cesfam Carlos Trupp	100%	100%			100%			100%	20-05-2010 Via Online	PMU Emergencia terremoto 2010	\$ 34.913.725	Visado por GORE (Priorizado)	\$ 34.913.725		
303	Habilitación Bodega Farmacia Dirección Comunal de Salud	100%	100%			100%		100% Sanitaria y Electrica	100%	25-05-2010 Via Online	PMU Emergencia terremoto 2010	\$ 33.185.367	Visado GORE (priorizado)	\$ 33.185.367		
304	Remodelación Servicios Higiénicos Públicos, Cesfam Dionisio Astaburuaga	100%						100% (sanitario)	100%		PMI	\$ 4.799.999	Se remite carpeta con antecedentes a Dr. Duran, via Ord.133 De fecha 31/08/2010		\$ 4.799.999	Con fecha 16/11/2010 se publica licitación en Mercado Público con ID 2295-73-LE10. D.A. 0375 de fecha 25/01/2011 adjudica a Constructora José García y Cia Ltda. por un monto de \$3.608.675 con un plazo de 30 días desde la firma de contrato.

INICIATIVA O ENCARGO		RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 31.12.2010									SACANDO OBSERVACIONES	APROBACIÓN		Situación Post-Aprobación técnica y financiera
				DISEÑO EN ETAPA DE:					POSTULADO CON:					SOLO TÉCNICAMENTE	TÉCNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto)	
				Contrataciones Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)	Cubicación y Presupuesto	FECHA	FUENTE A LA QUE SE POSTULA	MONTO				
305	Conservación pintura y revestimientos interiores Cesfam La Florida	100%				100%				100%		\$ 176.451.000	Ord. 555 de fecha 18/08/2010, informa que en sesión ordinaria nº 498, CORE aprueba proyecto para financiamiento FNDR 2010. Con fecha 16/11/2010, Carmen Vilches del GORE, informa telefónicamente que el día 02/11/2011 se envió a Contraloría para toma de razón de la resolución.	\$ 176.451.000	Mediante Ord. 2496 de fecha 22/11/2010 Se recibe Resolución Nº U.G.D. 144 de fecha 02/11/2010, aprobando convenio. Recopilando antecedentes para poder enviar a licitación. Con fecha 3/12/2010 mediante memo interno nº 8 se remiten antecedentes para licitación a Digna Roco. Con fecha 27/12/2010 a través de Ord. Nº 579 se adjunta informe de Licitación, con análisis de los antecedentes presentados por los oferentes y sugerencia de adjudicación, según lo acordado en reunión de Concejo del día miercoles 01 de Diciembre del presente año. Se eliminaron partidas que se encuentran duplicadas. D.A. 5901 de fecha 31/12/2010 aprueba bases administrativas. Se publica en portal Mercado Público 05/01/2011 ID 2295-81-LP10. Cuenta con DA. Nº 0376 de fecha 25/01/2011, donde se adjudica al sr. Luis Andres Leal Oyarzun , la ejecución de la obra, plazo 80 días . ITO Patricia Hernández.	
306	Conservación pintura y revestimientos interiores Cesfam Carlos Trupp	100%				100%				100%		\$ 74.242.000	Ord. 555 de fecha 18/08/2010, informa que en sesión ordinaria nº 498, CORE aprueba proyecto para financiamiento FNDR 2010. Con fecha 16/11/2010, Carmen Vilches del GORE, informa telefónicamente que el día 02/11/2011 se envió a Contraloría para toma de razón de la resolución.	\$ 74.242.000	Mediante Ord. 2496 de fecha 22/11/2010 se recibe Resolución Nº U.G.D. 150 de fecha 02/11/2010, aprobando convenio. Recopilando antecedentes para poder enviar a licitación. Con fecha 3/12/2010 mediante memo interno nº 8 se remiten antecedentes para licitación a Digna Roco. Con fecha 27/12/2010 a través de Ord. Nº 579 se adjunta informe de Licitación, con análisis de los antecedentes presentados por los oferentes y sugerencia de adjudicación, según lo acordado en reunión de Concejo del día miercoles 01 de Diciembre del presente año. Se eliminaron partidas que se encuentran duplicadas. D.A. 5900 de fecha 31/12/2010 aprueba bases administrativas. Con fecha 05/01/2011 se publica licitación en Portal Mercado Público I.D. 2295-83-LP10. Cuenta con DA. Nº 0377 de fecha 25/01/2011 donde se adjudica Luis Andres Leal Oyarzun , la ejecución de las obras. Plazo 60 días. ITO Patricia Hernadez.	
INSTITUCIONAL Y ADQUISICIONES																
307	Adquisición Retroexcavadora y Motoniveladora comuna de Talca	Reuniendo antecedentes para cuando llegue convenio poder licitar									CIRCULAR 36 Y/O 33	\$ 232.079.000	Se encuentra en etapa de compra via convenio MARCO por Gobierno Regional.	\$ 232.079.000	19,01,10	
308	Reposición Camión aljibe, I.Municipalidad de Talca	Reuniendo antecedentes para cuando llegue convenio poder licitar									CIRCULAR 36 Y/O 33	\$ 63.379.000	Se encuentra en etapa de compra via convenio MARCO por Gobierno Regional.	\$ 63.379.000	19,01,10	
309	Adquisición Camión Tolva, Comuna de Talca	Reuniendo antecedentes para cuando llegue convenio poder licitar									CIRCULAR 36 Y/O 33	\$ 51.410.000	Se encuentra en etapa de compra via convenio MARCO por Gobierno Regional.	\$ 51.410.000	19,01,10	
310	Ampliación y Remodelación 3ª Compañía de Bomberos		Reuniones de trabajo revisión anteproyecto con bomberos			Diseño de anteproyecto					FNDR					
ELECTRIFICACIÓN																
311	Construcción Alumbrado Cancha Fútbol Astaburua, Talca	100%	100%	no requiere	no requiere	no requiere	no requiere	100 % Eléctrica	100%		PMU	\$ 34.519.882	Postulado Subdere			
312	Construcción Alumbrado Cancha Fútbol Talca National, Talca	100%	100%	no requiere	no requiere	no requiere	no requiere	100 % Eléctrica	100%		PMU	\$ 32.981.807	Postulado Subdere			
313	Construcción Alumbrado Cancha Fútbol Unión Pacifico, Talca	90%	100%	no requiere	no requiere	no requiere	no requiere	100 % Eléctrica	100%		PMU	\$ 33.198.982	Falta 02 Documentos			
314	Construcción Alumbrado Cancha Fútbol Costanera, Talca	100%	100%	no requiere	no requiere	no requiere	no requiere	100 % Eléctrica	100%		PMU	\$ 33.127.582	Postulado Subdere			
315	Ampliación Alumbrado Callejon Sector Purisima	100%	100%	no requiere	no requiere	no requiere	no requiere	100 %Eléctrica	100%		FRIL 2010	\$ 36.537.792	Postulado según oficio Nº 1941 del 23.09.2010 de Alcalde a Intendente.			

	INICIATIVA O ENCARGO	ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 31.12.2010											APROBACIÓN		Situación Post-Aprobación técnica y financiera
		RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	DISEÑO EN ETAPA DE:					POSTULADO CON:			SACANDO OBSERVACIONES	SOLO TÉCNICAMENTE	TÉCNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto)	
				Contrataciones Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)	Cubicación y Presupuesto	FECHA	FUENTE A LA QUE SE POSTULA				
	OTRAS														
316	Informe construcción Cubierta Multicancha y mejoramiento del entorno Barrio Sor Teresa, Talca	Informe respecto a las cubicaciones para apoyar a equipo de Licitaciones de Secplan													
317	Informe apertura de Nueva Puerta en edificio Don Ambrosio	Se informa de medidas necesarias de tener presente si se requiere abrir vano. Esto fue entregado a Eduardo Lobos													

MONTO TOTAL POSTULADO A DISTINTAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO												\$ 54.304.821.493			
MONTO APROBADO SOLO TÉCNICAMENTE A LA ESPERA DE FINANCIAMIENTO												\$ 6.586.664.388			
MONTO APROBADO TÉCNICA Y FINANCIERAMENTE, HASTA EL MES DE DICIEMBRE 2010												\$ 5.537.139.821			