

INDICACIONES GENERALES

- 1º ESTA PLANILLA SERÁ COMPARTIDA SOLO ENTRE LOS ADMINISTRADORES DE PROYECTOS Y PAMELA HERRERA P.
- 2º Las intervenciones realizadas mensualmente se indican con color ROJO
Si el Nombre de la administradora está en Rojo, es porque existe una solicitud de Pamela respecto al proyecto. ES importante que una vez que resuelvan la observación cambien el cc
- 3º CUANDO SE POSTULA UN PROYECTO A OTRA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, EN LO POSIBLE MODIFICAR EL NOMBRE Y AGREGARLO COMO UN NUEVO PROYECTO
- 4º LA PLANILLA SE DEBE IR ACTUALIZANDO CONSTANTEMENTE Y SE CERRARÁ EL INFORME MENSUAL EL DÍA 01 DEL MES SIGUIENTE AL INFORMADO
- 5º EN EL INFORME DEL MES DE MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE , AL FINAL DE CADA PLANILLA SE DEBE INDICAR LOS MONTOS DE CADA INTERVENCIÓN, LOS

Total en estado de "Pendiente"	
Total en vías de Postulación	
Total Aprobados Técnicamente	
Total Aprobados Financieramente	
Total Eliminados	
Total cerrados o ejecutados	
Total general (-----)	
Total general (-----)	Depende del sector

- 6º SERÁ DE RESPONSABILIDAD DE CADA ADMINISTRADOR COMPLETAR LA TOTALIDAD DE DATOS SOLICITADOS EN LA PLANILLA E IR ACTUALIZANDO MES A MES
- 7º UNA COPIA DE ESTA PLANILLA DEBERÁ SER ENVIADA MENSUALMENTE A SR. ALCALDE, CONCEJALES, COMUNICACIONES Y LEY DE TRANSPARENCIA
- 8º A PARTIR DEL INFORME DEL MES DE FEBRERO DEL 2011 SE INCORPORARÁN NUEVOS DATOS A LA PLANILLA, TALES COMO BREVE DESCRIPCIÓN Y ANTECEDENTES I

olor a Verde para que Pamela las pueda revisar.

COLORES ASIGNADOS PARA CADA ETAPA SON LOS SIGUIENTES

DE LICITACIÓN Y EJECUCIÓN

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)
1	Juliana Pizarro	Alejandra Lizama y Juliana Pizarro (Lo tenía Paz)	Conservación pintura y revestimientos interiores Cesfam Carlos Trupp	Considera el mejoramiento del Cesfam, con la reposición del 100% de revestimientos de muros interiores y exteriores, además se considera la reposición del 10% de la cubierta, reparación de puertas y ventanas y la renovación de señalética.	\$ 74.242.000
2	Juliana Pizarro	Alejandra Lizama y Juliana Pizarro (Antes Paz Torres)	Conservación pintura y revestimientos interiores Cesfam La Florida	Considera el mejoramiento del Cesfam, con la reposición del 100% de revestimientos de muros interiores y exteriores, además se considera la reposición de cubierta, reparación de puertas y ventanas y la renovación de señalética.	\$ 176.450.190

3	Verónica Pizarro	Alejandra Lizama y Vero Pizarro (Antes Paz Torres)	Conservación pintura y revestimientos interiores Cesfam José Dionisio Astaburuaga	Considera el mejoramiento del Cesfam, con la reposición del 100% de revestimientos de muros interiores y exteriores, además se considera la reposición de cubierta, reparacion de puertas y ventanas y la renovación de señaletica.	\$ 174.933.266
4	Juliana Pizarro	Alejandra Lizama y Juliana Pizarro (Antes Paz Torres)	Construcción box médicos Cesfam La Florida		\$ -
5	Verónica Pizarro	Alejandra Lizama y Veronica Pizarro (antes Paz Torres)	Construcción box médicos Cesfam Dionisio Astaburuaga		\$ 27.244.116
6	Juliana Pizarro	Alejandra Lizama y Juliana Pizarro (Antes Paz Torres)	Construcción box médicos Cesfam Carlos Trupp		\$ -
7	Verónica Pizarro	Paz Torres y Cristian San Martín. A la espera de que paz traspase a Vero Pizarro	Ampliación sala de espera SAPU Cesfam Julio Contardo		\$ -
8	Verónica Pizarro	Paz Torres y Cristian San Martín la espera de que paz traspase a Vero Pizarro	Adecuación y Habilitación de Box Cesfam Julio Contardo		\$ -

9	Verónica Pizarro	Arquitecto Externo, Pizarro Vero y Alejandra Lizama	Construcción sala Multiuso Cesfam las Américas	Consdiera la construcción de una sala multiuso con una oficina, cocina y baños, con un total de 182,36 m2 de construcción	\$ 49.981.557
10	Verónica Pizarro	Vero Pizarro y Cristian San Martín	Reparación de Cubierta y pinturas interiores Cesfam Dr. Julio Contardo	Considera el mejoramiento del Cesfam, cinsidera pintura y cambio de cubiertas.	\$ 44.931.516
11	Verónica Pizarro	Paz Torres, reasignado a Vero Pizarro con fecha 24,02,2010 y SSM	Construcción centro comunitario Salud Familiar "Nuevo Horizonte"	Considera la construcción de Cecof , ubicado en calle 23 oriente esquina 5 norte.	\$ 176.558.000

12	Verónica Pizarro	Vero Pizarro y SSM	Normalización Comuna de Talca CESFAM	Contempla la elaboración de los diseños de arquitectura y especialidades para centro de salud familiar de aprox. 2409 mts 2, en el sector sur poniente de la ciudad de Talca	\$ 2.435.688.000
13	Verónica Pizarro	Alejandra Lizama y Paz Torres, trspasado a Vero Pizarro con fecha 25,02,10	Habilitación Box Médicos Cesfam José Dionisio Astaburuaga	Habilitar un total de 5 nuevos box médicos en la actual sala de juegos del recintos, además se considera el acondicionameinto de la actual sala de estimulación temprana.	\$ 15.318.731
14	Verónica Pizarro	Alejandra Lizama y Vero Pizarro	Mejoramiento Cecof Brilla El Sol	Habilitación de rampa acceso discapacitados,habilitación bodega de alimentos, adquisición e instalción de luces de emergencia	\$ 3.380.000
15	Verónica Pizarro	Alejandra Lizama y Vero Pizarro	Remodelación Servicios Higiénicos Públicos Cesfam Dionisio Astaburuaga, Talca	El proyecto considera la reparación de los SSHH, considerando el cambio de cerámicas,pinturas, reparación de puertas, reposición de ventanas y artefactos sanitarios.	\$ 4.799.999

16	Juliana Pizarro	Alejandra Lizama y Juliana Pizarro	Mejoramiento Cesfam La Florida	El proyecto consiste en la habilitación de box médicos, adquisición e instalación de luces de emergencia, instalación de puertas de aluminio en accesos de emergencia, habilitación de bodega de archivo.	\$ 6.000.000
17	Juliana Pizarro	Alejandra Lizama y Juliana Pizarro	Mejoramiento Cesfam Mercedes	Consiste en la instalación de puerta metálica, reparaciones de techo, instalación de equipo de iluminación, instalación de lavamanos, adquisición e instalación de luces de emergencia.	\$ 1.150.000
18	Verónica Pizarro	Alejandra Lizama y Vero Pizarro	Construcción de estacionamiento ambulancia CESFAM Dionisio Astaburuaga		
19	Juliana Pizarro	Juli	Construcción de SS.HH y mejoramiento de Bodega de Leche y Farmacia Cesfam Carlos Trupp, Talca		
20	Juliana Pizarro	Juli	Construcción de SS.HH y mejoramiento de Bodega de Leche y Farmacia Cesfam La Florida, Talca		
21	Verónica Pizarro	Vero Pizarro	Construcción de SS.HH y mejoramiento de Bodega de Leche y Farmacia Cesfam Julio Contardo, Talca		
22	Verónica Pizarro	Vero Pizarro	Construcción de SS.HH y mejoramiento de Bodega de Leche y Farmacia Cesfam Dionisio Astaburuaga, Talca		
23		Ale Lizama	PMI Dionisio Astaburuaga, 7 Lavamanos		
24	Verónica Pizarro	Vero Pizarro	Reposición Parcial de Cubierta (1° Etapa) Cesfam Carlos Trupp	Se considera la reposición de la cubierta en mal estado producto del terremoto.	\$ 34.914.000
25	Verónica Pizarro	Vero Pizarro	Reposición Parcial de Cubierta (2° Etapa) Cesfam Carlos Trupp	Se considera la reposición de la cubierta en mal estado producto del terremoto.	\$ 34.914.000
26	Verónica Pizarro	Vero Pizarro	Reposición de Cierro Perimetral y Reparación de Baños Cesfam Carlos Trupp	Se considera la reposición del cierro perimetral y la reparación de los baños dañados por el terremoto.	\$ 34.661.000

27	Verónica Pizarro	Vero Pizarro y Alejandro de la Puente	Reparaciones Generales Cesfam Carlos Trupp	Considera la reparación de fisuras, grietas y todos los daños producto del terremoto y posterior pintura de los sectores a intervenir	\$ 6.752.000
28	Verónica Pizarro	Vero Pizarro y Cristian San Martín	Reparaciones Generales y Reposición Cierro Perimetral Cesfam Dr. Julio Contardo	Considera la reparación de fisuras, grietas, reparación de mamparas y puertas, y la reposición del cierro perimetral, producto del terremoto y posterior pintura de los sectores a intervenir	\$ 17.247.000

29	Verónica Pizarro	Vero Pizarro y Alejandra Lizama	Reparaciones Generales Cesfam La Florida	Considera la reparación de fisuras y grietas, y todos los daños producto del terremoto, y la posterior pintura de los sectores a intervenir.	\$ 15.018.000
30	Verónica Pizarro	Vero Pizarro	Reposición Cierro Perimetral Cesfam La Florida	Considera la reposición del cierro perimetral que quedó con daños severos producto del terremoto.	\$ 34.996.000
31	Verónica Pizarro	Vero Pizarro	Reposición Cierro Perimetral Cesfam Dionisio Astaburuaga	Considera la reposición del cierro perimetral que quedó con daños severos producto del terremoto.	\$ 35.000.000

32	Verónica Pizarro	Vero Pizarro y Ale Lizama	Reparaciones Generales Cesfam Dionisio Astaburuaga	Considera la reparación de fisuras y grietas, y todos los daños producto del terremoto, y la posterior pintura de los sectores a intervenir.	\$ 16.578.000
33	Verónica Pizarro	Vero Pizarro	Reparaciones Parciales, Reposición Parcial Cubierta y Cierro Perimetral Posta de Mercedes	Considera la reparación de fisuras, reposición de cubierta en mal estado y reposición del cierro perimetral, todos daños producto del terremoto.	\$ 24.299.000
34	Verónica Pizarro	Vero Pizarro	Cierro Perimetral y Reparación Centro Comunitario de Salud Familiar Brilla El Sol	Considera la reposición del cierro perimetral que quedó con daños severos producto del terremoto, además de la reparación de fisuras y reposición de cerámicas en el edificio existente.	\$ 7.087.000
35	Verónica Pizarro	Vero Pizarro	Adquisición Módulos Prefabricados para Unidad de Atención Primaria Oftalmológica (UAPO)	Considera la adquisición de módulos para la habilitación de la UAPO, en Cesfam La Florida.	\$ 34.994.000
36	Verónica Pizarro	Vero Pizarro	Habilitación Bodega Farmacia Dirección Comunal de Salud	Considera el mejoramiento del edificio existente, reparaciones de los daños producto del terremoto, con el fin de otorgar a la bodega un espacio adecuado para el almacenamiento de insumos y medicamentos.	\$ 33.186.000

37	Claudia Castro	Cristian Henriquez	Reparación Sistema Eléctrico Consultorio la Florida, Talca	Las intervenciones consideran Instalaciones de alumbrado y fuerza, tableros de protección y comando, alimentadores y sub alimentadores, canalizaciones de circuitos de alumbrado exterior e interior, equipos, artefactos y lámparas de iluminación y corrientes débiles.	\$ 38.607.000
38	Claudia Castro	Cristian Henriquez	Reparación Sistema Eléctrico Consultorio la Florida, Talca	Las intervenciones consideran Instalaciones de alumbrado y fuerza, tableros de protección y comando, alimentadores y sub alimentadores, canalizaciones de circuitos de alumbrado exterior e interior, equipos, artefactos y lámparas de iluminación y corrientes débiles.	\$ 38.607.000
39	Verónica Pizarro	Cristian Henriquez	Reparación Sistema Eléctrico Cesfam Julio Contardo, Talca	Las intervenciones consideran Instalaciones de alumbrado y fuerza, tableros de protección y comando, alimentadores y sub alimentadores, canalizaciones de circuitos de alumbrado exterior e interior, equipos, artefactos y lámparas de iluminación y corrientes débiles.	\$ 35.037.141
40	Juliana Pizarro	Cristian Henriquez	Reparación Sistema Eléctrico Cesfam Carlos Trupp, Talca	Las intervenciones consideran Instalaciones de alumbrado y fuerza, tableros de protección y comando, alimentadores y sub alimentadores, canalizaciones de circuitos de alumbrado exterior e interior, equipos, artefactos y lámparas de iluminación y corrientes débiles.	\$ 34.343.695
41	Verónica Pizarro y Juliana Pizarro		Adquisición Minibus Cesfam Las Américas	Consiste en la adquisición de un minibus que tenga capacidad entre 12 y 15 pasajeros, para traslado de pacientes y funcionarios del centro de salud	\$ 29.334.083

Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)
Circular 36, Proyectos de conservación Vial y Mantenimiento de infraestructura pública Cod.BIP 30092123	Postulado Mediante Ord. N°0828 de fecha 15,04,2009. Se encuentra sin observaciones , a la espera de que Sr. Intendente presente propuesta a CORE	
Circular 36, Proyectos de conservación Vial y Mantenimiento de infraestructura pública Cod.BIP 30091060	Postulado Mediante Ord. N°0828 de fecha 15,04,2009. Se encuentra sin observaciones , a la espera de que Sr. Intendente presente propuesta a CORE	

Circular 36, Proyectos de conservación Vial y Mantenimiento de infraestructura pública Cod.BIP 30092122	Postulado Mediante Ord. N°0828 de fecha 15,04,2009. Se encuentra sin observaciones , a la espera de que Sr. Intendente presente propuesta a CORE	
PMU		
PMU	Postula via PMU-on line el 30/11/2009 por Ord. 3046 del 01/12/09 (ord. con fecha posterior a postulación, ingresado con comentario) bajo el codigo 1-B-2009 334	
PMU		
PMU		
PMU		

PMU 2011	POSTULADO via PMU on-line, codigo 1/B/2009/118; Ord. 1564 del 07/07/2009 . Se repostula con fecha 30/11/2009 bajo el codigo 1/B/2009/336 porque se perdió en el sistema. Esto consta con mail de fecha 01,12,2009 de Paz y Eduardo Valdés (urs). Se ingresa a PMU online 25/02/2010 cod. 1/C/2010/905, Ord. 381 de fecha 25/02/2010 de Sr. Alcalde a Sr. Intendente. Se repostula con fecha 21/02/2011, código 1/C/2011/278, vía PMU Online	Mediante Ord. N°3047 de fecha 01,12,2009 se informa de Alcalde a Intendente que se han subsanado observaciones de EE.TT y presupuesto Desglosado.
FRIL 30,03,2009 Cod.BIP 30091058-0	Postulado con fecha 27,03,2009 vía oficio N°0650 de fecha 27,03,2009, de Alcalde a Intendente	
Minsal		

Minsal		
Programa Salud Mental (Aprobadas las Platas)		
PMI, COMUNAL SALUD		
PMI, COMUNAL SALUD		

PMI, COMUNAL SALUD		
PMI, COMUNAL SALUD		
PMU Emergencia Terremoto	Postulado 20/05/2010 a PMU on line	02/06/2010 se responden observaciones
PMU Emergencia Terremoto	Postulado 20/05/2010 a PMU on line	26/05/2010 se responden observaciones
PMU Emergencia Terremoto	Postulado 25/05/2010 a PMU on line	27/05/2010 se responden observaciones

PMU Terremoto	Emergencia	Postulado 25/05/2010 a PMU on line	31/05/2010 observaciones	se	responden
PMU Terremoto	Emergencia	Postulado 20/05/2010 a PMU on line	26/05/2010 observaciones	se	responden

PMU Terremoto	Emergencia	Postulado 25/05/2010 a PMU on line	01/06/2010 observaciones	se	responden
PMU Terremoto	Emergencia	Postulado 25/05/2010 a PMU on line	02/06/2010 observaciones	se	responden
PMU Terremoto	Emergencia	Postulado 25/05/2010 a PMU on line	31/05/2010 observaciones	se	responden

PMU Terremoto	Emergencia	Postulado 25/05/2010 a PMU on line	01/06/2010 se responden observaciones
PMU Terremoto	Emergencia	Postulado 24/05/2010 a PMU on line	04/06/2010 se responden observaciones
PMU Terremoto	Emergencia	Postulado 19/05/2010 a PMU on line	26/05/2010 se responden observaciones
PMU Terremoto	Emergencia	Postulado 25/05/2010 a PMU on line	04/06/2010 se responden observaciones
PMU Terremoto	Emergencia	Postulado 25/05/2010 a PMU on line	04/06/2010 se responden observaciones. Con fecha18/04/2011 se remite a Subdere vía online, presupuesto modificado, dando respuesta a observaciones realizadas. Con fecha 23/05/2011 se da respuesta a observaciones realizadas 17/05/2011.

Fondo Recuperación de Ciudades 2011	Enviado carpeta con antecedentes técnicos a SUBDERE con fecha 31,03,2011 mediante ORD: N° 0641 del 30,03,2011	RATE OT* (Objetado Tecnicamente) por SERPLAC, porque los daños no son producto del terremoto, SE RESPOSTULA A OTRA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PMU Emergencia 2011	Postulado On Line con fecha 06,05,2011	
PMU Emergencia 2011	Postulado On line con fecha 27,05,2011	
PMU Emergencia 2011	Con fecha 07/06/2011 y a través de Ord. N° 1228	
Fondo Social 2011	Con fecha 29/06/2011 on line, número de postulación 4640	



2. AREA SALUD		
ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS		
Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.
14-05-2009	En Core de fecha 19,01,2010 fue aprobado su financiamiento (Información entregada por Magdalena Barria). Mediante Ord. 1486 de fecha 12/07/2011 de Sr. Alcalde a Sr. Intendente se solicita 1º estado de pago.	
14-05-2009	En Core de fecha 19,01,2010 fue aprobado su financiamiento (Información entregada por Magdalena Barria)	

14-05-2009	En Core de fecha 19,01,2010 fue aprobado su financiamiento (Información entregada por Magdalena Barria)	

Aprobado Gore 04/04/2011	Aprobado Subdere mediante Ord. UGD 1442 de fecha 27/05/2011, de Sr. Intendente a Sr. Alcalde.	
		03/08/2010, Ord. 118 dirigido a Sr. Julio Cherif Pérez, Pdte. Consejo Desarrollo Local de Salud informa estado de avance del proyecto. Mediante Ord. 032 de fecha 10/03/2011 se solicita a SSM información del estado de avance del proyecto.

		En mail de fecha 19/11/2010, Carlos Vasquez de la Unidad de Inversiones, Depto Recursos Físicos, SSM, indica que se encuentra en proceso firma de convenio entre el GORE y SS Maule, para iniciar proceso de licitación de su etapa de Diseño. Se publicará en portal Mercado Publico durante la primera semana de diciembre. Con fecha 22/11/2010 se envia mail a M. Loreto Pizarro, solicitando antecedentes de la desafectación del terreno. A la espera de respuesta.
		Ord. 208 de fecha 21/03/2011 solicita complementar D.A 0375 de fecha 25/01/2011, en cuanto el monto adjudicado contempla la disminución de la partida 4,1,1 "cerámica muros" de las especificaciones técnicas. Se solicita complementar D.A. 0786 de fecha 16/02/2011, en cuanto se debe establecer que gasto de la obra será imputado al presupuesto de salud vigente par a el año 2011.

Aprobado Gore 02/06/2010		14/06/2010 Ord. 084 a Dr. Hernando Durán, DCS, para solicitar priorización
Aprobado Gore 02/06/2010		14/06/2010 Ord. 084 a Dr. Hernando Durán, DCS, para solicitar priorización
Aprobado Gore 31/05/2010		14/06/2010 Ord. 084 a Dr. Hernando Durán, DCS, para solicitar priorización

Aprobado Gore 31/05/2010	Aprobado Subdere 26/07/2010 por \$6,752,000	14/06/2010 Ord. 084 a Dr. Hernando Durán, DCS, para solicitar priorización
Aprobado Gore 03/06/2010	Aprobado Subdere 26/07/2010 por \$17,247,000	14/06/2010 Ord. 084 a Dr. Hernando Durán, DCS, para solicitar priorización

Aprobado Gore 02/06/2010	Aprobado Subdere 26/07/2010 por \$15,018,000	14/06/2010 Ord. 084 a Dr. Hernando Durán, DCS, para solicitar priorización
Aprobado Gore 02/06/2010		14/06/2010 Ord. 084 a Dr. Hernando Durán, DCS, para solicitar priorización
Aprobado Gore 31/05/2010		14/06/2010 Ord. 084 a Dr. Hernando Durán, DCS, para solicitar priorización

Aprobado Gore 02/06/2010	Aprobado Subdere 26/07/2010 por \$16,578,000	14/06/2010 Ord. 084 a Dr. Hernando Durán, DCS, para solicitar priorización
Aprobado Gore 04/06/2010		14/06/2010 Ord. 084 a Dr. Hernando Durán, DCS, para solicitar priorización
Aprobado Gore 28/05/2010		14/06/2010 Ord. 084 a Dr. Hernando Durán, DCS, para solicitar priorización
Aprobado Gore 04/06/2010		14/06/2010 Ord. 084 a Dr. Hernando Durán, DCS, para solicitar priorización
Aprobado Gore 11/06/2010		14/06/2010 Ord. 084 a Dr. Hernando Durán, DCS, para solicitar priorización

Aprobado técnicamente por la SUBDERE con fecha 01,06,2011. ELEGIBLE por NC con fecha 20,07,2011		
01/06/2011 a través de PMU Online		

GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA , DOCUMENTO Y "DESDE"	Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)	ESTADO AL 01.07.2011 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN,POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS,APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)
	Con fecha 16/11/2010, Carmen Vilches del GORE, informa telefónicamente que el día 02/11/2011 se envió a Contraloría para toma de razón de la resolución.	APROBADO FINANCIERAMENTE
	Ord. 555, fecha 18/08/2010, aprobado por CORE en sesión ord. nº 498 de fecha 17/08/2010. Con fecha 16/11/2010, Carmen Vilches del GORE, informa telefónicamente que el día 02/11/2011 se envió a Contraloría para toma de razón de la resolución.	APROBADO FINANCIERAMENTE

	Ord. 555, fecha 18/08/2010, aprobado por CORE en sesión ord. n° 498 de fecha 17/08/2010. Con fecha 16/11/2010, Carmen Vilches del GORE, informa telefónicamente que el día 02/11/2011 se envió a Contraloría para toma de razón de la resolución.	APROBADO FINANCIERAMENTE
	Pendiente TOPOGRAFIA, por lo que se debe modificar diseño, fecha aproximada de entrega de ambas etapas 15/02/2010.	PENDIENTE
	Mediante Ord N° 3046 de fecha 01,12,2009 se informa de su postulación a Sr. Intendente. Se envía oficio n°130 de Encargada proy. De inversion a Doctor Durán con fecha 15,12,2009 informando de la postulación	PENDIENTE
	Este centro tiene problemas de terreno, solo tiene para la ejecución de 1 proyecto, de las características del presente, por lo que se debe definir con la direccion comunal y la del establecimiento, que necesidad es la mas importante ademas de gestionar un nuevo terreno donde ampliar el mismo centro. Se presenta como posibilidad de ampliación una cancha contigua al centro. Por el momento se detiene el desarrollo de esta iniciativa, hasta que se defina lo anterior.	PENDIENTE
	Arquitectura OK. ESPECIALIDADES PENDIENTES	PENDIENTE
	Arquitectura OK. ESPECIALIDADES PENDIENTES	PENDIENTE

	D.A. 4447 de fecha 08/07/2011 aprueba bases administrativas especiales del llamado a propuesta pública.	APROBADO FINANCIERAMENTE
		APROBADO FINANCIERAMENTE
Mediante Memo N° 234 de fecha 22/03/2011 SSM, remite Acta de Recepción provisoria y Acta de Entrega al Municipio en respuesta a Ord. 32, en el cual se solicitó información del estado de avance del proyecto.	Fue necesario reubicar el proyecto, dado que no se contaba con el terreno en donde fue postulado el proyecto. Información enviada al SSM mediante Ord. N°1197 de fecha 26,05,2009	APROBADO FINANCIERAMENTE

Con fecha 22/11/2010, vía mail, M. Loreto Pizarro informa que acuerdo a la información entregada en la Seremi de Bienes Nacionales, el Decreto de Desafectación se encuentra en proceso de inscripción en el conservador de Bienes Raíces. Mediante Ord. 3103 de fecha 03/06/2011 Seremi de Bienes Nacionales remite a Sr. Alcalde Resolución Exenta N° 2823 de fecha 17/05/2011 la que concede uso gratuito a Municipalidad de Talca para inmueble fiscal ubicado en Calle 27 Sur con 21 Poniente, Villa Magisterio. A través de carta enviada por Senador Juan Antonio Coloma y consejero regional Bernardo Vasquez, se informa que CORE aprobó con fecha 24/05/2011 aumento de recursos por \$4,015,869 correspondiente a consultorías.	Mediante ORD. N° 2540 del 19/10/2009, se envía a SEREMI de Bienes nacionales Anteproyecto del CESFAM como antecedente para la desafectación del terreno. Por mail de fecha 10/03/2011 Cristian Rosales, de SSM, indica que el proyecto se encuentra en proceso de adjudicación en su etapa de diseño, a la espera de revisión de antecedentes por parte de GORE, con el fin de iniciar el contrato. En mail de 13/04/2011 Cristian Rosales confirma que etapa de diseño está adjudicada a Fabián Cerda por un valor de \$29,997,000 y su desarrollo será de 70 días a contar de la firma de contrato. Según lo informado por Cristian Rosales, SSM, en mail de fecha 12/07/2011, el proyecto se encuentra en proeceso de revisión de su diseño, en donde se están incorporando requerimientos solicitado por Depto. de Salud de la Municipalidad.	APROBADO SOLO TÉCNICAMENTE
	Proyecto con fondos aprobados. Enviado a la Dirección Comunal de Salud via ord. N° 107 de la Unidad de Proyectos de Inversión con fecha 06/11/09 (antecedentes tecnicos en soporte digital) Actualmente se encuantra en proceso de Licitación, específicamente en aprobación de bases en Jurídica	APROBADO FINANCIERAMENTE
	Con fecha 13,10,2009 fue entregado a Dirección Comunal de Salud , con todos los antecedentes para su Ejecución SOPORTE DIGITAL. A la espera de que Dr. Duran defina proyecto. Se recibe D.A. N° 5055 de fecha 19/11/2010 designando integrantes de Comisión de Recepción Provisoria de la obra "Habilitación de Dependencias para Almacenamiento Alimentos en Cescof Brilla el Sol" a Alejandro Sepúlveda, Alejandra Lizama y Patricia Hernández.	APROBADO FINANCIERAMENTE
	Con fecha 13,10,2009 fue entregado a Dirección Comunal de Salud , con todos los antecedentes para su Ejecución SOPORTE DIGITAL	APROBADO FINANCIERAMENTE

	Con fecha 13,10,2009 fue entregado a Dirección Comunal de Salud , con todos los antecedentes para su Ejecución SOPORTE DIGITAL	APROBADO FINANCIERAMENTE
	Con fecha 13,10,2009 fue entregado a Dirección Comunal de Salud , con todos los antecedentes para su Ejecución SOPORTE DIGITAL	APROBADO FINANCIERAMENTE
		PENDIENTE
		PENDIENTE
		PENDIENTE
		PENDIENTE
		PENDIENTE
		PENDIENTE
Confirma priorización con fecha 17/06/2010, Ord. 342, Dr. Hernando Durán, DCS		RETIRADO
Confirma priorización con fecha 17/06/2010, Ord. 342, Dr. Hernando Durán, DCS		RETIRADO
Confirma priorización con fecha 17/06/2010, Ord. 342, Dr. Hernando Durán, DCS	Se repostulará a través de PMU FRC 2011	APROBADO TÉCNICAMENTE

Confirma priorización con fecha 17/06/2010, Ord. 342, Dr. Hernando Durán, DCS	Con fecha 27/12/2010 a través de Ord. N° 579 se adjunta informe de Licitación, con análisis de los antecedentes presentados por los oferentes y sugerencia de adjudicación, según lo acordado en reunión de Concejo del día miercoles 01 de Diciembre del presente año. Se eliminaron partidas que se encuentran duplicadas.	APROBADO FINANCIERAMENTE
Confirma priorización con fecha 17/06/2010, Ord. 342, Dr. Hernando Durán, DCS	Con fecha 27/12/2010 a través de Ord. N° 579 se adjunta informe de Licitación, con análisis de los antecedentes presentados por los oferentes y sugerencia de adjudicación	APROBADO FINANCIERAMENTE

Confirma priorización con fecha 17/06/2010, Ord. 342, Dr. Hernando Durán, DCS	Con fecha 27/12/2010 a través de Ord. N° 579 se adjunta informe de Licitación, con análisis de los antecedentes presentados por los oferentes y sugerencia de adjudicación, según lo acordado en reunión de Concejo del día miercoles 01 de Diciembre del presente año. Se eliminaron partidas que se encuentran duplicadas.	APROBADO FINANCIERAMENTE
Confirma priorización con fecha 17/06/2010, Ord. 342, Dr. Hernando Durán, DCS	Se repostulará a través de PMU FRC 2011	APROBADO TECNICAMENTE
Confirma priorización con fecha 17/06/2010, Ord. 342, Dr. Hernando Durán, DCS	Se repostulará a través de PMU FRC 2011	APROBADO TÉCNICAMENTE

Confirma priorización con fecha 17/06/2010, Ord. 342, Dr. Hernando Durán, DCS	.Con fecha 27/12/2010 a través de Ord. N° 579 se adjunta informe de Licitación, con análisis de los antecedentes presentados por los oferentes y sugerencia de adjudicación, según lo acordado en reunión de Concejo del día miercoles 01 de Diciembre del presente año. Se eliminaron partidas que se encuentran duplicadas	APROBADO FINANCIERAMENTE
Confirma priorización con fecha 17/06/2010, Ord. 342, Dr. Hernando Durán, DCS	Se repostulará a través de PMU FRC 2011	APROBADO TÉCNICAMENTE
Confirma priorización con fecha 17/06/2010, Ord. 342, Dr. Hernando Durán, DCS		RETIRADO
Confirma priorización con fecha 17/06/2010, Ord. 342, Dr. Hernando Durán, DCS	Se repostulará a través de PMU FRC 2011	APROBADO TÉCNICAMENTE
Confirma priorización con fecha 17/06/2010, Ord. 342, Dr. Hernando Durán, DCS		ELEGIBLE

		RETIRADO
		APROBADO TECNICAMENTE
		APROBADO TECNICAMENTE
		POSTULADO

	ETAPA DE FINANCIAMIENTO	
Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado	Monto contratado (\$)
HACER CONSULTA VIA OFICIO DEL ESTADO DE LOS PROYECTOS Y CONSULTAR LA FACTIBILIDAD DE QUE ESTOS SEAN FINANCIADOS DURANTE EL PRESENTE AÑO (Considerar que éste municipio no ha sido beneficiado con este tipo de Fuente) Mandar copia a Directores de Consultorio. Consultar por escrito a nuevo jefe de división	\$ 74.242.000	\$ 72.560.250
HACER CONSULTA VIA OFICIO DEL ESTADO DE LOS PROYECTOS Y CONSULTAR LA FACTIBILIDAD DE QUE ESTOS SEAN FINANCIADOS DURANTE EL PRESENTE AÑO (Considerar que éste municipio no ha sido beneficiado con este tipo de Fuente) Mandar copia a Directores de Consultorio	\$ 176.451.000	\$ 162.744.400

HACER CONSULTA VIA OFICIO DEL ESTADO DE LOS PROYECTOS Y CONSULTAR LA FACTIBILIDAD DE QUE ESTOS SEAN FINANCIADOS DURANTE EL PRESENTE AÑO (Considerar que éste municipio no ha sido beneficiado con este tipo de Fuente) Mandar copia a Directores de Consultorio	\$ 174.934.000	\$ 173.330.402
Inicialmente se consideran dos etapas, pero depende de la evaluación de presupuesto (son 15 box medicos!!!)Activar		
Reactivar , pero ver la posibilidad por otra fuente distinta al PMU. Ver por circular 33		
Estos proyectos quedarán pendientes de especialidades hasta que no se vuelvan a activar los fondos PMU		
Estos proyectos quedarán pendientes de especialidades hasta que no se vuelvan a activar los fondos PMU. Ver disponibilidad de especialidades despues de los proyectos prioritarios		
Estos proyectos quedarán pendientes de especialidades hasta que no se vuelvan a activar los fondos PMU. Ver disponibilidad de especialidades despues de los proyectos prioritarios		

Preocuparse por sacar adelante el proyecto. Tiene Observaciones mínimas. Postulado 2010 y técnicamente aprobado	\$ 49.982.000	
Ejecutado, pero averiguar estado real de los trabajos		\$ 43,030,957
Con fecha 14,01,2010 mediante D.A N°0158 se aprueba adenda N°1 al convenio Centros comunitarios de Salud Familiar de administración municipal, agregando mayores fondos al cecosf Nueva Horizonte . Se suman \$42,746,000, aumentando el total a \$176,558,000		\$ 152.069.244

El proyecto quedó RS para etapa de diseño. A la espera de aprobación CORE. Consultar estado del proyecto porque al parecer estaba RS (Diseño o ejecución?????)		
	\$ 15.318.731	\$ 13.947.109
Solo con fecha 18,01,2010 Paz Torres me envía el documento oficial por el cual se remite proyecto completo a Jefe Comunal de Salud. Ella informa que lo que se envió el 13,10,2009 fue algo informal	\$ 3.380.000	\$ 3.231.820
	\$ 4.799.999	\$ 3.608.675

[illegible]

	\$ 6.752.000	\$ 5.908.010
	\$ 17.247.000	\$ 16.174.527

	\$ 15.018.000	\$ 9.522.551

	\$ 16.578.000	\$ 7.208.352

Y APROBACIÓN DE RECURSOS				
Aumento o disminución de obra en \$	Saldo disponible	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I.Municipalidad de Talca
		Resolución N° UGD 150 de fecha 02/11/2010 aprueba convenio	03-12-2010	Alejandra Castro
		Resolución N° UGD 144 de fecha 02/11/2010 aprueba convenio	03-12-2010	Alejandra Castro

[illegible]

			23/05/2011 soporte papel y soporte digital	Jocelin Pérez

	\$ 1.371.622			
	\$ 148.180			
	\$ 1.191.324			Francisco Flores

[illegible]

	\$ 843.990	Ord.UGD 1573 de fecha 02/08/2010	18-08-2010	Alejandra Castro
	\$ 1.072.473	Ord.UGD 1573 de fecha 02/08/2010	18-08-2010	Alejandra Castro

	\$ 5.495.449	Ord.UGD 1573 de fecha 02/08/2010	18-08-2010	Alejandra Castro

	\$ 9.369.648	Ord.UGD 1573 fecha 02/08/2010	de 18-08-2010	Alejandra Castro
			30/05/2011 soporte papel y soporte digital	Isabel Margarita Soto

ETAPA DE LICITACIÓN (Secplan u otros externos)					
ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación	Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO
2295-83-LP10	05-01-2011	18-01-2011	D.A.0377 de fecha 25/01/2011 a Luis Andrés Leal Oyarzun. D.A. 3468 de fecha 11/05/2011 concejo ratifica adjudicacion de fecha 25/01/2011	Mediante Ord. 0223 de fecha 31/01/2011 se reminten antecedentes al GORE, para validar u obtener V°B° a la sugerencia de adjudicación. D.A. 2955 de fecha 15/04/2011 aprueba modificación de convenio suscrito con fecha 18/03/2011. Con fecha 04/05/2011 y a través de Ord. N° 270 de SECPLAN se sollicita ratificación de concejo para adjudicación. DA N° 3895 de fecha 02/06/2011 aprueba contrato suscrito con fecha 26/05/2011con Luis Leal Oyarzun.	Patricia Hernández.
2295-81-LP10	05-01-2011	19-01-2011	D.A.0376 de fecha 25/01/2011 a Luis Andrés Leal Oyarzun. D.A. 3468 de fecha 11/05/2011 concejo ratifica adjudicacion de fecha 25/01/2011	Mediante Ord. 0223 de fecha 31/01/2011 se reminten antecedentes al GORE, para validar u obtener V°B° a la sugerencia de adjudicación. D.A. 2955 de fecha 15/04/2011 aprueba modificación de convenio suscrito con fecha 18/03/2011. A través de UGD 899 de fecha 10/04/2011, se otorga visto de adjudicación de proyecto F.N.D.R. 2011.Con fecha 04/05/2011 y a través de Ord. N° 270 de SECPLAN se sollicita ratificación de concejo para adjudicación. DA N° 3944 de fecha 06/06/2011 aprueba contrato suscrito con fecha 26/05/2011con Luis Leal Oyarzun.	Patricia Hernández.

[illegible]

2295-84-LP11	11-07-2011	01-08-2011			
			19,06,2009 D.A N°2161 a Constructora Casaa Ltda.		Marco Merlin
			22/06/2010 a Empresa Constructora Río Grande Limitada.	Contrato firmado 14/07/2010 entre SSM y oferente.	

			D.A. 0827 de fecha 26/02/2010 a Constructora Reyse Ltda.	Contrato firmado con fecha 18/03/2010. D.A. 1013 de fecha 26/03/2010 aprueba contrato.	Patricia Hernández.
2295-73-LE10	16-11-2010	26-11-2010	D.A. 0375 de fecha 25/01/2011 a Constructora José García y Cía. Ltda.	Pendiente firma de contrato.	Patricia Hernández

[illegible]

2295-55LP10	23-09-2010	13-10-2010	D.A.5878 de fecha 31/12/2010 a FSC Ingeniería y Construcción Ltda.	Contrato firmado con fecha 15/02/2011, pendiente entrega de terreno. D.A. 0983 de fecha 28/02/2011 aprueba contrato suscrito con fecha 15/02/2011.	Patricia Hernández
2295-55LP10	23-09-2010	13-10-2010	D.A.5878 de fecha 31/12/2010 a FSC Ingeniería y Construcción Ltda.	Contrato firmado con fecha 15/02/2011, pendiente entrega de terreno. D.A. 0983 de fecha 28/02/2011 aprueba contrato suscrito con fecha 15/02/2011.	Patricia Hernández

2295-55LP10	23-09-2010	13-10-2010	D.A.5878 de fecha 31/12/2010 a FSC Ingeniería y Construcción Ltda.	Contrato firmado con fecha 15/02/2011, pendiente entrega de terreno.	Patricia Hernández

2295-55LP10	23-09-2010	13-10-2010	D.A.5878 de fecha 31/12/2010 a FSC Ingeniería y Construcción Ltda.	Contrato firmado con fecha 15/02/2011, pendiente entrega de terreno. D.A. 0983 de fecha 28/02/2011 aprueba contrato suscrito con fecha 15/02/2011.	Patricia Hernández

ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)					Inf
Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación
08-06-2011	08-06-2011	60	06-08-2011		2009
08-06-2011	08-06-2011	80	26-08-2011		2009

[illegible]

					2011
20-07-2009		90		Proyecto en proceso de resolución de últimas observaciones por parte de la Constructora, posterior a eso solicitan recepción provisoria	2009
27-07-2010	27-07-2010	150	03-01-2011	Cuenta con Acta de Recepción Provisoria de fecha 28/01/2011. Resolución Exenta 474 de fecha 17/02/2011 del SSM, aprueba acta de recepción provisoria. Acta de entrega a Municipalidad de fecha 21/02/2011 por parte de SSM.	2009

					2009
31-03-2010	31-03-2010	34	04-05-2010	Proyecto ejecutado al 100%. Ord. 375, de fecha 24/06/2010, solicita pago. Monto total \$13,947,109	2009
			Nov-11		2009
					2010

					2009
					2009
					2010
					2010
					2010

		20	Mediante Ord. 0402 de fecha 07/04/2011 se notifica a oferente que la entrega de terreno se realizará el 12/04/2011. Según lo informado por ITO, no quiso firmar el acta en la fecha señalada por cuanto "desconoce la mano de obra con la que postuló en cada uno de los consultorios". Mediante Ord. 113 de fecha 04/05/2011 de Depto. Jurídica se recomienda poner término al contrato en forma anticipada de acuerdo lo establecido en las bases administrativas por la reiterada negativa a recibir el acta de entrega de terreno por cuanto desconoce mano de obra con la que postuló y adjudicó propuesta. Mediante Ord. 307 de fecha 25/05/2011 de SECPLAN a Sr. Alcalde se solicita finiquito de contrato en forma anticipada. D.A. 3829 de fecha 01/06/2011 pone término anticipado a contrato suscrito con fecha 15/02/2011. D.A. 3936 de fecha 06/06/2011 modifica D.A. 3829, por cuanto se elimina la frase "facúltase al Departamento Jurídico para poner término anticipado al Contrato respectivo"		2010
		45	Mediante Ord. 0402 de fecha 07/04/2011 se notifica a oferente que la entrega de terreno se realizará el 12/04/2011. Según lo informado por ITO, no quiso firmar el acta en la fecha señalada por cuanto "desconoce la mano de obra con la que postuló en cada uno de los consultorios". Mediante Ord. 113 de fecha 04/05/2011 de Depto. Jurídica se recomienda poner término al contrato en forma anticipada de acuerdo lo establecido en las bases administrativas por la reiterada negativa a recibir el acta de entrega de terreno por cuanto desconoce mano de obra con la que postuló y adjudicó propuesta. Mediante Ord. 307 de fecha 25/05/2011 de SECPLAN a Sr. Alcalde se solicita finiquito de contrato en forma anticipada. D.A. 3829 de fecha 01/06/2011 pone término anticipado a contrato suscrito con fecha 15/02/2011. D.A. 3936 de fecha 06/06/2011 modifica D.A. 3829, por cuanto se elimina la frase "facúltase al Departamento Jurídico para poner término anticipado al Contrato respectivo"		2010

		20	Mediante Ord. 0402 de fecha 07/04/2011 se notifica a oferente que la entrega de terreno se realizará el 12/04/2011. Según lo informado por ITO, no quiso firmar el acta en la fecha señalada por cuanto "desconoce la mano de obra con la que postuló en cada uno de los consultorios". Mediante Ord. 113 de fecha 04/05/2011 de Depto. Jurídica se recomienda poner término al contrato en forma anticipada de acuerdo lo establecido en las bases administrativas por la reiterada negativa a recibir el acta de entrega de terreno por cuanto desconoce mano de obra con la que postuló y adjudicó propuesta. Mediante Ord. 307 de fecha 25/05/2011 de SECPLAN a Sr. Alcalde se solicita finiquito de contrato en forma anticipada. D.A. 3829 de fecha 01/06/2011 pone término anticipado a contrato suscrito con fecha 15/02/2011. D.A. 3936 de fecha 06/06/2011 modifica D.A. 3829, por cuanto se elimina la frase "facúltase al Departamento Jurídico para poner término anticipado al Contrato respectivo"		2010
					2010
					2010

		20	Mediante Ord. 0402 de fecha 07/04/2011 se notifica a oferente que la entrega de terreno se realizará el 12/04/2011. Según lo informado por ITO, no quiso firmar el acta en la fecha señalada por cuanto "desconoce la mano de obra con la que postuló en cada uno de los consultorios". Mediante Ord. 113 de fecha 04/05/2011 de Depto. Jurídica se recomienda poner término al contrato en forma anticipada de acuerdo lo establecido en las bases administrativas por la reiterada negativa a recibir el acta de entrega de terreno por cuanto desconoce mano de obra con la que postuló y adjudicó propuesta. Mediante Ord. 307 de fecha 25/05/2011 de SECPLAN a Sr. Alcalde se solicita finiquito de contrato en forma anticipada.D.A. 3829 de fecha 01/06/2011 pone término anticipado a contrato suscrito con fecha 15/02/2011. D.A. 3936 de fecha 06/06/2011 modifica D.A. 3829, por cuanto se elimina la frase "facúltase al Departamento Jurídico para poner término anticipado al Contrato respectivo"		2010
					2010
					2010
					2010
					2010

					2011
					2011

formación respecto a fechas y etapas		
Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
2010	2011	
2010		

2010		

2010	2010-2011	EJECUTADO

2010	2010	EJECUTADO
2010	2010	EJECUTADO
2011		

[illegible]

2010	2011	
2010	2011	

2010	2011	

2010	2011	

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA	
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa
1		Parte Administrativa: Digna Roco S. Parte Técnica: Rodrigo Bertin S., Traspasado con fecha 25,02,10 a Juan Letelier	Construcción Equipamiento Urbano y Deportivo Alameda B.O'Higgins, Talca	
2		Juan Letelier y Cristián Henríquez G. Antes lo tenía Digna, pero con fecha 05,11,2009 se acuerda traspasar a Juan	Construcción Alumbrado Cancha Fútbol Talca National, Talca	
3		Juan Letelier y Cristián Henríquez G. Antes lo tenía Digna, pero con fecha 05,11,2009 se acuerda traspasar a Juan	Construcción Alumbrado Cancha Fútbol Costanera, Talca	

4		Juan Letelier y Cristián Henríquez G. Antes lo tenía Digna, pero con fecha 05,11,2009 se acuerda traspasar a Juan	Construcción Alumbrado Cancha Fútbol Astaburuaga, Talca	
5		Juan Letelier y Cristián Henríquez G. Antes lo tenía Digna, pero con fecha 05,11,2009 se acuerda traspasar a Juan	Construcción Alumbrado Cancha Fútbol Unión Pacífico, Talca	
6	Juliana Pizarro	Juan Letelier Morales y Cristian San Martín (reasigando a juliana)	Construcción de Multicancha con equipamiento en Villa Nuevo Horizonte de la Comuna de Talca	La obra a ejecutar comprende la construcción de una multicancha de radier afinado, de medidas 20 x 32 ml. que deberá ser trazada de acuerdo a las medidas reglamentarias oficiales e informadas de acuerdo a lo establecido por el Instituto Nacional de Deportes. Se especifica la implementación de arcos, parantes de voleybol y tableros de basquetbol, que deberán ser entregados en junto a la carpeta de juego. Contempla la ejecución de la iluminación de toda la superficie de juego.
7		Digna Roco	Talca en Movimiento	
8		Digna Roco	Premiación a Deportistas Destacados del Maule 2008	

9	Verónica Pizarro	Alejandra Lizama	"Instalación de Juegos Infantiles en Área Verde Loteo Don Enrique y Área Verde Villa Don Manuel, Comuna de Talca"	Consiste en la instalación de juegos infantiles de acero galvanizado y juegos de piso con mosaicos de azulejo, además de la reposición de basureros e instalación de paraderos de bicicletas.
10	Verónica Pizarro	Alejandra Lizama	"Instalación de Juegos Infantiles en Área Verde Población Nemesio Antúnez y Área Verde Villa Doña Ignacia, Comuna de Talca"	Consiste en la instalación de juegos infantiles de acero galvanizado y juegos de piso con mosaicos de azulejo, además de la reposición de basureros e instalación de paraderos de bicicletas.
11	verónica Pizarro	Rodrigo Bertín	Ampliación y Reposición Piscina Estadio Fiscal, Talca	
12	Juliana Pizarro/ Vero Pizarro	Juliana Pizarro y Vero Pizarro Cristian San Martín (Fue traspasado con fecha 05,11,2009 del Digna a Juli)	Mejoramiento Gimnasio Regional de Talca (ex Ampliación con remodelación y equipamiento Gimnasio Regional , Talca).Cod BIP 20190536	La obra a ejecutar comprende la restructuración funcional del gimnasio en toda su superficie interior especialmente en su anillo perimetral, modificando sus alturas. Sobre el segundo nivel se retoma el concepto del trazado de una pista atlética indoor con el pavimento apropiado, por medio de graderías retractiles ubicadas en su perímetro, a fin de multiplicar espacialmente la superficie útil del recinto. se instalan una cubierta y frontones que incluyan aislamiento térmico. Redes sanitarias y eléctricas e iluminación de acuerdo a estándares actuales, Se repavimenta la carpeta de la superficie de canchas, de acuerdo a estándares internacionales previa inmersión de su superficie. Se consideran cortinas separadores para tres multicanchas que puedan funcionar simultáneamente.

13	Claudia Castro	Pamela Herrera P. (Fue traspasado con fecha 05,11,2009 de Digna a Claudia)	Construcción Plaza y Juegos de Agua Sector Alameda de Talca Cod BIP 30092451-0	El proyecto consiste en la construcción de plazas y juegos de agua en el sector de la alameda de Talca, estos elementos son fabricados en fibra de vidrio por su durabilidad y resistencia estructural, poseen sistema de recirculación y tratamiento de aguas.
14	Juliana Pizarro	Alejandra Lizama	MEJORAMIENTO PLAZA ARTURO PRAT, BARRIO ORIENTE, TALCA (diseño)	El proyecto comprende el desarrollo de un diseño de arquitectura y todas las materias técnicas, detalles constructivos, proyecto eléctrico y especialidades incluyendo la solución de escurrimiento de aguas lluvias, que garanticen la ejecución de una obra de calidad.
15		Alejandra Lizama y Paz Torres	MEJORAMIENTO PLAZA ARTURO PRAT, BARRIO ORIENTE, TALCA (ejecución)	
16	Verónica Pizarro	Rodrigo Bertín	Construcción Multicancha con cierre y graderías Villa Culenar, código BIP 30,103,451-0	
17		Juan Letelier / Rodrigo Bertín	Construcción Plaza Deportiva Paseo Río Claro, Talca	
18	Verónica Pizarro	Rodrigo Bertín	Construcción Multicancha y cierre perimetral Villa Los Lagos	
19	Juliana Pizarro	Juan Letelier y Cristian San Martín (reasignado a Juliana)	Sede Social Club Deportivo Gral Schneider	El proyecto pretende dotar al Club Deportivo General Schneider de un espacio de reunión acorde a los requerimientos actuales de la institución. La obra a ejecutar comprende la construcción de una sede social de 97,33 m2, edificada en una estructura de albañilería confinada, estucada y pintada, pavimento cerámico, ventanas en perfilera de aluminio, estructura de techumbre en madera y cubierta en

20	Claudia Castro	Alejandra Lizama	Construcción Paseo Infantil Alameda	Se propone intervenir suelos con pavimentos de mosaico de color, a fin de caracterizar el lugar desde la distancia, además de intervenir jardinerías donde se instalarán juegos infantiles a modo de mobiliario urbano, formando un paseo familiar y al mismo tiempo una zona de juegos para los niños.
21		Alejandra Lizama	Construcción Plaza de Juegos y área Verde Villa Don Sebastián	
22		Cristian San Martín, Digna Roco debe traspasar	Construcción Sede Deportiva Club Deportivo Juvenil Wanders F.S.	
23		Cristian San Martín,	Construcción Multicancha Loteo Don Ricardo	
24		Cristian San Martín,	Construcción Multicancha Villa San Francisco	
25	Claudia Castro	Pamela Herrera P.	Construcción 1º etapa juegos infantiles rivera poniente Río Claro	El proyecto contempla la ejecución del sector del perímetro en hormigón con bolón a la vista que a su vez conforma áreas verdes que delimitan el área de juegos a considerar. Se contempla, la totalidad de obras necesarias para empotrar un juego modular infantil, además de elementos tales como basureros, parqueaderos de bicicletas y mesas de picnic.
26		Verónica Pizarro y Pablo Yavar	Reparación General CENDYR 1º Etapa, Talca	
27		Verónica Pizarro y Pablo Yavar	Reparación General CENDYR 2º Etapa, Talca	
28	Verónica Pizarro	Cristian San Martín y Verónica Pizarro	Construcción de cancha de fútbol de césped sintético Estadio Municipal Sur. Cod. BIP. 30.103.400-0	El proyecto contempla el empaste mediante césped sintético (7526 mt2), más el mejoramiento de las torres de iluminación y pintura en todo el cierre perimetral existente.

29		Verónica Pizarro y Alejandra Lizama	Mejoramiento y recuperación Gimnasio Ex Cendyr, Talca Cod. Bip 30.103.262-0	
30	Claudia Castro	Pamela Herrera	1º Etapa Construcción Zona de Juegos Infantiles Rivera Rio Claro, Talca.	El proyecto contempla en una 1º Etapa la ejecución de un sector del perimetro en hormigón con bolon a la vista que a su vez conforma áreas verdes perimetrales que delimitan el área de juegos a considerar.
31	Claudia Castro	Pamela Herrera	2º Etapa Construcción Zona de Juegos Infantiles Rivera Rio Claro, Talca.	El proyecto cotempla en una 2º etapa la ejecución del sector del perimetro en hormigon con bolon a la vista que a su vez conforma área verdes que delimitan el área de juegos a considerar. Se contempla, la totalidad de obras necesarias para empotrar un juego modular infantil, además de elementos tales como basureros , parqueaderos de bicicletas y mesas de picnic.

32	Claudia Castro	Alejandra Lizama	Construcción Paseo Infantil Alameda Talca, Primera Etapa.	Se propone intervenir suelos con pavimentos de mosaico de color, a fin de caracterizar el lugar desde la distancia, además de intervenir jardineras donde se instalarán juegos infantiles a modo de mobiliario urbano, formando un paseo familiar y al mismo tiempo una zona de juegos para los niños.
33	Claudia Castro	Alejandra Lizama	Construcción Paseo Infantil Alameda Talca, Segunda Etapa.	Se propone intervenir suelos con pavimentos de mosaico de color, a fin de caracterizar el lugar desde la distancia, además de intervenir jardineras donde se instalarán juegos infantiles a modo de mobiliario urbano, formando un paseo familiar y al mismo tiempo una zona de juegos para los niños.
34	Verónica Pizarro	Vero Pizarro y Rodrigo Bertin	Construcción Equipamiento Urbano y Deportivo Alameda Bernardo O'Higgins, Talca, 1º Etapa	El proyecto contempla la construcción de un área de equipamiento urbano y deportivo, totalizando una superficie intervenida de 2471,3 m2. En esta primera etapa se contempla la construcción de dos pequeñas plazas duras definidas como punto de ingreso al circuito y como lugares de encuentro. En el eje central se proyecta una doble pista de velocidad marcada cada 10 mts, la instalación de bebederos y bicicliteros.
35	Verónica Pizarro	Veronica Pizarro y Rodrigo Bertin	Construcción Equipamiento Urbano y Deportivo Alameda Bernardo O'Higgins, Talca, 2º Etapa	El proyecto contempla en una 2º etapa la instalación del equipamiento del circuito deportivo, que consiste en una barra de ejercicios, tres bancas de abdominales inclinadas, tres sentadillas, una banca sueca, tres bancas de abdominales tipo 2 y cuatro barras de flexibilidad. En los costados se construyen bordes sentables y se instala maicillo en las áreas laterales.

36	Verónica Pizarro	Verónica Pizarro y Cristian Henriquez	Construcción Equipamiento Urbano y Deportivo Alameda Bernardo O'Higgins, Talca, 3º Etapa	En proyecto contempla en una 3º y última etapa la instalación de 43 luminarias de sodio alta tensión.
37	Verónica Pizarro	Veronica Pizarro y Rodrigo Bertin	Construcción Plaza Deportiva Paseo Río Claro, Talca, 1º Etapa	El proyecto contempla la construcción de un área de equipamiento urbano y deportivo con una superficie intervenida de 435,5 m2. En esta 1º etapa se contempla instalación de pavimentos, construcción de cuatro módulos de acero, sin cubierta conservando vegetación de mayor tamaño.
38	Verónica Pizarro	Veronica Pizarro y Rodrigo Bertin	Construcción Plaza Deportiva Paseo Río Claro, Talca, 2º Etapa	En la 2º etapa del proyecto se contempla la instalación de diez máquinas para la realización de ejercicios, biciliteros, bebederos y basureros, además la de la instalación de la cubierta en los módulos contemplados en la 1º etapa.
39	Juliana Pizarro	Alejandro de la Puente y Veronica Baeza SEREMI MINVU	Habilitación Parque Estero Piduco	Elaborar a través de una consultora, el diseño de arquitectura, de Paisajismo y Especialidades de todas las materias técnicas, elaborando un expediente para cada uno de los proyectos identificados como parte de la iniciativa; "Habilitación Parque Estero Piduco", proyecto que se enmarca dentro de la cartera de proyecto del "Plan de Reconstrucción Sustentable" (PRES), de la comuna de Talca"
40	Juliana Pizarro	Alejandro de la Puente y Veronica Baeza SEREMI MINVU	habilitación Parque Canal de la Luz	Elaborar a través de una consultora, el diseño de arquitectura, de Paisajismo y Especialidades de todas las materias técnicas, elaborando un expediente para cada uno de los proyectos identificados como parte de la iniciativa; "Habilitación Parque Canal de la Luz", proyecto que se enmarca dentro de la cartera de proyecto del "Plan de Reconstrucción Sustentable" (PRES), de la comuna de Talca"

41	Verónica Pizarro	Alejandro de la Puente y Verónica Baeza SEREMI MINVU	Mejoramiento Zonas Exteriores Polideportivo	Elaborar a través de una consultora, el diseño de arquitectura, de Paisajismo y Especialidades de todas las materias técnicas, elaborando un expediente para cada uno de los proyectos identificados como parte de la iniciativa.
42	Verónica Pizarro	Cristián San Martín	Construcción Infraestructura Deportiva Estadio Municipal Norte, Talca, Código BIP 30.109.500-0	Considera el empaste de la cancha de fútbol con césped sintético, construcción de arcos de fútbol, cierre perimetral, cerco olímpico, mallas de contención, baños públicos, graderías cubiertas, estacionamiento público, camarines adicionales y remodelación de camarines existentes. Se considera además evacuación de aguas lluvias, senderos peatonales, aceras por calle 11 oriente, áreas verdes y riego.
43	Verónica Pizarro	Alejandro de la Puente	Construcción Plaza Activa Sector Maitehuapi, Talca	El proyecto consiste en la construcción de plazas con 10 máquinas deportivas, columpio, carrusel, 2 módulos de juegos infantiles, basureros, luminaria solar, bancas y bicicliteros
44	Verónica Pizarro	Alejandro de la Puente	Construcción Plaza Activa Sector Doña Consuelo III, Talca	El proyecto consiste en la construcción de plazas con 10 máquinas deportivas, columpio, carrusel, 2 módulos de juegos infantiles, basureros, luminaria solar, bancas y bicicliteros
45	Juliana Pizarro	Alejandro de la Puente	Construcción Plaza Activa Sector Carlos Trupp, Talca	El proyecto consiste en la construcción de plazas con 10 máquinas deportivas, columpio, carrusel, 2 módulos de juegos infantiles, basureros, luminaria solar, bancas y bicicliteros

46	Claudia Castro	Alejandro de la Puente	Construcción Plaza Activa Sector Brilla el Sol, Talca	El proyecto consiste en la construcción de plazas con 10 máquinas deportivas, columpio, carrusel, 2 módulos de juegos infantiles, basureros, luminaria solar, bancas y bicicliteros
47	Claudia Castro	Cristian San Martín	Construcción Multicancha San José de la Florida, Talca	La obra considera la construcción de una multicancha de hormigón, más la ejecución de un cerco perimetral conformado por marcos, pilares y vigas de acero estructural, además de malla electrosoldada tipo 1G.

Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)		Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)
\$ 49.996.861	PMU Emergencia 2009	Según Ord. N°0842 del 17.04.2009, de Alcaldía, se envía el proyecto al Intendente, con copia a la URS.	Según Ord. N°0905 del 23.04.2009, se envían antecedentes modificatorios del proyecto.
\$ 26.410.000	PMU Emergencia 2009	Se envía postulación al Intendente mediante Ord. N°1389 de 15.06.2009.	El proyecto presenta observaciones por parte de la Unidad Regional Subdere. Se está en proceso de la resolución de éstas. Con fecha 23,11,2009 Pamela Herrera se entera de que el proyecto fue devuelto por Subdere con Observaciones mediante Ord N°407 de fecha 01,07,2009. Esto fue derivado directamente por Verónica Reyes a Digna con fecha 06,07,2009 mediante Hoja de Ruta 23195 (e)
\$ 29.221.000	PMU Emergencia 2009	Se envía postulación al Intendente mediante Ord. N°1454 de 23.06.2009.	El proyecto presenta observaciones por parte de la Unidad Regional Subdere. Se está en proceso de la resolución de éstas. Con fecha 23,11,2009 Pamela Herrera se entera de que el proyecto fue devuelto por Subdere con Observaciones mediante Ord N°409 de fecha 01,07,2009. Esto fue derivado directamente por Verónica Reyes a Digna con fecha 06,07,2009 mediante Hoja de Ruta 23196 (e)

\$ 28.679.000	PMU Emergencia 2009	Se envía postulación al Intendente mediante Ord. N°1388 de 15.06.2009.	El proyecto presenta observaciones por parte de la Unidad Regional Subdere. Se está en proceso de la resolución de éstas. Con fecha 23,11,2009 Pamela Herrera se entera de que el proyecto fue devuelto por Subdere con Observaciones mediante Ord N° 408 de fecha 06,07,2009. Esto fue derivado directamente por Verónica Reyes a Digna con fecha 06,07,2009 mediante Hoja de Ruta 23196 (e)
	PMU Emergencia 2009		
\$ 46.885.702	PMU2011	07/06/2011 y a través de Ord. N° 1232	se reingresan respuestas a observaciones con fecha 29,04,2009. Se reciben observaciones 13/06/2011 y se da respuesta 15/06/2011
\$ 23.989.680	Subvención de FNDR 2009 (2%)		
\$ 5.980.000	Subvención de FNDR 2009 (2%)		

\$	44.086.098	PMU 2011	Se postulan Via On Line con fecha 22,09,2009 Código del Proyecto 1-B-2009 114. Se postula con fecha 22/02/2010 vía PMU Online, código 1/C/2011/281	
\$	49.461.747	PMU 2011	Se postulan Via On Line con fecha 22,09,2009. Código del Proyecto 1-B-2009 115. Se postula con fecha 21/02/2011 vía PMU Online, código 1/C/2011/280	
\$	1.485.780.000	FNDR 2011 30070365	Cod BIP	
\$	3.201.229.000	FNDR 2011 y sectorial IND	Mediante Ord N° 1788 de fecha 07/09/2010 se remiten Archivadores con antecedentes postulación 2011	Mediante Ord N° 2672 de fecha 29,10,2009 se remiten carpetas con respuestas a observaciones a SERPLAC y se le solicita que las envíen a nivel central para revisión

\$	403.005.000	FNDR 2011	Mediante Ord N° 2663 de fecha 29/10/2009 se remiten carpetas de postulación a Jefa de división de planificación y desarrollo Regional. Se repostula con fecha 08/09/2010 mediante Ord N°1799 del Sr. Alcalde a Intendente Región del Maule.	
\$	23.559.000	MINVU - FNDR 2010- 2011 (bip: 30081383-0)		
\$	349.000.000	MINVU - FNDR 2010 (bip: 30081383-0)		
\$	66.772.710	SECTORIAL 2011	Se remite Ord. 1967 de fecha 27/09/2010 a SEREMI de planificación Certificado de Admisibilidad emitido por IND. Se postula con fecha 15/04/2012 a proceso presupuestario FNDR 2012.	Se reciben observaciones 12/10/2010. En etapa de sacar observaciones para enviar a SERPLAC.
\$	49.999.000	FRIL 2010	Se envía postulación al Intendente mediante Ord. N° 3033 del 30/11/2009	
		PMU 2010		
\$	49.970.056	PMU 2011	con fecha 07/06/2011 y a través de ord. N° 1233	

\$ 49.970.996	FRIL	Se envia a Sr. Intendente con fecha 30/11/2009 mediante Ord. N° 3027	
	PMU		
	PMU		
\$ 29.901.000	PMU Emergencia Terremoto	Postulado PMU on line 25/05/2010	Se responden observaciones 01/06/2010
\$ 25.404.000	PMU Emergencia Terremoto	Postulado PMU on line 25/05/2010	Se responden observaciones 03/06/2010
\$ 521.109.316	FNDR Sectorial 2011	08/09/2010 mediante Ord N°xxx del Sr. Alcalde a Intendente Región del Maule. Cod. Bip 30103400, se remite via Ord. 1967 de fecha 27/09/2010 a SEREMI de planificación Certificado de Admisibilidad emitida por IND. Se postula con fecha 15/04/2012 a proceso presupuestario FNDR 2012.	Se reciben observaciones 12/10/2010. En etapa de sacar observaciones para remitir a SERPLAC. Mediante Ord. 0605 de fecha 24/03/2011 a SERPLAC se remiten antecedentes para subsanar observaciones. Mediante Ord. 0607 se remiten antecedentes a IND para subsanar observaciones. Se reciben observaciones por parte de IND con fecha 05/05/2011. Se remiten respuesta a observaciones a IND mediante Ord. 1490 de fecha 12/07/2011.

\$	194.288.255	FNDR Sectorial 2011	08/09/2010 mediante Ord N°xxx del Sr. Alcalde a Intendente Región del Maule. Cod. Bip 30103400, se remite via Ord. 1967 de fecha 27/09/2010 a SEREMI de planificación Certificado de Admisibilidad emitida por IND. Se postula con fecha 15/04/2012 a proces	Se reciben observaciones 12/10/2010. En etapa de sacar observaciones para remitir a SERPLAC.
\$	33.885.577	FRIL 2010	24/09/2010 mediante Ord. N° 1939 del Sr. Alcalde a Intendente Región del Maule. Código IDI 30104796-0	
\$	25.343.030	FRIL 2010	24/09/2010 mediante Ord. N° 1940 del Sr. Alcalde a Intendente Región del Maule. Código IDI 30104831-0	

\$	28.802.145	FRIL 2010	24/09/2010 mediante Ord. N° 1945 del Sr. Alcalde a Intendente Región del Maule. Código IDI 30104950-0	
\$	31.085.303	FRIL 2010	24/09/2010 mediante Ord. N° 1944 del Sr. Alcalde a Intendente Región del Maule. Código IDI 30104960-0	
\$	29.973.899	FRIL 2010	24/09/2010 mediante Ord. 1946 del Sr. Alcalde a Sr. Intendente Código IDI 30,104,370-0	Se reciben obs. 20/10/2010. Se remite carpeta con respuesta a observaciones a Marcela Herrera 25/10/2010
\$	28.735.171	FRIL 2010	24/09/2010 mediante Ord. 1946 del Sr. Alcalde a Sr. Intendente Código IDI 30,104,389-0	Se reciben obs. 20/10/2010. Se remite carpeta con respuesta a observaciones a Marcela Herrera 25/10/2010

\$	27.879.320	FRIL 2010	24/09/2010 mediante Ord. 1946 del Sr. Alcalde a Sr. Intendente Código IDI 30,105,035-0	Se reciben obs. 20/10/2010. Se remite carpeta con respuesta a observaciones a Marcela Herrera 25/10/2010
\$	29.865.983	FRIL 2010	24/09/2010 mediante Ord. 1946 del Sr. Alcalde a Sr. Intendente Código IDI 30,104,395-0	Se reciben observaciones 12/10/2010. Se remite carpeta con respuesta a observaciones a Marcelo Valenzuela 15/10/2010.
\$	29.904.145	FRIL 2010	24/09/2010 mediante Ord. 1946 del Sr. Alcalde a Sr. Intendente Código IDI 30,104,402-0	Se reciben observaciones 04/11/2010. Se remite carpeta con respuesta a observaciones a Marcelo Valenzuela 8/11/2010.
\$	51.000.000	PRE-TALCA Recuperacion de Espacios Publicos	16-02-2011	24-02-2011
\$	41.000.000	PRE-TALCA Recuperacion de Espacios Publicos	16-02-2011	24-02-2011

\$	31.000.000	PRE-TALCA Recuperacion de Espacios Publicos	16-02-2011	
\$	827.249.374	F.N.D.R. 2012	15-04-2011	
\$	37.500.000	FRIL 2011	28-04-2011	
\$	37.500.000	FRIL 2011	28-04-2011	
\$	37.500.000	FRIL 2011	28-04-2011	

\$	37.500.000	FRIL 2011	28-04-2011	
\$	49.563.000	PMU Emergencia 2011	Postulado via on line con fecha 06,05,2011	Se reciben observaciones con fecha 01,06,2011// Se subsanan con fecha 08,06,2011 se suben al portal PMU ON LINE y se envia mail a Eduardo Valdes de la SUBDERE informando.

ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS

Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOS RESPUESTA CON FECHA , DOCUMENTO Y "DESDE"
	x		

25/06/2009 01/07/2011	El proyecto está técnicamente aprobado y fue enviado para asignación de recursos a nivel central		

01/06/2011 a través de PMU online	Se reciben observaciones de parte de Subdere 13/06/2011 y se da respuesta 15/06/2011. Con fecha 28/06/2011 queda elegible por parte de Subdere.		
01/06/2011 a través de PMU online	Se reciben observaciones de parte de Subdere 13/06/2011 y se da respuesta 15/06/2011. Con fecha 28/06/2011 queda elegible por parte de Subdere.		
RS con fecha 07/12/2010	12-01-2011	Se envía vía e-mail con fecha 30/11/2010 minuta con respuesta a Observaciones y también a través de Oficio 2594 de fecha 29/11/2010. Con fecha 15/12/2010 se envía Ord. N° 2730 a INE informado análisis técnico económico del proyecto. Con fecha 07/02/2011 se envía mail a Sra. Olaya Martínez Gobierno Regional donde se remite el mail de Encargada Deporte Masivo Instituto Nacional de Deportes, solicitando asesoría frente a la solicitud planteada por IND.	Cuenta con Rate O.T. al 30.07.2009, otorgado por parte de SERPLAC. La iniciativa se remitió a Mideplan, según Ord. N°3048 del 01.12.2009. Cabe señalar que inicialmente se había remitido a Serplac (para su despacho Con fecha 06.09.10 mediante D.A N°3890 se aprueban costos de operación. Con fecha 15.09.10 mediante Ord UGD N°1984 es remitida la iniciativa desde Gore a Serplac. Cuenta con OT de fecha 08/10/2010. Cuenta con RS con fecha 07/12/2010. Con fecha 04/02/2011 se recibe mail de Encargada Deporte Masivo Instituto Nacional del Deporte solicitando modificación calendario de financiamiento del proyecto. Con fecha 11/02/2011 a través de Ord. N° UGD 343 se Intendente a Directora Regional IND se solicita confirmar disponibilidad de recursos y antecedentes para convenio mandato de ejecución de proyecto.

	RS (21/12/2009) RS 27/12/2010		
		Mediante Ord. 0601 de fecha 24/03/2011 a IND se remiten antecedentes para subsanar observaciones. Medante Ord. 0606 de fecha 24/03/2011 a SERPLAC se remiten antecedentes para subsanar observaciones. Mediante Ord. 1243 de fecha 09/06/2011 se da respuesta a observaciones a IND, recibidas 03/06/2011	

Visado Gore 02/06/2010			
Visado Gore 03/06/2010			

		Mediante Ord. 0604 de fecha 24/03/2011 a SERPLAC se remiten antecedentes para subsanar observaciones. Mediante Ord. 0602 se remiten antecedentes a IND para subsanar observaciones.	
Aprobado técnicamente 21,10,2010	Convenio de fecha 29,11,2010 de GORE		
Aprobado técnicamente 21,10,2010	Convenio de fecha 29,11,2010 de GORE		

Aprobado técnicamente 02,11,2010			
Aprobado técnicamente 02,11,2010			
Aprobado mediante Acta de Evaluación N° 2 de fecha 05/11/2010	Convenio de fecha 29,11,2010 de GORE	Con fecha 26/11/2010 se remite via Ord. 190 Convenio de Transferencia de Recursos a Sr. Walter Barramuño para revisión por parte de Jurídica. Con fecha 15/12/2010 mediante Ord. 2713 de Alcalde a Sr. Javier Ignacio Rodriguez Arevalo, Jefe de división de analisis y control de gestion del GORE, remitiendo Programa de Caja.	
Aprobado mediante Acta de Evaluación N° 2 de fecha 05/11/2010		Con fecha 26/11/2010 se remite via Ord. 190 Convenio de Transferencia de Recursos a Sr. Walter Barramuño para revisión por parte de Jurídica. Con fecha 15/12/2010 mediante Ord. 2713 de Alcalde a Sr. Javier Ignacio Rodriguez Arevalo, Jefe de división de analisis y control de gestion del GORE, remitiendo Programa de Caja.	

Aprobado mediante Acta de Evaluación N° 2 de fecha 05/11/2010	Proyecto quedó sin financiamiento.		
Aprobado mediante Acta de Evaluación N° 2 de fecha 25/10/2010	Convenio de fecha 29,11,2010 de GORE	Con fecha 16/11/2010 se remite via Ord. 182 a Sr. Walter Barramuño, convenio de transferencia de recursos para revisión por parte de Jurídica. Con fecha 15/12/2010 mediante Ord. 2713 de Alcalde a Sr. Javier Ignacio Rodriguez Arevalo, Jefe de división de analisis y control de gestion del GORE, remitiendo Programa de Caja.	
Aprobado mediante Acta de Evaluación N° 2 de fecha 09/11/2010	Convenio de fecha 29,11,2010 de GORE	Con fecha 22/11/2010 se remite vía Ord. 185 a Sr. Walter Barramuño. Con fecha 15/12/2010 mediante Ord. 2713 de Alcalde a Sr. Javier Ignacio Rodriguez Arevalo, Jefe de división de analisis y control de gestion del GORE, remitiendo Programa de Caja. amuño, convenio de transferencia de recursos por parte de Jurídica.	
28/04/2011(RS)		Cuenta con D.A. 0622 de fecha 04/02/2011, donde el Concejo Municipal ha acordado aprobar los costos operacionales y de mantención de las obras. A través de Ord. N° 066 de fecha 16/02/2011, se solicita acelerar envío de antecedentes de postulacion del proyecto a SERPLAC.	A través de Ord. N° 0364 de fecha 16/02/2011, se remiten antecedentes de postulacion por parte de SEREMI MINVU a SERPLAC. Cuenta con FI con fecha 24/02/2011 , se envian antecedentes de respuesta a observaciones via mail con fecha 25/02/2011 a SEREMI MINVU. A través de Ord. N° 066 de fecha 16/02/2011, se solicita acelerar envío de antecedentes de postulacion del proyecto a SERPLAC.
05/04/2011(RS)		Cuenta con D.A. 0622 de fecha 04/02/2011, donde el Concejo Municipal ha acordado aprobar los costos operacionales y de mantención de las obras. A través de Ord. N° 066 de fecha 16/02/2011, se solicita acelerar envío de antecedentes de postulacion del proyecto a SERPLAC.	A través de Ord. N° 0364 de fecha 16/02/2011, se remiten antecedentes de postulacion por parte de SEREMI MINVU a SERPLAC. Cuenta con FI con fecha 24/02/2011 , se envian antecedentes de respuesta a observaciones via mail con fecha 25/02/2011 a SEREMI MINVU. A través de Ord. N° 066 de fecha 16/02/2011, se solicita acelerar envío de antecedentes de postulacion del proyecto a SERPLAC.

		Cuenta con D.A. 0622 de fecha 04/02/2011, donde el Concejo Municipal ha acordado aprobar los costos operacionales y de mantención de las obras. A través de Ord. N° 066 de fecha 16/02/2011, se solicita acelerar envío de antecedentes de postulación del proyecto a SERPLAC.	A través de Ord. N° 0364 de fecha 16/02/2011, se remiten antecedentes de postulación por parte de SEREMI MINVU a SERPLAC. A través de Ord. N° 0619 de fecha 29/03/2011 de SEREMI MINVU Regional, responde respecto a tramitación de RS de proyectos PRES financiamiento MINVU, que deben ser evaluados por SERPLAC.
		Mediante Ord. 0818 de fecha 15/04/2011 se remiten antecedentes a IND para obtener visación.	
Con fecha 12,05,2011 se recibe carta de Consejero Regional Bernardo Vasquez y Senador JA Coloma indicando que el proyecto ha sido aprobado por el CORE el 19,04,2011	19-04-2011	Con fecha 23/06/2011 mediante Ord. 114 se solicita copia de antecedentes en soporte papel y digital a Cecilia Vargas del GORE. Con fecha 05/07/2011 y a través de MEMO Interno N° 05, se remiten antecedentes para licitación.	
Con fecha 12,05,2011 se recibe carta de Consejero Regional Bernardo Vasquez y Senador JA Coloma indicando que el proyecto ha sido aprobado por el CORE el 19,04,2011	19-04-2011	Con fecha 23/06/2011 mediante Ord. 114 se solicita copia de antecedentes en soporte papel y digital a Cecilia Vargas del GORE. Con fecha 05/07/2011 y a través de MEMO Interno N° 05, se remiten antecedentes para licitación.	
Con fecha 12,05,2011 se recibe carta de Consejero Regional Bernardo Vasquez y Senador JA Coloma indicando que el proyecto ha sido aprobado por el CORE el 19,04,2011	19-04-2011	Con fecha 23/06/2011 mediante Ord. 114 se solicita copia de antecedentes en soporte papel y digital a Cecilia Vargas del GORE. Con fecha 05/07/2011 y a través de MEMO Interno N° 05, se remiten antecedentes para licitación.	

Con fecha 12,05,2011 se recibe carta de Consejero Regional Bernardo Vasquez y Senador JA Coloma indicando que el proyecto ha sido aprobado por el CORE el 19,04,2011	19-04-2011	Con fecha 06,06,2011 se consulta vía mail a Cecilia Vargas del GORE por el estado de estos proyectos y responde con la misma fecha "Aun no empezamos a revisar los proyectos de conservación y las plazas activas ya están todos los convenios firmados, el Gore se encuentra haciendo las resoluciones para que ustedes más menos a mitad de la próxima semana estuvieran en condiciones para licitar" osea la semana del 13/06/2011. Con fecha 23/06/2011 mediante Ord. 114 se solicita copia de antecedentes en soporte papel y digital a Cecilia Vargas del GORE	

Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)	ESTADO AL 01.07.2011 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN, POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS, APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela
Se solicitó por correo informar sobre la situación del proyecto, ya que se sabe que cuenta con la Aprobación Técnica.	RETIRADO	INSISTIR VÍA OFICIO , QUE SE FORMALICE LO QUE PASA CON SU POSIBLE FINANCIAMIENTO CONSULTAR A SUBDERE ESTADO ACTUAL Y SI ES NECESARIO REPOSTULAR.....OK (07.01.2010)
Se está a la espera de la información de los Clubes Deportivos (Aceptación de los Costos de Mantención), para nuevo ingreso de los antecedentes. Dadas las observaciones del Club, respecto a los costos de mantención, se solicitó a Cristián Henríquez enviar el monto de dicho costo, lo cual aún está pendiente. Sin embargo, hay que señalar que el Presidente de este Club considera que el costo de operación de una hora de iluminación (\$141.739.-), es demasiado alto, lo cual comenté a Cristian, por si existía posibilidad de rebajar dicho monto. Actualmente se esta instalando una estación lo que reduce los costos de mantención y de operación	POSTULADO	INSISTIR CON LOS CLUB DEPORTIVOS (Via Oficio para que quede respaldo que ya no es responsabilidad nuestra, sino de ellos) Con fecha 23,11,2009 se solicita a Juan Letelier que cite a los dirigentes durante la semana para sostener una reunión con Cristian Henríquez; POSTULADO Informar avance
Se está a la espera de la información de los Clubes Deportivos (Aceptación de los Costos de Mantención), para nuevo ingreso de los antecedentes. Dadas las observaciones del Club, respecto a los costos de mantención, se solicitó a Cristián Henríquez enviar el monto de dicho costo, lo cual aún está pendiente. Sin embargo, chay que señalar que el Presidente de este Club considera que el costo de operación de una hora de iluminación (\$141.739.-), es demasiado alto, lo cual comenté a Cristian, por si existía posibilidad de rebajar dicho monto.	POSTULADO	INSISTIR CON LOS CLUB DEPORTIVOS (Via Oficio para que quede respaldo que ya no es responsabilidad nuestra, sino de ellos) Con fecha 23,11,2009 se solicita a Juan Letelier que cite a los dirigentes durante la semana para sostener una reunión con Cristian Henríquez, POSTULADO Informar avance

Se está a la espera de la información de los Clubes Deportivos (Aceptación de los Costos de Mantenición), para nuevo ingreso de los antecedentes. Dadas las observaciones del Club, respecto a los costos de mantención, se solicitó a Cristián Henríquez enviar el monto de dicho costo, lo cual aún está pendiente. Sin embargo, hay que señalar que el Presidente de este Club considera que el costo de operación de una hora de iluminación (\$141.739.-), es demasiado alto, lo cual comenté a Cristian, por si existía posibilidad de rebajar dicho monto. Actualmente se esta instalando una estación lo que reduce los costos de mantención y de operación	POSTULADO	INSISTIR CON LOS CLUB DEPORTIVOS (Vía Oficio para que quede respaldo que ya no es responsabilidad nuestra, sino de ellos), POSTULADO Con fecha 23,11,2009 se solicita a Juan Letelier que cite a los dirigentes durante la semana para sostener una reunión con Cristian Henríquez
A la espera de los antecedentes que debe enviar el Presidente del C.D. Actualmente se esta instalando una estación lo que reduce los costos de mantención y de operación	PENDIENTE	INSISTIR CON LOS CLUB DEPORTIVOS (Vía Oficio para que quede respaldo que ya no es responsabilidad nuestra, sino de ellos) Con fecha 23,11,2009 se solicita a Juan Letelier que cite a los dirigentes durante la semana para sostener una reunión con Cristian Henríquez. Se deben corregir observaciones indicadas en informe de Digna y postular a la brevedad. Esta instrucción se envía con fecha 23,11,2009 mediante hoja de ruta interna Pamela; Es el unico Club que no ha traído los antecedentes solicitados reiteradamente. Informar avance
Solicitado por la comunidad, Se consulta por proyecto constantemente a SUBDERE y aun se espera respuesta.	APROBADO SOLO TÉCNICAMENTE APROBADO TÉCNICAMENTE 2011	ES IMPORTANTE INSISTIR VÍA OFICIO, DE LA NECESIDAD DE TENER UNA RESPUESTA CLARA RESPECTO A LA POSIBILIDAD DE OBTENER FINANCIAMIENTO DURANTE EL PRESENTE AÑO
	Retirado	Hay que coordinar si es necesario repostular para el año 2010
	POSTULADO	Hay que coordinar si es necesario repostular para año 2010

Se repostulara ya que el año anterior no fue financiado.	ELEGIBLE	Enviar oficio consultando posibilidad de financiamiento
Se repostulara ya que el año anterior no fue financiado.	ELEGIBLE	Enviar oficio consultando posibilidad de financiamiento
El proyecto debe ser posulado para FNDR 2011, debido a que desde Gobierno Regional del maule no despacharon los antecedentes al Jivel Central de Mideplan. Una vez que se tenga el RS se solcitará que se adelante su postulación para el año 2010. Se debe efectuar un estudio de costos del proyecto.	EN VIA DE POSTULACION	Completar información con estado y fechas. Si es necesario repostuar para FNDR 2011
A traves de E-mail de fecha 12/10/2010, se solicita reunión para revisar las observaciones. En reunión sostenida con el equipo de Area proyectos de Inversión se toma el acuerdo de Dividir el proyecto presentado, solo la reparación y mejoramiento del Gimnasio quedando pendiente el edificio administrativo. Con fecha 29/04/2011 se devuelve expediente y convenio manadato e informa sobre estado de proyecto por parte director MOP a Jefe Division Analisis y Control de Gestión Gobeirno Regional del Maule. Con fecha 13/06/2011 se envian antecedentes del proyecto en soporte papel y digital al equipo de licitaciones.	APROBADO FINANCIERAMENTE	

Fue repostulado al proceso presupuestario FNDR 2011, a la espera de la admisibilidad. Con fecha 24/09/2010 queda admisible en el proceso 2011FI*.. Con fecha 15.09.10 mediante Ord N° UGD1987, fue remitida la iniciativa desde Jefe Unidad de Planificación y desarrollo regional GORE (Angela Crua) a SERPLAC. Reposte ficha IDI de fecha 29,12,2010 FI quedando solamente 5 observaciones técnicas.. a la Espera de proyecto electrico y de Plan de gestión solicitado en el mes de enero (28) a Mauricio Diaz Depto Deporte y Cultura, Se subsanan ultimas observaciones emandas en el mes de abril del 2011 con fecha 18,05,2011, queda RS* Recomendado Favorablemente con fecha 20,05,2011	POSTULADO	
Considera un aporte municipal de \$1.760.000, DEBEN SER INGRESADOS PREVIO A LA ADJUDICACION DE LA RESPECTIVA LICITACION. Ficha IDI 2011 considera solo aporte sectorial	APROBADO	Proyecto pendiente hasta nuevo aviso desde el ministerio para reenvio de los fondos. Estos ya estan aprobados HACER OFICIO CONSULTANDO ESTADO DEL PROYECTO Y POSIBILIDAD DE FINANCIAMIENTO. Solicitar que se nos indique lo que procede
Considera un aporte municipal de \$27.920.000 DEBEN SER INGRESADOS PREVIO A LA ADJUDICACION DE LA RESPECTIVA LICITACION	PENDIENTE	Despues de realizada la etapa de diseño se debe reingresar a SERPLAC via MINVU para revision
Con fecha 15.09.10 mediante ORD UGD N°1986 es remitida la iniciativa desde GORE (Unidad de planificación y Desarrollo) a SERPLAC	POSTULADO	Asignado a Rodrigo Bertin con fecha 25,11,2009 mediante Hoja de surta 41291 €. Rodrigo da respuesta mediante Ord de Alcalde a Don Guillermo Imas Lastra, Presidente junta de vecinos Villa Culenar (Fecha aprox 01,12,2009), Etapa de Presupuesto; Falta Proyecto Electrico
Postulado	RETIRADO	Ver nuevo financiamiento
Etapa de Presupuesto, Falta Proyecto electrico. Durante el mes de febrero de 2011 se reactiva el proyecto y se inicia recopilación de antecedentes para ser postulado a PMU 2011.	EN VIA DE POSTULACION	Postular a PMU 2010
	APROBADO SOLO TÉCNICAMENTE POSTULADO 2011	Postular a PMU 2010

Se consultó via telefono por el estado de este proyecto y Marcelo Valenzuela, dice que los proyectos se encuentran en etapa de evaluación y que aun no se ha revisado este proyecto, Febrero 2010. En Septiembre del año 2010 se retoma y se repostula a FRIL. Repostulado a FRIL en dos etapas, por lo tanto este proyecto se elimina y se reactiva año 2010, con indicación en otra fila de esta planilla 24092010, REPOSTULADO EN DOS ETAPAS Y FINANCIADO POR FRIL 2010	RETIRADO	
Deberá tomarlo Alejandra Lizama en Febrero del 2010, ella debe presentar programación.	PENDIENTE	Junta de Vecinos Villa Don Sebastian. María Eugenia Jaque Jaque, Presidenta
	PENDIENTE	Reasignar administrador y programar
Es un terreno sin Rol ubicado Fuera de límite Urbano, perteneciente a Constructora Independencia y para postularlo se debe hacer el traspaso al Municipio. El contacto es Sra.Cramen Cofré 95277013	Pendiente	Coordinar con Jurídica el traspaso. Al parecer Cristain San Martín tiene un número Telefónico
Se requiere la ampliación del comodato. Se ingresa a programación después de visita a terreno de Cristian y Sr. Alcalde	PENDIENTE	Contactar a dirigentes y activar el proyecto
Se postulo via on line al PMU, no fue revisado por la SUBDERE, se insistio via mail para su revisión. Se retoma y repostula en septiembre del 2010 a FRIL. Se repostula a FRIL 2010 Se elimina este proyecto PMU de la planilla y se agrega en otra fila en dos etapas. 24092010	RETIRADO	
	APROBADO TECNICAMENTE	
	APROBADO TECNICAMENTE	
Con fecha 06.09.10 mediante D.A N°3890 se aprueban costos de operación. Con fecha 15.09.10 mediante ord. UGD 1984 se remite de Gore a Serplac la iniciativa. Mediante Ord. 154 de fecha 22/02/2011 Sse solicita contratación mecánicas de suelos. Mediante D.A. 3251 de fecha 29/04/2011 se aprueba ficha base 2295-76-L111 para publicar llamado para contratación de mecánica de suelos. Se recibe informe de mecánica de suelos con fecha 11/07/2011.	Postulado	

Con fecha 06.09.10 mediante D.A N°3890 se aprueban costos de operación. Con fecha 15.09.10 mediante ORD UGD N° 1986 es remitida la Iniciativa desde GORE a SERPLAC	POSTULADO	
Enviado los antecedentes a licitación con fecha 25,10,2010 en formato digital y en formato papel con fecha 29,10,2010 según memo N° 04/ Se publicó en el Portal el 05,01,2011 ID 2295-7-LP11 fecha apertura 18,01,2011/Licitación cerrada y declarada inadmisibles según D.A. 0354 del 21/01/2011 por cuanto el único oferente que se presentó está fuera de bases, dado que el presupuesto ofertado excede el total disponible, razón por la cual se ha propuesto ejecutarlo vía administración directa. DA N° 0800 de fecha 16,02,2010 que autoriza la ejecución vía Administración Directa con un plazo de 60 días corridos a partir del 21,02,2011/ DA N° 0947 del 24,02,2011 autoriza Trato Directo para la adquisición de juegos por un monto de \$ 26,056,835, quedando un total de \$7,828,742 para gastos en la Adm. Directa.	APROBADO FINANCIERAMENTE	
Con fecha 25,10,2010 en formato digital y en formato papel con fecha 29,10,2010 según memo N° 04/ Se publicó en el Portal el 05,01,2011 ID 2295-7-LP11 fecha apertura 18,01,2011/ Licitación cerrada y declarada inadmisibles según D.A. 0354 del 21/01/2011 por cuanto el único oferente que se presentó está fuera de bases, dado que el presupuesto ofertado excede el total disponible, razón por la cual se ha propuesto ejecutarlo vía administración directa. DA N° 0800 de fecha 16,02,2010 que autoriza la ejecución vía Administración Directa con un plazo de 60 días corridos a partir del 21,02,2011/ DA N° 0947 del 24,02,2011 autoriza Trato Directo para la adquisición de juegos por un monto de \$ 12,968,501, quedando un total de \$12,374,529 para gastos en la Adm. Directa.	APROBADO FINANCIERAMENTE	

Enviado los antecedentes a licitación con fecha 03,11,2010 en formato digital y en formato papel con fecha 04,11,2010 según memo N° 05// Se publicó en Portal con fecha 07,01,2011 ID 2295-15-LP11, apertura propuesta 26,01,2011// D.A. 0596 de fecha 04/02/11 adjudica a Sociedad Constructora Burgos Valera y Cía Ltda.// Contrato de fecha 15,02,2011, ITO Patricia Hernández Pendiente Acta entrega de terreno al 02,03,2011	APROBADO FINANCIERAMENTE	
Enviado los antecedentes a licitación con fecha 03,11,2010 en formato digital y en formato papel con fecha 04,11,2010 según memo N° 05// Se publicó en Portal con fecha 07,01,2011 ID 2295-15-LP11, apertura propuesta 26,01,2011// D.A. 0596 de fecha 04/02/11/ Contrato de fecha 15,02,2011, ITO Patricia Hernández Pendiente Acta entrega de terreno al 02,03,2011	APROBADO FINANCIERAMENTE	
Con fecha 01/10/2010 mediante D.A. 4356 se aprueban costos operacionales y de mantención. Se envían los antecedentes para licitación en formato digital 10/11/2010 y en soporte papel vía Memo N° 6 a Digna Roco.	APROBADO FINANCIERAMENTE	
Con fecha 01/10/2010 mediante D.A. 4356 se aprueban costos operacionales y de mantención.	APROBADO FINANCIERAMENTE	

Con fecha 01/10/2010 mediante D.A. 4356 se aprueban costos operacionales y de mantención.	RETIRADO	
Con fecha 01/10/2010 mediante D.A. 4356 se aprueban costos operacionales y de mantención. Ord. 0278 de fecha 10/03/2011 de Director de Obras Municipales al Sr. Guillermo Mura Hernández, informa que el día 17 de marzo a las 9 hrs. la ITO hará entrega de terreno. Mediante Ord. 1273 de fecha 14/06/2011 de Sr. Alcalde a Sra. Angela Cruz, del Gore, comprobante de ingreso por recepción de fondos por \$8,764,731	APROBADO FINANCIERAMENTE	
Con fecha 01/10/2010 mediante D.A. 4356 se aprueban costos operacionales y de mantención. Ord. 0278 de fecha 10/03/2011 de Director de Obras Municipales al Sr. Guillermo Mura Hernández, informa que el día 17 de marzo a las 9 hrs. la ITO hará entrega de terreno.	APROBADO FINANCIERAMENTE	
	APROBADO TECNICAMENTE	
	APROBADO TECNICAMENTE	

	POSTULADO	
Mediante D.A. 3251 de fecha 29/04/2011 se aprueba ficha base 2295-76-L111 para publicar llamado para contratación de mecánica de suelos.		
A través de Ord. N° 087 de fecha 03/05/2011 se solicita someter a aprobación del Honorable con cejo Municipal los mayores costos de operación de la obra.//Mediante DA N° 3531 del 16,05,2011 se aprueba los Costos de Operación y Mantención	APROBADO FINANCIERAMENTE	
A través de Ord. N° 087 de fecha 03/05/2011 se solicita someter a aprobación del Honorable con cejo Municipal los mayores costos de operación de la obra.//Mediante DA N° 3531 del 16,05,2011 se aprueba los Costos de Operación y Mantención	APROBADO FINANCIERAMENTE	
A través de Ord. N° 087 de fecha 03/05/2011 se solicita someter a aprobación del Honorable con cejo Municipal los mayores costos de operación de la obra.//Mediante DA N° 3531 del 16,05,2011 se aprueba los Costos de Operación y Mantención	APROBADO FINANCIERAMENTE	

A través de Ord. N° 087 de fecha 03/05/2011 se solicita someter a aprobación del Honorable concejo Municipal los mayores costos de operación de la obra.//Mediante DA N° 3531 del 16,05,2011 se aprueba los Costos de Operación y Mantención	APROBADO FINANCIERAMENTE	
	POSTULADO	



ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS				
Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Aumento o disminución de obra en \$	Saldo disponible	Documento de Aprobación (fecha y nro.)

3.201.229.000				A través de Ord. N° 1661 de fecha 15/06/2011 adjunta Resolución N° 1830 de fecha 10/06/2011, aprueba convenio mandato para obras. Con fecha 16/06/2011 y a través de DA N° 4128 se Aprueba convenio mandato para obras. .

[illegible]

[illegible]

\$	33.885.577	\$ 26.056.835	\$ 7.828.742	Convenio Transferencia de Recursos de fecha 29,11,2011
\$	25.343.030	\$ 12.968.501	\$ 12.374.529	Convenio Transferencia de Recursos de fecha 29,11,2011

\$	28.802.145	\$ 28.172.281		\$ 629.864	Convenio Transferencia de Recursos de fecha 29,11,2011
\$	31.085.303	\$ 31.053.086		\$ 32.217	Convenio Transferencia de Recursos de fecha 29,11,2010
\$ 29.974.000		\$ 29.974.000			D.A. 5485 de fecha 16/12/2010 aprueba convenios.
\$ 28.735.171		\$ 28.736.000			D.A. 5485 de fecha 16/12/2010 aprueba convenios.

\$ 29.866.000	\$ 29.717.250		\$ 148.750	D.A. 5485 de fecha 16/12/2010 aprueba convenios.
\$ 29.905.000	\$ 29.756.250		\$ 148.750	D.A. 5485 de fecha 16/12/2010 aprueba convenios.

\$ 37.000.000				DA N° 4297 de feca 28/06/2011 aprueba convenio de transferencia de recursos suscrita con fec 14/06/2011 .
\$ 37.000.000				DA N° 4297 de feca 28/06/2011 aprueba convenio de transferencia de recursos suscrita con fec 14/06/2011 .
\$ 37.000.000				DA N° 4297 de feca 28/06/2011 aprueba convenio de transferencia de recursos suscrita con fec 14/06/2011 .

\$	37.000.000				

ETAPA DE LICITACIÓN (Secplan u otros externos)					
Fecha envío antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I.Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación	Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación

[illegible]

Con fecha 13/06/2011 se envian antecedentes del proyecto en soporte papel y digital al equipo de licitaciones.					

[illegible]

[illegible]

25,10,2010	Jocelin Perez	2295-7-LP11	05,01,2011	18,01,2011	
25,10,2010	Jocelin Perez	2295-7-LP11	05,01,2011	18,01,2011	

03,11,2010	Francisco Flores	2295-15-LP11	07,01,2011	26,01,2011	D.A. 0596 de fecha 04/02/11 adjudica a Sociedad Constructora Burgos Valera y Cía Ltda.
03,11,2010	Francisco Flores	2295-15-LP11	07,01,2011	26,01,2011	D.A. 0596 de fecha 04/02/11 adjudica a Sociedad Constructora Burgos Valera y Cía Ltda.
10-11-2010	Francisco Flores	2295-6-LP11 2295-33-LP11 (2º llamado)	06-01-2011 02-2011 (2º llamado)	04 20-01-2011 (2º 14-02-2011 llamado)	D.A. 3358 de fecha 05/05/2011 deja establecio que Concejo Municipal aprueba ejecución por administración directa a cargo de Eduardo Lobos
10-11-2010	Francisco Flores	2295-6-LP11 2295-33-LP11 (2º llamado)	06-01-2011 02-2011 (2º llamado)	04 20-01-2011 (2º 14-02-2011 llamado)	

10-11-2010	Jocelin Pérez	2295-29-LP11	24-01-2011	04-02-2011	D.A. 0789 de fecha 16/02/2011 a Constructora Getsco Ltda.
10-11-2010	Jocelin Pérez	2295-29-LP11	24-01-2011	04-02-2011	D.A. 0789 de fecha 16/02/2011 a Constructora Getsco Ltda.

	ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros)			
Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)

Mediante Ord. 421 de fecha 19/07/2011 de SECPLAN a Sr. Alcalde se solicita contratar por mecanismo de trato directo y autorización de cancelación de Estudio de Ondas de acuerdo a Norma NCH-433 por un monto de UF 89,66 (aporte municipal) a la empresa Ingeniería Geofísica Terra Tec. Ltda., el que se considera como aporte municipal.				

[illegible]

[illegible]

	Eduardo González	Lobos	21,02,2011	21,02,2011	60
	Eduardo González	Lobos	21,02,2011	21,02,2011	60

Contrato de Fecha 15.02.2011, DA N° 0984 de fecha 28.02.2011 aprueba Contrato	Patricia Hernández Durán	14,03,2011	14,03,2011	76
Contrato de Fecha 15.02.2011, DA N° 0984 de fecha 28.02.2011 aprueba Contrato	Patricia Hernández Durán			
D.A. 0521 de fecha 01/02/2011 declara inadmisibile por cuanto las ofertas superan presupuesto establecido en Bases Administrativas. Con fecha 15/02/2011 queda desierto 2° llamado dado que no se presentan oferentes. D.A. 2039 de fecha 10/03/2011 declara desierta la 2° licitación. .	Patricio Hernández	10-05-2011	10-05-2011	120
D.A. 0521 de fecha 01/02/2011 declara inadmisibile por cuanto las ofertas superan presupuesto establecido en Bases Administrativas. Con fecha 15/02/2011 queda desierto 2° llamado dado que no se presentan oferentes. D.A. 2039 de fecha 10/03/2011 declara desierta la 2° licitación. D.A. 3358 de fecha 05/05/2011 deja establecio que Concejo Municipal aprueba ejecución por administración directa a cargo de Eduardo Lobos.	Patricio Hernández	10-05-2011	10-05-2011	120

Contrato firmado con fecha 03/03/2011. D.A. 2211 de fecha 18/03/2011 aprueba contrato suscrito entre Municipalidad y Constructora Getsco Ltda.	Patricia Hernández	21-03-2011	21-03-2011	60
Contrato firmado con fecha 03/03/2011. D.A. 2211 de fecha 18/03/2011 aprueba contrato suscrito entre Municipalidad y Constructora Getsco Ltda.	Patricia Hernández	21-03-2011	21-03-2011	60

s externos)		Información respecto a fechas y et		
Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución

		2099		

		2011	2011	

		2010		
		2010- 2011		
		2010		

		2010		
		2010		
		2010		
		2010		
		2011		

		2011		
21,04,2011	Esta fecha corresponde a los trabajos a ejecutar por Administración Directa bajo la supervisión de la ITO Patricia Hernandez//Ord. N° 3540 del 16,05,2011 del DOM solicita Designar Comision de Recepción provisoria// Con fecha 10,06,2011 se cancelaron Derechos Municipales por permiso de Obra Menor por un Monto de \$338,856 (1ºEtapa)// Ord. N° 474 del 14,06,2011 Remite Acta de Recepción Provisoria de la ADQUISICIÓN DE LOS JUEGOS INFANTILES, a la espera de aprobación mediante Decreto Alcaldicio.	2010	2010	2011
21,04,2011	Esta fecha corresponde a los trabajos a ejecutar por Administración Directa bajo la supervisión de la ITO Patricia Hernandez//Ord. N° 3540 del 16,05,2011 del DOM solicita Designar Comision de Recepción provisoria// Con fecha 10,06,2011 se cancelaron Derechos Municipales por permiso de Obra Menor por un Monto de \$253,430 (2ºEtapa)//Ord. N° 474 del 14,06,2011 Remite Acta de Recepción Provisoria de la ADQUISICIÓN DE LOS JUEGOS INFANTILES, a la espera de aprobación mediante Decreto Alcaldicio.// Se obtiene permiso de Obra menor y se envía con fecha	2010	2010	2011

28,05,2011 nueva fecha de termino el 12,07,2011 (Aumento de Plazo de 45 dias Corridos DA N° 4302 del 29,06,2011)	al 11,07,2011 pasa 2° EP correspondiente a la etapa N°1./DA N° 4584 DEL 19,07,2011 designa Comision de Recepción provisoria	2010	2010	2011
	Al 05,04,2011 pasa EP N° 1, avance fisico 18,55% (estado de pago cursado con fecha 10,05,2011)//Con fecha 20,06,2011 se solicita a GORE traspaso de recursos mediante Ord: N° 1332 correspondiente al 1° Estado de Pago 2° Etapa/ Con fecha 11,07,2011se cursa EP N°2 de la "o Etapa// DA N° 4584 DEL 19,07,2011 designa Comision de Recepción provisoria	2010	2010	2011
10-09-2011	Cuenta con 9% avance al 25/05/2011 según lo informado por ITO. Mediante D.A. 4251 de fecha 23/06/2011 se autoriza la cancelación de los derechos municipales para permiso de obra menos por \$299,739 (se imputa el gasto al municipio). Con fecha 08/07/2011 se cancela permiso.	2010	2010	2011
10-09-2011	Cuenta con 9% avance al 25/05/2011 según lo informado por ITO. Mediante D.A. 4251 de fecha 23/06/2011 se autoriza la cancelación de los derechos municipales para permiso de obra menos por \$287,352(se imputa el gasto al municipio). Con fecha 08/07/2011 se cancela permiso.	2010	2010	2011

		2010		
19-05-2011	Mediante Ord. 0469 de fecha 27/04/2011 de Director obras municipales remite estado de pago N° 1 a Directora de Finanzas. Según lo informado por ITO, al 24/05/2011 cuenta con 100% de avance. D.A. 3900 de fecha 02/06/2011 designa integrantes comisión recepción provisoria.	2010	2010	2011
19-05-2011	Mediante Ord. 0485 de fecha 03/05/2011 de Director obras municipales remite estado de pago N° 1 a Directora de Finanzas. Según lo informado por ITO, al 24/05/2011 cuenta con 100% de avance. D.A. 3900 de fecha 02/06/2011 designa integrantes comisión recepción provisoria.	2010	2010	2011
		2011		
		2011		

		2011		

		2011		
		2011		


tapas
observaciones

[illegible]

EJECUTADO
EJECUTADO

EJECUTADO

EJECUTADO



PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa
1	Verónica Pizarro	Cristian San Martín y Vero Pizarro (Antes Paz Torres)	Ampliación sede social Villa Illinois, Club Adulto Mayor Las Golondrinas	El proyecto considera la ampliación de la sede social por un total de 22,10 mt 2, considerando una kitchenett y sala de computación.
2	Verónica Pizarro	Cristian San Martín y Verónica Pizarro	Construcción sede social Club adulto mayor Amor y Esperanza	Club de Adulto Mayor solicita la construcción de sede social en terreno que tienen en comodato.

3	Verónica Pizarro	Alejandra Lizama Traspasado de Paz Torres a Verónica Pizarro con fecha 26,01,2010	Construcción centro deportivo y Reposición cerco multicancha SOL NACIENTE	Contempla la construcción de sala multiuso con servicios higiénicos y cocina, que irán en beneficio de agrupación Sol Naciente compuesta por 45 personas de las cuales 34 son discapacitados, además de la reposición del cerco perimetral, el cual se encuentra bastante deteriorado.
4		Cristian San Martín y Verónica Pizarro	Construcción Plazoleta Villa Cielo azul	
5	Verónica Pizarro	Alejandra Lizama y, traspasado de Paz Torres a Verónica Pizarro con fecha 26,01,10	Construcción sede atención grupo salud comunitario santa Rosa	Se considera la construcción de una sede de 59,80 mts 2, y cuenta con 1 sala multiuso, sala de curaciones y servicios higiénicos incluyendo para discapacitados.
6	Verónica Pizarro	Alejandra Lizama	Ampliación sede social Junta de Vecinos Aurora de Chile	Se contempla en el proyecto la ampliación de sede existente, considerando sala multiuso y servicios higiénicos. Se incluye baño para discapacitados, rampas de acceso y señalética.

7		Alejandra Lizama y Paz Torres	Mejoramiento cocina sede social Aurora de Chile	
8	Verónica Pizarro	Cristian San Martín y Paz Torres Reasignado a Verónica Pizarro con fecha 11,01,10	Construcción sede social JJVV Villa Santa Elvira	JJVV solicita la construcción de sede social en terreno que tienen en comodato.
9	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro	Equipamiento Junta de Vecinos conavicoop, Comuna de Talca	El proyecto consiste en la adquisición de el siguiente equipamiento: 01 Mesa formalita 130 metros, 20 Sillas Formalita, 01 Computador COMPQ CQ 2202 y 01 Impresora HP 2280
10	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro	Instalación de tres reductores de velocidad Junta de vecinos Doña Ignacia	El proyecto consiste en la construcción de 03 Lomos de Toro redondeados con corte en ambos lados según diseño y especificaciones adjuntas, pintados con color amarillo de alto tráfico. Dimensiones largo 6 metros, ancho 3.75 x 0.9 metros de alto.

11	Juliana Pizarro	Oscar Pinochet y Juliana Pizarra	Construcción locales comerciales El tencito, sector Carlos Trupp	La obra se refiere a la construcción de un grupo de locales comerciales emplazados en el área verde de avenida 30 oriente, los locales de los feriantes, están contruidos a modo de pérgolas de estructura de perfilaría metálica y cubierta de planchas de zinc, los locales de cada comerciante comprende mesones y bancas de albañilería armada; el grupo de edificios comprende baños y bodegas contruidos en albañilería.
12		Alejandra Lizama y Paz Torres	Construcción sede social Agrupación de diabeticos La Florida	

13	Verónica Pizarro	Paz Torres	Construcción sede social Club adulto mayor Atardecer del Maule	El proyecto considera la ampliación de la sede existente, según lo solicitado por Club de Adulto Mayor Atardecer del Maule.
14	Verónica Pizarro	Cristian San Martín y, traspasado de Paz Torres a Vero Pizarro con fecha 26,01,10	Construcción sede social Club adulto mayor Dulce ilusión	El proyecto considera la construcción de una sede social, solicitado por Club de Adulto Mayor Dulce Ilusión.
15	Verónica Pizarro	Paz Torres	Construcción Cancha de futbolito Club deportivo Villa Parque industrial	
16	Verónica Pizarro	Vero Pizarro	Construcción multicancha Grupo juvenil Red Boys - Villa Illinois	El proyecto considera la construcción de una multicancha en terreno en comodato a Junta de Vecinos Villa Illinois, además se contempla la instalación de juegos infantiles.

17	Verónica Pizarro	Alejandro León	Construcción sede social JJVV Villa Pucará V	
18	Verónica Pizarro	Alejandra Lizama y Paz Torres	Construcción Sede Social Club Adulto Mayor Mercedes María	
19		Juan Letelier (Antes paz)	Construcción cierre perimetral comité habitacional Esperanza de Mercedes	

20	Verónica Pizarro	Alejandro León y Vero Pizarro	Construcción Centro cultural de Desarrollo Social GOLAN	Se contempla la construcción de una sede que consta de 280 m2 con 3 salas multiuso, sala de computación, cafetería, bodega y servicios higiénicos. Se incluyen las medidas básicas necesarias para la inclusión de discapacitados, baño, rampas de acceso y señalética
21	Verónica Pizarro	Alejandra Lizama y Mauricio Misraj	Construcción Sede social Club adulto mayor Los girasoles del INP	Se considera la construcción de una sede De 136 m2., incluye salón multiuso, baños, cocina.

22		Paz Torres, TRASPASADO A Juan Letelier	Construcción Sede social Club deportivo Panguilemo	
23	Verónica Pizarro	Paz Torres	Construcción sede social JJVV los emprendedores	JJVV solicita la construcción de sede social en terreno que tienen en comodato.
24	Verónica Pizarro	Alejandra Lizama y Verónica Pizarro	Reparación y habilitación Sede Social, Junta de Vecinos Villa Las Américas N°7	JJVV solicita la reparación de la sede social que fue afectada por un incendio.

25	Verónica Pizarro	Allejandra Lizama y Veró Pizarro	Construcción Patio Cubierto Multicancha Sede Social Jose Ignacio Cienfuegos COD.BIP 30.103.440-0	El proyecto considera la construcción de cubierta en la multicancha existente el terreno en comodato a JJVV. Se propone una estructura de acero formando marcos reticulados con dimensiones finales de patio cubierto de 21 x 33,85 mts.
26	Verónica Pizarro	Cristian San Martín y Verónica Pizarro	Construcción sede y/o Multicancha Grupo Adulto Mayor Amigos siempre amigos y Junta de Vecinos Villa Conavicoop	JJVV Villa Conavicoop solicita la construcción de sede social en terreno que tienen en comodato.
27	Verónica Pizarro	Cristian San Martín y Verónica Pizarro	Construcción Rampa y Pasarela Club Adulto Mayor "Los Robles del Norte" y Centro de Madres "Santa Marta"	Agupaciones solicitan la construcción de una rampa y pasarela en la entrada de sede social con el fin de poder facilitar el acceso a discapacitados y adultos mayores con dificultades.
28	Claudia Castro	Cristian San Martín ,	Construcción Multicancha Villa San José de la Florida	

29	Verónica Pizarro	Rodrigo Bertin	Construcción piscina sector José Ignacio Cienfuegos	JJVV José Ignacio Cienfuegos solicita construcción de piscina de 12 a 15 mts por 20 a 22 mts, en terreno ubicado en el sector
30	Verónica Pizarro	Rodrigo Bertin	Construcción Multicancha con cierre y graderías Villa Los Lagos, Talca	Consiste en la construcción de una multicancha para baby futbol, voleibol y basquetbol, cuenta con graderías e iluminación.

Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento , aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)
\$ 24.095.546	PMU 2011	19,10,2009 vía on line. Mediante ord n° 2538 de Alcalde. Su clasificación es 1/C/2009/160. Repostulado con fecha 07/03/2011 vía PMU on line, código 1/C/2011/353		09/05/2011, se confirma vía online
\$ -	PMU			

\$ -	PMU			
\$ -	PMU			
\$ 49.770.984	PMU 2011	Postulado 07/03/2011 a través de PMU Online, código 1/C/2011/355		01/06/2011 a través de PMU online
\$ 41.618.245	PMU 2011	12/05/2011 vía on line, su clasificación es 1/C/2011/830	Visado GORE 01/07/2011	

\$	-	FINANCIAMI ENTO PROPIO DE LA JUNTA DE VECINOS		
\$	-	PMU		
\$	606.521	Fondo Social Presidente de la República 2009	Se envía a Subsecretario del interior Sr. Patricio Rosende Lynch con fecha 28,10,2009 mediante Ord. Nº2656	
\$	1.606.500	Fondo Social Presidente de la República 2009	Se envía a Subsecretario del interior Sr. Patricio Rosende Lynch con fecha 28,10,2009 mediante Ord. Nº2656	

\$ 132.887.000	FNDR			
\$ -				

\$ -	PMU			
\$ 49.978.439	PMU 2011	Postulado 06/07/2011 a través de PMU Online, código 1/C/2011/1436		
\$ -	FRIL o PMU			
\$ -	PMU			

\$ -	PMU			
\$ -				
\$ -				

\$ -	PMU			
\$ 49.876.087	PMU 2011	12/05/2011 vía on line, su clasificación es 1/C/2011/827	Se reciben observaciones 08/072011 por parte de SUBDERE.	

\$ -	PMU			
\$ -				
	PMU			

\$ 104.538.475	FNDR Sectorial 2011	Postulado cod. Bip 30103440. se remiten antecedentes via Ord. xxxx de fecha 07/09/2010 de Alcalde a Intendente. Con fecha 1967 se remite a SEREMI de planificación Certificado de Admisibilidad emitido por IND. Se postula con fecha 15/04/2012 a proceso presupuestario FNDR 2012.	Se reciben observaciones 12/10/2010. En etapa de sacar observaciones para remitir a SERPLAC. Mediante Ord. 0602 de fecha 24/03/2011 se remiten antecedentes a SERPLAC para dar respuesta a observaciones. Se reciben observaciones por parte de IND con fecha 05/05/2011. Se da respuesta a observaciones a IND mediante Ord. 1489 de fecha 12/07/2011.	
	PMU 2011			

\$ 49.996.189	PMU 2011	Postulado 11/07/2011 a través de PMU Online, código 1/C/2011/1556		

ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS

Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIORESPUESTA CON FECHA , DOCUMENTO Y "DESDE"	Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)
Con fecha 28/06/2011 queda elegible por parte de Subdere.			Proyecto nunca fue seleccionado. Está listo, habría que hacer una actualización del proyecto, con el fin de poder postular cuando haya fuente de financiamiento. Con fecha 07,02,11 la presidenta de la Junta de vecinos de Villa Illinois Sra. Aida Pérez O, solicita dejar postergado este proyecto y cambiarlo por una multicancha en el sector. (Hoja de ruta folio 5617 (e))
	Mediante Ord. 028 de fecha 01/03/2011 se solicita contratar mecánica de suelos.		Quedó pendiente, ya que sólo se alcanzó a realizar una visita con Cristian San Martín a terreno en febrero.

			Con fecha 5/02/2010 via Ord. 023 se solicita a Sr. Mauricio Andres Mendez, pdte club deportivo, solicite al Alcalde modificar DA 2671 de fecha 11/10/2006. Proyecto listo con todas sus especialidades, pendiente presupuesto. Habría que actualizar para poder postular cuando haya fuente de financiamiento. Arquitectura y sanitario listo, pendiente actualización de ingeniería y electrico.
			Arquitectura Ok. Pendiente cesion de terreno por parte de la agrupación, tramite en JURIDICA. Se solicito levantamiento topografico, el cual fue enviado a Juridica
Se reciben observaciones con fecha 28/06/2011 por parte de Subdere. Con fecha 30/06/2011 queda elegible por parte de SUBDERE			Proyecto listo. Se tomó contacto con dirigentes previo al terremoto, para que firmaran conformidad. En este momento esta pendiente, a la espera de alguna fuente de financiamiento para poder postularlo, para lo que habría que actualizar valores.
			Diseño arquitectura ok.. Se entrega en julio 2010 todos los antecedentes y presupuesto a Sra. Patricio Toledo, quien postulará directamente a Fondo Social. Arquitectura lista, se solicita actualización de ingeniería, sanitario y eléctrico para ser postulado PMU 2011.

			Se recepciono solicitud de ayuda tecnica, Alejandra Lizama esta revisando el terreno. Se responde via ORD. n° xxx de Secplan. ENTREGADO A JUNTA DE VECINOS EL DISEÑO DEFINITIVO
			Proyecto listo con todas las especialidades. En febrero se estaba realizando presupuesto, pero había que hacerle modificaciones a EETT de arquitectura para poder finiquitar. Faltaría revisar y actualizar presupuestos y esperar fuente de financiamiento para poder postular. Actualmente se está actualizando arquitectura, para posteriormente solicitar todas las especialidades.
			Telefonicamente se nos comunica que estaria archivado, por lo que se tiene que solicitar por escrito via oficio su revisión.
			Telefonicamente se nos comunica que estaria archivado, por lo que se tiene que solicitar por escrito via oficio su revisión.

			Alcantara. Proyecto reasignado a Rodrigo Bertin para resolucion de observaciones
			Ver superficie utilizable (calcular y ver certificado de informaciones previas, si es factible construir un salón para 100 personas) NO ALCANZA TERRENO PARA CANTIDAD DE PERSONAS. Respuesta via ORD: nº 1775 del 04/08/2009 a comunidad indicando que no es posible edificar ya que es un area verde y solo permite el 10% para edificar.

			En febrero se realiza visita a terreno con Cristián San Martín para verificar la solicitud. Según lo informado por Cristian, es posible realizar la ampliación, pero no se alcanzó a diseñar nada. Se reactiva el proyecto durante febrero, en proceso arquitectura.
			Con fecha 25/08/2010 se remite Ord. 128, a don Hector Soto Alvarez, Tesorero Club Adulto Mayor, informando estado de avance del proyecto. Se reactiva el proyecto durante febrero, en proceso arquitectura.
			De acuerdo a respuesta de Sra. Magdalena Barría, este proyecto puede ser postulado en el mes de Noviembre con financiamiento del FRIL 2010. FALTA OPINION DEL SR. ALCALDE CON RESPECTO A LA REALIZACION O NO DE ESTA INICIATIVA.
			En febrero se realiza visita a terreno, pero queda pendiente ya que se debe finiquitar el proyecto de la ampliación de la sede, solicitada por Club de Adulto Mayor Las Golondrinas. En reunión con Presidenta de la JJVV, durante el mes de febrero, se toma la decisión de dar prioridad al proyecto de la ampliación de la sede social, ya que ese proyecto estaba listo desde 2009.

			Solicitaron extensión de comodato al concejo (15/07/2009) por 30 años. Requieren sede social, multicancha y juegos infantiles. EFECTIVAMENTE VIENE DE ARRASTRE DESDE LA ADMINISTRACION PASADA (APROX. 2 AÑOS) CONSULTO CON DON CARLOS SALAS, PRESIDENTE DE LA JJVV
			Respuesta vía ordinario de Alcalde n° 1220 con fecha 27.05.09. No es posible dar curso al proyecto de construcción de sede social solicitado, dado que el terreno esta clasificado como Area verde de uso publico, y por la cantidad de posibles usuarios de la misma, NO procede la habilitación de una sede en el mismo terreno.
			Realizada la consulta telefonica a la URS, no se puede postular por el PMU dadas las condiciones existentes, pero si dan la opcion de postular via un proyecto via PMB para el cierre de los 3.795 mts lineales en galvanizado o vibrado (se postula y aprobaria este año, y se traspasarían fondos el proximo)

			En febrero se estaba terminando el presupuesto, ya que había que separar en dos el proyecto por el monto. Stand by por el terremoto y a la espera de fuente de financiamiento para retomar y poder actualizar y posterior postulacion. Durante febrero de 2011 se reactiva el proyecto y se solicita la actualización de todos los antecedentes, ya que hay que determinar si el proyecto se divide en 2 etapas.
			Proyecto listo con especialidades, pendiente presupuesto. Con fecha 17/06/2010 se entrega certificado a dirigentes informando estado de avance, para que ellos postulen directamente en SENAMA. Se solicita a dirigentes que hagan llegar proyecto actualizado y modificado, ya que superaba el monto. Según lo indicado por A. Lizama determinar que partidas cambiarán.

			De acuerdo a consulta realizada via correo electronico a Alejandro de la Puente, el terreno es Privado, a pesar de las restricciones que posee, por lo que se debe informar al club deportivo las reales posibilidades de ejecucion de su proyecto (CESION DE TERRENO AL MUNICIPIO Y POSTERIOR COMODATO u OTRO TERRENO)
			Terreno en condiciones administrativas para diseñar. Contrato de comodato de SERVIU por 30 años. FALTA DEFINICION DE ARQUITECTO
			Con fecha 5/02/2010 via Ord. 022, se informa a Sra. Rosa Figueroa L, secretaria JJVV, que organización no está vigente, por lo que deben acercarse a Dideco para regularizar la situación y así poder empezar a gestionar la solicitud.

			Se postulará FNDR 2011. Con fecha 15.09.10 mediante Ord UGD N°1984 se remite la iniciativa de GORE a SERPLAC. Mediante Ord. 154 de fecha 22/02/2011 se solicita contratación mecánicas de suelo. Mediante D.A. 3251 de fecha 29/04/2011 se aprueba ficha base 2295- 76-L111 para publicar llamado para contratación de mecánica de suelos. Se recibe informe de mecánica de suelos con fecha 11/07/2011.
			Se realiza visita a terreno en febrero, pero no se alcanza a diseñar. Stand by por terremoto. Se reactiva el proyecto durante el mes de febrero, actualmente se encuentra elaborando arquitectura.

			Se realiza visita a terreno junto a Arquitecto designado. Con fecha 02/05/2011 se remite Ord. 0937 informando que de acuerdo a lo solicitado no se puede construir piscina en los terrenos visitados pro cuanto corresponden a Franjas de reserva Vial estipuladas en Plan Regulador Comunal. Se sugiere buscar otro terreno para la iniciativa.

AREA		
		ETAPA DE FINANCIAMIENTO
ESTADO AL 01.07.2011 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN, POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS, APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado
ELEGIBLE	Informar estado del proyecto y completar fechas y repostular	
EN VIAS DE POSTULACION	Pendiente por emergencia terremoto y no existir fuente financiamiento	

EN VIAS DE POSTULACION	Informar avance y ver posible fuente de financiamiento	
PENDIENTE	Contactarse con los vecinos para tomar una decisión	
ELEGIBLE	Informar avance y ver posible fuente de financiamiento	
APROBADO TECNICAMENTE	Según informe de Ale Lizama en el 11 de fecha 20,01,10, se amplían 75,7 m2 quedando la sede de 167,82m2. Faltan las especialidades Ver posibilidad de otro financiamiento	

APROBADO		
EN VIAS DE POSTULACION	INFORMAR AVANCE Y ESTADO DEL PROYECTO	
RETIRADO	Repostular 2011	
RETIRADO	Repostular 2011	

EJECUTADO		\$ 132.887.000
RETIRADO	ELIMINAR EL PROYECTO , PREVIO VºBº DE LA COMUNIDAD	

EN VIAS DE POSTULACION	Dar respuesta formal a la comunidad explicando el problema y que tomen la decisión de lo que se va hacer	
POSTULADO	Con fecha 26,01,10 se hace entrega a Verónica Pizarro de parte de Paz, sin embargo no cuenta con muchos antecedentes, solo justificación y foto satelital del emplazamiento	
PENDIENTE	SE ACORDÓ QUE SE POSTULABA, ¿EN QUE ESTÁ?, Se acuerdo que se postulaba posterior a consulta a Sr. Alcalde, si ambas respuestas son positivas se requiere reasignacion de arquitecto (consulta a Oscar si continua con el proyecto???? O se reasigna???)	
PENDIENTE	Postergar y primero ver ampliación de golondrinas	

PENDIENTE	No está dentro e las solicitudes, pero se deberá analizar para año 2010. Al parecer es un proyecto que venía como arrastre. Por favor aclarar situación.	
RETIRADO		
RETIRADO	PROYECTO TRASPASADO A JUAN LETELIER VIA MEMO Nº421 DEL 17/12/2009. FUE INFORMADO A LA COMUNIDAD LA POSIBILIDAD DE FORMULACION Y POSTULACION. Es imposible postular el proyecto vía PMU, se consulto por vía Acciones Concurrentes y tampoco, debido a que las viviendas son propiedades particulares.	

EN VIAS DE POSTULACION	Postular en etapas 2011	
POSTULADO	ESPERAR PROYECTO DE JUNTA DE VECINS EL CUAL DEBE VENIR COMPLETO Y POSTULAR DENTRO DE LA SEMANA QUE LLEGUE	

RETIRADO	PROYECTO TRASPASADO A JUAN LETELIER VIA MEMO N°421 DEL 17/12/2009. FUE INFORMADO A LA COMUNIDAD LA POSIBILIDAD DE FORMULACION Y POSTULACION. En diversas reuniones con los interesados se les plantearon los requerimientos para poder postular el proyecto de Sede Social, que contemplaba ceder parte del terreno al municipio y este entregarselo nuevamente a ellos; no obteniendo ningún resultado hasta ahora.	
PENDIENTE	Para analizar en 2010	
PENDIENTE	Se envía a Alejandra Lizama mediante Hoja de Ruta 39998 con fecha 20,11,2009 para que desarrolle el proyecto, se deja pendiente el Administrador.	

POSTULADO	Alejandra Lizama Lo retomará el 18,01,2009. Agilizar y contactarse con Don José. Vero por favor apurar este tema. ¿Qué pasó con las observaciones. La Ale dejó todo listo?	
EN VIAS DE POSTULACION	Ver factibilidad para hacer el proyecto y postularlo (22,01,10)	
PENDIENTE	Informar avance	
ELEGIBLE		

POSTULADO		

SOCIAL				
Y APROBACIÓN DE RECURSOS				
Monto contratado (\$)	Aumento o disminución de obra en \$	Saldo disponible	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes a equipo de licitación

[illegible]

127.017.569	\$	9.859.447	Con fecha 13,01,10 mediante Ord N°0078 de Alcalde a Intendente, se solicita aumento de obra y obras extraordinarias (Principalmente por tema de área Verde)	

ETAPA DE LICITACIÓN (Secplan u otros externos)					
Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I.Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación	Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones

				DA. N° 3135 de fecha 08/09/2009, A Constructora Proessa Ltda. Fecha de Contrato 23/09/2009	

ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)					
ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones

[illegible]

Marcos Merlin	28-09-2009	29-09-2009	120	27-01-2010	Con fecha 21/12/2010 se solicita via e-mail información sobre estado de avance de las obras al ITOCon fecha 13,01,10 mediante Ord N°0078 de Alcalde a Intendente, se solicita aumento de obra y obras extraordinarias (Principalment e por tema de área Verde).Aument o Plazo Gobierno Regional N° 2330 de fecha 28/10/2010, aumento de plazo 321 días, DA Aumento

Información respecto a fechas y etapas			
Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
2011			

2011			

2008	2009	2009-2010	

2010			

PERSONAL RESPONSABLE			INICIATIVA	
ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	
1	Juliana Pizarro	Pablo Yavar/ Juliana Pizarro	Pavimentación calle 21 Sur, entre Av. Colín y calle 13 Poniente (Club Deportivo Atletico comercio)	El proyecto corresponde a las obras de pavimentación de la Calle 21 Sur entre Avda. Colin y Calle 13 Poniente, ubicada en el sector Sur- Poniente de la Ciudad de Talca. El proyecto consta de 1 calle, la cual será tratada como vía local, según clasificación del código de normas y especificaciones técnicas de obras de pavimentación realizado por el MINVU. La vía local se proyecta con una base granular estabilizada de un espesor de 0.20m y un pavimento de hormigón de cemento vibrado de 0.15m de espesor. El ancho de calzada de 7.00m, con un largo total de 352,67m.
2	Juliana Pizarro	Pablo Yavar/ Juliana Pizarro	Vía Especial de Detención Eventual de Vehiculos Juan Luis Sanfuentes	El proyecto consiste en la ejecución de una vía especial de detención eventual de vehículos, la que será tratada como vía local, como forma de dar solución a los escolares de enseñanza básica y al mismo tiempo evitar accidentes ocasionados por terceras personas. El proyecto se ejecuta por la calle 6 Oriente, entre las calles 5 y 6 norte.

3	Juliana Pizarro	Pablo Yavar/ Juliana Pizarro	Repavimentación P.M.U. de Emergencia Calle 1 Norte entre 1 Oriente y 1 Poniente y Calle 1 Norte entre 11 y 12 Oriente	El proyecto consta de la reparación de dos eventos que se encuentran ubicados en calle 1 Norte entre 1 Oriente y 1 Poniente y Calle 1 Norte entre 11 y 12 Oriente. Para realizar la reparación se considera la demolición de ambos paños de hormigón, luego se retira todo el material granular existente, hasta llegar a la rasante, luego se aplican las capas de base granular estabilizada, la cual deberá ser la pactada hasta lograr una densidad mínima del 98% del Proctor modificado finalmente se aplica el hormigón H-30 para conformar la calzada.
---	-----------------	---------------------------------	--	---

4	Juliana Pizarro	Pablo yavar y Juliana Pizarro	Construcción Pavimento Calles 24 Oriente y Avenida circunvalación 13 Norte, Talca Cod.BIP 30090993	El proyecto corresponde a las obras de pavimentación de las Calles 24 Oriente entre Av. Circunvalación 13 Norte y Av. Circunvalación 13 Norte, entre 24 y 25 Oriente, ubicadas en el sector Nor-Oriente de la ciudad de Talca. El proyecto consta de 2 calles, las cual serán tratadas como vía local y vía colectora respectivamente, según clasificación del código de normas y especificaciones técnicas de obras de pavimentación realizado por el MINVU. La vía local y la vía colectora se proyectan con una base granular estabilizada de un espesor de 0.20m y un pavimento de hormigón de cemento vibrado de 0.15m de espesor. Finalmente la vía local se proyecta con un ancho de calzada de 6.00 m, con un largo total de 20.14 m y la vía colectora se proyecta con un ancho de calzada de 7.00 m, con un largo total de 124.93 m.
---	-----------------	----------------------------------	---	---

5	Juliana Pizarro	Pablo yavar y Juliana Pizarro	Construcción Pavimentos Calles 2 Poniente y Calle 3 Sur, Talca Cod.BIP 30091000	El proyecto corresponde a las obras de pavimentación de las Calles 2 Poniente, entre la calle 3 Sur y el Estero el Piduco y 3 Sur entre las calles 2 Poniente y el Estero el Piduco, ubicadas en el sector Sur-Poniente de la ciudad de Talca. El proyecto consta de 2 calles, las cuales serán tratadas como vía de local, según clasificación del código de normas y especificaciones técnicas de obras de pavimentación realizado por el MINVU.. Las vías locales se proyectan con una sub-base granular estabilizada de un espesor de 0.15m, una base granular estabilizada de un espesor de 0.15m y un pavimento de Asfalto de 0.06m de espesor. El ancho de las calzadas será de 7.00 m, con un largo total de 176.08 m.
6	Juliana Pizarro	Pablo yavar y Juliana Pizarro	Programa de Conservación vial 2009 (Mamvu Simp)	El objetivo principal de este proyecto apunta, a diferencia del presentado en el año 2008, a la Limpieza y Sellado de Juntas por lo cual se evalúan las calles de Hormigón primero, para luego seguir con las calles de asfaltos en la reparación de eventos o grietas, de acuerdo a lo que arroje el MamvuSimp. Otro elemento nuevo en este proyecto es la incorporación de las veredas en mal estado que se encuentren dentro de la cuadra donde se esta reparando la calzada. Solamente se pueden incluir mantención de veredas existentes en calzadas urbanizadas (hormigón o asfalto), se excluye aquella calle de tierra.

7	Juliana Pizarro	Pablo Yavar, Alejandro de la Puente Juliana Pizarro (Antes y Paz Torres)	Reposición y mejoramiento calle 1 Sur 11 y 12 Oriente , Talca (Primera Etapa Boulevard Estación)	Corresponde al mismo proyecto presenta al FRIL 2009 pero ahora a otra fuente de financiamiento (PMU 2009). La obra consiste en el hermoseamiento del espacio urbano, correspondiente al tramo de la acera sur, de calle 1 sur, entre 11 y paso de ferrocarriles incluido, considerando 3 aspectos generales: 1. Reposición de vereda destinada al tránsito peatonal. . 2 . Espacios de detención y descanso, con la incorporación de bancas, faroles y basureros, junto con la plantación de árboles que no solo cobijen con su sombra al peatón, sino que realce el aspecto paisajístico del lugar. 3. Incorporación del arte Urbano a través de mosaicos, tantos en aceras, como en pilares en paso de ferrocarriles.- Para ello se pretende dejar los espacios necesarios y condiciones óptimas para que posteriormente, jóvenes artistas locales, realicen sus obras, mediante un concurso o contratación directa por parte de este municipio o mediante proyectos Fondart.-
---	-----------------	--	---	--

8	Juliana Pizarro	Pablo yavar, Alejandro de la Puente y Juliana Pizarro	Replanteo proyecto Reposición de veredas casco histórico de Talca COD BIP 30075429-0	El proyecto consiste en la reposición de 22.387, 53 M2 de veredas, con baldosas de alto trafico antideslizantes de 40x40 cms modelo de color rojo pulido y ocre pulido, además estara constituida de granulados de marmol, extramuros con una resistencia al desgaste tambien se contempla la instalacion de arboles nuevos que no perjudiquen las baldosas.
---	-----------------	--	---	---

9	Juliana Pizarro	Pablo Yavar y Juliana Pizarro	Reposición de veredas Terminal de Buses, 1ª Etapa Comuna de Talca	La propuesta contempla la reposición de veredas ubicadas en calle 3 Sur entre 12 y 13 Oriente, lado Norte y 2 Sur 12 y 13 Oriente lado Sur, 12 Oriente entre 2 y 3 Sur lado Oriente. 13 Oriente entre 2 y 3 Sur lado oriente y lado Poniente. Se proyectan con una base granular estabilizada de un espesor de 0,07 m. Esta alternativa consiste en reponer y/o construir 1880,78 m² de veredas.
---	-----------------	----------------------------------	--	--

10	Juliana Pizarro	Pablo Yavar y Juliana Pizarro	Reposición de veredas Terminal de Buses, 2ª Etapa Comuna de Talca	La propuesta contempla la reposición de veredas ubicadas en calle 3 Sur entre 12 y 14 Oriente, lado Norte y Sur, calle 3 Sur entre 12 y 13 oriente lado sur. Se proyectan con una base granular estabilizada de un espesor de 0,07 m. Esta alternativa consiste en reponer y/o construir 721 m2 de veredas.
11	Juliana Pizarro	Pablo Yavar y Juliana Pizarro	Calle 13 1/2 Oriente B entre 14 y 17 Norte (Junta de Vecinos Villas Unidas)	Corresponde a la pavimentación del tramo Calle 13 1/2 Oriente B entre 14 y 17 Norte, en hormigón 239 m2.

12	Juliana Pizarro	Pablo Yavar y Juliana Pizarro	Pasaje 12 1/2 Oriente B entre 14 Sur y pasaje 13 1/2 Sur. (Cooperativa Forestal Copihue)	Pavimentación del tramo correspondiente a pasaje 12 1/2 Oriente B entre 14 Sur y pasaje 13 1/2 Sur, en hormigón 252 m2
13	Juliana Pizarro	Pablo Yavar y Juliana Pizarro	Pasaje 13 1/2 Sur entre 12 1/2 Ote B y 14 Ote. (Cooperativa Forestal Copihue)	Pavimentación del tramo correspondiente a pasaje 13 1/2 Sur entre 12 1/2 Ote B y 14 Ote, en Hormigón 297 m2
14	Juliana Pizarro	Pablo Yavar y Juliana Pizarro	Calle 13 1/2 Oriente C entre 17 y 19 Norte. (Junta de Vecinos Villas Unidas)	Pavimentacion del tramo correspondiente a Calle 13 1/2 Oriente C entre 17 y 19 Norte, en hormigón 1.041 m2.

15	Juliana Pizarro	Pablo Yavar y Juliana Pizarro	Pasaje Existente entre linea ferrea y 13 1/2 Oriente C. (Junta de Vecinos Villas Unidas)	Corresponde a la pavimentacion del tramo Tramo correspondiente al Pasaje Existente entre linea ferrea y 13 1/2 Oriente C, en hormigoón 189 m2.
16	Juliana Pizarro	Pablo Yavar y Juliana Pizarro	Calle 11 Norte entre 13 1/2 Oriente B y 13 1/2 Oriente. (Junta de Vecinos Villas Unidas)	Pavimentacion del tramo correspondiente a Calle 11 Norte entre 13 1/2 Oriente B y 13 1/2 Oriente C., en hormigón 333 m2
17	Juliana Pizarro	Pablo Yavar y Juliana Pizarro	Pasaje uno entre inicio y fin de pasaje. (Junta de Vecinos Isla el Sauce Mercedes Bajo)	Pavimentacion del tramo correspondiente al Pasaje Uno entre inicio y fin de Pasaje Existente, en asfalto 506 m2.

18	Juliana Pizarro	Pablo Yavar y Juliana Pizarro	Calle Uno entre ruta Purisima K-555 y pasaje uno (Junta de Vecinos Isla el sauce Mercedes Bajo)	Pavimentacion del tramo correspondiente a Calle Uno entre Ruta Purísima K-555 y pasaje uno, en asfalto 3.337 m2
19	Juliana Pizarro	Pablo Yavar y Juliana Pizarro	Calle 13 Oriente entre 7 y 8 Norte, (Junta de Vecinos Santa Ana)	Pavimentacion del tramo correspondiente a Calle 13 Ote entre 7 y 8 Norte, en hormigón 993 m2.
20	Juliana Pizarro	Pablo Yavar y Juliana Pizarro	Pasaje 13 Oriente entre 8 y 10 Norte. (Junta de Vecinos Santa Ana)	Pavimentacion del tramo correspondiente al Pasaje 13 Ote entre 8 y 10 Norte, en hormigón 339 m2.

21	Juliana Pizarro	Pablo Yavar y Juliana Pizarro	Calle 10 norte entre pasaje 13 oriente y calle 12 oriente. (Junta de Vecinos Santa Ana)	Pavimentacion del tramo correspondiente a Calle 10 Norte entre pasaje 13 Oriente y Calle 12 Oriente, en hormigón 106 m2.
22		Programa Quiero mi Barrio	Calle 20 Norte - 19 Norte C-2 Oriente (tramo fin de calle 20 norte , 19 norte C con tramo 2 oriente) (Población Sor Teresa)	Pavimentacion del tramo correspondiente a Calle 20 Norte - 19 Norte C-2 Oriente, en asfalto 760 m2.
23	Juliana Pizarro	Pablo Yavar y Juliana Pizarro	Construcción pavimento Calle 27 Sur de Talca (Para Cesfam sector Sur Poniente) COD BIP:30094847-0	Este proyecto contempla la pavimentación de un tramo faltante de calle 27 sur , así como también la demolición y repavimentación de un sector que presenta problemas de inundación, por una superficie total de 881 m2. además se proyecta la construcción de 128 m2 de veredas.

24	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro y Pablo Yavar	Construcción pavimentos Calle 21 Poniente de Talca(Para Cesfam sector Sur Poniente) COD BIP:30094860-0	Este proyecto contempla la construcción del apvimento faltante en calle 21 poniente entre calles 28 1/2 sur f., con una superficie de 2.293 m2. Además de la construcción de 537 m2 de veredas y un atraveso bajo la calzada.
25	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro y Pablo Yavar	Construcción Paviimento Calzada Calle 12 Norte de Talca	El proyecto contempla la pavimentación de la calle 12 norte entre 1 oriente - Avda. Lircay

26	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro y Pablo Yavar	Construcción Pavimento Media Calzada Calle 5 Norte de Talca Cod. Bip:30072195	El proyecto contempla la pavimentación de 1/2 calzada faltante en calle 5 norte entre 23 y 30 oriente , el proyecto contempla además 309 m2 de veredas.
27	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro y Pablo Yavar	Construcción Pavimento Calzada Calle 2 Norte 30001975-0	Se consulta el pavimento de la calzada de calle 2 norte entre las calles 25 y 30 oriente . La via es de tipo colectora.
28	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro y Pablo Yavar	Construcción pavimento calzada 7 Norte Cod. Bip:30078774	Contempla la construcción del pavimento de la calzada de la calle 7 norte entre pasaje 16 1/2 oriente y calle 18 oriente. Además se deben incluir 902 m2 de Veredas.

29	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro y Pablo Yavar	Construcción pavimento calzada 17 Norte Cod. Bip:30072161	Contempla la pavimentación de la pista norte de la calle 17 norte, desde 10 mts. Al oriente del eje de la calle 17 oriente hasta 30,5 mts. Antes del cruce de los ejes de calle 17 norte y calle de servicio. Además se considera la demolición y repavimentación de la pista sur de la calle 17 norte entre eje de calle 18 oriente hasta 30,5 mts. Por otra parte se considera la construcción de 779 mts de Veredas.
30	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro y Pablo Yavar	Construcción pavimentos Calle 23 Oriente, 23 Ote A y Camino Agua Potable Cod. Bip:30095399-0	El proyecto contempla la Pavimentación de media calzada de la calle 23 Oriente entre calle 23 Oriente A camino al Agua Potable; calle 23 Oriente A entre Calles 23 Oriente y Camino al Agua Potable ; y Camino al Agua Potable entre 23 Oriente y 23 Oriente "A", superficie total a pavimentar 1.176 m2, además se considera la construcción de 1178 m2 de veredas.

31	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro, Alejandro de la Puente y Pablo Yavar	Construcción Reposición y mejoramiento Calle 18 oriente de Talca (Cod. Bip 30092424-0)	La obra corresponde a la reposición de calzadas, veredas y el mejoramiento del espacio urbano correspondiente al tramo de la calle 18 Oriente entre 3 y 8 Sur. Junto con reponer las calzadas existentes incorporando nuevas pistas de circulación, mas un bandejon central que permita ordenar en general la vialidad del lugar. Se contempla, la reposición de veredas con un mejor diseño y nuevas materialidades. Por otra parte se proyecta la reposición de luminarias y una arborización general del tramo, además de ello, se considera la construcción de una ciclovía en parte de la calzada norte uniendo de esta forma, las ciclovías existentes, generando de esta forma un circuito de ciclovías en la zona.
32	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro, Alejandro de la Puente y Pablo Yavar	Construcción Reposición y mejoramiento de acceso pehuenche Talca (Cod. Bip 30092423-0)	
33	Juliana Pizarro	Paz Torres y Pablo Yavar, con fecha 24.02.10 se traspasa a Juliana Pizarro	Reposición pasarela Peatonal 9 oriente, Comuna de Talca (Cod. Bip 30079388-0)	La obra contempla la reposición de la pasarela peatonal ubicada en calle 9 oriente entre 11 y 12 Sur, uniendo las riberas norte y sur del piduco, la nueva pasarela contempla perfiles metálicos apoyados en pilares y estribos de hormigón armado, con sus respectivas fundaciones, siendo el área útil 121 metros cuadrados.

34	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro, Pablo Yavar y Alejandro de la Puente	Reposición y construcción de veredas Sector 1, Talca (Cod. Bip 30092425-0)	La propuesta contempla la Reposición y Construcción de Veredas del Sector 1, Comuna de Talca, Varias manzanas del casco central, en el cuadrante configurado por las siguientes calles: • NORTE: Calle 9 Norte entre 3 y 6 Oriente, ambos costados • SUR: calle 8 Norte entre 3 y 6 Oriente, costado norte, (más anexo entre 2 Ote. y 3 Ote. según plano) • PONIENTE: 3 Oriente entre 8 y 9 Norte ambos costados (más anexo entre 9 y 11 Norte, según plano) • ORIENTE: calle 6 Oriente entre 8 y 9 Norte, costado poniente. La propuesta contempla la reposición o construcción veredas con incorporación de mobiliario urbano en las calles indicadas en el plano respectivo. Se contemplan dos diseños de intervención; por una parte, en las calles cuya jerarquía esta marcada por el alto tránsito peatonal se aplicará el diseño tipo Gres Colonial, mientras que en las restantes veredas ubicadas en calles de menor jerarquía, todas definidas en los planos, se aplicará en diseño tipo Gres Simple. Esta alternativa consiste en reponer y/o construir 6.237 mts2 de veredas, cuyo monto asciende a la suma de \$3
----	-----------------	--	---	---

35	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro, Pablo Yavar y Alejandro de la Puente	Reposición y construcción de veredas Sector 2, Talca	La propuesta contempla la Reposición y Construcción de Veredas del Sector 2, Comuna de Talca, Varias manzanas del casco central, en el cuadrante configurado por las siguientes calles: NORTE: Calle 9 Norte entre Diagonal Cancha Rayada y calle 6 Oriente, ambos costados. SUR: Calles 8 Norte entre 6 y 7 Oriente y 7 Norte 7 y 9 ½ Oriente, costado norte. PONIENTE: Calle 6 Oriente entre 8 y 9 Norte y 7 Oriente entre 7 y 8 Norte, costado oriente. ORIENTE: Av. Cancha Rayada entre 7 y 9 Norte, ambos costados. La propuesta contempla la reposición o construcción veredas con incorporación de mobiliario urbano en las calles indicadas en el plano respectivo. Se contemplan dos diseños de intervención; por una parte, en las calles cuya jerarquía esta marcada por el alto tránsito peatonal se aplicará el diseño tipo Gres Colonial, mientras que en las restantes veredas ubicadas en calles de menor jerarquía, todas definidas en los planos, se aplicará en diseño tipo Gres Simple. Esta alternativa consiste en reponer y/o construir 8.378 mts2 de veredas, cuyo monto asciende a la suma de \$5.
----	-----------------	--	---	---

36	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro, Pablo Yavar y Alejandro de la Puente	Reposición y construcción de veredas Sector 3, Talca	La propuesta contempla la Reposición y Construcción de Veredas del Sector 3, Comuna de Talca, Varias manzanas del casco central, en el cuadrante configurado por las siguientes calles: NORTE: Calle 8 Norte entre 2 y 1 Oriente, costado sur y calle 7 Norte, entre 1 y 2 Oriente, costado sur.- SUR: calle 6 Norte entre 1 y 4 Oriente, costado norte (más anexo entre 1 Ote. y 1 Pte. según plano) PONIENTE: calle 1 Oriente entre 6 y 7 Norte ambos costados y calle 2 Oriente entre 7 y 8 Norte, ambos costados. ORIENTE: calle 4 Oriente entre 6 y 8 Norte, costado poniente. La propuesta contempla la reposición o construcción veredas con incorporación de mobiliario urbano en las calles indicadas en el plano respectivo. Se contemplan dos diseños de intervención; por una parte, en las calles cuya jerarquía esta marcada por el alto tránsito peatonal se aplicará el diseño tipo Gres Colonial, mientras que en las restantes veredas ubicadas en calles de menor jerarquía, todas definidas en los planos, se aplicará en diseño tipo Gres Simple. Esta alternativa consiste en reponer y/o
----	-----------------	--	---	--

37	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro, Pablo Yavar y Alejandro de la Puente	Reposición y construcción de veredas Sector 4, Talca	La propuesta contempla la Reposición y Construcción de Veredas del Sector 4, Comuna de Talca, Varias manzanas del casco central, en el cuadrante configurado por las siguientes calles: Norte: Calle 8 Norte entre 4 y 7 Oriente, costado sur y calle 7 Norte entre calles 7 y 8 Oriente, costado sur.- Sur: Calle 6 Norte entre 4 y 8 Oriente, costado norte. Oriente: calle 4 Oriente entre 6 y 8 Norte costado oriente. Oriente: calle 7 Oriente entre 7y 8 Norte, costado poniente y calle 8 Oriente entre 6 y 7 Norte costado poniente.- La propuesta contempla la reposición o construcción veredas con incorporación de mobiliario urbano en las calles indicadas en el plano respectivo. Se contemplan dos diseños de intervención; por una parte, en las calles cuya jerarquía esta marcada por el alto tránsito peatonal se aplicará el diseño tipo Gres Colonial, mientras que en las restantes veredas ubicadas en calles de menor jerarquía, todas definidas en los planos, se aplicará en diseño tipo Gres Simple. Esta alternativa consiste en reponer y/o construir 6.623 mts2 de veredas, cu
----	-----------------	--	---	---

38	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro, Pablo Yavar y Alejandro de la Puente	Reposición y construcción de veredas Sector 5, Talca	La propuesta contempla la Reposición y Construcción de Veredas del Sector 5, Comuna de Talca, Varias manzanas del casco central, en el cuadrante configurado por las siguientes calles: NORTE: Calle 6 Norte entre 1 y 4 Oriente, costado sur (más anexo entre 1 Ote. y 1 Pte. según plano).- SUR: calle 4 Norte (Alameda B. O'higgins) entre 1 y 4 Oriente, costado norte, (más anexo entre 1 Ote. y 2 Pte. según plano) PONIENTE: calle 1 Oriente entre 4 y 6 Norte, ambos costados. ORIENTE: calle 4 Oriente entre 4y 6 Norte, costado poniente. La propuesta contempla la reposición o construcción veredas con incorporación de mobiliario urbano en las calles indicadas en el plano respectivo. Se contemplan dos diseños de intervención; por una parte, en las calles cuya jerarquía esta marcada por el alto tránsito peatonal se aplicará el diseño tipo Gres Colonial, mientras que en las restantes veredas ubicadas en calles de menor jerarquía, todas definidas en los planos, se aplicará en diseño tipo Gres Simple. Esta alternativa consiste en reponer y/o construir 7336 mts2 de veredas, cuy
----	-----------------	--	---	--

39	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro, Pablo Yavar y Alejandro de la Puente	Reposición y construcción de veredas Sector 6, Talca	La propuesta contempla la Reposición y Construcción de Veredas del Sector 6, Comuna de Talca, Varias manzanas del casco central, en el cuadrante configurado por las siguientes calles: NORTE: Calle 6 Norte entre 4 y 8 Oriente, costado sur. SUR: Calle 4 Norte (Alameda B. O'Higgins) entre 4 y 8 Oriente, costado norte, PONIENTE: Calle 4 Oriente entre 4 y 6 Norte, costado oriente. ORIENTE: Calle 8 Oriente entre 4y 6 Norte, costado poniente. La propuesta contempla la reposición o construcción veredas con incorporación de mobiliario urbano en las calles indicadas en el plano respectivo. Se contemplan dos diseños de intervención; por una parte, en las calles cuya jerarquía esta marcada por el alto tránsito peatonal se aplicará el diseño tipo Gres Colonial, mientras que en las restantes veredas ubicadas en calles de menor jerarquía, todas definidas en los planos, se aplicará en diseño tipo Gres Simple. Esta alternativa consiste en reponer y/o construir 8.227 mts2 de veredas, cuyo monto asciende a la suma de \$534.600.
----	-----------------	--	---	--

40	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro, Pablo Yavar y Alejandro de la Puente	Reposición y construcción de veredas Sector 7, Talca	La propuesta contempla la Reposición y Construcción de Veredas del Sector 7, Comuna de Talca, Varias manzanas del casco central, en el cuadrante configurado por las siguientes calles: NORTE: Calle 7 Norte entre 8 Oriente y Av. Cancha Rayada, costado sur. SUR: Calle 4 Norte (Alameda B. O'higgins) entre 8 y 11 Oriente, costado norte, PONIENTE: Calle 8 Oriente entre 4 y 7 Norte, costado oriente. ORIENTE: Av. Cancha Rayada entre 7 y 4 Norte, ambos costados. La propuesta contempla la reposición o construcción veredas con incorporación de mobiliario urbano en las calles indicadas en el plano respectivo. Se contemplan dos diseños de intervención; por una parte, en las calles cuya jerarquía esta marcada por el alto tránsito peatonal se aplicará el diseño tipo Gres Colonial, mientras que en las restantes veredas ubicadas en calles de menor jerarquía, todas definidas en los planos, se aplicará en diseño tipo Gres Simple. Esta alternativa consiste en reponer y/o construir 10.811 mts² de veredas, cuyo monto asciende a la suma de \$629.579.110.-
----	-----------------	--	---	---

41	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro, Pablo Yavar y Rodrigo Bertín	Reposición y construcción de veredas Sector 8, Talca	La propuesta contempla la Reposición y Construcción de Veredas del Sector 8, Comuna de Talca, conformado por las calles comprendidas entre las calles 1 y 5 Oriente, entre 2 y 4 Sur. La propuesta contempla la reposición o construcción veredas con incorporación de mobiliario urbano en las calles indicadas en el plano respectivo. Se contemplan dos diseños de intervención; por una parte, en las calles cuya jerarquía esta marcada por el alto tránsito peatonal se aplicará el diseño tipo Gres Colonial, mientras que en las restantes veredas ubicadas en calles de menor jerarquía, todas definidas en los planos, se aplicará en diseño tipo Gres Simple. Esta alternativa consiste en reponer y/o construir 6.000 mts² de veredas, cuyo monto asciende a la suma de \$357.387.167.-
----	-----------------	---	---	--

42	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro, Pablo Yavar y Rodrigo Bertín	Reposición y construcción de veredas Sector 9, Talca	La propuesta contempla la Reposición y Construcción de Veredas del Sector 10, Comuna de Talca, conformado por las calles comprendidas entre las calles 1 y 5 Oriente, entre 4 y 6 Sur, sin considerar las veredas de esta última calle. La propuesta contempla la reposición o construcción veredas con incorporación de mobiliario urbano en las calles indicadas en el plano respectivo. Se contemplan dos diseños de intervención; por una parte, en las calles cuya jerarquía esta marcada por el alto tránsito peatonal se aplicará el diseño tipo Gres Colonial, mientras que en las restantes veredas ubicadas en calles de menor jerarquía, todas definidas en los planos, se aplicará en diseño tipo Gres Simple. Esta alternativa consiste en reponer y/o construir 6.342 mts² de veredas, cuyo monto asciende a la suma de \$376.312.049.-
----	-----------------	---	---	--

43	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro, Pablo Yavar y Rodrigo Bertín	Reposición y construcción de veredas Sector 10, Talca	La propuesta contempla la Reposición y Construcción de Veredas del Sector 10, Comuna de Talca, conformado por las calles comprendidas entre las calles 5 y 9 Oriente, entre 2 y 4 Sur. La propuesta contempla la reposición o construcción veredas con incorporación de mobiliario urbano en las calles indicadas en el plano respectivo. Se contemplan dos diseños de intervención; por una parte, en las calles cuya jerarquía esta marcada por el alto tránsito peatonal se aplicará el diseño tipo Gres Colonial, mientras que en las restantes veredas ubicadas en calles de menor jerarquía, todas definidas en los planos, se aplicará en diseño tipo Gres Simple. Esta alternativa consiste en reponer y/o construir 8.227 mts² de veredas, cuyo monto asciende a la suma de \$515.101.465.-
----	-----------------	---	--	---

44	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro, Pablo Yavar y Rodrigo Bertín	Reposición y construcción de veredas Sector 11, Talca	La propuesta contempla la Reposición y Construcción de Veredas del Sector 11, Comuna de Talca, conformado por las calles comprendidas entre las calles 5 y 9 Oriente, entre 4 y 6 Sur, sin considerar las veredas de esta última calle. La propuesta contempla la reposición o construcción veredas con incorporación de mobiliario urbano en las calles indicadas en el plano respectivo. Se contemplan dos diseños de intervención; por una parte, en las calles cuya jerarquía esta marcada por el alto tránsito peatonal se aplicará el diseño tipo Gres Colonial, mientras que en las restantes veredas ubicadas en calles de menor jerarquía, todas definidas en los planos, se aplicará en diseño tipo Gres Simple. Esta alternativa consiste en reponer y/o construir 6.237 mts² de veredas, cuyo monto asciende a la suma de \$366.374.822.-
----	-----------------	---	--	--

45	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro, Pablo Yavar y Rodrigo Bertín	Reposición y construcción de veredas Sector 12, Talca	La propuesta contempla la Reposición y Construcción de Veredas del Sector 12, Comuna de Talca, conformado por las calles comprendidas entre las calles 9 y 11 Oriente, entre 2 y 6 Sur, sin considerar las veredas de esta última calle La propuesta contempla la reposición o construcción veredas con incorporación de mobiliario urbano en las calles indicadas en el plano respectivo. Se contemplan dos diseños de intervención; por una parte, en las calles cuya jerarquía esta marcada por el alto tránsito peatonal se aplicará el diseño tipo Gres Colonial, mientras que en las restantes veredas ubicadas en calles de menor jerarquía, todas definidas en los planos, se aplicará en diseño tipo Gres Simple. Esta alternativa consiste en reponer y/o construir 7.930 mts² de veredas, cuyo monto asciende a la suma de \$460.233.968.
----	-----------------	---	--	---

46	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro, Pablo Yavar y	Proyecto de Mantención de veredar para la comuna de Talca	El proyecto contempla la conservación de varias veredas de la comuna de Talca, de acuerdo al listado coleccionado por el municipio.
47	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro, Alejandra Lizama y Pablo Yavar	Construcción Veredas Plaza la Victoria	Se propone consolidar los pasos peatonales existentes en los extremos 7 y 8 oriente, por medio de la instalación de pavimentos de adocreto de cemento, los que continúan la lectura de los pasos de cebra de las vías vehiculares a modo de generar una continuidad en las circulaciones peatonales, incluyendo 4 rampas para discapacitados en todos los encuentros de vereda y calle. La superficie total de pavimentos proyectados es de 300 m ² correspondiendo al 4,5% de la superficie total de la Plaza.
48	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro, Pablo Yavar	Reposición y Construcción de Veredas Junta de Aurora de Chile	Consiste en la reposición de veredas existentes en el sector.

49	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro y Sergio Guerra	Mejoramiento Integral de aceras Sector 1 , Talca	La obra contempla un mejoramiento integral de las aceras ubicadas en: NORTE: Calle 9 Norte entre 3 y 6 Oriente, ambos costados SUR: calle 8 Norte entre 3 y 6 Oriente, costado norte, (más anexo entre 2 Ote. y 3 Ote. según plano) PONIENTE: 3 Oriente entre 8 y 9 Norte ambos costados (más anexo entre 9 y 11 Norte, según plano) ORIENTE: calle 6 Oriente entre 8 y 9 Norte, costado poniente. Con la incorporación de mobiliario urbano, reposición de paraderos existentes e instalación de garitas donde no existen. Sumado a lo anterior, se considera la reposición de los árboles que se encuentran en malas condiciones o han sido derribados con anterioridad. Por una parte se considera la reposición de baldosas contemplando varias manzanas según la ubicación inicialmente señalada.
----	-----------------	---------------------------------	--	--

50	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro y Sergio Guerra	Mejoramiento Integral de aceras Sector 2, Talca	La obra contempla un mejoramiento integral de las aceras ubicadas en: • NORTE: Calle 9 Norte entre Diagonal Cancha Rayada y calle 6 Oriente, ambos costados. SUR: Calles 8 Norte entre 6 y 7 Oriente y 7 Norte 7 y 9 ½ Oriente, costado norte. • PONIENTE: Calle 6 Oriente entre 8 y 9 Norte y 7 Oriente entre 7 y 8 Norte, costado oriente. - ORIENTE: Av. Cancha Rayada entre 7 y 9 Norte, ambos costados. Con la incorporación de mobiliario urbano, reposición de paraderos existentes e instalación de garitas donde no existen. Sumado a lo anterior, se considera la reposición de los árboles que se encuentran en malas condiciones o han sido derribados con anterioridad. Por una parte se considera la reposición de baldosas contemplando varias manzanas según la ubicación inicialmente señalada.
----	-----------------	---------------------------------	---	--

51	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro y Sergio Guerra	Mejoramiento Integral de aceras Sector 3 , Talca	La obra contempla un mejoramiento integral de las aceras ubicadas en: NORTE: Calle 8 Norte entre 2 y 1 Oriente, costado sur y calle 7 Norte, entre 1 y 2 Oriente, costado sur.- SUR: calle 6 Norte entre 1 y 4 Oriente, costado norte (más anexo entre 1 Ote. y 1 Pte. según plano) PONIENTE: calle 1 Oriente entre 6 y 7 Norte ambos costados y calle 2 Oriente entre 7 y 8 Norte, ambos costados.ORIENTE: calle 4 Oriente entre 6 y 8 Norte, costado poniente. Con la incorporación de mobiliario urbano, reposición de paraderos existentes e instalación de garitas donde no existen. Sumado a lo anterior, se considera la reposición de los árboles que se encuentran en malas condiciones o han sido derribados con anterioridad. Por una parte se considera la reposición de baldosas contemplando varias manzanas según la ubicación inicialmente señalada.
----	-----------------	------------------------------------	---	--

52	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro y Sergio Guerra	Mejoramiento Integral de aceras Sector 4 , Talca	La obra contempla un mejoramiento integral de las aceras ubicadas en: NORTE: Calle 8 Norte entre 4 y 7 Oriente, costado sur y calle 7 Norte entre calles 7 y 8 Oriente, costado sur.- SUR: calle 6 Norte entre 4 y 8 Oriente, costado norte. PONIENTE: calle 4 Oriente entre 6 y 8 Norte costado oriente. ORIENTE: calle 7 Oriente entre 7 y 8 Norte, costado poniente y calle 8 Oriente entre 6 y 7 Norte costado poniente.- Con la incorporación de mobiliario urbano, reposición de paraderos existentes e instalación de garitas donde no existen. Sumado a lo anterior, se considera la reposición de los árboles que se encuentran en malas condiciones o han sido derribados con anterioridad. Por una parte se considera la reposición de baldosas contemplando varias manzanas según la ubicación inicialmente señalada.
----	-----------------	---------------------------------	--	---

53	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro y Sergio Guerra	Mejoramiento Integral de aceras Sector 5 , Talca	La obra contempla un mejoramiento integral de las aceras ubicadas en: • NORTE: Calle 6 Norte entre 1 y 4 Oriente, costado sur (más anexo entre 1 Ote. y 1 Pte. según plano).- SUR: calle 4 Norte (Alameda B. O'Higgins) entre 1 y 4 Oriente, costado norte, (más anexo entre 1 Ote. y 2 Pte. según plano) PONIENTE: calle 1 Oriente entre 4 y 6 Norte, ambos costados.ORIENTE: calle 4 Oriente entre 4y 6 Norte, costado poniente. Con la incorporación de mobiliario urbano, reposición de paraderos existentes e instalación de garitas donde no existen. Sumado a lo anterior, se considera la reposición de los árboles que se encuentran en malas condiciones o han sido derribados con anterioridad. Por una parte se considera la reposición de baldosas contemplando varias manzanas según la ubicación inicialmente señalada.
----	-----------------	---------------------------------	--	---

54	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro y Sergio Guerra	Mejoramiento Integral de aceras Sector 6 , Talca	La obra contempla un mejoramiento integral de las aceras ubicadas en: • NORTE: Calle 6 Norte entre 4 y 8 Oriente, costado sur. SUR: Calle 4 Norte (Alameda B. O'Higgins) entre 4 y 8 Oriente, costado norte, PONIENTE: Calle 4 Oriente entre 4 y 6 Norte, costado oriente. ORIENTE: Calle 8 Oriente entre 4y 6 Norte, costado poniente. Con la incorporación de mobiliario urbano, reposición de paraderos existentes e instalación de garitas donde no existen. Sumado a lo anterior, se considera la reposición de los árboles que se encuentran en malas condiciones o han sido derribados con anterioridad. Por una parte se considera la reposición de baldosas contemplando varias manzanas según la ubicación inicialmente señalada.
----	-----------------	---------------------------------	--	---

55	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro y Sergio Guerra	Mejoramiento Integral de aceras Sector 7, Talca	La obra contempla un mejoramiento integral de las aceras ubicadas en: • NORTE: Calle 7 Norte entre 8 Oriente y Av. Cancha Rayada, costado sur. SUR: Calle 4 Norte (Alameda B. O'Higgins) entre 8 y 11 Oriente, costado norte, PONIENTE: Calle 8 Oriente entre 4 y 7 Norte, costado oriente. ORIENTE: Av. Cancha Rayada entre 7 y 4 Norte, ambos costados. Con la incorporación de mobiliario urbano, reposición de paraderos existentes e instalación de garitas donde no existen. Sumado a lo anterior, se considera la reposición de los árboles que se encuentran en malas condiciones o han sido derribados con anterioridad. Por una parte se considera la reposición de baldosas contemplando varias manzanas según la ubicación inicialmente señalada.
----	-----------------	------------------------------------	--	---

56	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro y Sergio Guerra	Mejoramiento Integral de aceras Sector 8 , Talca	La obra contempla un mejoramiento integral de las aceras ubicadas en el cuadrante conformado por las calles comprendidas entre las calles 1 y 5 Oriente, entre 2 y 4 Sur. Con la incorporación de mobiliario urbano, reposición de paraderos existentes e instalación de garitas donde no existen. Sumado a lo anterior, se considera la reposición de los árboles que se encuentran en malas condiciones o han sido derribados con anterioridad. Por una parte se considera la reposición de baldosas contemplando varias manzanas según la ubicación inicialmente señalada.
57	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro y Sergio Guerra	Mejoramiento Integral de aceras Sector 9 , Talca	La obra contempla un mejoramiento integral de las aceras ubicadas en el cuadrante conformado por las calles comprendidas entre las calles 1 y 5 Oriente, entre 4 y 6 Sur. Con la incorporación de mobiliario urbano, reposición de paraderos existentes e instalación de garitas donde no existen. Sumado a lo anterior, se considera la reposición de los árboles que se encuentran en malas condiciones o han sido derribados con anterioridad. Por una parte se considera la reposición de baldosas contemplando varias manzanas según la ubicación inicialmente señalada.

58	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro y Sergio Guerra	Mejoramiento Integral de aceras Sector 10, Talca	La obra contempla un mejoramiento integral de las aceras ubicadas en el cuadrante conformado por las calles comprendidas entre las calles 5 y 9 Oriente, entre 2 y 4 Sur. Con la incorporación de mobiliario urbano, reposición de paraderos existentes e instalación de garitas donde no existen. Sumado a lo anterior, se considera la reposición de los árboles que se encuentran en malas condiciones o han sido derribados con anterioridad. Por una parte se considera la reposición de baldosas contemplando varias manzanas según la ubicación inicialmente señalada.
59	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro y Sergio Guerra	Mejoramiento Integral de aceras Sector 11 , Talca	La obra contempla un mejoramiento integral de las aceras ubicadas en el cuadrante conformado por las calles comprendidas entre las calles 5 y 9 Oriente, entre 4 y 6 Sur. Con la incorporación de mobiliario urbano, reposición de paraderos existentes e instalación de garitas donde no existen. Sumado a lo anterior, se considera la reposición de los árboles que se encuentran en malas condiciones o han sido derribados con anterioridad. Por una parte se considera la reposición de baldosas contemplando varias manzanas según la ubicación inicialmente señalada.

60	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro y Sergio Guerra	Mejoramiento Integral de aceras Sector 12 , Talca	La obra contempla un mejoramiento integral de las aceras ubicadas en el cuadrante conformado por las calles comprendidas entre las calles 9 y 11 Oriente, entre 2 y 6 Sur. Con la incorporación de mobiliario urbano, reposición de paraderos existentes e instalación de garitas donde no existen. Sumado a lo anterior, se considera la reposición de los árboles que se encuentran en malas condiciones o han sido derribados con anterioridad. Por una parte se considera la reposición de baldosas contemplando varias manzanas según la ubicación inicialmente señalada.
61	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro y Pablo Yavar	Mejoramiento integral de Aceras calle 1 Sur Entre Línea Férrea y 18 Oriente (CBIP: 30092423-0)	La obra contempla el mejoramiento del espacio urbano correspondiente a la calle 1 sur entre Línea Férrea y 18 Oriente, junto con cambiar las aceras existentes se ha creado un nuevo diseño, utilizando baldosas tipo bunig, además se incorpora mobiliario urbano, iluminación, reforestación y la construcción de una ciclovía.

62	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro y Pablo Yavar	Construccion Pavimento Calzada Calle 5 Poniente de Talca	El proyecto consta de 1 calle, la cual será tratada como vía colectora, según clasificación del código de normas y especificaciones técnicas de obras de pavimentación, realizado por el MINVU. La vía colectora se proyecta con un ancho de calzada de 10.00m con un largo total de 119,44 m. Se debe considerar además la expropiación o compra.
----	-----------------	----------------------------------	---	---

63	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro, Alejandro de la Puente y Sergio Guerra	Construcción y Reposición de Paraderos Calle 2 Sur de Talca	La propuesta contempla una reposición de paraderos en calle 2 Sur, en el tramo comprendido entre calle 3 Poniente y 11 Oriente.- Además incluye un mejoramiento integral de los pavimentos, que servirán de base para los nuevos paraderos.- El nuevo modelo de paradero, incluye basureros y un farol adicional de iluminación, de manera de transformar las actuales garitas, en espacios urbanos más gratos y bellos, provocando un importante cambio en alguna de estas transitadas esquina de la ciudad.- El material elegido será Acero Inoxidable, pues consideramos que si bien el costo inicial es mayor, su mantención es tremendamente económica (prácticamente sólo limpieza), lo que es altamente rentable para este municipio.- Además proporciona una nueva imagen urbana, de una ciudad renovada y más moderna.-
64	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro	Pavimentación Calle 13 Sur entre 6 y 9 Oriente (Proyecto de Pavimentación Calle 13 Sur 6 y 9 Oriente, 9 Oriente 13 y 14 Sur)	Consiste en ejecutar el proyecto de ingeniería aprobado por SERVIU para el tramo mencionado.

65	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro	Repavimentación Calle 9 oriente 13 y 14 Sur (Proyecto de Pavimentación Calle 13 Sur 6 y 9 Oriente, 9 Oriente 13 y 14 Sur)	Consiste en ejecutar el proyecto de ingeniería aprobado por SERVIU para el tramo mencionado.
66	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro	Repavimentación Calle 3 Poniente 9 y 12 Sur (Proyecto de Pavimentación Calle 3 Poniente entre 9 y 12 Sur)	Consiste en ejecutar el proyecto de ingeniería aprobado por SERVIU para el tramo mencionado.

67	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro	Pavimentación Calle 18 Poniente entre 26 y 27 Sur (Proyecto de Pavimentación Participativa Comité Esperanzas del Magisterio)	Consiste en ejecutar el proyecto de ingeniería aprobado por SERVIU para el tramo mencionado.
68	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro	Pavimentación Calle 27 1/2 Sur entre 18 y 21 Poniente (Proyecto de Pavimentación Participativa Comité Esperanzas del Magisterio)	Consiste en ejecutar el proyecto de ingeniería aprobado por SERVIU para el tramo mencionado.
69	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro	Pavimentación 20 Poniente entre 26 y 27 Sur (Proyecto de Pavimentación Participativa Comité Esperanzas del Magisterio)	Consiste en ejecutar el proyecto de ingeniería aprobado por SERVIU para el tramo mencionado.

70		Programa Quiero mi Barrio	Población Jose Miguel Carrera Calle 1 Poniente entre calle 15 1/2 norte- 16 norte (repavimentación)	Consiste en ejecutar el proyecto de ingeniería aprobado por SERVIU para el tramo mencionado.
71		Programa Quiero mi Barrio	Población Jose Miguel Carrera Pasaje 2 Poniente entre calle 13 1/2 norte- 14 norte (repavimentación)	Consiste en ejecutar el proyecto de ingeniería aprobado por SERVIU para el tramo mencionado.
72		Programa Quiero mi Barrio	Población Padre Hurtado Pasaje 19 Norte B entre calle 1 Oriente- 2 Oriente (repavimentación)	Consiste en ejecutar el proyecto de ingeniería aprobado por SERVIU para el tramo mencionado.

73		Programa Quiero mi Barrio	Población Jose Miguel Carrera Pasaje 1 1/2 Poniente entre calle 13 norte - 13 1/2 norte (repavimentación)	Consiste en ejecutar el proyecto de ingeniería aprobado por SERVIU para el tramo mencionado.
74		Programa Quiero mi Barrio	Población Jose Miguel Carrera Pasaje 1 1/2 Poniente entre calle 13 1/2 norte - 14 norte (repavimentación)	Consiste en ejecutar el proyecto de ingeniería aprobado por SERVIU para el tramo mencionado.
75		Programa Quiero mi Barrio	Población Jose Miguel Carrera Pasaje 3 Poniente entre calle 14 norte - 15 norte (repavimentación)	Consiste en ejecutar el proyecto de ingeniería aprobado por SERVIU para el tramo mencionado.

76		Programa Quiero mi Barrio	Población Jose Miguel Carrera Pasaje 2 1/2 Poniente entre calle 14 norte - 15 norte (repavimentación)	Consiste en ejecutar el proyecto de ingeniería aprobado por SERVIU para el tramo mencionado.
77		Programa Quiero mi Barrio	Población Padre Hurtado Pasaje 18 Norte A entre 2 Oriente - 3 Oriente (repavimentación)	Consiste en ejecutar el proyecto de ingeniería aprobado por SERVIU para el tramo mencionado.
78		Programa Quiero mi Barrio	Población Jose Miguel Carrera Pasaje 13 1/2 Norte entre 1 1/2 poniente-3 Poniente (repavimentación)	Consiste en ejecutar el proyecto de ingeniería aprobado por SERVIU para el tramo mencionado.
79		Programa Quiero mi Barrio	Población Jose Miguel Carrera Pasaje 1 Poniente entre calle 14 norte- 15 norte (repavimentación)	Consiste en ejecutar el proyecto de ingeniería aprobado por SERVIU para el tramo mencionado.

80		Programa Quiero mi Barrio	Población Padre Hurtado Pasaje 19 Norte A entre 3 Oriente - 4 Oriente (repavimentación)	Consiste en ejecutar el proyecto de ingeniería aprobado por SERVIU para el tramo mencionado.
81		Programa Quiero mi Barrio	Población Jose Miguel Carrera Pasaje 16 Norte entre calle 1 oriente - 5 Oriente (repavimentación)	Consiste en ejecutar el proyecto de ingeniería aprobado por SERVIU para el tramo mencionado.
82		Programa Quiero mi Barrio	Población Padre Hurtado Pasaje 18 Norte A entre calle 1 oriente- 2 Oriente (repavimentación)	Consiste en ejecutar el proyecto de ingeniería aprobado por SERVIU para el tramo mencionado.

83		Programa Quiero mi Barrio	Población Padre Hurtado Pasaje 19 Norte B entre calle 2 oriente- 3 Oriente (repavimentación)	Consiste en ejecutar el proyecto de ingeniería aprobado por SERVIU para el tramo mencionado.
84		Programa Quiero mi Barrio	Población Jose Miguel Carrera Pasaje 15 1/2 Norte entre calle 1 oriente - 5 Oriente (repavimentación)	Consiste en ejecutar el proyecto de ingeniería aprobado por SERVIU para el tramo mencionado.
85		Programa Quiero mi Barrio	Población Padre Hurtado Pasaje 18 Norte B entre calle 3 oriente- 4 Oriente (repavimentación)	Consiste en ejecutar el proyecto de ingeniería aprobado por SERVIU para el tramo mencionado.

86		Programa Quiero mi Barrio	Población Jose Miguel Carrera Pasaje 3 Poniente entre calle 13 1/2 norte - 14 norte (repavimentación)	Consiste en ejecutar el proyecto de ingeniería aprobado por SERVIU para el tramo mencionado.
87		Programa Quiero mi Barrio	Población Padre Hurtado Pasaje 19 Norte A entre calle 1 oriente- 2 Oriente (repavimentación)	Consiste en ejecutar el proyecto de ingeniería aprobado por SERVIU para el tramo mencionado.
88		Programa Quiero mi Barrio	Población Jose Miguel Carrera Pasaje 2 Poniente entre calle 14 norte - 15 norte (repavimentación)	Consiste en ejecutar el proyecto de ingeniería aprobado por SERVIU para el tramo mencionado.

89		Programa Quiero mi Barrio	Población Padre Hurtado Pasaje 19 Norte A entre calle 2 oriente- 3 Oriente (repavimentación)	Consiste en ejecutar el proyecto de ingeniería aprobado por SERVIU para el tramo mencionado.
90		Programa Quiero mi Barrio	Población Padre Hurtado Pasaje 18 Norte B entre calle 1 oriente- 2 Oriente (repavimentación)	Consiste en ejecutar el proyecto de ingeniería aprobado por SERVIU para el tramo mencionado.

91		Programa Quiero mi Barrio	Población Padre Hurtado Pasaje 18 Norte B entre calle 2 oriente- 3 Oriente (repavimentación)	Consiste en ejecutar el proyecto de ingeniería aprobado por SERVIU para el tramo mencionado.
92		Programa Quiero mi Barrio	Población Padre Hurtado Pasaje 18 Norte B entre calle 4 oriente- 5 Oriente (repavimentación)	Consiste en ejecutar el proyecto de ingeniería aprobado por SERVIU para el tramo mencionado.
93		Programa Quiero mi Barrio	Población Padre Hurtado calle 18 Norte entre calle 2 oriente- 3 Oriente (repavimentación)	Consiste en ejecutar el proyecto de ingeniería aprobado por SERVIU para el tramo mencionado.

94		Programa Quiero mi Barrio	Población Padre Hurtado calle 19 Norte entre calle 1 oriente- 2 Oriente (repavimentación)	Consiste en ejecutar el proyecto de ingeniería aprobado por SERVIU para el tramo mencionado.
95		Programa Quiero mi Barrio	Población Padre Hurtado Calle 19 Norte entre calle 2 oriente- 3 Oriente (repavimentación)	Consiste en ejecutar el proyecto de ingeniería aprobado por SERVIU para el tramo mencionado.

96		Programa Quiero mi Barrio	Población Padre Hurtado calle 1 Oriente entre inicio y fin de calle (repavimentación)	Consiste en ejecutar el proyecto de ingeniería aprobado por SERVIU para el tramo mencionado.
97		MINVU-SERVIU	Conservación de vías MINVU-SERVIU POST TERREMOTO	Consiste en la reparación de eventos en diversos tramos de la comuna, según nomina ejecutada por SEREMI MINVU

98	Juliana Pizarro		Contrucción Pavimento Calzada Calle 11 Oriente entre 7 y 10 Norte, Talca	El proyecto contempla la pavimentacion de la calzada de la calle 1 oriente entre 7 y 10 norte, incluye un puente sobre canal baeza, además se debera construir 122 M2 de veredas.
99	Juliana Pizarro	MINVU-SERVIU-MUNICIPALIDAD	Programa Conservación vías urbanas Región del Maule Progrma 2011-2012 codigo IDI 30.104.651-	Conservacion de vías urbanas para las siguientes comunas de la Región Curico, Teno, Molina, Hualañe, Licanten, Romeral, Rauco, Sagrada Familia, Talca , entre otras. Contempla reparación de paviemnto, veredas.En cuanto a la reparación de aceras para la comuna de Talca se tienen contempladas los siguientes sectores: Pb. Aurora de Chile, Pb. Pedro Aguirre Cerda, Barrio Seminario, Pb. Manso de Velasco, entre otros. lo anterior según nómina remitida a MINVU.

100	Juliana Pizarro	SECTRA- Alejandro de la Puente	Mejoramiento Interconexion Vial Centro Norte, Talca, codigo IDI 30108881	El estudio consiste en realizar los analisis de prefactibilidad, anteproyecto y evaluación definitiva del proyecto interconexion vial centro norte a través del mejoramiento de las siguientes vias: 5 oriente y 6 oriente desde circunvalacion norte hasta 2 Sur
101	Juliana Pizarro	SECTRA- Alejandro de la Puente	Mejoramiento Interconexion Vial Centro Sur, Talca, codigo IDI 30108882	Realizar los analisis de prefactibilidad, desarrollar el ante proyecto y realizar la evaluación definitiva del proeycto interconexión vial centro - sur a través del mejoramiento de las siguientes vias: 5 Oriente y 6 oriente entre 2 y 26 sur

102	Juliana Pizarro	SECTRA- Alejandro de la Puente	Mejoramiento Interconexion Vial Oriente-Poniente, código IDI 30108885	Realizar los analisis de prefactibilidad, desarrollar el ante proyecto y realizar la evación definitiva del proeycto interconexión vial oriente-poniente a través del mejoramiento de las siguientes vias: 2 sur y 3 sur entre Carlos Schor y 11 oriente.
103	Juliana Pizarro	SECTRA- Alejandro de la Puente	Construcción Red de Ciclovías Ciudad de Talca	El objetivo principal del presente estudio consite en desarrollar a nivel de diseño, una red de ciclorutas de 15 km en la ciudad de talca y determinar la rentabilidad social de la provisión de facilidades de infraestructura especificas para el incentivo del uso de bicicletas en la comuna
104	Verónica Pizarro	Alejandro de la Puente	Instalción de paraderos Población Nueva Holando	A solicitud de JJVV Nueva Cordillera, se instalan 3 paraderos, que fueron retirados de calle 2 Sur, en las siguientes ubicaciones: 23 Oriente 5 1/2 Norte, 23 Oriente con 8 1/2 Oriente y 23 Oriente A antes de llegar a 6 Norte

105		MINVU- MUNICIPALIDAD	Mejoramiento Calle 12 Norte de Talca codigo IDI 30.106.666-0 (DISEÑO)	El proyecto contempla la construcción del tramo de calle 12 norte entre 1 Oriente y Circunvalación norte que actualmente se encuentra con tramo de pavimento en hormigón dañado y otro en tierra

ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS

Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)
\$ 43.798.000	PPP 18 LLAMADO Adicional 2009		
\$7.626.000	PMU		

\$	7.195.000	PMU 2009	19-08-2009
----	-----------	----------	------------

\$	28.961.000	FRIL	Se envía postulación con fecha 27,03,2009.
----	------------	------	--

\$	33.901.380	FRIL	Se envía postulación con fecha 27,03,2009.	
\$	410.705.035	MINVU	Se ingresa Nómina para revisión de serviu mediante Ord. N°0673 de fecha 30,03,2009. Mediante Ord. N°1159 de fecha 22,05,2009 se ingresa a Programa Comunal de Inversión en mantenimiento vial Urbano para revisión al MINVU (Prácticamente en etapa final de aprobación)	

\$	49.925.000	PMU Cod.BIP 30091858	Se postula con fecha 30,04,2009 mediante Ord. N°0977 de Alcalde a Sr. Intendente	Se reciben observaciones con fecha 25,05,2009 vía mail.
----	------------	-------------------------	--	--

\$ 688.667.000	FNDR	Se ingresa a Serviu con fecha 11,05,2009 para revisión de Ingeniería. Para revisión del equipo de Licitación se ingresa mediante Ord. N°052 de fecha 26,05,2009.	Mediante Ord. N°1290 de fecha 03,06,2009 se envía para reevaluación de Serplac.
----------------	------	--	---

\$	33.514.000	PMU	Se ingresa mediante Ord.Nº1311 de fecha 05,06,2009
----	------------	-----	--

\$	13.922.000	PMU	Se ingresa mediante Ord.Nº1311 de fecha 05,06,2009	
\$	5.441.000	Pavimentación Participativa 19 Llamado		

\$	5.555.000	Pavimentación Participativa 19 llamado	
\$	6.354.000	Pavimentación Participativa 19 Llamado	
\$	27.999.000	Pavimentación Participativa 19 llamado	

\$	3.585.000	Pavimentación Participativa 19 llamado	
\$	10.494.000	Pavimentación Participativa , 19 llamado	
\$	12.991.000	Pavimentación Participativa 19 llamado	Se envía mediante Ord N° 2658 de fecha 28,10,2009 a Directora Serviu, reemplazo de ficha de postulación N°99700 por la enviada anteriormente mediante Ord.N°2322 de fecha ----- correspondiente al N°99676

\$	98.653.000	Pavimentación Participativa 19 llamado	Se envía mediante Ord N° 2658 de fecha 28,10,2009 a Directora Serviu, reemplazo de ficha de postulación N°99700 por la enviada anteriormente mediante Ord.N°2322 de fecha ----- correspondiente al N°99676	
\$	27.944.000	Pavimentación Participativa 19 llamado		
\$	9.343.000	Pavimentación Participativa 19 llamado		

\$	3.630.000	Pavimentación Participativa 19 Llamado	
\$	22.160.000	Pavimentación Participativa 19 Llamado	
\$	30.776.000	FNDR 2010, 2011 Vialidad Intermedia	28-10-2009

\$ 88.459.000	FNDR 2010-2011 Vialidad Intermedia	28-10-2009	
Esperar Ficha IDI	FNDR 2012	07-02-2011	

Esperar Ficha IDI	FNDR 2012	03/11/2008 - 07/02/2011	
\$ 48.165.000	FNDR 2011	31-12-2009	
\$ 68.246.000	FNDR 2009 y 2010 (Vialidad intermedia)	30-10-2009	

\$	115.383.000	FNDR 2009 - 2010 2011 (Vialidad intermedia)	07-01-2010	
\$	31.028.000	FNDR 2010 -2011 (Vialidad intermedia)	28-10-2010	

\$ 931.303.000	FNDR 2010	Mediante Ord N°2657 de fecha 28,10,2009 se envía postulación de Alcalde a Jefa de división, unidad de planificación y desarrollo regional Se envió desde Jefe de División Unidad Planificación y Desarrollo regional a Serplac mediante OrdN°2693 de fecha 29,10,2009	06-11-2009
\$ 1.128.062.000	FNDR 2010	Mediante Ord N°2657 de fecha 28,10,2009 se envía postulación de Alcalde a Jefa de división, unidad de planificación y desarrollo regional. Se envió desde Jefe de División Unidad Planificación y Desarrollo regional a Serplac mediante OrdN°2693 de fecha 29,10,2009	06-11-2009
\$ 106.498.000	FNDR 2010 -2011	Mediante Ord N°2660 de fecha 29,10,2009 se envía postulación de Alcalde a Intendente y mediante Ord N°2684 de fecha 29,10,2009 se envía de Alcalde a Jefa de división, unidad de planificación y desarrollo regional. 15/04/2011	07-09-2010

\$	357.168.000	FNDR 2010	Mediante Ord. N° 2681 de fecha 29,10,2009 se ingresa postulación a Jefa de División,Unidad de planificación y desarrollo Regional
----	-------------	-----------	---

\$	494.788.000	FNDR 2010 (Cod. Bip 30092437-0)	Mediante Ord. N° 2681 de fecha 29,10,2009 se ingresa postulación a Jefa de División,Unidad de planificación y desarrollo Regional
----	-------------	---------------------------------	---

\$	322.533.000	FNDR 2010 (Cod. Bip 30092438-0)	Mediante Ord. N° 2681 de fecha 29,10,2009 se ingresa postulación a Jefa de División,Unidad de planificación y desarrollo Regional
----	-------------	---------------------------------	---

\$	380.910.000	FNDR 2010 (Cod. Bip 30092439-0)	Mediante Ord. N° 2681 de fecha 29,10,2009 se ingresa postulación a Jefa de División,Unidad de planificación y desarrollo Regional
----	-------------	---------------------------------	---

\$	411.625.000	FNDR 2010 (Cod. Bip 30092440-0)	Mediante Ord. N° 2681 de fecha 29,10,2009 se ingresa postulación a Jefa de División, Unidad de planificación y desarrollo Regional
----	-------------	---------------------------------	--

\$	501.531.000	FNDR 2010 (Cod. Bip 30092444-0)	Mediante Ord. N° 2681 de fecha 29,10,2009 se ingresa postulación a Jefa de División,Unidad de planificación y desarrollo Regional
----	-------------	---------------------------------	---

\$	590.220.000	FNDR 2010 (Cod. Bip 30092445-0)	Mediante Ord. N° 2681 de fecha 29,10,2009 se ingresa postulación a Jefa de División, Unidad de planificación y desarrollo Regional
----	-------------	---------------------------------	--

\$	336.054.000	FNDR 2010 (Cod. Bip 30092446-0)	Mediante Ord. N° 2681 de fecha 29,10,2009 se ingresa postulación a Jefa de División,Unidad de planificación y desarrollo Regional
----	-------------	---------------------------------	---

\$	353.726.000	FNDR 2010 (Cod. Bip 30069314-0)	Mediante Ord. N° 2681 de fecha 29,10,2009 se ingresa postulación a Jefa de División,Unidad de planificación y desarrollo Regional
----	-------------	---------------------------------	---

\$	483.324.000	FNDR 2010 (Cod. Bip 30096321-0)	Mediante Ord. N° 2681 de fecha 29,10,2009 se ingresa postulación a Jefa de División,Unidad de planificación y desarrollo Regional
----	-------------	---------------------------------	---

\$	344.447.000	FNDR 2010 (Cod. Bip 30096329-0)	Mediante Ord. N° 2681 de fecha 29,10,2009 se ingresa postulación a Jefa de División,Unidad de planificación y desarrollo Regional
----	-------------	---------------------------------	---

\$	432.090.000	FNDR 2010 (Cod. Bip 30096333-0)	Mediante Ord. N° 2681 de fecha 29,10,2009 se ingresa postulación a Jefa de División,Unidad de planificación y desarrollo Regional
----	-------------	---------------------------------	---

\$ 352.226.779	Circular 36		
\$ 14.906.716	PMU 2011	16-02-2011	Se reciben observaciones con fecha 15/06/2011 se remiten respuestas a observaciones con fecha 20/06/2011.

\$	388.085.000	FNDR	07/09/2010 15/04/2011	30-09-2010
----	-------------	------	--------------------------	------------

\$	523.716.000	FNDR	07/09/2010 15/04/2011	30-09-2010
----	-------------	------	--------------------------	------------

\$	341.561.000	FNDR	07/09/2010 15/04/2011	30-09-2010
----	-------------	------	--------------------------	------------

\$	402.703.000	FNDR	07-09-2010	30-09-2010
----	-------------	------	------------	------------

\$	434.873.000	FNDR	07/09/2010 15/04/2011	30-09-2010
----	-------------	------	--------------------------	------------

	FNDR	07-09-2010	30/09/2010 31/03/2011 18/05/2011
--	------	------------	--

\$	618.180.000	FNDR	07/09/2010 15/04/2011	30-09-2010
----	-------------	------	--------------------------	------------

\$ 356.259.000	FNDR	07/09/2010 15/04/2011	30-09-2010
\$ 374.568.000	FNDR	07/09/2010 15/04/2011	30-09-2010

	FNDR	07-09-2010	30/09/2010 31/03/2011 18/05/2011
\$ 364.849.000	FNDR	07-09-2010	30-09-2010

\$ 456.308.000	FNDR	07/09/2010 15/04/2011	30-09-2010
\$ 1.259.454.000	FNDR	07-09-2010	30/09/2010 - 09/12/2010 - 18-02-2011

\$	45.794.807	Ley de Subsidios (Seremi de Transporte)	11/08/2010 . A solicitud Verbal del Sr. Emilio Cosa de SUBDERE se sube al portal PMU con fecha 17/02/2011. Con fecha 15/03/2011, se sube a portal PMU oficio conductor postulando el proyecto, Ord. N° 0515. 17/05/2011 se encuentra rechazado GORE, puesto que el PMU no permite compra de terreno. Con fecha 13/07/2011 se suben al porta PMU modificaciones al proyecto. Con fecha 19/07/2011 se cambia al subprograma Emergencia MTT y se sube postulacion al portal.
----	------------	---	--

\$	25.064.793	FRIL	24-09-2010	29-09-2010
\$	50.762.000	PPP 20 LLAMADO 2010	26-10-2010	

\$	111.514.000	PPP 20 LLAMADO 2010	26-10-2010	
\$	80.093.000	PPP 20 LLAMADO 2010	26-10-2010	

\$	11.042.000	PPP 20 LLAMADO 2010	26-10-2010	
\$	43.707.000	PPP 20 LLAMADO 2010	26-10-2010	
\$	14.252.000	PPP 20 LLAMADO 2010	26-10-2010	

\$	2.535.000	PPP 20 LLAMADO 2010	2910/2010	
\$	5.120.000	PPP 20 LLAMADO 2010	2910/2010	
\$	11.736.000	PPP 20 LLAMADO 2010	2910/2010	

\$	1.639.000	PPP 20 LLAMADO 2010	2910/2010	
\$	5.222.000	PPP 20 LLAMADO 2010	2910/2010	
\$	11.286.000	PPP 20 LLAMADO 2010	2910/2010	

\$	11.590.000	PPP 20 LLAMADO 2010	2910/2010	
\$	19.353.000	PPP 20 LLAMADO 2010	2910/2010	
\$	20.509.000	PPP 20 LLAMADO 2010	2910/2010	
\$	9.541.000	PPP 20 LLAMADO 2010	2910/2010	

\$	16.914.000	PPP 20 LLAMADO 2010	2910/2010	
\$	58.887.000	PPP 20 LLAMADO 2010	2910/2010	
\$	19.784.000	PPP 20 LLAMADO 2010	2910/2010	

\$	17.357.000	PPP 20 LLAMADO 2010	2910/2010	
\$	55.759.000	PPP 20 LLAMADO 2010	2910/2010	
\$	17.771.000	PPP 20 LLAMADO 2010	2910/2010	

\$	12.041.000	PPP 20 LLAMADO 2010	2910/2010	
\$	12.221.000	PPP 20 LLAMADO 2010	2910/2010	
\$	11.594.000	PPP 20 LLAMADO 2010	2910/2010	

\$	16.207.000	PPP 20 LLAMADO 2010	2910/2010	
\$	16.207.000	PPP 20 LLAMADO 2010	2910/2010	

\$	16.242.000	PPP 20 LLAMADO 2010	2910/2010	
\$	17.630.000	PPP 20 LLAMADO 2010	2910/2010	
\$	55.390.000	PPP 20 LLAMADO 2010	2910/2010	

\$	40.580.000	PPP 20 LLAMADO 2010	2910/2010	
\$	50.016.000	PPP 20 LLAMADO 2010	2910/2010	

\$ 84.423.000	PPP 20 LLAMADO 2010	2910/2010	
\$ 1.428.182.500	CIRCULAR 33		

\$ 825.000.000			
\$ 1.539.360.943	CIRCULAR 33 2011		

\$ 160.000.000	SECTORIAL	04/05/2011 (ORD. N° 0946)	07-06-2011
\$ 160.000.000	SECTORIAL	04/05/2011 (ORD. N° 0946)	07-06-2011

\$ 140.000.000	SECTORIAL	04/05/2011 (ORD. N° 0946)	07-06-2011
\$ 80.000.000	SECTORIAL	04/05/2011 (ORD. N° 0946)	07-06-2011
	2011		

\$	1.100.000	2011	15-06-2011	

5. AREA TRANSPORTE Y VIALIDAD VEHICULAR Y PEATONAL

Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.
	05-05-2009	

11-09-2009		
------------	--	--

	Se aprueba en sesión de CORE de fecha 07,04,2009 y se informa mediante Ord. N°299 de fecha 08,04,2009	
--	--	--

	Se aprueba en sesión de CORE de fecha 07,04,2009 y se informa mediante Ord. N°299 de fecha 08,04,2009	
	En sesión core de Enero 2010	

	Se recibe aprobación e los recursos mediante Ord. N°2042 de fecha 18,08,2009 de Intendente a Alcalde	
--	---	--

RS 04/08/2009 RS 25/01/2010	2009	Con fecha 22/06/2011, se envia mial con respuesta a lo solicitado por el Sr. Alejandro Gonzalez, con informe.
--------------------------------	------	--

	Ord N°1800 de feca 22,07,2009 sde Intendente a Alcalde. (Indica que procede Licitar)	
--	---	--

	Ord N°1800 de fecha 22,07,2009 de Intendente a Alcalde. (Indica que procede Licitar)	
Jueves 24 de Diciembre , publicación en Diario la Nación. Aparece como Seleccionado con puntaje17 y prioridad 10 en la comuna	Convenio firmado con fecha03,06,10	

Jueves 24 de Diciembre , publicación en Diario la Nación. Aparece como Seleccionado con puntaje 23,2 y prioridad 5 en la comuna	Convenio firmado con fecha 03,06,10	
Jueves 24 de Diciembre , publicación en Diario la Nación. Aparece como Seleccionado con puntaje 23,2 y prioridad 6 en la comuna	Convenio firmado con fecha 03,06,10	
Jueves 24 de Diciembre , publicación en Diario la Nación. Aparece como Seleccionado con puntaje 23,4 y prioridad 4 en la comuna	Convenio firmado con fecha 03,06,10	

Jueves 24 de Diciembre , publicación en Diario la Nación. Aparece como Seleccionado con puntaje16,7 y prioridad 11 en la comuna	Convenio firmado con fecha03,06,10	
Jueves 24 de Diciembre , publicación en Diario la Nación. Aparece como Seleccionado con puntaje16,1 y prioridad 12 en la comuna	Convenio firmado con fecha03,06,10	
Jueves 24 de Diciembre , publicación en Diario la Nación. Aparece como Seleccionado con puntaje 24,9 y prioridad 2 en la comuna	Convenio firmado con fecha03,06,10	

Jueves 24 de Diciembre , publicación en Diario la Nación. Aparece como Seleccionado con puntaje 21,6 y prioridad 7 en la comuna	Convenio firmado con fecha03,06,10	
Jueves 24 de Diciembre , publicación en Diario la Nación. Aparece como Seleccionado con puntaje 17,5 y prioridad 9 en la comuna	Convenio firmado con fecha03,06,10	
Jueves 24 de Diciembre , publicación en Diario la Nación. Aparece como Seleccionado con puntaje 23,7 y prioridad 3 en la comuna	Convenio firmado con fecha03,06,10	

Jueves 24 de Diciembre , publicación en Diario la Nación. Aparece como Seleccionado con puntaje 17,8 y prioridad 8 en la comuna	Convenio firmado con fecha 03.06.10	
Jueves 24 de Diciembre , publicación en Diario la Nación. Aparece como Seleccionado con puntaje 17,8 y prioridad 8 en la comuna	Convenio firmado con fecha 03.06.10	
FNDR 2010 RS 23/03/2010 F.N.D.R. Programa Vialidad Intermedia año presupuestario 2011, RS con fecha 21/12/2010	12-01-2011	

FNDR 2010 RS 19/02/2010 F.N.D.R. Programa Vialidad Intermedia año presupuestario 2011, RS con fecha 21/12/2010	12-01-2011	

02-02-2009		Ord. N° 156 de fecha 18/10/2010 dirigido a Jefe de División de Análisis y Control de Gestión
FNDR 2010 RS 31/12/2009 F.N.D.R. Programa Vialidad intermedia año presupuestario 2011, RS con fecha 08/11/2010	12-01-2011	A través de Ord. N° 2432 de fecha 15/11/2010 a Secretaria Ministerial MINVU Región del Maule, se solicita información sobre estas iniciativas de Inversion que cuenta con Recomendación Técnica favorable RS 2010- 2011 y aun no han sido financiadas
FNDR 2010 RS 6/02/2010 F.N.D.R. Programa Vialidad intermedia año presupuestario 2011, RS con fecha 21/12/2010	Con fecha 10,11,2009 queda RS para el proceso FNDR 2009 por un monto de \$61.931.000 para Obra y \$500,000 para gastos administrativos. Aprobado financieramente 12/01/2011	A través de Ord. N° 2432 de fecha 15/11/2010 a Secretaria Ministerial MINVU Región del Maule, se solicita información sobre estas iniciativas de Inversion que cuenta con Recomendación Técnica favorable RS 2010 y aun no han sido financiadas

FNDR 2010 RS 07/01/2010 F.N.D.R. Programa Vialidad intermedia año presupuestario 2011, RS con fecha 06/11/2010	Con fecha 03,11,2009 queda RS para el proceso FNDR 2009 por un monto de \$107,243,000 para Obra y \$500,000 para gastos administrativos. Para el proceso 2010 se había postulado por \$115.383.000. DONDE \$535,000 ERAN PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS- Aprobado financieramente 12/01/2011	A través de Ord. N° 2432 de fecha 15/11/2010 a Secretaria Ministerial MINVU Región del Maule, se solicita información sobre estas iniciativas de Inversion que cuenta con Recomendación Tecnica favorable RS 2010-2011 y aun no han sido financiadas
FNDR 2010 RS 23/03/2010 F.N.D.R. Programa Vialidad Intermedia año presupuestario 2011, RS con fecha 21/12/2010	12-01-2011	A través de Ord. N° 2432 de fecha 15/11/2010 a Secretaria Ministerial MINVU Región del Maule, se solicita información sobre estas iniciativas de Inversion que cuenta con Recomendación Tecnica favorable RS 2010 y aun no han sido financiadas

		Se remite Ord. N° 0516 de fecha 15/03/2011 a Director SERVIU Región del Maule solicitando designar funcionaria como revisor y oficiar observaciones al proyecto. Se portula a través de Ord. N° 0798 de fecha 15/04/2011 a FNDR 2012

		Ord. N° 179 de fecha 15/11/2010, de Encargada Area Proyectos de Inversión a Jefe de División Analisis y Control Regional, solicitando información sobre proceso de revisión, ya que ha la fecha no se ha recibido acta de evaluación al proyecto.
--	--	--

		Ord. N° 179 de fecha 15/11/2010, de Encargada Area Proyectos de Inversión a Jefe de División Analisis y Control Regional, solicitando información sobre proceso de revisión, ya que ha la fecha no se ha recibido acta de evaluación al proyecto.
--	--	--

		Ord. N° 179 de fecha 15/11/2010, de Encargada Area Proyectos de Inversión a Jefe de División Analisis y Control Regional, solicitando información sobre proceso de revisión, ya que ha la fecha no se ha recibido acta de evaluación al proyecto.
--	--	--

		Ord. N° 179 de fecha 15/11/2010, de Encargada Area Proyectos de Inversión a Jefe de División Analisis y Control Regional, solicitando información sobre proceso de revisión, ya que ha la fecha no se ha recibido acta de evaluación al proyecto.
--	--	--

		Ord. N° 179 de fecha 15/11/2010, de Encargada Area Proyectos de Inversión a Jefe de División Analisis y Control Regional, solicitando información sobre proceso de revisión, ya que ha la fecha no se ha recibido acta de evaluación al proyecto.
--	--	--

		Ord. N° 179 de fecha 15/11/2010, de Encargada Area Proyectos de Inversión a Jefe de División Analisis y Control Regional, solicitando información sobre proceso de revisión, ya que ha la fecha no se ha recibido acta de evaluación al proyecto.
--	--	--

		Ord. N° 179 de fecha 15/11/2010, de Encargada Area Proyectos de Inversión a Jefe de División Analisis y Control Regional, solicitando información sobre proceso de revisión, ya que ha la fecha no se ha recibido acta de evaluación al proyecto.
--	--	--

		Ord. N° 179 de fecha 15/11/2010, de Encargada Area Proyectos de Inversión a Jefe de División Analisis y Control Regional, solicitando información sobre proceso de revisión, ya que ha la fecha no se ha recibido acta de evaluación al proyecto.
--	--	--

		Ord. N° 179 de fecha 15/11/2010, de Encargada Area Proyectos de Inversión a Jefe de División Analisis y Control Regional, solicitando información sobre proceso de revisión, ya que ha la fecha no se ha recibido acta de evaluación al proyecto.
--	--	--

		Ord. Nº 179 de fecha 15/11/2010, de Encargada Area Proyectos de Inversión a Jefe de División Analisis y Control Regional, solicitando información sobre proceso de revisión, ya que ha la fecha no se ha recibido acta de evaluación al proyecto.
--	--	--

		Ord. N° 179 de fecha 15/11/2010, de Encargada Area Proyectos de Inversión a Jefe de División Analisis y Control Regional, solicitando información sobre proceso de revisión, ya que ha la fecha no se ha recibido acta de evaluación al proyecto.
--	--	--

		Ord. N° 179 de fecha 15/11/2010, de Encargada Area Proyectos de Inversión a Jefe de División Analisis y Control Regional, solicitando información sobre proceso de revisión, ya que ha la fecha no se ha recibido acta de evaluación al proyecto.
--	--	--

		18/10/2010, Ord. N° 158 de Encargada de Area de Proyectos de Inversión a Director (S) SERVIU, con copia a Gobierno Regional, solicitando información en cuanto a si el proyecto original sera ejecutado como estaba presupuestado o definitivamente estas obras deberan ser nuevamente postuladas.
01/06/2011 visado URS Maule - 01/07/2011 Visado URS Maule14/07/2011. Con fecha 14/07/2011 cuenta nuevamente con visación GORE	Con fecha 15/06/2011 cuenta con Pre- Aprobación de SUBDERE Con fecha 07/07/2011 cuenta con Pre- Aprobación de SUBDERE.	

		Ord. N° 177 de fecha 12/11/2010 de Encargada Area de Proyectos de Inversión a Director Serviu (S)., Solicita información sobre proceso de revisión. Se portula a través de Ord. N° 0798 de fecha 15/04/2011 a FNDR 2012
--	--	--

		Ord. N° 177 de fecha 12/11/2010 de Encargada Area de Proyectos de Inversión a Director Serviu (S)., Solicita información sobre proceso de revisión. Se portula a través de Ord. N° 0798 de fecha 15/04/2011 a FNDP 2012
--	--	--

		Ord. N° 177 de fecha 12/11/2010 de Encargada Area de Proyectos de Inversión a Director Serviu (S)., Solicita información sobre proceso de revisión. Se portula a través de Ord. N° 0798 de fecha 15/04/2011 a FNDP 2012
--	--	--

		Ord. Nº 177 de fecha 12/11/2010 de Encargada Area de Proyectos de Inversión a Director Serviu (S)., Solicita información sobre proceso de revisión.
--	--	--

		Ord. N° 177 de fecha 12/11/2010 de Encargada Area de Proyectos de Inversión a Director Serviu (S)., Solicita información sobre proceso de revisión. Se portula a través de Ord. N° 0798 de fecha 15/04/2011 a FNDP 2012
--	--	--

02-06-2011		Ord. N° 177 de fecha 12/11/2010 de Encargada Area de Proyectos de Inversión a Director Serviu (S)., Solicita información sobre proceso de revisión. Con fecha 27/09/2010 se reingresa el proyecto para revisión técnica de SERVIU. A través de carta de ingreso de fecha 25/03/2011 se remite carpeta con respuesta observaciones SERVIU . Con fecha 15/06/2011 se envía Ord. N° 1298 a Directora SERVIU, REGIONAL, con la finalidad de que este proyecto sea considerado a través de financiamiento PRES.
------------	--	---

		Ord. N° 177 de fecha 12/11/2010 de Encargada Area de Proyectos de Inversión a Director Serviu (S)., Solicita información sobre proceso de revisión. Se portula a través de Ord. N° 0798 de fecha 15/04/2011 a FNDR 2012
--	--	--

		Ord. N° 177 de fecha 12/11/2010 de Encargada Area de Proyectos de Inversión a Director Serviu (S)., Solicita información sobre proceso de revisión. Se portula a través de Ord. N° 0798 de fecha 15/04/2011 a FNDR 2012
		Ord. N° 177 de fecha 12/11/2010 de Encargada Area de Proyectos de Inversión a Director Serviu (S)., Solicita información sobre proceso de revisión. Se portula a través de Ord. N° 0798 de fecha 15/04/2011 a FNDR 2012

01-06-2011		Ord. N° 177 de fecha 12/11/2010 de Encargada Area de Proyectos de Inversión a Director Serviu (S)., Solicita información sobre proceso de revisión. Con fecha 27/09/2010 se reingresa el proyecto para revisión tecnica de SERVIU. A través de carta de ingreso de fecha 25/03/2011 se remite carpeta con respuesta observaciones SERVIU y por Ord. N° 0665 de fecha 31/03/2011, se remiten respuestas a observaciones de SERPLAC. Con fecha 15/06/2011 se envia Ord. N° 1298 a Directora SERVIU, REGIONAL, con la finalidad de que este proyecto sea considerado a través de financiamiento PRES.
		Ord. N° 177 de fecha 12/11/2010 de Encargada Area de Proyectos de Inversión a Director Serviu (S)., Solicita información sobre proceso de revisión.

		Ord. N° 177 de fecha 12/11/2010 de Encargada Area de Proyectos de Inversión a Director Serviu (S)., Solicita información sobre proceso de revisión. Se portula a través de Ord. N° 0798 de fecha 15/04/2011 a FNDR 2012
10/03/2011 (rate RS - formalización de rate mail de fecha 11/03/2011)		Ord. N° 2462 de fecha 18/11/2010, se adjunta respuesta a observaciones a SERPLAC. Se envia con fecha 14/01/2011 a traves de ord. N° 0108 respuesta a Observaciones SERPLAC. Con fecha 03/02/2011 se envia Ord. N° 101, a SEREMI Transporte y Telecomunicaciones solicitando analisis y visto bueno para estacionamientos, proyectados en este tramo.Se responden Observaciones de fecha 09/02/2011 de SERPLAC con fecha 18/02/2011 a través de Ord. N° 0391

		Ord. N° 1560 de fecha 11/08/2010. Con fecha 17/01/2011 se envian antecedentes a administrador Municipal para realizar tramites para ver expropiación. Con fecha 28/01/2011 se envia Ord. N° 0188 a Jefe Unidad Regional Subdere, para que nos informe sobre el procedimiento que se utilizara para materializar los recursos de estos proyectos. Con fecha 12/05/2011 se envia Ord. N° 0995 de Alcalde a Jefe Unidda Regional SUBDERE, solicitando infromación sobre la situación actuall en que se encuentra el proyecto. Con fecha 28/06/2011 se responde solicitud de SEREMI MTT en cuento a responder observaciones en el portal. Como se solicito, se realizaron modificaciones al pro
--	--	--

13-10-2010		Documento de Postulación Ord. N° 1946 de fecha 24/09/2010. Con fecha 16/11/2010 se remite via Ord. 182 a Sr. Walter Barramuño, convenio de transferencia de recursos para revisión por parte de Jurídica. Con fecha 18/01/2011 de envia Ord. N° 0132 de Alcade a Intendente sollicitando suplementar el proyecto en la cantidad de \$2.438.030. puesto que se presento un ofernte con una oferta economica de 27.503.030. Pamela en correo del 13/01/2011 a Sra. Veronica señala que son proyectos FRIL y solo existen dos posibilidades rebajar partidas o poner la diferencia. Municipal vigente.
13-12-2010	30-12-2010	

13-12-2010	30-12-2010	
13-12-2010	30-12-2010	
13-12-2010	30-12-2010	

13-12-2010	30-12-2010	
13-12-2010	30-12-2010	
13-12-2010	30-12-2010	

13-12-2010	30-12-2010	
13-12-2010	30-12-2010	
13-12-2010	30-12-2010	
13-12-2010	30-12-2010	

13-12-2010	30-12-2010	


		A través de Ord. N° 206 de fecha 21/03/2011 de SECPLAN, se solicita a DIDECO, cuadro estadístico diferenciado por quintil de puntaje de la población encuestada correspondiente al tramo 11 oriente 7 y 10 norte. Se remite antecedentes de postulación a SEREMI MINVU Región del Maule con fecha 24/03/2011, a través de Ord. N° 0608.


05-07-2011		Con fecha 17/06/2011 y mediante Ord. N° 1324 se remite minuta con respuesta a observaciones. Con fecha 08/07/2011 y a través de Ord. N° 1468 se remiten carpeta con antecedentes del Proyecto a Jefe de División de Analisis y Control de Gestion Región del Maule. Con fecha 08/07/2011 y de acuerdo a lo solicitado por Encargada Area Proyectos de Inversión se adjunta antecedentes del proyecto a Equipo de Licitaciones (Memo Interno N° 2). Con fecha 20/07/2011 se remiten a Srta. Macarena Hernandez Profesional GORE los 04 ejemplares de Convenio Mandato firmado por el Sr. Alcalde.
05-07-2011		Con fecha 17/06/2011 y mediante Ord. N° 1324 se remite minuta con respuesta a observaciones. Con fecha 08/07/2011 y a través de Ord. N° 1468 se remiten carpeta con antecedentes del Proyecto a Jefe de División de Analisis y Control de Gestion Región del Maule. Con fecha 08/07/2011 y de acuerdo a lo solicitado por Encargada Area Proyectos de Inversión se adjunta antecedentes del proyecto a Equipo de Licitaciones (Memo Interno N° 2).Con fecha 20/07/2011 se remiten a Srta. Macarena Hernandez Profesional GORE los 04 ejemplares de Convenio Mandato firmado por el Sr. Alcalde.


05-07-2011		Con fecha 17/06/2011 y mediante Ord. N° 1324 se remite minuta con respuesta a observaciones. Con fecha 08/07/2011 y a través de Ord. N° 1468 se remiten carpeta con antecedentes del Proyecto a Jefe de División de Analisis y Control de Gestion Región del Maule. Con fecha 08/07/2011 y de acuerdo a lo solicitado por Encargada Area Proyectos de Inversión se adjunta antecedentes del proyecto a Equipo de Licitaciones (Memo Interno N° 2). Con fecha 20/07/2011 se remiten a Srta. Macarena Hernandez Profesional GORE los 04 ejemplares de Convenio Mandato firmado por el Sr. Alcalde.
05-07-2011		Con fecha 17/06/2011 y mediante Ord. N° 1324 se remite minuta con respuesta a observaciones. Con fecha 08/07/2011 y a través de Ord. N° 1468 se remiten carpeta con antecedentes del Proyecto a Jefe de División de Analisis y Control de Gestion Región del Maule. Con fecha 08/07/2011 y de acuerdo a lo solicitado por Encargada Area Proyectos de Inversión se adjunta antecedentes del proyecto a Equipo de Licitaciones (Memo Interno N° 2). Con fecha 20/07/2011 se remiten a Srta. Macarena Hernandez Profesional GORE los 04 ejemplares de Convenio Mandato firmado por el Sr. Alcalde.
		Mediante Ord. 095 de fecha 18/05/2011 se solicita a Sr. Cristian Henriquez la instalación de paraderos.


		Postulado por el MINVU con fecha 15/06/2011 y a través de Ord. N° 1125.

GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOS RESPUESTA CON FECHA , DOCUMENTO Y "DESDE"













Con fecha 21/06/2011 se recibe llamado del Sr. Alejandro Gonzalez, funcionario GORE , solicitando información sobre este proyecto.





Ord. N° UGD 2394 de fecha 10/11/2010 de Jefe de División de Análisis y Control de Gestión. A través de Ord. N° 184 de fecha 19/11/2010, se solicita a Secretaria Ministerial MINVU Región del Maule realizar las gestiones necesarias para que esta iniciativa de inversión sea considerada para el año 2011, puesto que los proyectos de esta índole son postulados por esa Secretaria Ministerial.





Ord. N° U-G-D. 526 de fecha 10/03/2011, de Jefe de División de Análisis y Control de Gestión - Gore, nos informa que por ser iniciativas de reposición no corresponde ser evaluada por la Circular 33, ya que solo se analizan conservaciones, en las cuales se mantiene la materialidad, la geometría y no existe ejecución de obras y/o mobiliario nuevo, situación que no cumple el proyecto presentado

Ord. Nº U-G-D. 526 de fecha 10/03/2011, de Jefe de División de Análisis y Control de Gestión - Gore, nos informa que por ser iniciativas de reposición no corresponde ser evaluada por la Circular 33, ya que solo se analizan conservaciones, en las cuales se mantiene la materialidad, la geometría y no existe ejecución de obras y/o mobiliario nuevo, situación que no cumple el proyecto presentado

Ord. N° U-G-D. 526 de fecha 10/03/2011, de Jefe de División de Análisis y Control de Gestión - Gore, nos informa que por ser iniciativas de reposición no corresponde ser evaluada por la Circular 33, ya que solo se analizan conservaciones, en las cuales se mantiene la materialidad, la geometría y no existe ejecución de obras y/o mobiliario nuevo, situación que no cumple el proyecto presentado

Ord. Nº U-G-D. 526 de fecha 10/03/2011, de Jefe de División de Análisis y Control de Gestión - Gore, nos informa que por ser iniciativas de reposición no corresponde ser evaluada por la Circular 33, ya que solo se analizan conservaciones, en las cuales se mantiene la materialidad, la geometría y no existe ejecución de obras y/o mobiliario nuevo, situación que no cumple el proyecto presentado

Ord. N° U-G-D. 526 de fecha 10/03/2011, de Jefe de División de Análisis y Control de Gestión - Gore, nos informa que por ser iniciativas de reposición no corresponde ser evaluada por la Circular 33, ya que solo se analizan conservaciones, en las cuales se mantiene la materialidad, la geometría y no existe ejecución de obras y/o mobiliario nuevo, situación que no cumple el proyecto presentado

Ord. Nº U-G-D. 526 de fecha 10/03/2011, de Jefe de División de Análisis y Control de Gestión - Gore, nos informa que por ser iniciativas de reposición no corresponde ser evaluada por la Circular 33, ya que solo se analizan conservaciones, en las cuales se mantiene la materialidad, la geometría y no existe ejecución de obras y/o mobiliario nuevo, situación que no cumple el proyecto presentado

Ord. N° U-G-D. 526 de fecha 10/03/2011, de Jefe de División de Análisis y Control de Gestión Gore, nos informa que por ser iniciativas de reposición no corresponde ser evaluada por la Circular 33, ya que solo se analizan conservaciones, en las cuales se mantiene la materialidad, la geometría y no existe ejecución de obras y/o mobiliario nuevo, situación que no cumple el proyecto presentado


Ord. N° U-G-D. 526 de fecha 10/03/2011, de Jefe de División de Análisis y Control de Gestión - Gore, nos informa que por ser iniciativas de reposición no corresponde ser evaluada por la Circular 33, ya que solo se analizan conservaciones, en las cuales se mantiene la materialidad, la geometría y no existe ejecución de obras y/o mobiliario nuevo, situación que no cumple el proyecto presentado


Ord. Nº U-G-D. 526 de fecha 10/03/2011, de Jefe de División de Análisis y Control de Gestión - Gore, nos informa que por ser iniciativas de reposición no corresponde ser evaluada por la Circular 33, ya que solo se analizan conservaciones, en las cuales se mantiene la materialidad, la geometría y no existe ejecución de obras y/o mobiliario nuevo, situación que no cumple el proyecto presentado


Ord. Nº U-G-D. 526 de fecha 10/03/2011, de Jefe de División de Análisis y Control de Gestión - Gore, nos informa que por ser iniciativas de reposición no corresponde ser evaluada por la Circular 33, ya que solo se analizan conservaciones, en las cuales se mantiene la materialidad, la geometría y no existe ejecución de obras y/o mobiliario nuevo, situación que no cumple el proyecto presentado


Ord. N° U-G-D. 526 de fecha 10/03/2011, de Jefe de División de Análisis y Control de Gestión - Gore, nos informa que por ser iniciativas de reposición no corresponde ser evaluada por la Circular 33, ya que solo se analizan conservaciones, en las cuales se mantiene la materialidad, la geometría y no existe ejecución de obras y/o mobiliario nuevo, situación que no cumple el proyecto presentado


Ord. N° U-G-D. 526 de fecha 10/03/2011, de Jefe de División de Análisis y Control de Gestión - Gore, nos informa que por ser iniciativas de reposición no corresponde ser evaluada por la Circular 33, ya que solo se analizan conservaciones, en las cuales se mantiene la materialidad, la geometría y no existe ejecución de obras y/o mobiliario nuevo, situación que no cumple el proyecto presentado

















Ord. Nº 3411 de fecha
22/11/2010 con informe técnico
Nº 216, con observaciones
SERVIU.







Ord. Nº 3411 de fecha
22/11/2010 con informe técnico
Nº 216, con observaciones
SERVIU.





Con fecha 17/12/2010 y a través de Ord. N° 1063 de SEREMI TTTT, se nos comuna que dicho proyecto se encuentra aprobado y la transferencia de recurso se hara efectiva por intermedio del Programa PMU de Subdere. Con fecha 17/01/2011 se recibe e-mail de Jefa Gabinete Seremi Transporte y Telecomunicaciones , donde se nos informa que dicha fuente de financiamiento sera canalizada por la SUBDERE, a la fecha se encuentran tramitando los convenios y que será la subdere la que asigne recursos en forma y condición . A través de Ord. N° 36 de fecha 15/02/2011 de Jefe Unidad Regional- SUBDERE se nos comunica que dicho proyecto debe ser formulado a través de portal del PMU ON LINE Subprograma Emergencia . A través de Ord. N° 822 de fecha 03/06/2011, la SEREMI MTT solicita envió o corrección de datos al portal Web suboline.subdere.gov.cl

Ord. N° UGD 497 de fecha
09/03/2011, informa la **no**
autorización a la sollicitud de
incrementar los recursos para el
proyecto.









Se reciben antecedentes
solicitados a DIDECO via mail
con fecha 25/03/2011

Con fecha 15/07/2011 y a través de Ord. N° UGD 2057 de GORE se remiten 04 ejemplares de convenio mandato para ser firmados por el Sr. Alcalde.

Con fecha 15/07/2011 y a través de Ord. N° UGD 2057 de GORE se remiten 04 ejemplares de convenio mandato para ser firmados por el Sr. Alcalde.

Con fecha 15/07/2011 y a través de Ord. N° UGD 2057 de GORE se remiten 04 ejemplares de convenio mandato para ser firmados por el Sr. Alcalde.

Con fecha 15/07/2011 y a través de Ord. N° UGD 2057 de GORE se remiten 04 ejemplares de convenio mandato para ser firmados por el Sr. Alcalde.



Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)

A LA ESPERA QUE LICITE SERVIU , a través de Ord. N° 2975 de fecha 25/11/2009, se remiten mediante Documento Bancario Nominativo a nombre del Gobierno Regional del Maule, los aportes correspondientes al Municipio y Comité.

De acuerdo a Ord. N° 1001 de fecha 08/07/2009 del MINVU Región del Maule este proyecto esta en el Listado de Selección correspondiente a " Construcción de Pavimentos Participativos 18° Llamado Adicional, el cual obtuvo recomendación RS del SIN. En cuanto a su situación en el PMU aún no se tiene respuesta.

ESTE PROYECTO FUE POSTULADO A DOS FINANCIAMIENTOS, EN CASO DE SER APROBADO POR EL PMU, ES NECESARIO SOLICITAR QUE SE REASIGNE EL FINANCIAMIENTO (Quedó aprobado técnicamente desde abril del 2009)

Aporte Municipal Certificado N° 214 ascendiente al 10% Obligatorio \$763.000, por lo que el monto solicitado \$6,863,000.-

A través de Ord. N° UGD 2279 de fecha 11/09/2009, de Intendente Región del Maule a Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, se remite proyecto y se solicita sea considerado para ser financiado. Tiene aprobación Técnica de serviu de fecha 28,08,2009.

A través de Ord. N° 3150 de fecha 07/12/2009 de Alcalde a Intendente Región del Maule, se solicita transferencia final del proyecto.

A través de Ord. N° U.G.D. 2650 de fecha 26 de Octubre 2009 de Intendente Regional del Maule a Sr. Alcalde, se informa que se autoriza asignación de mayores recursos para este proyecto. Por lo que el nuevo monto Asignado es de \$33.901.380, a fin de poder realizar una nueva licitación. A través de Ord. N° 600 de fecha 10/12/2009 de Secretaria Comunal de Planificación a Comisión Permanente de Evaluación de Propuesta, se remite informe de adjudicación de la Liictación mencionada.

Proyecto presentado al GORE por el Minvu, los antecedentes técnicos los otorga el Municipio/ Se recomienda Tecnicamente con fecha 27/10/2009, a través de Acta de Evaluación Circular 36. Forma parte del proyecto Conservación vías urbanas Región del Maule Programa 2011-2012.- Código IDI 30.104.651-0

Con fecha 16 de Octubre 2009 se publicó Licitación:" REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACERAS "BOULEVARD ESTACION" DE TALCA". ID: 2295-110LP09. Con fecha 03/11/2009 informan que quedó desierta. YA CUENTA CON VºBº DE SERVIU, considerar para segunda version

Lo licitará SERVIU

EN PROCESO DE LICITACIÓN/ A través de Decreto Alcaldicio N° 3847 de fecha 29/10/2009, se aprueban Bases Administrativas Especiales de Llamado a Propuesta Pública Mediante Ord Secplan N° 554 de fecha 16,11,2009 se solicita declarar desierta por no presentación de oferentes.

EN PROCESO DE LICITACIÓN/ A través de Decreto Alcaldicio N° 3847 de fecha 29/10/2009, se aprueban Bases Administrativas Especiales de Llamado a Propuesta Pública Mediante Ord Secplan N° 554 de fecha 16,11,2009 se solicita declarar desierta por no presentación de oferentes.

Aprobación de Diseño de Ingeniería con fecha 02/11/2009, mediante Ord. N° 4549 de SERVIU

Aprobación de Diseño de Ingeniería con fecha 02/11/2009, mediante Ord. N° 4549 de SERVIU

Aprobación Diseño de Ingeniería con fecha 14/10/2009 mediante Ord. N° 4296 de SERVIU. Con fecha 12,11,2009 mediante Ord N° 4686 de Directora Serviu, nos remite ficha N°3508 con valores (\$11,040,000)

La postulación la realiza el MINVU, pero los antecedentes Tecnicos son entregados por la Municipalidad.

La postulación la realiza el MINVU, pero los antecedentes Tecnicos son entregados por la Municipalidad.

En documento Ord. N° UGD 2394 de fecha 10/11/2010 de Jefe de División de Análisis y Control de Gestión , se nos informa que dicho proyecto no cuenta con financiamiento para el año 2010, ya que fue ratificado por el Consejo Regional solo dentro del marco de expansión, por lo tanto debe considerarse como iniciativa de inversión para el año 2011. A través de Ord. N° 0046 de fecha 11/01/2011 se nos informa que debe postular ha proceso presupuestario 2012. Se postula nuevamente a través de Ord. N° 0294 de fecha 07/02/2011. Con fecha 02/06/2011 y a través de Ord. N° 1515 UGD, se solicita a SERPLAC ingreso de iniciativa al SNI AÑO 2011.

Este proyecto fue postulado directamente por MINVU Regional por Don Hector Salgado

Los antecedentes lo entregamos nosotros pero postula el Minvu. Corresponde a la calle frente al Patio de agricultores Que pasó con esto?????. Informar estado del proyecto ¿Para que proceso quedó aprobado 2009 o 2010?

Los antecedentes lo entregamos nosotros pero postula el Minvu. Que pasó con esto?????. Informar estado del proyecto ¿Para que porceso quedó aprobado 2009 o 2010?

Correponde a parte del proyecto de la 5 Norte que quedo fuera.

OT. De acuerdo a Memorandum N° 051 /26232, de fecha 06/11/2009

OT. De acuerdo a Memorandum N° 051 /26232, de fecha 06/11/2009

Se recepcionó ORD. n°3164 desde la Division de desarrollo regional (16/12/2009) indicando que el proyecto no cumple los requerimientos del financiamiento, ERRONEAMENTE fue revisado como Circ. 36. Ante esto se envia Ord. 0006 de Alcade (05/01/2010) dejando en claro la postulacion anterior y solicitando su inclusion en el proceso 2011. SERAN ENVIADOS LA TOTALIDAD DE LOS ANTECEDENTES AL GORE EL 20/01/2010 CUANDO ESTE LA VISACION DEL SERVIU. Con fecha 06.09.10 mediante D.A N°3890 se aprueban costos de operación. Cuenta con RATE FI. de fecha 30/09/2010.

Se ingresa para Revisión Técnica de SERVIU, con fecha 29/10/2009. De acuerdo a lo conversado telefonicamente con Don Patricio Suazo, con fecha 06/01/2010, 11 de los 12 proyectos de veredas estaría para revisión de Circular 33. Lo importante es coordinar con Alejandro y Pablo, la topografía faltante, para poder presentar nuevamente estos proyectos a aprobación de SERVIU.

A través de Ord. N° UGD 124 de fecha 24/01/2011 se solicita respuesta a Observaciones proyectos circular 33 Periodo 2009-2011. Con fecha 31/01/2011 y a través de Ord. N° 0222, de Alcaldía se responde al punto 1 y 2 del oficio (Ord. N° UGD 124 de fecha 24/01/2011), informando que los proyectos que cuentan con observaciones deben ser reformulados producto del terremoto.

Se ingresa para revisión Técnica de SERVIU, con fecha 29/10/2009. De acuerdo a lo conversado telefonicamente con Don Patricio Suazo, con fecha 06/01/2010, 11 de los 12 proyectos de veredas estaría para revisión de Circular 33. Lo importante es coordinar con Alejandro y Pablo, la topografía faltante, para poder presentar nuevamente estos proyectos a aprobación de SERVIU.

A través de Ord. N° UGD 124 de fecha 24/01/2011 se solicita respuesta a Observaciones proyectos circular 33 Periodo 2009-2011.

Con fecha 31/01/2011 y a través de Ord. N° 0222, de Alcaldía se responde al punto 1 y 2 del oficio (Ord. N° UGD 124 de fecha 24/01/2011), informando que los proyectos que cuentan con observaciones deben ser reformulados producto del terremoto.

Se ingresa para revisión Técnica de SERVIU, con fecha 29/10/2009. De acuerdo a lo conversado telefonicamente con Don Patricio Suazo, con fecha 06/01/2010, 11 de los 12 proyectos de veredas estaría para revisión de Circular 33. Lo importante es coordinar con Alejandro y Pablo, la topografía faltante, para poder presentar nuevamente estos proyectos a aprobación de SERVIU.

A través de Ord. N° UGD 124 de fecha 24/01/2011 se solicita respuesta a Observaciones proyectos circular 33 Periodo 2009-2011. Con fecha 31/01/2011 y a través de Ord. N° 0222, de Alcaldía se responde al punto 1 y 2 del oficio (Ord. N° UGD 124 de fecha 24/01/2011), informando que los proyectos que cuentan con observaciones deben ser reformulados producto del terremoto.

Se ingresa para revisión Técnica de SERVIU, con fecha 29/10/2009. De acuerdo a lo conversado telefonicamente con Don Patricio Suazo, con fecha 06/01/2010, 11 de los 12 proyectos de veredas estaría para revisión de Circular 33. Lo importante es coordinar con Alejandro y Pablo, la topografía faltante, para poder presentar nuevamente estos proyectos a aprobación de SERVIU.

A través de Ord. N° UGD 124 de fecha 24/01/2011 se solicita respuesta a Observaciones proyectos circular 33 Periodo 2009-2011. Con fecha 31/01/2011 y a través de Ord. N° 0222, de Alcaldía se responde al punto 1 y 2 del oficio (Ord. N° UGD 124 de fecha 24/01/2011), informando que los proyectos que cuentan con observaciones deben ser reformulados producto del terremoto.

Se ingresa para revisión Técnica de SERVIU, con fecha 29/10/2009. De acuerdo a lo conversado telefónicamente con Don Patricio Suazo, con fecha 06/01/2010, 11 de los 12 proyectos de veredas estaría para revisión de Circular 33. Lo importante es coordinar con Alejandro y Pablo, la topografía faltante, para poder presentar nuevamente estos proyectos a aprobación de SERVIU.

A través de Ord. N° UGD 124 de fecha 24/01/2011 se solicita respuesta a Observaciones proyectos circular 33 Periodo 2009-2011.

Con fecha 31/01/2011 y a través de Ord. N° 0222, de Alcaldía se responde al punto 1 y 2 del oficio (Ord. N° UGD 124 de fecha 24/01/2011), informando que los proyectos que cuentan con observaciones deben ser reformulados producto del terremoto.

Se ingresa para revisión Técnica de SERVIU, con fecha 29/10/2009. De acuerdo a lo conversado telefónicamente con Don Patricio Suazo, con fecha 06/01/2010, 11 de los 12 proyectos de veredas estaría para revisión de Circular 33. Lo importante es coordinar con Alejandro y Pablo, la topografía faltante, para poder presentar nuevamente estos proyectos a aprobación de SERVIU.

A través de Ord. N° UGD 124 de fecha 24/01/2011 se solicita respuesta a Observaciones proyectos circular 33 Periodo 2009-2011.

Con fecha 31/01/2011 y a través de Ord. N° 0222, de Alcaldía se responde al punto 1 y 2 del oficio (Ord. N° UGD 124 de fecha 24/01/2011), informando que los proyectos que cuentan con observaciones deben ser reformulados producto del terremoto.

Se ingresa para revisión Técnica de SERVIU, con fecha 29/10/2009. De acuerdo a lo conversado telefonicamente con Don Patricio Suazo, con fecha 06/01/2010, 11 de los 12 proyectos de veredas estaría para revisión de Circular 33. Lo importante es coordinar con Alejandro y Pablo, la topografía faltante, para poder presentar nuevamente estos proyectos a aprobación de SERVIU.

A través de Ord. N° UGD 124 de fecha 24/01/2011 se solicita respuesta a Observaciones proyectos circular 33 Periodo 2009-2011. Con fecha 31/01/2011 y a través de Ord. N° 0222, de Alcaldía se responde al punto 1 y 2 del oficio (Ord. N° UGD 124 de fecha 24/01/2011), informando que los proyectos que cuentan con observaciones deben ser reformulados producto del terremoto.

Se ingresa para revisión Técnica de SERVIU, con fecha 29/10/2009. De acuerdo a lo conversado telefonicamente con Don Patricio Suazo, con fecha 06/01/2010, 11 de los 12 proyectos de veredas estaría para revisión de Circular 33. Lo importante es coordinar con Alejandro y Pablo, la topografía faltante, para poder presentar nuevamente estos proyectos a aprobación de SERVIU.

A través de Ord. N° UGD 124 de fecha 24/01/2011 se solicita respuesta a Observaciones proyectos circular 33 Periodo 2009-2011. Con fecha 31/01/2011 y a través de Ord. N° 0222, de Alcaldía se responde al punto 1 y 2 del oficio (Ord. N° UGD 124 de fecha 24/01/2011), informando que los proyectos que cuentan con observaciones deben ser reformulados producto del terremoto.

Se ingresa para revisión Técnica de SERVIU, con fecha 29/10/2009. De acuerdo a lo conversado telefonicamente con Don Patricio Suazo, con fecha 06/01/2010, 11 de los 12 proyectos de veredas estaría para revisión de Circular 33. Lo importante es coordinar con Alejandro y Pablo, la topografía faltante, para poder presentar nuevamente estos proyectos a aprobación de SERVIU.

A través de Ord. N° UGD 124 de fecha 24/01/2011 se solicita respuesta a Observaciones proyectos circular 33 Periodo 2009-2011.

Con fecha 31/01/2011 y a través de Ord. N° 0222, de Alcaldía se responde al punto 1 y 2 del oficio (Ord. N° UGD 124 de fecha 24/01/2011), informando que los proyectos que cuentan con observaciones deben ser reformulados producto del terremoto.

Se ingresa para revisión Técnica de SERVIU, con fecha 29/10/2009. De acuerdo a lo conversado telefonicamente con Don Patricio Suazo, con fecha 06/01/2010, 11 de los 12 proyectos de veredas estaría para revisión de Circular 33. Lo importante es coordinar con Alejandro y Pablo, la topografía faltante, para poder presentar nuevamente estos proyectos a aprobación de SERVIU.

A través de Ord. N° UGD 124 de fecha 24/01/2011 se solicita respuesta a Observaciones proyectos circular 33 Periodo 2009-2011. Con fecha 31/01/2011 y a través de Ord. N° 0222, de Alcaldía se responde al punto 1 y 2 del oficio (Ord. N° UGD 124 de fecha 24/01/2011), informando que los proyectos que cuentan con observaciones deben ser reformulados producto del terremoto.

Se ingresa para revisión Técnica de SERVIU, con fecha 29/10/2009.

Se ingresa para revisión Técnica de SERVIU, con fecha 29/10/2009.

Este proyecto lo postuló la Seremi de Vivienda y urbanismo Región del Maule, pero los antecedentes de postulación los prepara el Municipio de Talca. El proyecto se encuentra en etapa de ejecución de acuerdo a información otorgada por la SEREMI.

Postulado con fecha 16/02/2011 via online y a través de Ord. N° 0360 de fecha 15/02/2011

Este proyecto aun no lo ha visto Pablo / Existe aporte comprometido por los vecinos de \$6.000.000.- De acuerdo a mail del Sr. Eduardo Martinez funcionario MINVU de fecha 07/03/2011, parte de este sector sera considerado en postulación de proyectos de conservación de vías que realizara esta SEREMI.

Con fecha 06.09.10 mediante D.A N°3890, se aprueban Costos de operación.

Con fecha 15.09.10 mediante Ord UGD N° 1988 se envían iniciativas desde GORE, Unidad de Planificación y desarrollo Regional (Angela Crua) a Serplac.

Cuenta con RATE FI

de fecha 30/09/2010.

Con fecha 23/09/2010 SERVIU devuelve

antecedentes del proyecto pues no cumple con exigencias de presentación indicadas en el código de normas y especificaciones técnicas de obras de pavimentación versión 2008, falta V°B° de DOM y no presenta firma original del proyectista.

Con fecha 27/09/2010 se reingresa

el proyecto para revisión técnica de SERVIU.

Con fecha 06.09.10 mediante D.A N°3890, se aprueban Costos de operación.

Con fecha 15.09.10 mediante Ord UGD N° 1988 se envían iniciativas desde GORE, Unidad de Planificación y desarrollo Regional (Angela Crua) a Serplac.

de fecha 30/09/2010.

Cuenta con RATE FI

Con fecha 23/09/2010 SERVIU devuelve antecedentes del proyecto pues no cumple con exigencias de presentación indicadas en el código de normas y especificaciones técnicas de obras de pavimentación versión 2008, falta V°B° de DOM y no presenta firma original del proyectista.

Con fecha 27/09/2010 se reingresa

el proyecto para revisión técnica de SERVIU.

Con fecha 06.09.10 mediante D.A N°3890, se aprueban Costos de operación.

Con fecha 15.09.10 mediante Ord UGD N° 1988 se envían iniciativas desde GORE, Unidad de Planificación y desarrollo Regional (Angela Crua) a Serplac.

Cuenta con RATE FI

de fecha 30/09/2010.

Con fecha 23/09/2010 SERVIU devuelve

antecedentes del proyecto pues no cumple con exigencias de presentación indicadas en el código de normas y especificaciones técnicas de obras de pavimentación versión 2008, falta V°B° de DOM y no presenta firma original del proyectista.

Con fecha 27/09/2010 se reingresa

el proyecto para revisión técnica de SERVIU.

Con fecha 06.09.10 mediante D.A N°3890, se aprueban Costos de operación.

Con fecha 15.09.10 mediante Ord UGD N° 1988 se envían iniciativas desde GORE, Unidad de Planificación y desarrollo Regional (Angela Crua) a Serplac.

Cuenta con RATE FI

de fecha 30/09/2010.

Con fecha 23/09/2010 SERVIU devuelve

antecedentes del proyecto pues no cumple con exigencias de presentación indicadas en el código de normas y especificaciones técnicas de obras de pavimentación versión 2008, falta V°B° de DOM y no presenta firma original del proyectista.

Con fecha 27/09/2010 se reingresa

el proyecto para revisión técnica de SERVIU.

Con fecha 06.09.10 mediante D.A N°3890, se aprueban Costos de operación.

Con fecha 15.09.10 mediante Ord UGD N° 1988 se envían iniciativas desde GORE, Unidad de Planificación y desarrollo Regional (Angela Crua) a Serplac.

Cuenta con RATE FI

de fecha 30/09/2010.

Con fecha 23/09/2010 SERVIU devuelve

antecedentes del proyecto pues no cumple con exigencias de presentación indicadas en el código de normas y especificaciones técnicas de obras de pavimentación versión 2008, falta V°B° de DOM y no presenta firma original del proyectista.

Con fecha 27/09/2010 se reingresa

el proyecto para revisión técnica de SERVIU.

Con fecha 06.09.10 mediante D.A N°3890, se aprueban Costos de operación.

Con fecha 15.09.10 mediante Ord UGD N° 1988 se envían iniciativas desde GORE, Unidad de Planificación y desarrollo Regional (Angela Crua) a Serplac.

de fecha 30/09/2010.

Cuenta con RATE FI

Con fecha 23/09/2010 SERVIU devuelve antecedentes del proyecto pues no cumple con exigencias de presentación indicadas en el código de normas y especificaciones técnicas de obras de pavimentación versión 2008, falta V°B° de DOM y no presenta firma original del proyectista. Aprobación SERVIU con fecha 20/05/2011 Ord. N° 1563 Informa Técnico N° 089. A través de Ord. N° 1069 de fecha 18/05/2011 se remiten respuestas a observaciones a SERPLAC.

Con fecha 06.09.10 mediante D.A N°3890, se aprueban Costos de operación.

Con fecha 15.09.10 mediante Ord UGD N° 1988 se envían iniciativas desde GORE, Unidad de Planificación y desarrollo Regional (Angela Crua) a Serplac.

Cuenta con RATE FI

de fecha 30/09/2010.

Con fecha 23/09/2010 SERVIU devuelve

antecedentes del proyecto pues no cumple con exigencias de presentación indicadas en el código de normas y especificaciones técnicas de obras de pavimentación versión 2008, falta V°B° de DOM y no presenta firma original del proyectista.

Con fecha 27/09/2010 se reingresa

el proyecto para revisión técnica de SERVIU.

Con fecha 06.09.10 mediante D.A N°3890, se aprueban Costos de operación.
Con fecha 15.09.10 mediante Ord UGD N° 1988 se envían iniciativas desde GORE, Unidad de Planificación y desarrollo Regional (Angela Crua) a Serplac. Cuenta con RATE FI de fecha 30/09/2010.
Con fecha 23/09/2010 SERVIU devuelve antecedentes del proyecto pues no cumple con exigencias de presentación indicadas en el código de normas y especificaciones técnicas de obras de pavimentación versión 2008, falta V°B° de DOM y no presenta firma original del proyectista.
Con fecha 27/09/2010 se reingresa el proyecto para revisión técnica de SERVIU.

Con fecha 06.09.10 mediante D.A N°3890, se aprueban Costos de operación.
Con fecha 15.09.10 mediante Ord UGD N° 1988 se envían iniciativas desde GORE, Unidad de Planificación y desarrollo Regional (Angela Crua) a Serplac. Cuenta con RATE FI de fecha 30/09/2010.
Con fecha 23/09/2010 SERVIU devuelve antecedentes del proyecto pues no cumple con exigencias de presentación indicadas en el código de normas y especificaciones técnicas de obras de pavimentación versión 2008, falta V°B° de DOM y no presenta firma original del proyectista.
Con fecha 27/09/2010 se reingresa el proyecto para revisión técnica de SERVIU.

Con fecha 06.09.10 mediante D.A N°3890, se aprueban Costos de operación.
Con fecha 15.09.10 mediante Ord UGD N° 1988 se envían iniciativas desde GORE, Unidad de Planificación y desarrollo Regional (Angela Crua) a Serplac. Cuenta con RATE FI
de fecha 30/09/2010. Con fecha 23/09/2010 SERVIU devuelve
antecedentes del proyecto pues no cumple con exigencias de presentación indicadas en el código de normas y especificaciones técnicas de obras de pavimentación versión 2008, falta V°B° de DOM y no presenta firma original del proyectista. Aprobación SERVIU con fecha 20/05/2011 Ord. N° 1564 Informa Técnico N° 090. A través de Ord. N° 1069 de fecha 18/05/2011 se remiten respuestas a observaciones a SERPLAC.

Con fecha 06.09.10 mediante D.A N°3890, se aprueban Costos de operación.
Con fecha 15.09.10 mediante Ord UGD N° 1988 se envían iniciativas desde GORE, Unidad de Planificación y desarrollo Regional (Angela Crua) a Serplac. Cuenta con RATE FI
de fecha 30/09/2010. Con fecha 23/09/2010 SERVIU devuelve
antecedentes del proyecto pues no cumple con exigencias de presentación indicadas en el código de normas y especificaciones técnicas de obras de pavimentación versión 2008, falta V°B° de DOM y no presenta firma original del proyectista.
el proyecto para revisión técnica de SERVIU. Con fecha 27/09/2010 se reingresa

Con fecha 06.09.10 mediante D.A N°3890, se aprueban Costos de operación.

Con fecha 15.09.10 mediante Ord UGD N° 1988 se envían iniciativas desde GORE, Unidad de Planificación y desarrollo Regional (Angela Crua) a Serplac.

Cuenta con RATE FI

de fecha 30/09/2010.

Con fecha 23/09/2010 SERVIU devuelve

antecedentes del proyecto pues no cumple con exigencias de presentación indicadas en el código de normas y especificaciones técnicas de obras de pavimentación versión 2008, falta V°B° de DOM y no presenta firma original del proyectista.

Con fecha 27/09/2010 se reingresa

el proyecto para revisión técnica de SERVIU.

Con fecha 06.09.10 mediante D.A N°3890, se aprueban Costos de operación

Con fecha 15.09.10 mediante Ord UGD N° 1988 se envían iniciativas desde GORE, Unidad de Planificación y desarrollo Regional (Angela Crua) a Serplac.

Falta aprobación

Técnica de SERVIU. A través de Ord. N° 132 de Encargada de Área de Inversión a Secretaría Comunal de Planificación se solicita la contratación de mecánica de suelos. A través de Ord. N° 420 de fecha 22/09/2010 de Secretaría Comunal de Planificación a Encargada de Adquisiciones se solicita licitar la contratación de la mecánica de suelo y con fecha 25/10/2010 se envía Orden de pedido N° 016841 a finanzas, la cual no fue remitida en su oportunidad con el oficio antes señalado.

Cuenta con RATE FI. de fecha

30/09/2010. Con fecha 09/12/2010, cuenta con rate FI. Con fecha 09/12/2010 se envían 03 carpetas con

antecedentes para aprobación SERVIU. Cuenta con aprobación Técnica de SERVIU de fecha 31/12/2010.

El proyecto Construcción Pavimento Calzada Calle 5 Poniente de Talca, aparece en portal PMU on-line como proyecto Rechazado GORE.Revisor: Marcelo Matus Ponce, Comentario: El PMU no permite compra de terreno por lo tanto el proyecto debe ser modificado para su eventual aprobación. Fecha Comentario: 17/05/2011

A través Ord. N° 1460 de fecha 09/11/2010 de Secretaria Minsiterial MINVU, informa Exención de aportes municipales al programa pavimentación participativa por encontrarse decretada la región zona de catastrofe. Publicado en Dario la Prensa con fecha 13/12/2010 listado Preliminar de Proyectos Lista de Espera. Con fecha 30/12/2010 se publica en Diario la Prensa Seleccin definitiva de proyectos Lista proyectos en espera. A través de Ord. N° 0004 de fecha 03/01/2011, de SEREMI MINVU Región del Maule, se adjunta nómina con proyectos favorecidos y en Lista de espera. Con fecha 24/01/2011 a través de Ord. N° 0170 se informa a comites sobre situación en que quedaron sus proyectos.

A través Ord. N° 1460 de fecha 09/11/2010 de Secretaria Minsiterial MINVU, informa Exención de aportes municipales al programa pavimentación participativa por encontrarse decretada la región zona de catastrofe. Publicado en Dario la Prensa con fecha 13/12/2010 listado Preliminar de Proyectos Lista de Espera. Con fecha 30/12/2010 se publica en Diario la Prensa Seleccin definitiva de proyectos Lista proyectos en espera. Con fecha 24/01/2011 a través de Ord. N° 0170 se informa a comites sobre situación en que quedaron sus proyectos.

A través Ord. N° 1460 de fecha 09/11/2010 de Secretaria Minsiterial MINVU, informa Exención de aportes municipales al programa pavimentación participativa por encontrarse decretada la región zona de catastrofe. Publicado en Dario la Prensa con fecha 13/12/2010 listado Preliminar de Proyectos Lista de Espera. Con fecha 30/12/2010 se publica en Diario la Prensa Seleccin definitiva de proyectos Lista proyectos en espera A través de Ord. N° 0004 de fecha 03/01/2011, de SEREMI MINVU Región del Maule, se adjunta nómina con proyectos favorecidos y en Lista de espera. Con fecha 24/01/2011 a través de Ord. N° 0170 se informa a comites sobre situación en que quedaron sus proyectos.

El Diseño de este proyecto fue contratado por SERVIU Regional y postulado por el Programa Quiero mi Barrio. Con fecha 13/12/2010 fue publicado en Diario La Prensa en Listado Preliminar de Proyectos Seleccionados. Con fecha 30/12/2010 se publica en Diario la Prensa Seleccion definitiva de proyectos Lista proyectos Seleccionados. A través de Ord. N° 0004 de fecha 03/01/2011, de SEREMI MINVU Región del Maule, se adjunta nómina con proyectos favorecidos y en Lista de espera.

El Diseño de este proyecto fue contratado por SERVIU Regional y postulado por el Programa Quiero mi Barrio. Con fecha 13/12/2010 fue publicado en Diario La Prensa en Listado Preliminar de Proyectos Seleccionados. Con fecha 30/12/2010 se publica en Diario la Prensa Seleccion definitiva de proyectos Lista proyectos Seleccionados. A través de Ord. N° 0004 de fecha 03/01/2011, de SEREMI MINVU Región del Maule, se adjunta nómina con proyectos favorecidos y en Lista de espera.

El Diseño de este proyecto fue contratado por SERVIU Regional y postulado por el Programa Quiero mi Barrio. Con fecha 13/12/2010 fue publicado en Diario La Prensa en Listado Preliminar de Proyectos Seleccionados. Con fecha 30/12/2010 se publica en Diario la Prensa Seleccion definitiva de proyectos Lista proyectos Seleccionados. A través de Ord. N° 0004 de fecha 03/01/2011, de SEREMI MINVU Región del Maule, se adjunta nómina con proyectos favorecidos y en Lista de espera.

El Diseño de este proyecto fue contratado por SERVIU Regional y postulado por el Programa Quiero mi Barrio. Con fecha 13/12/2010 fue publicado en Diario La Prensa en Listado Preliminar de Proyectos Seleccionados. Con fecha 30/12/2010 se publica en Diario la Prensa Seleccion definitiva de proyectos Lista proyectos Seleccionados. A través de Ord. N° 0004 de fecha 03/01/2011, de SEREMI MINVU Región del Maule, se adjunta nómina con proyectos favorecidos y en Lista de espera.

El Diseño de este proyecto fue contratado por SERVIU Regional y postulado por el Programa Quiero mi Barrio. Con fecha 13/12/2010 fue publicado en Diario La Prensa en Listado Preliminar de Proyectos Seleccionados. Con fecha 30/12/2010 se publica en Diario la Prensa Seleccion definitiva de proyectos Lista proyectos Seleccionados.

El Diseño de este proyecto fue contratado por SERVIU Regional y postulado por el Programa Quiero mi Barrio. Con fecha 13/12/2010 fue publicado en Diario La Prensa en Listado Preliminar de Proyectos Seleccionados. Con fecha 30/12/2010 se publica en Diario la Prensa Seleccion definitiva de proyectos Lista proyectos Seleccionados. A través de Ord. N° 0004 de fecha 03/01/2011, de SEREMI MINVU Región del Maule, se adjunta nómina con proyectos favorecidos y en Lista de espera.

El Diseño de este proyecto fue contratado por SERVIU Regional y postulado por el Programa Quiero mi Barrio. Con fecha 13/12/2010 fue publicado en Diario La Prensa en Listado Preliminar de Proyectos Seleccionados. Con fecha 30/12/2010 se publica en Diario la Prensa Seleccion definitiva de proyectos Lista proyectos Seleccionados.

El Diseño de este proyecto fue contratado por SERVIU Regional y postulado por el Programa Quiero mi Barrio. Con fecha 13/12/2010 fue publicado en Diario La Prensa en Listado Preliminar de Proyectos Seleccionados. Con fecha 30/12/2010 se publica en Diario la Prensa Seleccion definitiva de proyectos Lista proyectos Seleccionados. A través de Ord. N° 0004 de fecha 03/01/2011, de SEREMI MINVU Región del Maule, se adjunta nómina con proyectos favorecidos y en Lista de espera.

El Diseño de este proyecto fue contratado por SERVIU Regional y postulado por el Programa Quiero mi Barrio. Con fecha 13/12/2010 fue publicado en Diario La Prensa en Listado Preliminar de Proyectos Seleccionados. Con fecha 30/12/2010 se publica en Diario la Prensa Seleccion definitiva de proyectos Lista proyectos Seleccionados. A través de Ord. N° 0004 de fecha 03/01/2011, de SEREMI MINVU Región del Maule, se adjunta nómina con proyectos favorecidos y en Lista de espera.

El Diseño de este proyecto fue contratado por SERVIU Regional y postulado por el Programa Quiero mi Barrio. Con fecha 13/12/2010 fue publicado en Diario La Prensa en Listado Preliminar de Proyectos Seleccionados. Con fecha 30/12/2010 se publica en Diario la Prensa Seleccion definitiva de proyectos Lista proyectos Seleccionados.

El Diseño de este proyecto fue contratado por SERVIU Regional y postulado por el Programa Quiero mi Barrio. Con fecha 13/12/2010 fue publicado en Diario La Prensa en Listado Preliminar de Proyectos Seleccionados. Con fecha 30/12/2010 se publica en Diario la Prensa Seleccion definitiva de proyectos Lista proyectos Seleccionados. A través de Ord. N° 0004 de fecha 03/01/2011, de SEREMI MINVU Región del Maule, se adjunta nómina con proyectos favorecidos y en Lista de espera.

El Diseño de este proyecto fue contratado por SERVIU Regional y postulado por el Programa Quiero mi Barrio. Con fecha 13/12/2010 fue publicado en Diario La Prensa en Listado Preliminar de Proyectos en lista de espera. Con fecha 30/12/2010 se publica en Diario la Prensa Seleccion definitiva de proyectos Lista proyectos en espera. A través de Ord. N° 0004 de fecha 03/01/2011, de SEREMI MINVU Región del Maule, se adjunta nómina con proyectos favorecidos y en Lista de espera.

El Diseño de este proyecto fue contratado por SERVIU Regional y postulado por el Programa Quiero mi Barrio. Con fecha 13/12/2010 fue publicado en Diario La Prensa en Listado Preliminar de Proyectos en lista de espera.

El Diseño de este proyecto fue contratado por SERVIU Regional y postulado por el Programa Quiero mi Barrio. Con fecha 13/12/2010 fue publicado en Diario La Prensa en Listado Preliminar de Proyectos en lista de espera. Con fecha 30/12/2010 se publica en Diario la Prensa Seleccion definitiva de proyectos Lista proyectos en espera. A través de Ord. N° 0004 de fecha 03/01/2011, de SEREMI MINVU Región del Maule, se adjunta nómina con proyectos favorecidos y en Lista de espera.

El Diseño de este proyecto fue contratado por SERVIU Regional y postulado por el Programa Quiero mi Barrio. Con fecha 13/12/2010 fue publicado en Diario La Prensa en Listado Preliminar de Proyectos en lista de espera. Con fecha 30/12/2010 se publica en Diario la Prensa Seleccion definitiva de proyectos Lista proyectos en espera. A través de Ord. N° 0004 de fecha 03/01/2011, de SEREMI MINVU Región del Maule, se adjunta nómina con proyectos favorecidos y en Lista de espera.

El Diseño de este proyecto fue contratado por SERVIU Regional y postulado por el Programa Quiero mi Barrio. Con fecha 13/12/2010 fue publicado en Diario La Prensa en Listado Preliminar de Proyectos en lista de espera.

El Diseño de este proyecto fue contratado por SERVIU Regional y postulado por el Programa Quiero mi Barrio.
Con fecha 13/12/2010 fue publicado en Diario La Prensa en Listado Preliminar de Proyectos en lista de espera.
Con fecha 30/12/2010 se publica en Diario la Prensa Seleccion definitiva de proyectos Lista proyectos en espera.
A través de Ord. N° 0004 de fecha 03/01/2011, de SEREMI MINVU Región del Maule, se adjunta nómina con proyectos favorecidos y en Lista de espera.

El Diseño de este proyecto fue contratado por SERVIU Regional y postulado por el Programa Quiero mi Barrio.
Con fecha 13/12/2010 fue publicado en Diario La Prensa en Listado Preliminar de Proyectos en lista de espera.
Con fecha 30/12/2010 se publica en Diario la Prensa Seleccion definitiva de proyectos Lista proyectos en espera.

El Diseño de este proyecto fue contratado por SERVIU Regional y postulado por el Programa Quiero mi Barrio.
Con fecha 13/12/2010 fue publicado en Diario La Prensa en Listado Preliminar de Proyectos en lista de espera.
Con fecha 30/12/2010 se publica en Diario la Prensa Seleccion definitiva de proyectos Lista proyectos en espera.
A través de Ord. N° 0004 de fecha 03/01/2011, de SEREMI MINVU Región del Maule, se adjunta nómina con proyectos favorecidos y en Lista de espera.

El Diseño de este proyecto fue contratado por SERVIU Regional y postulado por el Programa Quiero mi Barrio.
Con fecha 13/12/2010 fue publicado en Diario La Prensa en Listado Preliminar de Proyectos en lista de espera.
Con fecha 30/12/2010 se publica en Diario la Prensa Seleccion definitiva de proyectos Lista proyectos en espera.
A través de Ord. N° 0004 de fecha 03/01/2011, de SEREMI MINVU Región del Maule, se adjunta nómina con proyectos favorecidos y en Lista de espera.

El Diseño de este proyecto fue contratado por SERVIU Regional y postulado por el Programa Quiero mi Barrio.
Con fecha 13/12/2010 fue publicado en Diario La Prensa en Listado Preliminar de Proyectos en lista de espera.
Con fecha 30/12/2010 se publica en Diario la Prensa Seleccion definitiva de proyectos Lista proyectos en espera.
A través de Ord. N° 0004 de fecha 03/01/2011, de SEREMI MINVU Región del Maule, se adjunta nómina con proyectos favorecidos y en Lista de espera.

El Diseño de este proyecto fue contratado por SERVIU Regional y postulado por el Programa Quiero mi Barrio.
Con fecha 13/12/2010 fue publicado en Diario La Prensa en Listado Preliminar de Proyectos en lista de espera.
Con fecha 30/12/2010 se publica en Diario la Prensa Seleccion definitiva de proyectos Lista proyectos en espera.
A través de Ord. N° 0004 de fecha 03/01/2011, de SEREMI MINVU Región del Maule, se adjunta nómina con proyectos favorecidos y en Lista de espera.

El Diseño de este proyecto fue contratado por SERVIU Regional y postulado por el Programa Quiero mi Barrio.
Con fecha 13/12/2010 fue publicado en Diario La Prensa en Listado Preliminar de Proyectos en lista de espera.
Con fecha 30/12/2010 se publica en Diario la Prensa Seleccion definitiva de proyectos Lista proyectos en espera.
A través de Ord. N° 0004 de fecha 03/01/2011, de SEREMI MINVU Región del Maule, se adjunta nómina con proyectos favorecidos y en Lista de espera.

El Diseño de este proyecto fue contratado por SERVIU Regional y postulado por el Programa Quiero mi Barrio.
Con fecha 13/12/2010 fue publicado en Diario La Prensa en Listado Preliminar de Proyectos en lista de espera.
Con fecha 30/12/2010 se publica en Diario la Prensa Seleccion definitiva de proyectos Lista proyectos en espera.

El Diseño de este proyecto fue contratado por SERVIU Regional y postulado por el Programa Quiero mi Barrio. Con fecha 13/12/2010 fue publicado en Diario La Prensa en Listado Preliminar de Proyectos en lista de espera. Con fecha 30/12/2010 se publica en Diario la Prensa Seleccion definitiva de proyectos Lista proyectos en espera. A través de Ord. N° 0004 de fecha 03/01/2011, de SEREMI MINVU Región del Maule, se adjunta nómina con proyectos favorecidos y en Lista de espera.

El Diseño de este proyecto fue contratado por SERVIU Regional y postulado por el Programa Quiero mi Barrio. Con fecha 13/12/2010 fue publicado en Diario La Prensa en Listado Preliminar de Proyectos en lista de espera. Con fecha 30/12/2010 se publica en Diario la Prensa Seleccion definitiva de proyectos Lista proyectos en espera. A través de Ord. N° 0004 de fecha 03/01/2011, de SEREMI MINVU Región del Maule, se adjunta nómina con proyectos favorecidos y en Lista de espera.

El Diseño de este proyecto fue contratado por SERVIU Regional y postulado por el Programa Quiero mi Barrio. Con fecha 13/12/2010 fue publicado en Diario La Prensa en Listado Preliminar de Proyectos en lista de espera. Con fecha 30/12/2010 se publica en Diario la Prensa Seleccion definitiva de proyectos Lista proyectos en espera. A través de Ord. N° 0004 de fecha 03/01/2011, de SEREMI MINVU Región del Maule, se adjunta nómina con proyectos favorecidos y en Lista de espera.

Este proyecto forma parte del proyecto cuyo código es 30.104.651-0

Este proyecto por corresponder a tipología vialidad intermedia debe ser postulado a SERPLAC, por SEREMI MINVU Región del Maule, pero los antecedentes técnicos deben ser aportados por la municipalidad. Con fecha 07/06/2011 de MINVU devuelve carpeta de proyecto e informe técnico N° 095 de SERVIU con la finalidad de corregir lo observado a la brevedad posible.

Proyecto postulado por SEREMI MINVU Regional, parte de los antecedentes de postulación entregados por Municipalidad de Talca

Con fecha 02/05/2011 se solicitar postular dicha iniciativa de inversión por Coordinador SECTRA AREA SUR. Con fecha 19 de Julio del 2011 en Salon de reuniones de SEREMI de Transporte se tomaron los siguientes acuerdos: 1. -20 al 22 de Julio, Municipio debe enviar al Gore Convenio Firmado por Sr. Alcalde. 2.- 25 al 26 Julio GORE debe remitir convenio a Contraloria para toma de razón. 3.- 29 de Agosto a esta fecha debe estar totalmente tramitada la toma de razon de contraloria. 4.- 12 de Septiembre municipio debe subir al portal las licitaciones. 5.- 12 de Noviembre Municipio envia propuesta de adjudicación al GORE. 6.- 18 de Noviembre GORE envia a Municipio respuesta a la propuesta de adjudicación. 7.- 25 de Noviembre Firma de Contrato.

Con fecha 02/05/2011 se solicitar postular dicha iniciativa de inversión por Coordinador SECTRA AREA SUR. Con fecha 19 de Julio del 2011 en Salon de reuniones de SEREMI de Transporte se tomaron los siguientes acuerdos: 1. -20 al 22 de Julio, Municipio debe enviar al Gore Convenio Firmado por Sr. Alcalde. 2.- 25 al 26 Julio GORE debe remitir convenio a Contraloria para toma de razón. 3.- 29 de Agosto a esta fecha debe estar totalmente tramitada la toma de razon de contraloria. 4.- 12 de Septiembre municipio debe subir al portal las licitaciones. 5.- 12 de Noviembre Municipio envia propuesta de adjudicación al GORE. 6.- 18 de Noviembre GORE envia a Municipio respuesta a la propuesta de adjudicación. 7.- 25 de Noviembre Firma de Contrato.

Con fecha 02/05/2011 se solicitar postular dicha inicitaiva de inversión por Coordinador SECTRA AREA SUR. Con fecha 19 de Julio del 2011 en Salon de reuniones de SEREMI de Transporte se tomaron los sigientes acuerdos: 1. -20 al 22 de Julio, Municipio debe enviar al Gore Convenio Firmado por Sr. Alcalde. 2.- 25 al 26 Julio GORE debe remitir convenio a Contraloria para toma de razón. 3.- 29 de Agosto a esta fecha debe estar totalmente tramitada la toma de razon de contraloria. 4.- 12 de Septiembre municipio debe subir al portal las licitaciones. 5.- 12 de Noviemnbre Municipio envia propuesta de adjudicación al GORE. 6.- 18 de Noviembre GORE envia a Municipio respuesta a la propuesta de adjudicación. 7.- 25 de Noviembre Firma de Contrato.

Con fecha 02/05/2011 se solicitar postular dicha inicitaiva de inversión por Coordinador SECTRA AREA SUR. Con fecha 19 de Julio del 2011 en Salon de reuniones de SEREMI de Transporte se tomaron los sigientes acuerdos: 1. -20 al 22 de Julio, Municipio debe enviar al Gore Convenio Firmado por Sr. Alcalde. 2.- 25 al 26 Julio GORE debe remitir convenio a Contraloria para toma de razón. 3.- 29 de Agosto a esta fecha debe estar totalmente tramitada la toma de razon de contraloria. 4.- 12 de Septiembre municipio debe subir al portal las licitaciones. 5.- 12 de Noviemnbre Municipio envia propuesta de adjudicación al GORE. 6.- 18 de Noviembre GORE envia a Municipio respuesta a la propuesta de adjudicación. 7.- 25 de Noviembre Firma de Contrato.



		ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS
ESTADO AL 01.07.2011 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN, POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS, APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado
APROBADO FINANCIERAMENTE	De acuerdo a Email de la Sra. Naya Huerta producto del terremoto se reasignaron los fondos.	\$43.798.000
APROBADO FINANCIERAMENTE	Con fecha 10/11/2010 y via E-mail se solicita información sobre estado actual del proyecto al ITO	\$7.626.000

APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 7.195.000
--------------------------	--	--------------

APROBADO FINANCIERAMENTE	Con fecha 10/11/2010 y via E-mail se solicita información sobre estado actual del proyecto al ITO	\$28.961.000
--------------------------	---	--------------

APROBADO FINANCIERAMENTE	Con fecha 10/11/2010 y via E-mail se solicita información sobre estado actual del proyecto al ITO	\$ 33.901.380
RETIRADO	De acuerdo a Email de la Sra. Naya Huerta producto del terremoto se reasignaron los fondos	

APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 49.925.000
--------------------------	--	---------------

APROBADO FINANCIERAMENTE	De acuerdo a Email de la Sra. Naya Huerta producto del terremoto se reasignaron los fondos	
--------------------------	--	--

APROBADO FINANCIERAMENTE	Con fecha 10/11/2010 y via E-mail se solicita información sobre estado actual del proyecto al ITO	\$33.514.000
--------------------------	---	--------------

APROBADO FINANCIERAMENTE	Con fecha 10/11/2010 y via E-mail se solicita información sobre estado actual del proyecto al ITO	\$13.922.000
APROBADO FINANCIERAMENTE	Aprobado técnicamente el día 24,12,2009 y financieramente el 11,01,2010. Cuenta con convenio Ad Referendum Servicio de Vivienda y Urbanismo e Ilustre Municipalidad de Talca de fecha 03/06/2010. A través de resolución Exenta N° 1816 de fecha 26/10/2010, aprueba el acta de selección de ofertas y contrata la ejecución de las obras correspondientes al proyecto, plazo de ejecución 180 días a contar de la fecha de entrega del terreno. Se le adjudica a la Empresa C.R.V. S.A. por un monto de \$96.132.484 iva incluido que considerada los proyectos de Junta de Vecinos Villas Unidas, Junta de Vecinos Santa Ana y Cooperativa Forestal Copihue.	

APROBADO FINANCIERAMENTE	Aprobado técnicamente el día 24,12,2009 y financieramente el 11,01,2010. Cuenta con convenio Ad Referendum Servicio de Vivienda y Urbanismo e Ilustre Municipalidad de Talca de fecha 03/06/2010. A través de resolución Exenta N° 1816 de fecha 26/10/2010, aprueba el acta de selección de ofertas y contrata la ejecución de las obras correspondientes al proyecto, plazo de ejecución 180 días a contar de la fecha de entrega del terreno. Se le adjudica a la Empresa C.R.V. S.A. por un monto de \$96.132.484 iva incluido que considerada los proyectos de Junta de Vecinos Villas Unidas, Junta de Vecinos Santa Ana y Cooperativa Forestal Copihue.	
APROBADO FINANCIERAMENTE	Aprobado técnicamente el día 24,12,2009 y financieramente el 11,01,2010. Cuenta con convenio Ad Referendum Servicio de Vivienda y Urbanismo e Ilustre Municipalidad de Talca de fecha 03/06/2010. A través de resolución Exenta N° 1816 de fecha 26/10/2010, aprueba el acta de selección de ofertas y contrata la ejecución de las obras correspondientes al proyecto, plazo de ejecución 180 días a contar de la fecha de entrega del terreno. Se le adjudica a la Empresa C.R.V. S.A. por un monto de \$96.132.484 iva incluido que considerada los proyectos de Junta de Vecinos Villas Unidas, Junta de Vecinos Santa Ana y Cooperativa Forestal Copihue.	
APROBADO FINANCIERAMENTE	Aprobado técnicamente el día 24,12,2009 y financieramente el 11,01,2010. Cuenta con convenio Ad Referendum Servicio de Vivienda y Urbanismo e Ilustre Municipalidad de Talca de fecha 03/06/2010. A través de resolución Exenta N° 1816 de fecha 26/10/2010, aprueba el acta de selección de ofertas y contrata la ejecución de las obras correspondientes al proyecto, plazo de ejecución 180 días a contar de la fecha de entrega del terreno. Se le adjudica a la Empresa C.R.V. S.A. por un monto de \$96.132.484 iva incluido que considerada los proyectos de Junta de Vecinos Villas Unidas, Junta de Vecinos Santa Ana y Cooperativa Forestal Copihue.	

APROBADO FINANCIERAMENTE	Aprobado técnicamente el día 24,12,2009 y financieramente el 11,01,2010. Cuenta con convenio Ad Referendum Servicio de Vivienda y Urbanismo e Ilustre Municipalidad de Talca de fecha 03/06/2010. A través de resolución Exenta N° 1816 de fecha 26/10/2010, aprueba el acta de selección de ofertas y contrata la ejecución de las obras correspondientes al proyecto, plazo de ejecución 180 días a contar de la fecha de entrega del terreno. Se le adjudica a la Empresa C.R.V. S.A. por un monto de \$96.132.484 iva incluido que considerada los proyectos de Junta de Vecinos Villas Unidas, Junta de Vecinos Santa Ana y Cooperativa Forestal Copihue.	
APROBADO FINANCIERAMENTE	Aprobado técnicamente el día 24,12,2009 y financieramente el 11,01,2010. Cuenta con convenio Ad Referendum Servicio de Vivienda y Urbanismo e Ilustre Municipalidad de Talca de fecha 03/06/2010. A través de resolución Exenta N° 1816 de fecha 26/10/2010, aprueba el acta de selección de ofertas y contrata la ejecución de las obras correspondientes al proyecto, plazo de ejecución 180 días a contar de la fecha de entrega del terreno. Se le adjudica a la Empresa C.R.V. S.A. por un monto de \$96.132.484 iva incluido que considerada los proyectos de Junta de Vecinos Villas Unidas, Junta de Vecinos Santa Ana y Cooperativa Forestal Copihue.	
APROBADO FINANCIERAMENTE	Aprobado técnicamente el día 24,12,2009 y financieramente el 11,01,2010. Cuenta con convenio Ad Referendum Servicio de Vivienda y Urbanismo e Ilustre Municipalidad de Talca de fecha 03/06/2010. A través de resolución Exenta N° 1820 de fecha 26/10/2010, aprueba el acta de selección de ofertas y contrata la ejecución de las obras correspondientes al proyecto, plazo de ejecución 90 días a contar de la fecha de entrega del terreno. Se le adjudica a la Constructora Fernando Vega Godoy. por un monto de \$134.261.879 iva incluido que considerada los proyectos Isla el sauce Mercedes Bajo y Población Sor Teresa.	

APROBADO FINANCIERAMENTE	Aprobado técnicamente el día 24,12,2009 y financieramente el 11,01,2010. Cuenta con convenio Ad Referendum Servicio de Vivienda y Urbanismo e Ilustre Municipalidad de Talca de fecha 03/06/2010. A través de resolución Exenta N° 1820 de fecha 26/10/2010, aprueba el acta de selección de ofertas y contrata la ejecución de las obras correspondientes al proyecto, plazo de ejecución 90 días a contar de la fecha de entrega del terreno. Se le adjudica a la Constructora Fernando Vega Godoy. por un monto de \$134.261.879 iva incluido que considerada los proyectos Isla el sauce Mercedes Bajo y Población Sor Teresa.	
APROBADO FINANCIERAMENTE	Aprobado técnicamente el día 24,12,2009 y financieramente el 11,01,2010. Cuenta con convenio Ad Referendum Servicio de Vivienda y Urbanismo e Ilustre Municipalidad de Talca de fecha 03/06/2010. A través de resolución Exenta N° 1816 de fecha 26/10/2010, aprueba el acta de selección de ofertas y contrata la ejecución de las obras correspondientes al proyecto, plazo de ejecución 180 días a contar de la fecha de entrega del terreno. Se le adjudica a la Empresa C.R.V. S.A. por un monto de \$96.132.484 iva incluido que considerada los proyectos de Junta de Vecinos Villas Unidas, Junta de Vecinos Santa Ana y Cooperativa Forestal Copihue.	
APROBADO FINANCIERAMENTE	Aprobado técnicamente el día 24,12,2009 y financieramente el 11,01,2010. Cuenta con convenio Ad Referendum Servicio de Vivienda y Urbanismo e Ilustre Municipalidad de Talca de fecha 03/06/2010. A través de resolución Exenta N° 1816 de fecha 26/10/2010, aprueba el acta de selección de ofertas y contrata la ejecución de las obras correspondientes al proyecto, plazo de ejecución 180 días a contar de la fecha de entrega del terreno. Se le adjudica a la Empresa C.R.V. S.A. por un monto de \$96.132.484 iva incluido que considerada los proyectos de Junta de Vecinos Villas Unidas, Junta de Vecinos Santa Ana y Cooperativa Forestal Copihue.	

APROBADO FINANCIERAMENTE	Aprobado técnicamente el día 24,12,2009 y financieramente el 11,01,2010. Cuenta con convenio Ad Referendum Servicio de Vivienda y Urbanismo e Ilustre Municipalidad de Talca de fecha 03/06/2010. A través de resolución Exenta N° 1816 de fecha 26/10/2010, aprueba el acta de selección de ofertas y contrata la ejecución de las obras correspondientes al proyecto, plazo de ejecución 180 días a contar de la fecha de entrega del terreno. Se le adjudica a la Empresa C.R.V. S.A. por un monto de \$96.132.484 iva incluido que considerada los proyectos de Junta de Vecinos Villas Unidas, Junta de Vecinos Santa Ana y Cooperativa Forestal Copihue.	
APROBADO FINANCIERAMENTE	Aprobado técnicamente el día 24,12,2009 y financieramente el 11,01,2010. Cuenta con convenio Ad Referendum Servicio de Vivienda y Urbanismo e Ilustre Municipalidad de Talca de fecha 03/06/2010. A través de resolución Exenta N° 1820 de fecha 26/10/2010, aprueba el acta de selección de ofertas y contrata la ejecución de las obras correspondientes al proyecto, plazo de ejecución 90 días a contar de la fecha de entrega del terreno. Se le adjudica a la Constructora Fernando Vega Godoy. por un monto de \$134.261.879 iva incluido que considerada los proyectos Isla el sauce Mercedes Bajo y Población Sor Teresa.	
APROBADO FINANCIERAMENTE	No esta aun para aprobación del CORE (información telefonica Sra. Carmen Vilches de fecha 10/11/2010) se debe conversar con Veronica Rodriguez .	

APROBADO FINANCIERAMENTE	No esta aun para aprobación del CORE (información telefonica Sra. Carmen Vilches de fecha 10/11/2010) se debe conversar con Veronica Rodríguez .	
POSTULADO	Quedo fuera del proceso 2011, se debe aprobar por SERVIU antes de Febrero del 2011, para postular a proceso 2012. A traves de Ord. N° 2432 de fecha 15/11/2010 se adjunta antecedentes solicitado por la SEREMI MINVU Región del Maule para ver factibilidad de postulación a F.N.D.R. 2012. A través Ord. N° 0046 de fecha 11/01/2011 de SEREMI MINVU se informa que debe ser postulado para el proceso presupuestario 2012. Con fecha 26/01/2011 se envia Ord. N° 0183 a ingeniero solicitando fecha en que estara listo el proyecto para poder postular. Con fech 26/01/2011, se remite proyecto a SERVIU, para revisión y posterior aprobación. Se envian antecedentes a Seremi de Vivienda y Urbanismo para ser postulado en proceso presupuestario 2012 con fecha 07/02/2011, Ord. N° 0294.	

APROBADO TECNICAMENTE/ POSTULADO 2012		
APROBADO FINANCIERAMENTE		
APROBADO FINANCIERAMENTE	Cuenta con RS 2010 . No esta aun para aprobación del CORE (información telefonica Sra. Carmen Vilches de fecha 10/11/2010) se debe conversar con Veronica Rodriguez .	

APROBADO FINANCIERAMENTE	Marco de expansión 2010, conversar con Veronica Rodriguez para que se priorice 2011. Cuenta con Rs 2011	
APROBADO FINANCIERAMENTE	RS 2010. No esta aun para aprobación del CORE (información telefonica Sra. Carmen Vilches de fecha 10/11/2010) se debe conversar con Veronica Rodriguez	

RETIRADO		
RETIRADO	Se postula bajo otro nombre FNDR 2011, Actualmente sacando observaciones SERVIU	
POSTULADO		

RETIRADO		
----------	--	--

RETIRADO		
----------	--	--

RETIRADO		
----------	--	--

RETIRADO		
----------	--	--

RETIRADO		
----------	--	--

RETIRADO		
----------	--	--

RETIRADO		
----------	--	--

RETIRADO	Consultar avance de revisión de los proyectos y preguntar por factibilidad de ser aprobados. Por escrito e informando el tiempo que llevan revisando	
----------	--	--

RETIRADO	Consultar avance de revisión de los proyectos y preguntar por factibilidad de ser aprobados. Por escrito e informando el tiempo que llevan revisando	
----------	--	--

RETIRADO		
----------	--	--

RETIRADO		
----------	--	--

RETIRADO		
----------	--	--

APROBADO FINANCIERAMENTE		
APROBADO TECNICAMENTE		
RETIRADO	Dar agilidad e informar a Serviu.	

POSTULADO		
-----------	--	--

POSTULADO		
-----------	--	--

POSTULADO		
-----------	--	--

POSTULADO		
-----------	--	--

POSTULADO		
-----------	--	--

APROBADO TECNICAMENTE		
-----------------------	--	--

POSTULADO		
-----------	--	--

POSTULADO		
POSTULADO		

APROBADO TECNICAMENTE		
POSTULADO		

POSTULADO		
APROBADO TECNICAMENTE		

APROBADO FINANCIERAMENTE		\$45.804.000
--------------------------	--	--------------

APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 25.064.793
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 50.762.000

POSTULADO		
POSTULADO		

POSTULADO		
POSTULADO		
POSTULADO		

APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 2.535.000
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 5.120.000
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 11.736.000

APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 1.639.000
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 5.222.000
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 11.286.000

APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 11.590.000
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 19.353.000
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 20.509.000
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 9.541.000

APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 16.914.000
POSTULADO		
POSTULADO		

POSTULADO		
POSTULADO		
POSTULADO		

POSTULADO		
POSTULADO		
POSTULADO		

POSTULADO		
POSTULADO		

POSTULADO		
POSTULADO		
POSTULADO		

POSTULADO		
POSTULADO		

POSTULADO		
RETIRADO		

EN VIAS DE POSTULACION		
POSTULADO		

APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 160.000.000
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 160.000.000

APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 140.000.000
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 80.000.000

POSTULADO		

				ETAPA DE LICITACIÓN (Secplan u otros externos)
Monto contratado (\$)	Aumento o disminución de obra en \$	Saldo disponible	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes a equipo de licitación
			Resolucion N° U.G.D. 2976 de fecha 05/10/2009. A traves de E-mail de fecha 14/10/2010 se envia Nuevo Convenio Mandato del proyecto para revisión y posterior firma del Sr. Alcalde	
\$7.605.885				

\$7.185.161				
-------------	--	--	--	--

\$26.962.663			Ord. N° 299 de fecha 08/04/2009 de Secretaria Ejecutiva Consejo Regional a Intenedente	
--------------	--	--	---	--

\$ 33.901.315				

\$49.233.717	\$4.931.752			
--------------	-------------	--	--	--

--	--	--	--	--

\$32.719.939	D.A. 4402 de fecha 04/10/2010 aplia en 20 días corridos a partir de fecha de termino contartual 26/09/2010.		MIN. INT. ORD. N° 3334 de fecha 09*07/2009 aprueba reasignación de recursos de proyectos.	
--------------	---	--	---	--

\$13.705.778	D.A. 4402 de fecha 04/10/2010 ampliase en 20 días corridos a partir de fecha de termino contartual 26/09/2010. D.A 4802 de fecha 04/11/2010 ampliase en 13 dias a contar de la fecha de termino contractual 16/10/2010 plazo de ejecucion de obra. D.A 5060 de fecha 19/11/2010 ampliase en 30 dias corridos a contar de la fecha de termino contartual fijado para el 10/11/2010		MIN. INT. ORD. N° 3334 de fecha 09*07/2009 aprueba reasignación de recursos de proyectos.	

[illegible]

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

			Con fecha 17/12/2010 y a través de Ord. N° 1063 de SEREMI TTTT	
--	--	--	--	--

\$ 27.503.030			Aprobado mediante acta de evaluación FRIL N° 2 de fecha 13/10/2010. D.A 0982 de fecha 28/02/2011 que aprueba convenio suscrito con fecha 17/02/2011.	11-11-2010
			Cuenta con CONVENIO AD REFERENDUM SERVIU REGION DEL MAULE de fecha 28/02/2011 y DA. N° 2444 de fecha 30/03/2011 que aprueba dicho convenio.	

			Cuenta con CONVENIO AD REFERENDUM SERVIU REGION DEL MAULE de fecha 28/02/2011 y DA. N° 2444 de fecha 30/03/2011 que aprueba dicho convenio.	
			Cuenta con CONVENIO AD REFERENDUM SERVIU REGION DEL MAULE de fecha 28/02/2011 y DA. N° 2444 de fecha 30/03/2011 que aprueba dicho convenio.	
			Cuenta con CONVENIO AD REFERENDUM SERVIU REGION DEL MAULE de fecha 28/02/2011 y DA. N° 2444 de fecha 30/03/2011 que aprueba dicho convenio.	

			Cuenta con CONVENIO AD REFERENDUM SERVIU REGION DEL MAULE de fecha 28/02/2011 y DA. N° 2444 de fecha 30/03/2011 que aprueba dicho convenio.	
			Cuenta con CONVENIO AD REFERENDUM SERVIU REGION DEL MAULE de fecha 28/02/2011 y DA. N° 2444 de fecha 30/03/2011 que aprueba dicho convenio.	
			Cuenta con CONVENIO AD REFERENDUM SERVIU REGION DEL MAULE de fecha 28/02/2011 y DA. N° 2444 de fecha 30/03/2011 que aprueba dicho convenio.	

			Cuenta con CONVENIO AD REFERENDUM SERVIU REGION DEL MAULE de fecha 28/02/2011 y DA. N° 2444 de fecha 30/03/2011 que aprueba dicho convenio.	
			Cuenta con CONVENIO AD REFERENDUM SERVIU REGION DEL MAULE de fecha 28/02/2011 y DA. N° 2444 de fecha 30/03/2011 que aprueba dicho convenio.	
			Cuenta con CONVENIO AD REFERENDUM SERVIU REGION DEL MAULE de fecha 28/02/2011 y DA. N° 2444 de fecha 30/03/2011 que aprueba dicho convenio.	
			Cuenta con CONVENIO AD REFERENDUM SERVIU REGION DEL MAULE de fecha 28/02/2011 y DA. N° 2444 de fecha 30/03/2011 que aprueba dicho convenio.	

			Cuenta con CONVENIO AD REFERENDUM SERVIU REGION DEL MAULE de fecha 28/02/2011 y DA. N° 2444 de fecha 30/03/2011 que aprueba dicho convenio.	

						ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)
Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I.Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación	Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO
Alejandra Castro	2 ° llamado 2295-90-LE09 3° llamado 2295-123-LP09	2 ° llamado 21/08/2009 3° llamado 30/11/2009	2° Llamado no se presentaron oferentes	D.A. 4675 de fecha 21/12/2009	D.A. 4889 de fecha 31/12/2009 que aprueba contrato	Patricia Hernandez

Jocelin Perez	2295-27-le10	13-05-2010	13-05-2010	D.A. 2339 de fecha 20/05/2010	D.A. 2685 de fecha 10/06/2010 que aprueba constrato de fecha 03/06/2010	Patricia Hernandez
---------------	--------------	------------	------------	----------------------------------	---	-----------------------

Alejandra Castro	2295-55-LE09	17-06-2009	17-06-2009	D.A. 2345 de fecha 08/07/2009	Contrato de fecha 21/07/2009	Patricia Hernandez
---------------------	--------------	------------	------------	-------------------------------------	------------------------------------	-----------------------

Alejandra Castro	2295-123-LP09	30-11-2009		D.A. 4675 de fecha 21/12/2009		Marco Merlin

Jocelin Perez	1º Llamado 2295-110-LP09 2 º Llamado 2295-129-LP09	1º Llamado 03/11/2009. 2º Llamado 09/12/2009	1º Llamado 03/11/2009 2º Llamado 09/12/2009	1º Llamado Desierta 2º Llamado D.A. 4676 de fecha 21/12/2009	D.A. 0152 de fecha 14/01/2010 aprueba contrato de fecha 06/01/2010. Con fecha 21/07/2011 y a través de Ord. N° 1576 se invita a participar a proceso de Contratación Directa.	Paola Hernandez
---------------	--	--	---	--	---	-----------------

--	--	--	--	--	--	--

Alejandra Castro	2295-41- lp10	02/07/201	02-07-2010	D.A. 3314 de fecha 03/08/2010	Cuenta con contrato de fecha 17/08/2010. D.A. 3648 de fecha 23/08/2010 que aprueba contrato suscrito con fecha 17/08/2010	Paola Hernandez
------------------	---------------	-----------	------------	----------------------------------	--	-----------------

Alejandra Castro	2295-41-lp10	02-07-2010	02-07-2010	D.A. 3314 de fecha 03/08/2010	Cuenta con contrato de fecha 17/08/2010. D.A. 3648 de fecha 23/08/2010 que aprueba contrato suscrito con fecha 17/08/2010	Paola Hernandez
SERVIU						SERVIU

SERVIU						SERVIU
SERVIU						SERVIU
SERVIU						SERVIU

SERVIU						SERVIU
SERVIU						SERVIU
SERVIU						SERVIU

SERVIU						SERVIU
SERVIU						SERVIU
SERVIU						SERVIU


SERVIU						SERVIU
SERVIU						SERVIU
					Según información telefonica de fecha 27/07/2011, otorgada por el funcionario de Sr. Victor Herrera, Unidad de contrato SERVIU Regional se encuentra en etapa de preparación de bases, para posteriormente subir al portal en Agosto en cargada Sra. Patricia Miranda.	


					Según información telefonica de fecha 27/07/2011, otorgada por el funcionario de Sr. Victor Herrera, Unidad de contrato SERVIU Regional se encuentra en etapa de preparación de bases, para posteriormente subir al portal en Agosto en cargada Sra. Patricia Miranda.	


					Según información telefonica de fecha 27/07/2011, otorgada por el funcionario de Sr. Victor Herrera, Unidad de contrato SERVIU Regional se encuentra en etapa de preparación de bases, para posteriormente subir al portal en Agosto en cargada Sra. Patricia Miranda.	


					Según información telefonica de fecha 27/07/2011, otorgada por el funcionario de Sr. Victor Herrera, Unidad de contrato SERVIU Regional se encuentra en etapa de preparación de bases, para posteriormente subir al portal en Agosto en cargada Sra. Patricia Miranda.	
					Según información telefonica de fecha 27/07/2011, otorgada por el funcionario de Sr. Victor Herrera, Unidad de contrato SERVIU Regional se encuentra en etapa de preparación de bases, para posteriormente subir al portal en Agosto en cargada Sra. Patricia Miranda.	


[illegible]
































--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

Alejandra Castro	2295-80-LE10	28-12-2010	07-01-2011	DA. N° 0595 de fecha 04/02/2011 a Jorge Alruiz Coria plazo 60 días, Monto \$27.503.030, de los cuales \$25.065.000 corresponde a FRIL y \$2.438.000 a Presupuesto Municipal Vigente Contrato firmado con fecha 18/02/2011.	Mediante Ord. 088 de fecha 01/02/2011, se adjunta informe de licitación a comisión permanente de evaluación de propuestas, la cual contiene un análisis de los antecedentes presentados por el oferente y sugerencia de adjudicación. Adjudicado DA. N° 0595 de fecha 04/02/2011 a Jorge Alruiz Coria plazo 60 días, Monto \$27.503.030, de los cuales \$25.065.000 corresponde a FRIL y \$2.438.000 a Presupuesto	Marco Merlin
SERVIU						SERVIU

SERVIU						SERVIU
SERVIU						SERVIU
SERVIU						SERVIU

SERVIU						SERVIU
SERVIU						SERVIU
SERVIU						SERVIU

SERVIU						SERVIU
SERVIU						SERVIU
SERVIU						SERVIU
SERVIU						SERVIU

SERVIU						SERVIU

					Información respecto a fechas y etapas
Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación
					2009
20-01-2010	20-01-2010	60	20-03-2010	Cuenta con D.A. 4224 de fecha 22/09/2010 que aprueba acta de recepción provisoria de fecha 06/08/2010. Obra en garantía por correcta ejecución de la obra.	2009

11-06-2010	11-06-2010	55	05-08-2010	Con fecha 10/08/2010 se procedio a la visita a terreno de la comisión de recepción provisoria , pero la Obra presento deflexión evidante, corroborada por el laventamiento topografico, lo cual ratifico la medida obtenida es de 6 cm. Respecto de la rasante de los pavimentos adyacentes la cual debio ser la rasante del proyecto de la faena ejecutada. por lo cual el ITO debe solicitar que el contratista proponga un nuevo esquema de reparación de la obra. (según informe ingenirio Pablo Yavar). Segun e-mail de fecha 10/11/2010 de ITO se cuenta con recepción provisoria con observaciones en espera de oficio enviado a SERVIU, por la DOM, sobre certificado emitido por esa Dirección regional si lo ratifican. Según información entregada por ITO de fecha 22/12/2010, en espera del certificado del SERVIU en proceso de	2009
------------	------------	----	------------	--	------

28-07-2009	28-07-2009	90	25-10-2009	Según e-mail de fecha 10/11/2010 de ITO , se encuentra en recepción provisoria obra en garantía. Cuenta con DA. 0737 de fecha 18/02/2010 donde se aprueba acta de recepción provisoria de fecha 29/01/2010 .	2009
------------	------------	----	------------	--	------

07-01-2010	07-01-2010	90	06-04-2010	D.A 4889 de fecha 31/12/2009 que aprueba contrato de fecha 30/12/2009. D.A 0376 de fecha 28/01/2010 que pone termino inmediato y anticipadido al contrato. D.A. 0745 de fecha 18/02/2010 deja sin efecto D. A 0376 de fecha 28/01/2010. Acta de recepción provisoria con observaciones 24/05/2010.Plazo para subsanar observaciones 30 días, fecha de término real de la obra 24/06/2010. , Según e-mail de fecha 10/11/2010 de ITO , La obra se encuentra terminada. Acta de recepción provisoria de fecha 16/11/2010. Falta cursar el ultimo estado de pago y devolución de las retenciones. A través de Ord. N° 1493 de fecha 12/07/2011 se envia comprobante de ingreso por recepción de fondos a Jefe División de Desarrollo Regional del Maule.	2009

		90	De acuerdo a Ord. N° 0676 de fecha 12/10/2010 de DOM a Secretaria Comunal de Planificación, informa que la demolición del mercado estación se hizo efectiva por lo cual el proyecto estaria en condiciones de ser reiniciado, pero las partidas ejecutadas antes del terremoto y cobradas en el 1° estado de pago sufrieron daños, por lo que el contratista pidio el finiquito de la obra. Para poder reiniciar la obra la inspección tecnica considera que deben ser canceladas nuevamente las partidas que fueron afectadas por el terremoto. En reunión sostenida con 21/10/2010 en oficina de Secplan se acordo que la ITO entregaria un nuevo presupuesto a más tardar el día miercoles 27/10/2010, el cual fue solicitado via e-mail, contestado que aun no ubica al contratista con fecha 28/10/2010. A traves de D.A. 0912 de fecha	2009
--	--	----	---	------

--	--	--	--	--	--

26-08-2010	26-08-2010	75	10-11-2010	A través de Decreto Alcaldicio N° 3648 aprueba Contrato Suscrito entre Constructora y Maquinarias SOCOMAQ SPA y Municipalidad/ a través de Ord. N° 1719 de fecha 01/09/2010 se solicita 25% de los recursos del proyecto. A través Decreto Alcaldicio N° 4376 de fecha 04/10/2010 se autoriza rebaja de un 99,9% de los derechos a cancelar por el proyecto adjudicadas a Constructora SOCOMAQ. Con fecha 22/10/2010 se solicita aumento de plazo (Ord. N° 0732 de DOM) A través de Decreto Alcaldicio N° 5060 de fecha 19/11/2010, se amplía en 30 días corridos la contar de la fecha de termino del plazo contractual fijado para el 10 de Noviembre del 2010. la ejecución de las obras. A través de Ord. N° 0883 de fecha 15/12/2010 de DOM , se solicita al Sr. Alcalde	2009
------------	------------	----	------------	--	------

26-08-2010	26-08-2010	30	26-09-2010	A través de Decreto Alcaldicio N° 3648 aprueba Contrato Suscrito entre Constructora y Maquinarias SOCOMAQ SPA y Municipalidad/ a través de Ord. N° 1719 de fecha 01/09/2010 se solicita 25% de los recursos del proyecto. A través Decreto Alcaldicio N° 4376 de fecha 04/10/2010 se autoriza rebaja de un 99,9% de los derechos a cancelar por el proyecto adjudicadas a Constructora SOCOMAQ. Con fecha 22/10/2010 se solicita aumento de plazo (Ord. N° 0732 de DOM). A través de Decreto Alcaldicio N° 5060 de fecha 19/11/2010, se amplía en 30 días corridos la contar de la fecha de termino del plazo contractual fijado para el 10 de Noviembre del 2010. la ejecución de las obras. A través de Ord. N° 0830 de fecha 22/11/2010 de DOM solicita Decreto	2009
					2009

					2009
					2009
					2009

					2009
					2009
					2009

					2009
					2009
					2009

					2009
					2009
					2010


					2010
					2011


					2008
					2010
					2010

					2010
					2010

					2009
					2010

--	--	--	--	--	--





--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--


--	--	--	--	--	--


--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--





				Según Ord. Nº 1889 de fecha 07/07/2010 de Director SERVIU a Jefe Analisis y Control Gobierno Regional del Maule, se informa que dicha obra se encuentra paralizada debido a la catastrofe ocurrida el 27 de Febrero , razon por la cual hubo que desglosar la obra correspondiente a conservacion de veredas por demoliciones en el lugar y movimiento de maquinaria pesada. Actualmente en ejecución	2009
					2010
					2011

					2010
--	--	--	--	--	------

					2010
--	--	--	--	--	------

					2010
--	--	--	--	--	------

					2010
--	--	--	--	--	------

					2010
--	--	--	--	--	------

					2010
--	--	--	--	--	------

					2010
--	--	--	--	--	------

					2010
					2010

					2010
					2010

					2010
					2010

					2010
--	--	--	--	--	------

17-03-2011	17-03-2011	60	15-05-2011	Al 23/05/2011 cuenta con 100% avance y en período de recepción provisoria. DA. N° 3899 de fecha 02/06/2011 designase como integrantes de la comisión de Recepción provisoria de la obra a los funcionarios que allí se mencionan. Con fecha 07/06/2011 y a través de Ord. N° 635 se solicita Decreto de aprobación de acta de recepción provisoria. Cuenta con DA. N° 4114 de fecha 15/06/2011 que aprueba el Acta de Recepción provisoria de fecha 06/06/2011. Con fecha 05/07/2011 DOM ORD. N° 0737 remite estado de pago N° 1 a Directora de Finanzas.	2010
					2010

					2010
					2010

					2010
					2010
					2010

					2010
					2010
					2010

					2010
					2010
					2010

					2010
					2010
					2010
					2010

					2010
					2010
					2010

					2010
					2010
					2010

					2010
					2010
					2010

					2010
					2010

					2010
					2010
					2010

					2010
					2010

					2010

					2011
					2011

Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
2009		
2009	2009-2010	

2010		
------	--	--

	2009	Mediante Ord. Nº U.G.D. 348 de fecha 15/02/2011 de Jefe de División Análisis y Control de Gestión a Alcalde rechaza rendición de gasto administrativo del proyecto.
--	------	--

2009	2011	

--	--	--

--	--	--

--	--	--

2009		
2010	2010-2011	

2010	2010-2011	
2010	2010-2011	
2010	2010-2011	

2010	2010-2011	
2010	2010-2011	
2010	2010-2011	

2010	2010-2011	
2010	2010-2011	
2010	2010-2011	


2010	2010-2011	
2010	2010-2011	
2011		Proyecto lo postula MINVU la municipalidad entrega antecedentes para su postulación (Diseño de Ingeniería aprobado por SERVIU, entre otros)


2011		Proyecto lo postula MINVU la municipalidad entrega antecedentes para su postulación (Diseño de Ingeniería aprobado por SERVIU, entre otros)
		Proyecto lo postula MINVU la municipalidad entrega antecedentes para su postulación (Diseño de Ingeniería aprobado por SERVIU, entre otros)


		Proyecto lo postula MINVU la municipalidad entrega antecedentes para su postulación (Diseño de Ingeniería aprobado por SERVIU, entre otros)
2011		
2011		Proyecto lo postula MINVU la municipalidad entrega antecedentes para su postulación (Diseño de Ingeniería aprobado por SERVIU, entre otros)


2011		Proyecto lo postula MINVU la municipalidad entrega antecedentes para su postulación (Diseño de Ingeniería aprobado por SERVIU, entre otros)
2011		Proyecto lo postula MINVU la municipalidad entrega antecedentes para su postulación (Diseño de Ingeniería aprobado por SERVIU, entre otros)


[illegible]
































2010		

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

2010		
------	--	--

2010	2011	
2010		

2010		
2010		
2010		

2010		
2010		
2010		

2010		
2010		
2010		
2010		

2010		

PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN
ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento , aportes y/o Gastos administrativos)
1	Juan Morales Letelier	Construcción Soluciones Sanitarias Palmira		\$ 41.650.000
2	Juan Morales Letelier	Actualización de proyecto Construcción Soluciones Sanitarias Panguilemo Código Bip 20157270-0		\$ 62.000.000
3	Francisco Avila	Construcción Soluciones Sanitarias Santa Marta Mata Verde (Estudio) COD.7101110403 COD BIP:20157501-0		\$ 54.050.000
4	Juan Morales Letelier	Construcción Soluciones Sanitarias Santa Corina Código Bip 20149312-0		
5	Juan Morales Letelier	Construcción Soluciones Sanitarias y Cierre Perimetral Aldea El Milagro, Talca"		\$ 12.350.068

6	Juan Morales Letelier	Construcción Soluciones Sanitarias y Cierre Perimetral Aldea Vista Hermosa, Talca"		\$ 9.735.403
7	Martín Acevedo	Actualización Sistema APR Purísima-Ranquimilí COD:7101110401 Estudio		\$ 25.000.000
	Francisco Avila	Adquisición de terrenos Para Huilquilemu y Palmira	Consiste en la compra de terrenos necesarios para el desarrollo de proyectos de soluciones sanitarias y alcantarillado para el sector los cuales se postularán a la provisión de Saneamiento Sanitario FNDR-Subdere	
Juliana Pizarro		Entubamiento Canal San Antonio	El proyecto consiste en el entubamiento del canal San antonio en un tramo de 145 m, en la población del mismo nombre, sector sur oriente de la ciudad de Talca.	

	Martín Acevedo	Construcción emergencia Alcantarillado Miguel, Talca	PMU Red de Villa San	\$	18.000.000
	Francisco Avila	Construcción Sanitarias Alcantarillado Huilquilemu,	Soluciones y	El proyecto consiste en la construcción de:Un sistema de Alcantarillado rural cuya extensión abarca el sector de HUILQUILEMU, el cual se subdivide en 6 sectores; La Obra, Esquina Mocha, Población Libertad, Población Santa Laura, Población Padre Alfonso Urzua y El Villorrio	\$ 1.154.942.579

1.154.942.579

LACIÓN DE INICIATIVAS

Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)
PMU Acciones Concurrentes			15-06-2009
PMB Acciones Concurrentes			Se solicito acciones concurrentes mediante oficio N° 2854 fecha del 16/11/2009 Se solicita actualización del proyecto mediante Ord N°0037 de fecha 07,01,11 de alcalde a Subdere
PMB Acciones Concurrentes			
PMU Acciones Concurrentes			
PMU Acciones Concurrentes	Se ingresa a SUBDERE Oficion N° 1211 con fecha 23/06/2010, del Sr Alcalde a Sr. Miguel Flores Subsecretario de Desarrollo Regional		

PMU Acciones Concurrentes	Se ingresa a SUBDERE Oficion N° 1212 con fecha 23/06/2010, del Sr Alcalde a Sr. Miguel Flores Subsecretario de Desarrollo Regional		
PMB Acciones Concurrentes	Mediante ORD N°2604 de fecha 29,11,10 de Alcalde a SUBDERE se solicitan los fondos		
PMU-2011			

PMU Emergencia 2011	Ord. N° 0707 del 26,04,2010		En estado elegible por NC con fecha 21,10,2010 (Cumple técnicamente) revisor Sra. Fernanda Hurtado (plataforma PMU On Line
FNDR SUBDERE 2012	Postulado con fecha 14,04,2011 mediante Ord. N° 0791 del Sr. Alcalde a Intendente Región del Maule		

Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA , DOCUMENTO Y "DESDE"	Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)
Con fecha 04,12,2009 mediante Ord N°5915 de Subsecretario de Desarrollo Regional a Alcalde Donde aprueba el estudio de construcción Casetas Sanitarias Palmira y tiene un plazo de 360 días			Actualización del diseño, se envió Oficio N° 2061, de fecha 02/09/2009, solicitando respuesta de la tasación del terreno.
Mediante Ord de Ministerio del Interior N°2915 de fecha 28,06,11			Según Ordin, N° 624 de fecha 08.09.2009 de Jefa Unidad Subdere a Alcalde se inidica como conclusión contratar a Consultor para actualizar los diseños, Se estan esperando las cotizaciones de los consultores, para generar el presupeusto y solicitar los recursos a SUBDERE.
Ministerio del interior Ord N°2975 de fecha 28,06,11			Se solicitaran nuevas cotizaciones para que vengan con fecha de este año y se postulara en el mes de febrero.
			Se solicitaran nuevas cotizaciones para que vengan con fecha de este año y se postulara en el mes de febrero.
Oficio Ministerio Int. N° 2332 con Fecha 29/07/2010, aprueba proyecto.			Aprobado Tecnica y Financieramente

			Aprobado Técnica y Financieramente
Ord Ministerio del Interior N°2977 de fecha 28,06,11	Hoja de ruta de 06,07,11a Vero Reyes y Francisco Ávila para que proceda contratación		
	Con fecha 07,02,2011 mediante oficio N°117 de Secplan a Jurídica, se solicita analizar 3 terrenos. Con fecha 17,02,11 mediante Ord N°026 de Secplan a Jurídica, se envían 3 terrenos para analizar su estado actual.	Mediante Ord N° 50 de fecha 17,02,2011 Jurídica contesta se informa que ninguno de los tres tiene problemas. Con fecha 02,03,11 se recibe respuesta de jurídica del ord n° 026 de secplan indicando que los 3 terrenos no tienen problema. Se deriva esta información a Fco. Ávila para conocimiento y tramitación.	
	A través de Ord. N° 0514 de fecha 14/03/2011, de Alcaldía se reitera a SERVIU pronunciamiento frente a lo planteado en Ord. N° 2771 de fecha 17/12/2010.	Con fecha 10/06/2011 y a través de Ord. N° 1309 Director de Obras Hidráulicas informa que el servicio que está facultado para pronunciarse sobre modificaciones en los cauces naturales y artificiales es Dirección general de Aguas. Y por otra parte el canal en cuestión no es parte de la red primaria en el Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias de Talca.	Fue presentado para revisión y posterior evaluación de SERVIU Regional en el año 2007, cuenta con observaciones con fecha 07/03/2008 y de acuerdo a lo planteado por el Ingeniero (Sr. Raul Alcaino) se solicita a SERVIU a través de Ord. N° 2771 de fecha 17/12/2010 omitir observación referida a la autorización de la DGA como proyecto de modificación del cauce. Con fecha 13/01/2011 se remite Ord. N° 0072 de Alcalde al sr. Gobernador con respuesta a sollicitud de información sobre la situación actual del proyecto.

Ord. N° 3258 del 11,07,2011 de Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE)			

		ETAPA DE FI
ESTADO AL 01.07.2011 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN,POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS,APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado
	En hoja de ruta N°44822 verónica deriva a Digna y Paz para crear estudio en el presupuesto y para rendiciones. Yo se lo envío con fecha 15,12,2009 a Juan Letelier para que prepare todos los antecedentes para contratar a la brevedad posible.	
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 62.000.000
APROBADO FINANCIERAMENTE	informar Avance del proyecto. Estado Actual y agilizar la postulación a acciones concurrentes para el 01,02,2010	\$ 54.050.000
	informar Avance del proyecto. Estado Actual y agilizar la postulación a acciones concurrentes para el 01,02,2010	
APROBADO FINANCIERAMENTE	En esta de ejecución por parte del contratista Guillermo Peters Planella; según Decreto N° 3457 de Fecha 10/08/2010. Otra parte la ejecuta Nuevo sur S.A	\$ 5.325.250

APROBADO FINANCIERAMENTE	En esta de ejecución por parte del contratista Guillermo Peters Planella; según Decreto N° 3457 de Fecha 10/08/2010.- Otra parte la ejecuta Nuevo sur S.A	\$ 3.088.880
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 25.000.000
EN VIAS DE POSTULACION		

APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 18.000.000
POSTULADO		

FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS				ETAPA DE LICITACIÓN	
Monto contratado (\$)	Aumento o disminución de obra en \$	Saldo disponible	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I.Municipalidad de Talca
\$ 27.500.000					

				Se envían antecedentes técnicos a Licitaciones con fecha 25,07,2011 via mail por parte de Martín Acevedo y via papel mediante memo N° 009	

LICITACIÓN (Secplan u otros externos)					ETAPA DE EJEC	
ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación	Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno
			D.A. 3624 de fecha 23.08.10, a Amaro y Jara Ingeniería Ltda.			
					Patricia Hernández	

				Mediante D.A N°4479 de fecha 13,07,11 se aprueba acta de recepción Provisoria de fecha 05,07,11 contratada a don Juan Humberto Poblete Avendaño (Averiguar a que parte de la obra comprende este contratista)	Patricia Hernández	

CUCIÓN (D.O.M u otros externos)				Información respecto a	
Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos
			Con fecha 30,03,2011 mediante DA 2438 se autoriza cancelación a Empresa Nuevo Sur S.A		

			Con fecha 30,03,2011 mediante DA 2438 se autoriza a cancelación a Empresa Nuevo Sur S.A	2010	2010
				2011	

				2010	2011
				2011	

fechas y etapas	
Año de Ejecución	observaciones

2010	



PERSONAL RESPONSABLE			INICIATIVA	
Nº INICIATIVA	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa
1		Parte Administrativa: Digna Roco S. Parte Técnica: Rodrigo Bertin S.	Conservación Dirección de Tránsito y Transporte Público, Talca	
2		Juan Letelier y Cristian San Martín (Con fecha 05,11,2009 se reasigna de Digna a Juan)	Conservación Acceso y Servicios Higiénicos Cementerio General de TalcaCod. BIP N°:30091886-0	
3	Verónica Pizarro	Digna Roco, Traspasar a Vero Pizarro para hacer seguimiento	Ampliación y Mejoramiento con Equipamiento cuartel 5º Cia de bomberos, Talca.Cod.BIP 30086798-0	Ampliación de la sala de máquinas en 264,37 m2, mejoramiento de las dependencias de la guardia nocturna en 106,82 m2, reparación de superficie existente en 374,10 m2, además se contempla la adquisición de equipamiento como escritorios, sillas giratorias, sillas atención de público, kardex, lockers, pizarras y equipamientos de cama, entre otros.
4	Verónica Pizarro	Digna Roco, Traspasar a Vero Pizarro para hacer seguimiento	Reposición y Adquisición Material Mayor Bomberos, Región del Maule	

5		Juliana Pizarro (Antes Digna Roco) y rodrigo Bertín	Ampliación y Mejoramiento con Equipamiento cuartel 3º Cia de bomberos, Talca.	
6	Verónica Pizarro	Juan Letelier y Aseo y Ornato, Cristian San Martín	Reparaciones con Terminaciones Generales Oficinas Dirección de Aseo, Ornato y Medio Ambiente, Ilustre Municipalidad de Talca	El proyecto considera la terminación de una estructura existente con el fin de habilitar oficinas para cuartel urbano.
7	Claudia Castro	Pamela Herrera	ADQUISICIÓN CAMIÓN TOLVA, COMUNA DE TALCA.	Adquisición Camión Tolva
8	Claudia Castro	Pamela Herrera	ADQUISICIÓN RETROEXCAVADORA Y MOTONIVELADORA, COMUNA DE TALCA Cod. BIP 30.079.313-0	Adquisición maquinaria retroexcavadora y motoniveladora
9		Juan Letelier y Alejandra Lizama	Pabellón de nichos matrimoniales,nichos bóvedas,bovedas familiares en bloques de 4.	
10		Juan Letelier	Habilitacion de Oficinas de la asociacion de Municipales de la Region del Maule	
11		Juliana Pizarro Hacer seguimiento	Construcción y Equipamiento Unidad de rescate Cuerpo de Bomberos de Talca	

12		Juan Letelier Hacer Seguimiento	Adquisición camión aljibe, comuna de talca	
13	Verónica Pizarro	Vero Pizarro / Rodrigo Bertin	Adquisicion Modulos Prefabricados, Seccion Archivos, Direccion de Transito y Transporte Publico I. Municipalidad de Talca	El proyecto considera la instalación de módulos para ser habilitados como oficinas para la Dirección de Tránsito, sección archivos, en Complejo Deportivo Cornelio Baeza.
14	Verónica Pizarro	Vero Pizarro / Rodrigo Bertin	Adquisicion Modulos Prefabricados, Seccion Permisos de Circulación, Direccion de Transito y Transporte Publico I. Municipalidad de Talca	El proyecto considera la instalación de módulos para ser habilitados como oficinas para la Dirección de Tránsito, sección permisos de circulación, en Complejo Deportivo Cornelio Baeza.
15	Verónica Pizarro	Vero Pizarro / Rodrigo Bertin	Adquisicion Modulos Prefabricados, Seccion Licencias de Conducir, Direccion de Transito y Transporte Publico I. Municipalidad de Talca	La obra contempla la adquisición de módulos prefabricados destinados a la instalación de la Dirección de Tránsito y Transporte Público de la I. Municipalidad de Talca, en Complejo Deportivo Cornelio Baeza.
16	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro/ Rodrigo Bertin	Adquisicion Modulos Prefabricados, Para Unidad de Inventarios I. Municipalidad de Talca	La obra contempla la adquisición de módulos prefabricados destinados a la instalación de la Unidad de Inventarios de la I. Municipalidad de Talca.

17	Claudia Castro	Rodrigo Bertin	Reparación de Servicios Higienicos, 2a Etapa, Cementerio Municipal, Talca	Se considera la demolicion de los pavimentos existentes, procurando no afectar la estructura de muros, se reparan muros perimetrales que son de albañilería, se repara la estructura de techumbre y aleros, se ejecutaran obras sanitarias, red electrica. Se considera reparar los camarines y bodega con una superficie de 54 m2,
18	Claudia Castro	Cristian San Martin / Alejandro de la Puente	Reparación de Servicios Higienicos, 1a Etapa, Cementerio Municipal, Talca	Consiste en la reparación de SSHH del personal y Publico en general, cambio de artefactos entre otros, Se considera repara baños del 1° patio con una superficie de 15,32 m2 y otro baño en el segundo patio con uan superficie de 5,67 m2,
19	Claudia Castro	Cristian San Martin / Alejandro de la Puente	Reparacion y Reposicion Pabellon de Nichos Sector Poniente 2° Etapa, Cementerio Municipal, Talca	Coniste en la reposición del cierre ubicado por calle 12 norte entre calles 1 1/2 y 2 poniente, tendra estructura ressitente de muros y marcos de hormigón armado, estructura apoyada en fundaciones de hormigon.
20	Claudia Castro	Pablo Yavar	Reparacion y Reposicion Pabellon de Nichos Sector Poniente 1° Etapa, Cementerio Municipal, Talca	Coniste en la reposición del cierre ubicado por calle 12 norte entre calles 1 1/2 y 2 poniente, tendra estructura ressitente de muros y marcos de hormigón armado, estructura apoyada en fundaciones de hormigon.

21	Claudia Castro	Pablo Yavar	Cierro Perimetral, Costado Poniente 3er Patio, Etapa 2 Cementerio Municipal, Talca	Consiste en la demolición de los cierres de albañilería en mal estado y construir muros nuevos en los sectores que se cayeron, es una estructura de ladrillo princesa a la vista con pilares y cadenas armadas.
22	Claudia Castro	Pablo Yavar	Cierro Perimetral, Costado Poniente 3er Patio, Etapa 1 Cementerio Municipal, Talca	Consiste en la demolición de los cierres de albañilería en mal estado y construir muros nuevos en los sectores que se cayeron, es una estructura de ladrillo princesa a la vista con pilares y cadenas armadas.
23	Claudia Castro	Cristian San Martin / Alejandro de la Puente	Reparación y Mejoramiento Acceso Principal, Cementerio Municipal, Talca	Consiste en la reparación del acceso principal del cementerio, dado que ha sufrido daños severos tras el terremoto
24	Claudia Castro	Pamela Herrera	Adquisición Módulos Prefabricados para Unidad de Desarrollo Económico, I. Municipalidad de Talca	
25	Claudia Castro	Pamela Herrera	Adquisición Módulos Prefabricados para Diversas Oficinas, I. Municipalidad de Talca	Contempla adquirir módulos prefabricados y pre armados para conformar los espacios mínimos requeridos para que acojan a las unidades de DIDECO, Bienes productivos, Unidad de Compras, que antiguamente funcionaban en edificio de calle 2 Norte 1 y 2 Oriente (EX Aleron de Gastón)

26	Claudia Castro	Pamela Herrera	Retiro y demolición de cierre perimetral existente por calle 2 norte y 4 Oriente, como la demolición y retiro de todos los muros perimetrales de la sala de usos múltiples. • La ejecución de cierre perimetral y accesos vehiculares, el que se ejecutará en pilares y sobrecimiento de hormigón armado enchapado en ladrillos artesanales y paños de reja y fierro tubular, contempla puertas y portones. • Por otra parte, comprende la reposición de la totalidad de los muros perimetrales de la sala de usos múltiples por antepechos enchapados hacia el exterior y pintados hacia el interior, los muros perimetrales serán reemplazos en su gran mayoría por antepechos bajos con ventanales de aluminio, adicionalmente se contempla la reposición de cubierta e instalación de cielo en base a planchas de yeso cartón, dentro de esta obra se contempla instalaciones eléctricas,
			Reposición Cierre perimetral y Reparación de Sala Usos Múltiples DAEM

27	Claudia Castro	Pamela Herrera	Mejoramiento y Rehabilitación SSHH DAEM Cod: 1-H-2010-399	El proyecto contempla transformar los SSHH actuales de personal y habilitar la actual cocina y oficina de bienestar, como SSHH de damas y discapacitados respectivamente. Para ello será necesario retirar la totalidad de artefactos, tabiques divisorios, pisos, ventanas, y demás elementos de acuerdo a especificaciones técnicas y planos adjuntos a la presente postulación.
28	Claudia Castro	Jorge Fernández	Reparación y Mejoramiento 3º Piso Edificio Consistorial, Talca 1º Etapa	El proyecto en 1º etapa, consiste fundamentalmente en la ejecución de refuerzos estructurales de la construcción propuesta en el diseño de ingeniería, mejoramiento de tabiques, reposición de ventanas, vidrios, cielos, mejoramiento de las instalaciones y redes con obras de terminación y pinturas, para la habilitación se ha considerado la reutilización de los tabiques existentes y la implementación de tabiques nuevos, conforme a diseño de arquitectura.

29	Claudia Castro	Jorge Fernández	Reparación y Mejoramiento 3° Piso Edificio Consistorial, Talca 2° Etapa	consistente en una revisión y mejoramiento del estado de la cubierta, de modo no afectar el nuevo cielo instalado y completar las partidas de terminaciones pendientes con la reposición de los pisos, cambiando el existente ya que actualmente se encuentra muy dañado, por otra parte se ha considerado el mejoramiento del acceso al recinto,
30	Claudia Castro		Reparación CREA y Persa CREA	
31	Claudia Castro	Pamela Herrera	Reposición Cierre Perimetral DAEM TALCA	Retiro y demolición de cierre perimetral existente por calles 2 Norte y 4 Oriente. • Lo segundo, corresponde a la ejecución de un cierre perimetral y accesos vehiculares. Este se ejecutará en pilares y sobrecimiento de Hormigón armado enchapado en ladrillos artesanales y paños de rejas de fierro tubular. Contempla puertas y portones de acuerdo a planos de Arquitectura. En general la nueva obra se ejecutará con un diseño similar a lo existente en el establecimiento educacional aledaño.
32	Claudia Castro	Sergio Guerra	Reposición Cierre perimetral Costado Poniente 3° Patio Cementerio Municipal, Talca.	Demolición de cierre existente y retiro de placas instaladas para la emergencia por la administración del cementerio, se repone cierre perimetral en albañilería confinada y hormigón armado

33	Claudia Castro	Cristian Martín	San	Reparaciones Cementerio Generales Municipal, Talca	Consiste básicamente en la reparación de algunos sectores del cementerio en los que cuenta las oficinas administrativas, pabellón de restos ubicado en el sector oriente, demolición de porton de acceso del lado poniente y se reconstruye una bodega de restos, así como también se repara los camarines y bodegas, se ha considerado la construcción de un SSHH para discapacitados.
		Vero Reyes y Digna Roco	y	Adquisición camión bachador	
				Bus Escolar para Escuela José Manuel Balmaceda y Fernandez	

7. ÁREA INSTITUCIONAL (Municipalidad)

Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)
\$ 63.060.000	FNDR - Circular 36 Cod Bip N°: 30091881-0	Según Ord. N°0975, de fecha 30.04.2009, de Alcaldía, se envía el proyecto al Intendente. Nota: Por problemas en la legalidad del terreno no se continuará con la postulación del proyecto.	
\$ 52.500.000	FNDR - Circular 36	Según Ord. N°0976, de fecha 30.04.2009, de Alcaldía, se envía el proyecto al Intendente.	Nota: En proceso de resolución de observaciones efectuadas por el GORE.
\$ 146.539.000	FNDR 2009		Se envían respuesta a Observaciones (Fica EBI y Diagnóstico) con fecha 27,03,2009 (va para Firma del Alcalde) Quedó RS. Con fecha 06,04,2009 se le solicita a Digna Roco mediante mail que informe de esto a Los beneficiarios.
\$ 2.095.827.000	Circular 36, Junta Nacional de Bomberos de Chile y Cuerpo de Bomberos de la Región del Maule	Se envía postulación mediante Ord. N°1130 de fecha 19,05,2009. Se encuentra en etapa de revisión por parte del GORE	

\$ 161.969.000	FNDR Cod Bip.30092450	2010 Mediante Ord N° 2663 de fecha 29,10,2009 se envía postulación a Jefa de división de unidad de planificación y desarrollo Regional	
\$ 49.969.113	PMU	Postulado via online 30/11/2010 código 1/C/2010/2747	
\$ 41.460.000	FNDR-Circ. 36		
\$ 164.807.000	FNDR-Circ. 36		
	Recursos Propios del Cementerio		
\$ 11.386.919	PMU	Recursos Aprobados del año 2008.	
\$ 15.255.936	FNDR 2009 Cod.BIP 20192206-0		

\$ 63.379.000			
\$ 49.974.478	PMU Emergencia 2011	Postulado via online 08/06/2011	
\$ 49.911.293	PMU Emergencia 2011	Postulado via online 08/06/2011	
\$ 49.970.998	PMU Emergencia 2011	Postulado via online 08/06/2011	
\$ 34.926.000	PMU Emergencia Terremoto		

\$ 24.671.000	PMU Terremoto	Emergencia	
\$ 34.945.000	PMU Terremoto	Emergencia	Postulado el 25/05/2010 Oficio N° 0933, Codigo 1-H-2010-504
\$ 20.286.000	PMU Terremoto	Emergencia	
\$ 34.763.000	PMU Terremoto	Emergencia	Postulado el 25/05/2010 Oficio N° 0934, Codigo 1-H-2010-499

\$ 20.814.000	PMU Terremoto	Emergencia	Postulado el 25/05/2010 Oficio N° 0932, Codigo 1-H-2010-502	
\$ 22.338.000	PMU Terremoto	Emergencia		
\$ 34.824.000	PMU Terremoto	Emergencia		
\$ 44.981.000	PMU Terremoto	Emergencia		
\$ 44.968.000	PMU Terremoto	Emergencia		

44.490.512	PMU Emergencia Terremoto 2010	25,05,2010	
------------	----------------------------------	------------	--

28.326.031	PMU Emergencia Terremoto 2010	20,05,2010	
44.980.041	PMU Emergencia Terremoto 2010	20,05,2010	

29.984.751	PMU Emergencia Terremoto 2010	24,05,2010	
27.989.000	Fondo Recuperación de Ciudades 2011	Enviado carpeta con antecedentes técnicos a SUBDERE con fecha 31,03,2011 mediante ORD: N° 0642 del 30,03,2011	Con fecha 26,04,2011 se recibe RATE de Mideplan, con minimas observaciones// SE subsanan con la misma fecha y se envian a SERPLAC
50.189.000	Fondo Recuperación de Ciudades 2011	Enviado carpeta con antecedentes técnicos a SUBDERE con fecha 09/05/2011 mediante ORD: N° 0962 del 06,05,2011	Con fecha 31,05,2011 se recibe RATE de Mideplan, con minimas observaciones// Se subsanan con la misma fecha y se envian a SERPLAC

61.800.000	Fondo Recuperación de Ciudades 2011	Enviado carpeta con antecedentes técnicos a SUBDERE con fecha 20/07/2011 mediante ORD: N° 1562 del 20,07,2011	
63.828.000	Circular 33		Con fecha 13.09.10 mediante Ord N°402 de Verónica Reyes a Juan Andrés Muñoz se remite respuestas a observaciones
10526,81 dólares	Donación		

ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS

Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA , DOCUMENTO Y "DESDE"
	Ord. N° 1054 de fecha 11,05,2009 de Jefe división de desarrollo Regional (María Cecilia Parra C) a Alcalde. En donde se nos informa que e sesión N°466 del 21,04,2009 se aprobó por el CORE.		
Aprobado Técnicamente, falta la aprobación financiera. Solicitaré el Acta a Cecilia Vargas.			

Ago-08			
Jun-08			
	No tengo Antecedentes		
	Ord:UGD 3115 de fecha 11,12,2009 de Intendente a Alcalde		

	Aprobado Financieramente Ord. UGD 1573 de Fecha 02/08/2010 de Sr. Rodrigo Galilea Vial Intendente		
	Aprobado Financieramente Ord. UGD 1573 de Fecha 02/08/2010 de Sr. Rodrigo Galilea Vial Intendente		

	Aprobado Financieramente Ord. UGD 1573 de Fecha 02/08/2010 de Sr. Rodrigo Galilea Vial Intendente		

31,05,2010			
------------	--	--	--

01,06,2010	preaprobado con fecha 22,10,2010	oficio aprobación de la SUBDERE de fecha 02,11,2010 a la espera de recibo oficial (información extraída de la pagina de SUBDERE ONLINE)	
01,06,2010	03,08,2010		

01,06,2010	03,08,2010		
RATE RS con fecha 05/05/2011		Con fecha 19,05,2011 se sube antecedentes al PMU ON LINE para solicitar el financiamiento a la SUBDERE oficio N° 1071 del 19,05,2011 de Alcalde a Subsecretario Regional	
RATE RS con fecha 06/06/2011		Con fecha 07,06,2011 se sube antecedentes al PMU ON LINE para solicitar el financiamiento a la SUBDERE oficio N° 1215 del 07,06,2011 de Alcalde a Subsecretario Regional	

Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)	ESTADO AL 01.07.2011 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN, POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS, APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela
Se informó de la decisión a la Dirección de Tránsito, según Ord. N°079 del 09.07.2009. Quedando pendiente el Oficio al GORE, lo cual no se si confeccionarlo o no.	RETIRADO	ELIMINAR EL PROYECTO Y ENVIAR OFICIO AL GORE.....OK (07.01.2010)
Cristian San Martín remitió la parte técnica de las observaciones, quedando pendiente la parte administrativa, siendo la principal observación, justificar el Informe enviado por el Cementerio, en el cual señalan que se autofinancian. Pndiente, no me han llegado los antecedentes	POSTULADO	Dar agilidad al proyecto e indicar fecha a postular, no me han llegado los antecedentes del proyecto NECESITO URGENTE EL INFORME DE SITUACIÓN DEL PROYECTO, REPOSTULAR
Mediante Ord. 0362 de fecha 15/02/2011, se remite boleta de correcta ejecución de la obra para su custodia a Sr. Intendente. Mediante Ord. 0363 de fecha 15/02/2011 se remiten antecedentes a Sr. Intendente del estado de pago n° 6 para su cancelación. Mediante Ord. 0364 de fecha 15/02/2011 al Sr. Intendente se remiten antecedentes del estado de pago n° 7 para su cancelación. Mediante Ord. 417 de fecha 19/07/2011, se remite a encargado Inventario Municipal , antecedentes de compra de 13 camas por convenio marco, con lo cual se completa el equipamiento de la 5° Cía. de Bomberos.	EJECUTADO	Según información del BIP, se adjudicó por \$128.222,255 a don Patricio Vergara Yañez
	POSTULADO	Vero, por favor hacer seguimiento en qué está este proyecto

	POSTULADO	Informar en que estado se encuentra
Pablo Yavar entrega el dia viernes 13/11/2009 los planos de estructura, Martin esta desarrollando las instalaciones y Cristian San Martin entrego las Plantas de Arquitectura.	PENDIENTE	Informar estado del proyecto y postular aPMU el 01,02,2010, Falta el Proyecto Electrico Solamente
	APROBADO	Claudia Averiguar en que está este proyecto, me da la impresión que ya nos entregaron el camión tolva
	APROBADO FINANCIERAMENTE	Con fecha 15.09.10 mediante Decreto Alcaldicio N°4102 se aprueba Convenio de asignación de bienes solo para la Retroexcavadora por un monto de \$39.365.945La retroexcavadora aún no ha sido licitada por gobierno Regional.
Se envía a Alejandra Lizama con fecha 24,11,2009 mediante Hoja de Ruta 42297. Hay que ver financiamiento y prioridad de Sr. Alcalde Alejandra informa que se realizo terreno el 10.02.09. Se muestran alternativas de diseño a administración el 21.12.09 donde se dan cuenta que lo solicitado debe ser evaluado nuevamente por el administrador general, pues aparecen inconvenientes que no habian sido previstos.	PENDIENTE	Agilizar esto con Alejandra Lizama
Se solicito Visto Bueno a Subdere Oficio N° 0137 del 22/01/2010 para redestinar los recursos al nuevo proyecto	RETIRADO	Se debe coordinar la devolución de los recursos , ya que por instrucciones de Jurídica no podemos ejecutarlo.
El proyecto estaba aprobado por \$10,828,000, como no alcanzaba el monto para adjudicar, se solicitó aumento al Core, quienes lo aprobaron en sesión ordinaria N°481 de fecha 01,12,2009. Esto consta por Ord n° 1197 de fecha 02,12,2009 de Secretaria ejecutiva Core a Sr. Intendente	APROBADO	Averiguar estado del proyecto

	APROBADO	Averiguar Estado del proyecto
Postulado fecha 25/05/2010 mediante oficio N°0969. Se repostulará PMU Fondo Reconstrucción de Ciudades 2011	POSTULADO	
Postulado fecha 25/05/2010 mediante oficio N°0970. Se repostulará PMU Fondo Reconstrucción de Ciudades 2011	POSTULADO	
Postulado fecha 25/05/2010 mediante oficio N°0971. Se repostulará PMU Fondo Reconstrucción de Ciudades 2011	POSTULADO	
Postulado fecha 25/05/2010 mediante oficio N°0967. Se repostulará PMU Fondo Reconstrucción de Ciudades 2011	EN VIAS DE POSTULACION	

Postulado fecha 25/05/2010 mediante oficio N°0968. REPOSTULAR PMU FRC 2011	POSTULADO	
Postulado fecha 25/05/2010 mediante oficio N°0933, Acto de Apertura Soporte Papel Miercoles 15.09.2010Con fecha 02.09.2010 se publica licitacion ID:2295-49-LP10. Decreto de adjudicacion N° 4798 del 04,11,2010 por un monto de \$26,676,825 al Sr. Luis Carvallo Orellana, un plazo ejecución de 50 días corridos. Mediante Ord. 2629 de fecha 03/12/2010 se remiten antecedentes a Sr. Intendente con la finalidad de solicitar el 25% del monto adjudicado. Mediante Ord. N° 0219 del 28,01,2011 Se envian a UCR antecedentes de Aumento de Obra y Plazo por Obras Extraordinarias// Acta de Recepción Provisoria de fecha 24,02,2011	APROBADO FINANCIERAMENTE	
	APROBADO FINANCIERAMENTE	
Postulado fecha 25/05/2010 mediante oficio N°0934, Acto de Apertura Soporte Papel Miercoles 15.09.2010Con fecha 02.09.2010 se publica licitacion ID:2295-49-LP10. Mediante Ord. 2732 de fecha 05/12/2010 se remiten antecedentes a Sr. Intendente con la finalidad de solicitar un anticipo de 25% del monto adjudicado.	APROBADO FINANCIERAMENTE	

Postulado fecha 25/05/2010 mediante oficio N°0932, Acto de Apertura Soporte Papel Miercoles 15.09.2010 REPOSTULAR PMU FRC 2011/ REPOSTULADO A PMU FRC CON FECHA 06/05/2011	RETIRADO	
Postulado fecha 25/05/2010 mediante oficio N°0931 REPOSTULAR PMU FRC 2011/ REPOSTULADO A PMU FRC CON FECHA 06/05/2011	RETIRADO	
Postulado fecha 25/05/2010 mediante oficio N°0972 REPOSTULAR A PMU FRC 2011, Se abstiene de repostular a este nuevo financiamiento, dado que se ha reactivado la revision de cartera PMU 2010, se generan observaciones on line con fecha 06/04/2011, se subsanan con fecha 07/04/2011 y se suben a la plataforma del PMU, se comunica via mail a Eduardo Valdes. ESTADO ELEGIBLE AL MES DE ABRIL DEL 2011	POSTULADO	Con fecha 13,05,2011 se recibe mail de Pamela indicando que el proyectos esta ad portas de su financiamiento y que hay que estar atenta para su licitación
Postulado fecha 28/05/2010 mediante oficio N°0987. REPOSTULAR A PMU FRC 2011	POSTULADO	
Postulado fecha 03/06/2010 mediante oficio N°1050. REPOSTULAR A PMU FRC 2011	POSTULADO	

REPOSTULAR A PMU FRC 2011// Este proyecto se ha repostulado a FRC reformulado, dado que solo se incorporó el cierre perimetral, en otra fila se agrega el nuevo proyecto, dado que este financiamiento aun no esta cerrado.	APROBADO TECNICAMENTE	
--	------------------------------	--

Con fecha 28,10,10 mediante Ord N° 3406 de Subdere a Intendente, se comunica su aprobación financiera. Con fecha 12,11,2010 se envían archivos digitales a Unidad de Licitación (Sra. Verónica y Digna)// Con fecha 17,11,2010 se entregan 3 carpetas con respaldos en papel a Srta. Digna Roco Memo N° 006// Con fecha 22,11,2010 se recepciona UGD N° 2411 del Sr. Intendente, aprobando los recursos para licitación, se envía con fecha 23,11,2010 copia a Digna y Jefa.// Se publica licitación bajo la ID 2295-79-LE10 con fecha de apertura fijada para el día 07,01,2011// No se presentaron oferentes, dado lo cual Secplan mediante Ord. N° 026 del 11,01,2011 solicita a la Comisión Decreto Alcaldicio que la deje desierta. D.A. 0791 de fecha 16/02/2011 adjudica propuesta pública (2º llamado) a Roberto Soto Muñoz por un monto de \$28,325,747 con un plazo de 60 días.	APROBADO FINANCIERAMENTE	
Enviado con fecha 18,08,2010 antecedentes para licitación// Con fecha 14,10,2010 se publica la Licitación en el portal, visita a terreno fijada para el día 19,10,2010// Fecha apertura 03,11,2010, se presentó un solo oferente, antecedentes se encuentran en evaluación técnica// Se envían antecedentes para evaluación al DOM mediante Ord. N° 485 del 04,11,2010// Se recepciona evaluación de experiencia del oferente mediante Ord. N° 0782 del DOM de fecha 10,11,2010//	APROBADO FINANCIERAMENTE	Mediante D.A N°5178 de fecha 26,11,2010 se adjudica a Javier Espinoza Mancilla por un monto de \$74,528,587 y un plazo de 90 días para las 2 etapas. Se hace entrega de terreno con fecha 05,01,2011.Fecha de término contractual 04,04,11

Enviado con fecha 18,08,2010 antecedentes para licitación// Con fecha 14,10,2010 se publica la Licitación en el portal, visita a terreno fijada para el día 19,10,2010// Fecha apertura 03,11,2010, se presento un solo oferente, antecedentes se encuentran en evalaución técnica// Se envian antecedentes para evaluación al DOM mediante Ord. N° 485 del 04,11,2010// Se recepciona evaluación de experiencia del oferente mediante Ord. N° 0782 del DOM de fecha 10,11,2010//	APROBADO FINANCIERAMENTE	
	POSTULADO	
	POSTULADO	

	POSTULADO	
Mediante D.A N° 4099 de fecha 15.09.10 se aprueba el acuerdo suscrito con fecha 27.08.210 entre el Municipio y Mitsibishi corporation, quienes son los donantes		



ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS			
Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Aumento o disminución de obra en \$	Saldo disponible
	\$ 128.222.255		

\$ 164.807.000	\$ 126.973.000		

\$ 63.379.000	\$ 60.269.935		

\$ 34.945.000	\$ 26.676.825	\$ 3.183.250,0	5.084.925
20.286.000	13.583.255		6.702.745
34.763.000	23.410.275		11.352.725

34.824.000			

--	--	--	--

28.326.031	28.325.747		284
44.980.041	44.762.891	309.721	-92.571

29.984.751	29.765.696	1.358.426	-1.139.371

\$ 63.828.000	\$ 61.498.817		

Documento de Aprobación (fecha y nro.)	ETAPA DE LICITACIÓN (Secplan u otros e				
	Fecha envío antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I.Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación	Fecha de cierre de Licitación
		Alejandra Castro	2295-94-LP09	24-09-2009	08-10-2009

[illegible]

Con fecha 30,11,10 se hace la compra mediante factura 1007678 de Maco Industrial y comercial S.A. Con fecha 28,06,11 se firma convenio entre GORE y Municipio para la asignación del Bien. Se aprueba el convenio mediante Decreto Alcaldicio N°4425 de fecha 06,07,11					

DA N° 0357 del 21,01,2011 Autoriza Aumento de Obras y Plazo de 15 días corridos			2295-49-lp10		
			2295-49-lp10		
			2295-49-lp10		

Ord. N° 1443 del 27,05,2011 del Sr. Intendente (repcionado con fecha 03,06,2011)	16,05,2011 se envian antecedentes en formato digital// con fecha 01/06/2011 se entregan formato papel	Lisin Gonzalez	2295-83-le11	08,07,2011	21,07,2011

--	--	--	--	--	--

	17,11,2010	Alejandra Castro	2295-30-LE11	25,01,2011	04,02,2011
DA N° 5178 del 26,11,2010 al Sr. Javier Espinoza Mancilla					

DA N° 5178 del 26,11,2010 al Sr. Javier Espinoza Mancilla					

Con fecha 30,12,10 se hace la compra mediante factura 1007785 de Maco Industrial y comercial S.A. Con fecha 28,06,11 se firma convenio entre GORE y Municipio para la asignación del Bien. Se aprueba el convenio mediante Decreto Alcaldicio N°4423 de fecha 06,07,11					



xternos)		ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u ot			
Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)
D.A. 4336 de fecha 01/12/2009 a Patricio Vergara Yañez.	Contrato firmado con fecha 04/01/2010., Mediante Ord. 0990 de fecha 11/05/2011 de Sr. Alcalde a GORE, se solicita V°B° a Ordenes de Compra y autorización para Trato Directo para adquisición de equipamiento	Marco Merlin	04-01-2010	04-01-2010	120

	COMPRADO POR GORE Y TRASPASADO EL MUNICIPIO				

DA N° 4798 del 04,11,2010 a Don Luis Carvallo Orellana		Patricio Hernández Bravo	29,11,2010	29,11,2010	50
DA N° 4798 del 04,11,2010 a Don René Sepúlveda Bernal		Patricio Hernández Bravo	25,01,2011	25,01,2011	35
DA N° 4798 del 04,11,2010 a Don René Sepúlveda Bernal		Patricio Hernández Bravo			

	Con fecha 14 de Junio, se consulta a Lisin por avance e informa que están para 2º revisión de Bases y que van ha hacer todo lo posible para enviarlas para VºBº de Jurídica el Próximo Lunes 20 de junio// Se envia con fecha 27,07,2011 propuesta de adjudicación a la Comisión Evaluadora, para GESTCO por un monto de \$33,900,000 y 60 días corridos	Patricio Hernández Bravo			60

--	--	--	--	--	--

DA N° 0791 del 16,02,2011 al Sr. Roberto Muñoz	Contrato de fecha 03,03,2011 suscrito por las partes. DA N° 2061 de fecha 11,03,2011 aprueba Contrato suscrito.	Patricio Hernandez Bravo	21,03,2011	21,03,2011	60
		Marco Merlín	05,01,2011	05,01,2011	90+15

		Marco Merlín	05,01,2011	05,01,2011	90+15



ros externos)		Información respecto a fechas		
Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución
		2009		
		2009		
15-11-2010	Se consideró un aumento de plazo de 105 días a los 120 días originales y tuvo 14 días de atraso más 15 días para dar respuesta a observaciones	2009	2009	2010

		2010		
		2010	2010	2011

				2010-2011
		2010		
		2010		
		2010		
		2010		

		2010		
17,01,2011	Aumento de Obras Extraordinarias según DA N° 357 del 21,01,2011, Aumento de Plazo de 15 días corridos. La recepción provisoria de fecha 24,02,11 se aprueba mediante DA N°3266 de fecha 29,04,11	2010	2010	2010-2011
28,02,2011	DA N° 2441 del 30,03,2011deja sin efecto DA N° 2009 del 07,03,2011 mediante el cual se aprueba Aumento de Obra y Obra Extraordinaria// DA N° 2400 del 29,03,2011 aprueba acta de recepción provisoria de fecha 14,03,2011	2010	2010	2011
	DA N° 2441 del 30,03,2011deja sin efecto DA N° 2009 del 07,03,2011 mediante el cual se aprueba Aumento de Obra y Obra Extraordinaria// DA N° 2403 del 29,03,2011 Aprueba Acta de Recepción Provisoria de fecha 28,02,2011	2010	2010	2011

		2010		
		2010		
		2010	2011	2011
		2010		
		2010		

		2010		
--	--	------	--	--

19,05,2011	DA N° 3897 del 02,06,2011 designa Integrante Comisión de Recepción Provisoria	2010	2010	2011
04,04,2011/19,04,2011	DA N° 2900 del 12,04,2011 Autoriza Aumento y Disminución de Obras y Aumento de Plazo de 15 días corridos/ DA N° 4074 del 14,06,2011 aprueba Acta de Recepción Provisoria Multa por atraso por \$ 959,818	2010	2010	2011

04,04,2011/19 ,04,2011	DA N° 2900 del 12,04,2011 Autoriza Aumento y Disminución de Obras y Aumento de Plazo de 15 días corridos/ DA N° 4074 del 14,06,2011 aprueba Acta de Recepción Provisoria Multa por atraso por \$ 959,818	2010	2010	2011
		2011		
		2011		


		2011		
		2010		
		2010		

y etapas
observaciones
EJECUTADO

Por convenio de asignacion de bienes de GORE a Municioio de fecha 28,06,11 se traspasa legalmente el bien y se aprueba convenio mediante D.A N°4422 de fecha 06,07,11


EJECUTADO

EN VIAS DE ADJUDICACION



EJECUTADO

EJECUTADO



8.ÁREA URBANISMO,ELECTRIFICACIÓN Y MACROINTERVENCIONES EN LA CIUDAD											
PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS							
ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento , aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	
1	Juan Letelier traspasado a Jui	Juan Letelier y Cristian Henriquez	Reposición Aluminado Público e iluminación peatonal ornamental TalcaCod.BIP 30091582-0	\$ 600.000.000	Circular 36			17-04-2009	Aprobado 15/05 Se informa aprobación del proyecto por parte del CORE mediante Ord. N°366 de fecha 22,04.2009 de Secretaria Ejecutiva CORE a Sr. Intendente		
2	Veronica Pizarro	Juan Letelier y Cristian Henriquez a Reasigando Verónica Pizarro	Alumbrado sectores , Las Rastras,San Valentín y Purísima	El proyecto contempla la instalación de 84 luminarias de sodo alta presión, con difusor antivandático, con protección ultra violeta, en los sectores de las Rastras, Purísima y San Valentin, debido al deficit de iluminarias en la postación pública.	\$ 35.145.643	PMU Emergencia 2010			Con fecha 09,11,10 mediante Ord N° 3573 se recibe aprobación por parte de Subdere a Intendente. SE envia con fecha 17,11,10 al equipo de Licitaciones y reasigna a Verónica Pizarro mientras no llegue el otro administrador	Mediante Ord. 116 de fecha 31/05/201 de Alcalde a Sr. Intendente se remiten antecedentes para solicitar el 25% de los recursos.	
3	Juan Letelier	Juan Letelier y Cristian Henriquez	Alumbrado sectores ,La Virgen, Los ranchones y Huiquilemu	Se contempla la instalación de 111 luminarias de Sodio Alta Presión, con difusor antivandático, con protección ultra violenta, sujeción de seguridad del difusor para efectos de mantención con broches de cierre de acero inoxidable y equipo eléctrico incorporado, además de la construcción de 4.910 metros de línea de alumbrado publico en conductor Aluminio Pre - Ensamblado 2 x 16 A.W.G. con neutro aislado, en postes existentes	\$ 44.019.765	PMU Emergencia 2010					

				ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS					ETAPA		
GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA , DOCUMENTO Y "DESDE"	Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)	ESTADO AL 01.07.2011 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN,POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS,APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Aumento o disminución de obra en \$	Saldo disponible	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I.Municipalida d de Talca	ID Licitación
	EN PROCESO DE LICITACIÓN y adjudicación	APROBADO	Averiguar e informar estado del proyecto								
	D.A. 5902 de fecha 31/12/2010 aprueba bases administrativas.	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 35.146.000	\$ 26.359.501		\$ 8.786.499	Ord. UGD 2525 de fecha 24/11/2010.	23-11-2010	Francisco Flores	2295-1-LE11
	Licitado; Contratista CGE; a la espera de la firma de los contratos.	APROBADO FINANCIERAMENTE	Informar estado del proyecto	\$ 42.000.000	\$ 31.500.001		\$ 10.499.999	Ord. UGD448de fecha 01/04/2010		Jocelin Pérez	2295-31-LP10

DE LICITACIÓN (Secplan u otros externos)				ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)						Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de inicio de Licitación	Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
									Empresa electricidad y proyectos Ltda. Solicita 45 días aumento de plazo con fecha 14/04/2011				
04-01-2011	17-01-2011	Con fecha 19/01/2011 vía Ord. 046 se remite carpeta con antecedentes a Cristian Henriquez para elaboración de Informe de la licitación. D.A. 07/02/2011 a CGE Distribución	Contrato firmado con fecha 03/03/2011	Cristian Henriquez	18-04-2011	18/04/201	60	17-06-2011		2010	2010	2011	
20-05-2010	10-06-2010	D.A. 3330 de fecha 4/08/2010 a CGE Distribución S.A.	Contrato firmado con fecha 17/08/2010	Cristian Henriquez	31-08-2010	31-08-2010	60	29-10-2010	EJECUTADO	2010	2010	2010	

05,01,2011 03,03,2011	14,01,2011 15,03,2011	DA N° 2549 del 06,04,2011 a CGE Distribución S.A.	Ord. N° 215 del 29,03,2011 adjunta informe de adjudicación a la Comision Evaluadora de propuestas, sugiere adjudicar a CGE por un monto de 35,463,048 y un plazo de 60 dias corridos// Firma de Contrato con fecha 29,04,2011, se envia copia Cristian henriquez para que haga entrega de terreno.	Cristian Henriquez Gonzalez			60		Se solicitó Acta entrega terreno a CH con fecha 14,06,2011	2010	2010	2011	
--------------------------	--------------------------	---	--	-----------------------------	--	--	----	--	--	------	------	------	--

