

ACTUALIZACION ESTADO DE PROYECTOS AL 01.02.2013

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS										ESTADO AL 01.11.2012 EN VÍAS DE POSTULACIÓN, POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS, APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	(PERFIL, Y/O encargo Realizada por Pamela
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOS/FECHA, DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOS/RESPUESTA CON FECHA, DOCUMENTO Y "DESDE"	Alguna Observación importante que considere (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)			
1	Claudia Castro	Cristian San Martín	Construcción de Patio Cubierto y Escuela Básica Panguitumo	Consiste en la construcción de una cubierta de Multicancha		Circular 33 o PMU							Sin Visación, extraoficialmente se sabe que no fue seleccionado por los PMU-MIE por lo cual se esta repostuló a PMU Tradicional. Se envió Oficio de Alcaldía, haciendo la consulta a Secretaría por el estado de los proyectos PMU FIE, aún sin respuesta.	REPOSTULAR 2012	REPOSTULAR 2012	
2	Claudia Castro	Rodrigo Bertin	Reposición con Equipamiento Liceo Ignacio Carrera Pinto, Talca	El proyecto consiste en la reposición del establecimiento, consecuencia del grave daño ocasionado por el incendio y el estado no normativo de la infraestructura existente, la nueva construcción contempla la totalidad de los recintos necesarios para el PIEI y el ingreso a la JEC. La superficie de reposición alcanza a 5,850.1 m2 se considera además las obras exteriores de contención del estero en el costado norte del terreno con el fin de asegurar la integridad del borde	\$ 4.157.198.000	FNDR 2011		Mediante Ord. N°2676 de fecha 29.10.2009 se ingresan a SERPLAC antecedentes y respuestas a observaciones. Con fecha 07/07/2010 se recepciona RATE DI, la cual indica que falta certificado de coherencia y aprobación de PA por parte de SECREDEC.			Con fecha 13/08/2010 según oficio N° 1590 se solicita a SECREDEC visación al PA y certificado de coherencia para subsanar observaciones. Por otra parte se envía Ord. N° 129 del 25/08/2010 a DAEM solicitando información respecto de los tramites que se abordarían para avanzar con este proyecto.	Se recepciona Ord. N° 2726 de 04/10/2010 desde SECREDEC emitido al programa Arquitectónico, certificado de coherencia y certificado de visación al diseño.	(Cod. BIP N°30076997-0) Con fecha 30/11/2009 se ingresaron respuestas a observaciones a SERPLAC, quedando solo pendiente el ingreso definitivo del proyecto de estructura y el proyecto eléctrico. Con fecha 03/12/09 se ingresan a Serplac Observaciones subsanadas mediante Ord. N° 3091, con fecha 15/12/09 se emite RATE FI, quedando solo como observación la falta de visasiones por parte de SECREDEC. Con fecha 05 y 06/02/2010 se realizan reuniones técnicas con SECREDEC, para definir y analizar propuesta realizada por NC para ejecutar el proyecto en dos etapas, durante el mes de enero del 2010 se deben entregar las nuevas propuestas a Ministerio de Educación. Proyecto congelado post terreno, se retomó en mayo y se solicitó admisibilidad para el proceso 2011, actualizaciones en columna de postulado y en etapa de sacar observaciones y Gestión y seguimiento de los proyectos. Con fecha 19.10.2010 se carga RATE FR, se subsanan observaciones con fecha 21.1.2010 según Ord. N° 2164, con fecha 22.10.2010 queda RS" en el Sistema Nacional de inversiones.	APROBADO TÉCNICAMENTE		
3	Claudia Castro	Rodrigo Bertin	Normalización con Equipamiento Escuela Vitr Purísima F-134, Talca, (Cod BIP N°30092332-0)	El proyecto comprende la ejecución de infraestructura normativa de recintos tales como biblioteca, multitaler, sala de usos multiples, reposición de servicios higienicos etc.	\$ 627.661.524	FNDR 2012-13		Mediante Ord. N°2675 de fecha 29.10.2009 se ingresa a SERPLAC oficio con antecedentes para revisión. Para el proceso 2011-2012 se sacan observaciones en el mes de agosto del 2011. Se recibe RATE FI con fecha 30.08.2011 Se recibe RATE FI con fecha 12.12.2011 solamente queda las observaciones relacionadas con la aprobación del proyecto y la visación del Programa Arquitectónico por SECREDEC.					Con fecha 27/05/2010, se crea la ficha proceso 2011 y se pide a SECREDEC mediante Ord N° 1004 mantener la iniciativa como antraste para el 2011. Se solicita reunion de trabajo pero se debe contar primero con el estudio de oferta y demanda aprobado. Durante el mes de marzo 2011 se enviará nueva propuesta a SERPLAC para la obtención de la aprobación de demanda, para posteriormente comenzar con las reuniones para definir el Programa Arquitectónico. RATE FI de fecha 29.04.2011 (no se han subsanadas observaciones dado otras prioridades del momento) sin embargo, con fecha 28/06/2011 se envía mail a Sectorialista para coordinar reunión y revisar las observaciones para subsanarlas.// Con fecha 16.08.2012 se recibe y se remiten arquitectura y est. a las especialidades para su desarrollo.// Con fecha 12.11.2012 mediante Ord. N° 2824 se ingresa respuesta a observaciones finales, los antecedentes fueron subidos a la plataforma.	POSTULADO		
4	Claudia Castro	Pamela Herrera	Construcción Cubierta Multicancha Liceo de Cultura y Difusión Artística Cod. BIP 30125208-0	Comprende la ejecución de una cubierta de 993 m2 cuya nave se estructura en perfiles tubular de grandes dimensiones tipo Tubest o similar	\$ 112.175.000	FNDR 2013							Este proyecto fue desarrollado completo para ser postulado a un financiamiento especial, lamentablemente sobrepasaba el monto disponible y quedo pendiente a la espera de un nuevo financiamiento, cuenta con especialidades, según las ultimas instrucciones se podía postular a un FIE para visación de serplac. No existe mayor avance de lo descrito anteriormente, dado que se ha dado prioridad a otros proyectos en los ultimos meses.	POSTULADO		
5	Claudia Castro	Pamela Herrera	Construcción Cubierta Complejo Multicancha Javiera Carrere COD BIP 30125198-0	Comprende la ejecución de una cubierta de 713 m2 cuya nave se estructura en perfiles tubular de grandes dimensiones tipo Tubest o similar	\$ 96.798.000	FNDR 2013							Este proyecto fue desarrollado completo para ser postulado a un financiamiento especial, lamentablemente sobrepasaba el monto disponible y quedo pendiente a la espera de un nuevo financiamiento, cuenta con especialidades, según las ultimas instrucciones se podía postular a un FIE para visación de serplac. No existe mayor avance de lo descrito anteriormente, dado que se ha dado prioridad a otros proyectos en los ultimos meses.	POSTULADO		
6	Claudia Castro	Alejandra Lizama, Alejandro de la Puente	Remodelación Casa de Cultura (Equipamiento)	Contempla la adquisición de equipamiento para la puesta en marcha de la Casa de la Cultura	\$ 50.000.000	Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 2009	Postulado con fecha 30/08/2009		Convenio de fecha 30/11/2009	Resolución de Convenio de fecha 16/12/2009			se realiza trabajo de manera parcializada desde mediados de Octubre, siendo interrumpido por proyectos de Tradicionales de Urgencia, actualización de PMU Educación que no habian sido postulados y que debieron ser ajustados a presupuestos, y proyecto de juegos infantiles en Alameda. Actualmente se trabaja en proyecto definitivo, para lo que en las primeras semanas de diciembre se realizó levantamiento detallado, ya que presentaba diferencias sustanciales con mediciones anteriores. La 1ª parte del Convenio referida a la adquisición de terrenos se encuentra totalmente tramitada y enviado todos los antecedentes, según Convenio. Respecto de la 2ª parte, que esta referido al aporte para el mejoramiento del inmueble, actualmente se encuentra el Convenio totalmente tramitado y con tema de Razon por parte de Contraloria, según resolución 00371 y de acuerdo a lo informado por personal de la Casa Central de la Cultura, es probable que en los proximos dias se genere el deposito por el anticipo, en este contexto el municipio cuenta con un mes a contar de esa fecha para licitar. Con fecha 07/01/10 se expone el diseño de arquitectura al Sr. Alcalde para posterior enviar a las especialidades.	APROBADO FINANCIERAMENTE	Adjudicado a Constructora Robleria SA mediante DA N° 3625 de fecha 23/08/2010, se consulta mediante mail de fecha 10/08/2010 a ITO por fecha de entrega de Terreno. Luego por problemas con el primer adjudicado, el concejo Municipal mediante sesión de fecha 15.09.10 y DA N°4221 de fecha 22.09.10, se le adjudica la obra a Patricio Vergara Yañez por la suma de \$272.983.443 y tiene una plazo de 270 días. Fecha Acta de entrega de Terreno a contar del 26.10.2010. EN EJECUCION	

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS			ESTADO AL 01.11.2012 (PERFIL, EN VÍAS DE POSTULACIÓN, POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS, APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Panela	
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa							GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOS/FECHA, DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOS/RESPUESTA CON FECHA DOCUMENTO Y "DESDE"	Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)			
7	Claudia Castro	Pamela Herrera	Adquisición Módulos prefabricados y Cierre Perimetral Liceo María Donoso Espejo	La finalidad del proyecto apunta a dar solución al gran problema de falta de recintos para que la Comunidad del Liceo María Donoso Espejo pueda desarrollar en óptimas condiciones su Proyecto Educativo Institucional y Programa de Estudios.	\$ 79.999,624	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 1" llamado 2010"	06/08/2010	Con fecha 17/09/2010 se recibieron observaciones vía mail, se envían respuesta a observaciones con fecha 20/08/2010 vía mail. Visado Sin Observaciones en la postulación. Con fecha 28/09/10 mediante mail de Paulo Lagos (Secreduc) se notifica observación. Con fecha 30/09/2010 se envía respuesta vía mail a Paulo Lagos, según lo solicitado		Resolución Exenta N° 5381 del 11.11.2010	Se informa mediante Ord. N° 200 de fecha 03.12.2010 a Director Establecimiento la aprobación del proyecto e intervenciones a realizar		CON FECHA 21.01.2011 MEDIANTE ORD. N° 0069 DE SECREDEC SE RECPECIONA RESOLUCION EXENTA N° 4911 DEL 02.11.2010 QUE APRUEBA TERMINOS DE REFERENCIA SOBRE NORMAS TECNICAS Y RESOLUCION EXENTA N° 5381 DEL 11.11.2010 QUE APRUEBA RECURSOS A PROYECTOS PLAN DE REPARACIONES MENORES 1. Enviado los antecedentes técnicos a Unidad de Licitaciones vía mail de fecha 09.12.2010 y papel con fecha 20.12.2010 // Con fecha 09.02.2011 se realizó Acto de apertura de la licitación bajo la ID 2206-31-LP11. Se envía informe a la Comisión según Ord. N° 146 del 16.02.2011 en el cual sugiere rechazar la oferta de único oferente presentado Inmobiliaria San Patricio Ltda por cuanto supera el monto total disponible en \$179,458,067 correspondiente a un 224,32%, a la espera de lineamientos desde NC para realizar un nuevo llamado	APROBADO FINANCIERAMENTE		
8	Claudia Castro	Pamela Herrera	Adquisición Módulos prefabricados y Cierre Perimetral Liceo María Donoso Espejo	Consiste en la adquisición del Cierre Perimetral y pastelerías para el área de los módulos, este será financiado con aportes del DAEM, ya que el presupuesto disponible sólo cubre la adquisición de módulos.	\$ 5.260,395	Recursos DAEM 2011										
9	Claudia Castro	Pamela Herrera	Normalización con Equipamiento Liceo Amelia Courbis, Talca	Consiste en demoliciones, construcción de obras nuevas y recuperación de obra dañada por el terremoto, de acuerdo a planos y especificaciones técnicas.	\$ 961.996,000	Reconstrucción 2010	06/09/2010 mediante Ord. N° 1778 del Sr. Alcalde a SECREDEC. Con fecha 09.09.10 se recibe Ord. N°2458 de seremi de Educación adjuntando Certificado de pertinencia		Con fecha 31.12.2010 se publica RATE RS			FNDR Excepción 2010 Código BIP 30103814-0, se recepciona RATE FI con fecha 01.10.2010, se está trabajando en subsanar las observaciones, para enviar a SECREDEC la visación del PAI. Mediante oficio N° 3779 del 20.12.2010 se aprueba PA por Secreduc. APROBADO LOS RECURSOS POR CORE EXTRAOFICIALMENTE.	APROBADO FINANCIERAMENTE			
10	Claudia Castro	Rodrigo Bertin	Reparación con Equipamiento Escuela Básica Talca	El proyecto consiste en la reposición del tercer piso del edificio ubicado en el borde oriente del establecimiento destinado a aulas, más la reparación general del edificio. La construcción señalada fue afectada severamente por el último terremoto, por lo que fue necesario demoler el tercer nivel consecuencia de los daños recibidos. Las aulas y circulación exterior del tercer piso y algunos tabiques proyectados, se reconstruyen mediante el sistema constructivo liviano en acero tipo Metalcon.	\$ 503.269,000	Reconstrucción 2010	06/09/2010 mediante Ord. N° 1777 del Sr. Alcalde a SECREDEC. Con fecha 09.09.10 se recibe Ord. N°2458 de seremi de Educación adjuntando Certificado de pertinencia		Con fecha 31.12.2010 se publica RATE RS			FNDR Excepción 2010 Código BIP 30103632-0, se recepciona RATE FI con fecha 01.10.2010, se trabajó en subsanar las observaciones, a la espera del envío del proyecto electrónico para cerrar presupuesto oficial, según Ord. N° 2170 del 22.10.2010 del Sr. Alcalde fue enviado a SECREDEC programa Arquitectónico para visación.// Mediante oficio N° 3779 del 20.12.2010 se aprueba PA por Secreduc. APROBADO LOS RECURSOS POR CORE EXTRAOFICIALMENTE	APROBADO FINANCIERAMENTE			
11	Verónica Pizarro	Rodrigo Bertin y Verónica Pizarro	Reparación Mayor Construcción Cubierta Patio Liceo Abate Molina Talca.Código BIP 30103403-0 (ExReparación Parcial) Construcción Cubierta Patio Liceo Abate Molina, Talca)	Consiste en la reparación general de los edificios existentes en la mitad sur de la manzana, los cuales permanecieron después de la demolición realizada en el sector norte. Se considera también la Construcción de una cubierta tensada en el patio frente a la biblioteca.	\$ 434.041,000	Reconstrucción 2010	Postulado con cod. Bip 30103403, se remiten antecedentes vía Ord. 1779 de Alcalde a Seremi Con fecha 09.09.10 se recibe Ord. N°2458 de seremi de Educación adjuntando Certificado de pertinencia	Se reciben observaciones 13/10/2010, se solicita a Graciela Urza que remita antecedentes de matrículas para poder dar respuesta a observaciones. Se remite Ord. 2133 de fecha 19/10/2010 dando respuesta a observaciones.	RS 22-10-2010.		Mediante Ord. 2254 de fecha 02/11/2010 se solicita a SERDEM Planificación levantar RS" para realizar modificaciones al proyecto. Con fecha 26/11/2010 mediante Ord. 2581 se remiten a SERPLAC antecedentes con modificaciones al proyecto. Con fecha 29/11/2010 mediante Ord. 2602 se remite a SERPLAC ficha IDI modificada. Con fecha 29/11/2010 RATE RE. Mediante Ord. 2602 de fecha 29/11/2010 se envía ficha IDI modificada. Con fecha 10/12/2010 formalizado rate RS. Con fecha 21/12/2010 se crea ficha año presupuestario 2011 y se envía mail a Verónica Rodríguez (GORE), para dejar RS automático. Ord. 3790 de fecha 22/12/2010 de SERDEM Educación a Sr. Intendente solicitando presentar al Consejo Regional y obtener financiamiento vía FNDR Tradicional, de lo contrario, realizar la incorporación de ellos a la propuesta FFE 2011 del MINEDUC. ORD N° 3377 de fecha 29/12/2011 a Dirección de Arquitectura se solicita indicar si los recursos serán utilizados en el proyecto que se ejecutará por convenio tripartito	APROBADO FINANCIERAMENTE	Esperar respuesta de Dirección de Arquitectura, en cuanto a la posibilidad de sumar recursos a la obra que se está ejecutando por convenio tripartito			

PERSONAL RESPONSABLE			INICIATIVA			ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS									
ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado Técnicamente (indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (indicar fecha y documento apro.)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA, DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA DOCUMENTO Y "DESDE"	Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)	ESTADO AL 01.11.2012 (PERFIL, EN VÍAS DE POSTULACIÓN,POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS,APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	
12	Verónica Pizarro	Cristian San Martín Verónica Pizarro	Reparación Mayor Liceo Industrial Superior Talca (Ex Reparaciones Generales Mejoramiento de Redes de Alcantarillado y Evacuación de Aguas Lluvias Liceo Industrial Superior Talca) Código BIP 30103408-0	\$ 196,247,000	Reconstrucción Sismo 2010	Postulado con cod. Bip 30103408, se remiten antecedentes vía Ord. 1776 de Alcalde a Seremi Con fecha 09.09.10 se recibe Ord N°2458 de seremi de Educación Certificado de pertinencia	Cuenta con RATE FI. Se reciben observaciones 13/10/2010, se solicita a Graciela Urra que remita antecedentes de matriculas para poder dar respuesta a observaciones. Se solicita a Cristian Henríquez proyecto eléctrico para incorporar al proyecto.	Con fecha 10/12/2010 formalizado rate RS. Con fecha 22/12/2010 ratificado RS año presupuestario 2011.		Mediante Ord. 2580 de fecha 26/11/2010 a SERPLAC, se remite carpeta con antecedentes para dar respuesta a observaciones. Con fecha 01/12/2010 formalizado rate FI. Mediante Ord. 2628 de fecha 03/12/2010 se da respuesta a observaciones. Con fecha 21/12/2010 se crea ficha 2011, se envía mail a Verónica Rodríguez del GORE, para que cargue RS. Ord. 3790 de fecha 22/12/2010 de SEREMI Educación a Sr. Henríquez solicitando presentar al Consejo Regional y obtener financiamiento vía FNDR Tradicional, de lo contrario, realizar la incorporación de ellos a la propuesta FIE 2011 del MINEDUC.			APROBADO FINANCIERAMENTE		
13	Verónica Pizarro	Ale Lizama y Sergio Guerra, Vero Pizarro	Reparación menor y cierre perimetral sala cuna De la cuna al mundo	\$ 4,389,000	JUN/JI 2010	Postulado y enviado mediante Ord. 2513 de fecha 19/11/2010 a JUN/JI			Cuenta con Resolución Exenta N° 153028 de fecha 01/12/2010	Se solicita mediante mail de fecha 20/12/2012 a Andrea Bael (DADM) revisar convenio con JUN/JI, ya que el nombre del jardín infantil no corresponde. Con fecha 07.03.11 mediante Ord N°0487 de Alcalde a Directora Junji, se solicita modificación de convenio para obtener mayor plazo para licitar las obras. Con fecha 05.08.2011 se recibe Ord. N° 151061 del 14.07.2011 el cual indica que envían nuevamente los convenios para retomar lo pendiente post terremoto. A la espera del Convenio para iniciar nuevo proceso de licitación	Se recibe Ord. 152007 de fecha 29/12/2010 de JUN/JI, se aclara que Jardín Infantil aprobado en convenio de fecha 30/11/2010 corresponde	D.A. 1076 de fecha 04/03/2011 aprueba bases administrativas.	APROBADO FINANCIERAMENTE		
14	Claudia Castro	Ale Lizama y Sergio Guerra	Reparación menor con cierre perimetral sala cuna Don Gonzalo III	\$ 4,389,000	JUN/JI 2010	Postulado y enviado mediante oficio N° 2510 del 19.11.2010 a JUN/JI			Resolución Exenta N° 153029 de fecha 01.12.2010 de JUN/JI/ Con fecha 05.08.2011 se recibe Ord. N° 151061 del 14.07.2011 el cual indica que envían nuevamente los convenios para retomar lo pendiente post terremoto. A la espera del Convenio para iniciar nuevo proceso de licitación			Ale Lizama ha enviado la arquitectura (04.11.2010) a ubicaciones y estructura, dependiendo de eso hay que ver si los montos se ajustan, para el llenado de ficha/ Los antecedentes de postulación se encuentran archivados en archivador (JUN/JI 2009)/ Con fecha 13.12.2010, se recepciona Aprobación mediante Resolución Exenta N° 153029 de fecha 01.12.2010 de JUN/JI/Se envía Ord. N° 0486 del 07.03.2011 de Alcalde solicitando Aumento de Plazo para llamado a licitación, dado que según convenio éste expiró.	APROBADO FINANCIERAMENTE		
15	Juliana Pizarro	Ale Lizama y Sergio Guerra, Juliana Pizarro	Reparación mayor en muros, cierre perimetral sala cuna, Nuevo Horizonte	\$ 9,765,000	JUN/JI 2010	Postulado y enviado mediante Ord. 2513 de fecha 19/11/2010 a JUN/JI			Resolución Exenta N° 153030 de fecha 01/12/2010. Con fecha 05.08.2011 se recibe Ord. N° 151061 del 14.07.2011 el cual indica que envían nuevamente los convenios para retomar lo pendiente post terremoto. A la espera del Convenio para iniciar nuevo proceso de licitación	Con fecha 07.03.11 mediante Ord N°0488 de Alcalde a Directora Junji, se solicita modificación de convenio para obtener mayor plazo para licitar las obras		D.A. 1076 de fecha 04/03/2011 aprueba bases administrativas.	APROBADO FINANCIERAMENTE		
16	Claudia Castro	Ale Lizama y Sergio Guerra	Reparación menor con cierre perimetral Sala cuna Jardín del Este	\$ 4,389,000	JUN/JI 2010	Postulado y enviado mediante oficio N° 2510 del 19.11.2010 a JUN/JI			Resolución Exenta N° 153031 de fecha 01.12.2010 de JUN/JI/ Con fecha 05.08.2011 se recibe Ord. N° 151061 del 14.07.2011 el cual indica que envían nuevamente los convenios para retomar lo pendiente post terremoto. A la espera del Convenio para iniciar nuevo proceso de licitación			Ale Lizama ha enviado la arquitectura (04.11.2010) a ubicaciones y estructura, dependiendo de eso hay que ver si los montos se ajustan, para el llenado de ficha/ Los antecedentes de postulación se encuentran archivados en archivador (JUN/JI 2009)/ Con fecha 13.12.2010, se recepciona Aprobación mediante Resolución Exenta N° 153031 de fecha 01.12.2010 de JUN/JI/Se envía Ord. N° 0486 del 07.03.2011 de Alcalde solicitando Aumento de Plazo para llamado a licitación, dado que según convenio éste expiró.	APROBADO FINANCIERAMENTE		

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS										
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BPP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado Teóricamente (Indicar Fecha y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOS/FECHA, DOCUMENTO Y DIRIGIDO A	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOS/RESPUESTA CON FECHA, DOCUMENTO Y "DESDE"	Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)	ESTADO AL 01.11.2012 (PERFIL, EN VÍAS DE POSTULACIÓN, POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS, APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela
17	Claudia Castro	Pamela Herrera, Rodrigo Bertín	Liceo Abate Molina	Corresponde a un proyecto con modalidades de Licitación contra Recepción. La consultora contratada por el Ministerio de Educación "Gestión uno" entrega el anteproyecto de reposición parcial del establecimiento, en donde se han contemplado todos los recintos necesarios para funcionar con Jornada Escolar completa (Previo "VPB" de la comunidad educativa). Se ejecutará en dos etapas. Se firma un convenio tripartito (Mineduc, Dirección de Arquitectura y Municipio) para poder ejecutar las obras durante el año 2011 y parte del 2012.	\$ 4.000.000.000	Plan de Emergencia Infraestructura y Equipamiento 2010 (Liceos Tradicionales)							Mediante Ord. N° 342 del 29.03.2011 DA informa situación de licitación. La apertura técnica fue el 29 de Junio y se presentó solo 1 empresa. Con fecha 19 de Julio se hace la apertura económica	APROBADO FINANCIERAMENTE	
18	Claudia Castro	Pamela Herrera	Liceo Marta Donoso Espejo	Corresponde a un proyecto con modalidades de Licitación contra Recepción. La consultora Fernandez Osadey entrega el anteproyecto de reposición parcial del establecimiento (Se demuele y repara zona donde actualmente se encontraba el internado para emplazar en el futuro al local escolar. En la zona del edificio más antiguo se contempla recuperar la infraestructura y destinarla a internado). Se ejecutará en dos etapas. Se firma un convenio tripartito (Mineduc, Dirección de Arquitectura y Municipio) para poder ejecutar las obras durante el año 2011 y parte del 2012.	\$ 5.000.000.000	Plan de Emergencia Infraestructura y Equipamiento 2010 (Liceos Tradicionales)							Mediante DA N° 2819 del 25.03.2011 apruebasse el acta de compromiso suscrito con fecha 17.03.2011 entre La Municipalidad de Talca, Intendencia Región del Maule y Colbun SA. // Mediante Ord. N° 342 del 29.03.2011 DA informa situación de licitación	APROBADO FINANCIERAMENTE	La apertura técnica del proyecto es para el 27 de Julio del 2011 y la apertura económica es para el 18 de Agosto
19	Claudia Castro	Pamela Herrera	Liceo Marta Donoso Espejo	Corresponde a la donación realizada por empresa Colbun SA, que inicialmente era esta razón Social, la cual fue modificada a Hidroeléctrica Aconcagua SA, el aporte está orientado a financiar el área tecnológica del proyecto de reconstrucción, el cual se divide en mil millones para infraestructura y quinientos millones para equipamiento.	\$ 1.500.000.000	Donación Filial Hidroeléctrica Aconcagua						Se recibe con fecha 20.09.2012 Resolución Exenta N° 3-702 de 29.08.2012 que modifica Res. Exenta N° 3-413 en el sentido de sustituir la Empresa donante Colbun SA por Hidroeléctrica Aconcagua.	Se envía vía mail copia a Pedro Felipe Vial, MOP, Director Liceo, Director DAEM para toma de conocimiento y fines // Mediante Ord. N° 0042 del 09.03.2013 se envía copia del ingreso N° 680 de fecha 14.12.2012, que respalda depósito del 50% de la donación	APROBADO FINANCIERAMENTE	
20	Claudia Castro	Pamela Herrera	Liceo Enrique Maldonado Sepúlveda	Corresponde a un proyecto con modalidades de Licitación contra Recepción. El Municipio entrega el anteproyecto de reposición completa del establecimiento con una capacidad de 2250 alumnos. El cual se ejecutará en dos etapas. Se firma un convenio tripartito (Mineduc, Dirección de Arquitectura y Municipio) para poder ejecutar las obras durante el año 2011 y parte del 2012.	\$ 6.000.000.000	Plan de Emergencia Infraestructura y Equipamiento 2010 (Liceos Tradicionales)							Mediante Ord. N° 342 del 29.03.2011 DA informa situación de licitación	APROBADO FINANCIERAMENTE	Actualmente se encuentra en proceso de Licitación por parte del MOP
21	Verónica Pizarro	Pamela Herrera	Reparación general y reposición cierre perimetral Escuela Lorenzo Vialdi Gierard	Contempla la reparación total del edificio dañado por el terremoto. Asimismo contempla la reposición de cierre perimetral en zona de fachada principal y costado Poniente del local escolar.	\$ 70.000.000	Fondo Nacional de la Reconstrucción (Hacienda Donación)	18.01.2011			Se confirma donación mediante mail de fecha 29/06/2011, por un monto de \$70.000.000 por parte de Rabobank.				EN EJECUCION	

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS										ESTADO AL 01.11.2012 (PERFIL, EN VÍAS DE POSTULACIÓN, POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS, APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monito (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIO(S) FECHA, DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIO(S) RESPUESTA CON FECHA, DOCUMENTO Y "DESDE"	Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)		
22	Claudia Castro	Rodrigo Berin	Ampliación y Remodelación Escuela Especial España	El trabajo consiste en entregar el diseño a la Escuela a fin de presentar a la Corporación Española y ver factibilidad de obtener el financiamiento a través de ellos, el proyecto consiste en la reparación de algunas dependencias y ampliación a fin de poder optar al ingreso de la Jornada Escolar Completa	\$ 66,188,644	Corporación Española, analizará la posibilidad de financiar el proyecto										
23	Verónica Pizarro	Rodrigo Berin	Reposición parcial cierre Escuela Básica Talca	Consiste en la reposición de 22 metros lineales del tramo de cierre de pantereta ubicado en el deslinde norte del recinto frente a la multicancha cubierta.	\$ 9,968,020	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 3º llamado 2011"	26-05-2011, vía online Comunidad Escolar	Se reciben observaciones con fecha 12/07/2011, se da respuesta 14/07/2011 a través de mail y el portal Comunidad Escolar		Aprobado mediante Resolución Exenta N° 4535 de fecha 22/08/2011		Mediante Ord. 1109 de fecha 24/05/2011 de Sr. Alcalde a Director del Establecimiento se da respuesta a Ord. 071 de fecha 18/05/2011 indicando que lo solicitado será postulado en el presente proyecto.			APROBADO FINANCIERAMENTE	
24	Verónica Pizarro	Rodrigo Berin	Reparación Parcel Liceo Diego Portales, Talca	Consiste en la reconstrucción de tabiques de cierre en fachada norte de edificio afectado, reparación de muros con fisuras, reposición de cubierta y reposición del sistema eléctrico.	\$ 23,723,977	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 3º llamado 2011"	30-05-2011, vía online Comunidad Escolar	Llegaron observaciones con fecha 05.07.11 y hay plazo hasta el viernes 08.07.11 y se enviaron. El Lunes 11 se volvieron a enviar respuestasa a solicitud del revisor		Aprobado mediante Resolución Exenta N° 4535 de fecha 22/08/2011		Mediante Ord. 098 de fecha 24/05/2011 de Pamela Herrera a Directora del Establecimiento se da respuesta a Ord. N° 70 de fecha 09/05/2011 indicando que lo solicitando será postulado en el presente proyecto.			APROBADO FINANCIERAMENTE	
25	Verónica Pizarro	Rodrigo Berin	Reparación de Techumbre Escuela Carlos Tripp Warner Talca	Consiste en el cambio de cubiertas, reparación de cielos y terminaciones y mejoramiento del sistema de evacuación de aguas lluvias.	\$ 66,877,483	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 3º llamado 2011"	30-05-2011, vía online Comunidad Escolar	Se reciben observaciones con fecha 12/07/2011, se da respuesta 14/07/2011 a través de mail y el portal Comunidad Escolar		Aprobado mediante Resolución Exenta N° 4535 de fecha 22/08/2011		Mediante Ord. 0175 de fecha 19/01/2012 a SEREMI de Educación se remiten antecedentes del proyecto.			APROBADO FINANCIERAMENTE	
26	Verónica Pizarro	Alejandro de la Puente	Reposición de cierre principal reparaciones varias Escuela Especial Iberia	Reposición de cierros exteriores, lado sur, reparaciones de fisuras y grietas, soldaduras de pilares patio techado y cambio de 2 bombas de aguas	\$ 40,268,124	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 3º llamado 2011"	30-05-2011, vía online Comunidad Escolar	Se reciben Observaciones vía mail con fecha 05/07/2011, se remiten respestas a observaciones con fecha 08/07/2011, vía mail		Aprobado mediante Resolución Exenta N° 4535 de fecha 22/08/2011		Mediante Ord. 2416 de fecha 13/10/2011 se remiten decreto nombramiento, acta instalación de concep y dominio vigente de la propiedad, según lo solicitado por SECREDUC vía mail. Mediante Ord. 1890 de fecha 06/08/2012 se remite a SECREDUC documentos solicitado por Gabriela Hidalgo para dar curso al Estado de Pago N° 1.			APROBADO FINANCIERAMENTE	
27	Juliana Pizarro	Cristián San Martín	Reparaciones Generales Liceo Carlos Condell de la Haza	Construcción cierre perimetral sur, cambio de planchas de policarbonato de sala diferencia y patio de trabajo taller de construcción, construcción de timpano en sala de profesores y reparación de fisuras SSHH de niños	\$ 25,417,939	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 3º llamado 2011"	26-05-2011, vía online Comunidad Escolar	Se revisen Observaciones vía mail con fecha 05/07/2011, se remiten respestas a observaciones con fecha 08/07/2011, vía mail		Aprobado mediante Resolución Exenta N° 4535 de fecha 22/08/2011					APROBADO FINANCIERAMENTE	
28	Juliana Pizarro	Cristian San Martín	Reparaciones Generales Escuela Juan Luis Surquieff de Talca	Normalización sistema eléctrico, cambio de cubiertas, terminaciones, mejoramiento de cubierta y revestimiento fachada oriente de gimnasio y normalización sistema de evacuación aguas lluvias.	\$ 179,440,566	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 3º llamado 2011"	30-05-2011, vía online Comunidad Escolar	LLEGARON OBSERVACIONES CON FECHA 12.07.11 Y HAY PLAZO HASTA VIERNES 15.07.11. Se solicitan observaciones en plataforma con fecha 08.07.2011 vía mail como se indica. Con fecha 12.07.2011 se reenvía información a mail de revisor con copia a SECREDUC		Aprobado mediante Resolución Exenta N° 4535 de fecha 22/08/2011		A través de Ord. N° 2043 de fecha 08/08/2011 se remiten antecedentes acreditando dominio sobre el inmueble.	Vía mail de funcionaria SECREDUC Sra Alejandra Torres Benavides, se solicita Actualización del estado de situación de los establecimientos dañados por el terremoto del 27.F. El documento fue contestado por Claudia Castro.		APROBADO FINANCIERAMENTE	
29	Claudia Castro	Pamela Herrera	Reposición Parcial Cubierta Escuela Aurora de Chile, Talca	Consiste en la reposición de cubiertas de pabellón Norte y Poniente según se indica en los planos, la reparación de cielos de aulas y biblioteca además de la reparación del sistema eléctrico de los recintos a intervenir.	\$ 86,466,531	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 3º llamado 2011"	Postulado vía on line con fecha 30.05.2011 "Comunidad Escolar"	Se reciben observaciones vía mail por parte de SYGMA con fecha 05.07.2011, se suben con fecha 08.07.2011 vía mail como se indica. Con fecha 12.07.2011 se reenvía información a mail de revisor con copia a SECREDUC		Aprobado el financiamiento Mediante Resolución Exenta N° 4535 del 22.08.2011 del Ministro de Educación recibida vía mail con fecha 31.08.2011		Mediante Ord. N° 2304 del 04.10.2011 se informa a Director del Establecimiento y su comunidad escolar financiamiento y licitación			APROBADO FINANCIERAMENTE	

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS			ESTADO AL 01.11.2012 (PERFIL, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS, APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa							GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOS/FECHA, DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOS/RESPUESTA CON FECHA DOCUMENTO Y "DESDE"	Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)		
30	Claudia Castro	Pamela Herrera	Reposición Parcial Cierre Perimetral Escuela Esperanza Talca	El proyecto comprende instalación de bardas que se cayeron y quebraron, reposición parcial de cerco tipo placa de vitrolite, según planos y está, refuerzo de cerco que da hacia costado poniente, en destino con vecinos, además de reparación de grietas y fisura de muros de albañilería costado poniente del terreno y solución a ruido de una esquina de este muro, pintura en general.	\$ 22,233,101	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 2011"	Postulado vía on line con fecha 27.05.2011 "Comunidad Escolar"	Se reciben observaciones vía mail por parte de SYGMA con fecha 05.07.2011, se subsanar con fecha 08.07.2011 vía mail como se indica. Con fecha 12.07.2011 se reenvía información a mail de revisor con copia a SECREDOC		Aprobado el financiamiento Mediante Resolución Exenta N° 4535 del 22.08.2011 del Ministro de Educación (recibida vía mail con fecha 31.08.2011)	Mediante Ord. N° 2305 del 04.10.2011 se informa a Directora del Establecimiento y su comunidad escolar financiamiento y licitación			APROBADO FINANCIERAMENTE	
31	Claudia Castro	Rodrigo Berin	Reparación Parcial Escuela El Edén, Talca	La obra consiste en la reparación general del edificio de dos niveles ubicado en el costado norte del establecimiento, en el cual han aparecido nuevas fisuras en los muros norte y sur del edificio y en el pasado invierno se dejaron sentir filtraciones de aguas lluvias desde la cubierta. Por lo anterior el edificio será sometido a un proceso de reparación de fisuras y reparación de la hojalatería de la cubierta y sistema de evacuación de aguas lluvias.	\$ 10,163,279	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 2011"	Postulado vía on line con fecha 23.05.2011 "Comunidad Escolar"	Se reciben observaciones vía mail por parte de SYGMA con fecha 07.07.2011, se subsanar con fecha 08.07.2011 vía mail como se indica. Con fecha 12.07.2011 se reenvía información a mail de revisor con copia a SECREDOC		Aprobado el financiamiento Mediante Resolución Exenta N° 4535 del 22.08.2011 del Ministro de Educación (recibida vía mail con fecha 31.08.2011)	Mediante Ord. N°2306 del 04.10.2011 se informa a Director del Establecimiento y su comunidad escolar financiamiento y licitación			APROBADO FINANCIERAMENTE	
32	Claudia Castro	Rodrigo Berin	Construcción Circulación Cubierta y Reparación Cierre Oriente Escuela Costanera Talca	El proyecto consiste en la construcción de una circulación cubierta para proteger adecuadamente el ingreso a las salas modulares prefabricadas, instaladas en el borde oriente del establecimiento, tras el terremoto del 27F	\$ 51,737,548	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 2011"	Postulado vía on line con fecha 19.05.2011 "Comunidad Escolar"	Se reciben observaciones vía mail por parte de SYGMA con fecha 05.07.2011, se subsanar con fecha 08.07.2011 vía mail como se indica. Con fecha 12.07.2011 se reenvía información a mail de revisor con copia a SECREDOC		Aprobado el financiamiento Mediante Resolución Exenta N° 4535 del 22.08.2011 del Ministro de Educación (recibida vía mail con fecha 31.08.2011)	Mediante Ord. N°2207 del 04.10.2011 se informa a Director del Establecimiento y su comunidad escolar financiamiento y licitación			APROBADO FINANCIERAMENTE	
33	Claudia Castro	Rodrigo Berin	Reparación de Techumbre Escuela Sargento 2° Daniel Rebolledo, Talca	Consiste en la reparación de techumbres de los pabellones que se indican en los planos, los cuales presentan importantes problemas de filtración de aguas lluvias, se agrega además la reparación de algunos cielos que resultaron afectados por la humedad, cambiando un porcentaje de la estructura de madera y mejorando la aislación térmica, se incluye evacuación de aguas lluvias.	\$ 101,840,116	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 2011"	Postulado vía on line con fecha 20.05.2011 "Comunidad Escolar"	Se reciben observaciones vía mail por parte de SYGMA con fecha 05.07.2011, se subsanar con fecha 08.07.2011 vía mail como se indica. Con fecha 12.07.2011 se reenvía información a mail de revisor con copia a SECREDOC		Aprobado el financiamiento Mediante Resolución Exenta N° 4535 del 22.08.2011 del Ministro de Educación (recibida vía mail con fecha 31.08.2011)				APROBADO FINANCIERAMENTE	
34	Juliana Pizarro	Rodrigo Berin	Conservación pisos salas de clases Escuela Sargento Rebolledo y Escuela El Eden	Cambio de los pavimentos de algunas aulas de los establecimientos mencionados.	\$ 34,433,138	Circular 33 - FRIL 2011	30-05-2011, vía Ord. 1151 de Sr. Alcalde a Sr. Intendente	Se recibieron observaciones vía mail con fecha 21/06/2011. Acta Revisión N° 1 04/07/2011 Se recibieron Observaciones vía mail con fecha 20/06/2011.		14-09-2011, mediante Ord. N° 780 de fecha 14/09/2011 de Sr. Secretario Ejecutivo Consejo Regional del Maule a Sr. Intendente.			D.A. 3785 de fecha 27/05/2011 aprueba costos de operación y mantenimiento.	APROBADO FINANCIERAMENTE	
35	Verónica Pizarro	Alejandro de la Puente	Conservación SSHH Escuela Prosperidad	Mejoramiento integral de los baños y duchas existentes correspondiente a los estudiantes.	\$ 49,962,751	Circular 33- FRIL 2011	30-05-2011, vía Ord. 1151 de Sr. Alcalde a Sr. Intendente	Se reciben observaciones por mail por parte del GORE con fecha 17/09/2011. Se da respuesta a observaciones con fecha 22/06/2011. Se reciben nuevas observaciones 30/06/2011	Aprobado técnica y económicamente según Acta de Revisión N°9 Evaluación Circular 33 del Gore de fecha 06/07/2011	14-09-2011, mediante Ord. N° 780 de fecha 14/09/2011 de Sr. Secretario Ejecutivo Consejo Regional del Maule a Sr. Intendente.	Mediante Ord. 209 de fecha 20/11/2012 a Depto. Jurídico, se remiten 4 ejemplares de Modificación de Convenio de Transferencia FRIL para VBP.		D.A. 3785 de fecha 27/05/2011 aprueba costos de operación y mantenimiento.	APROBADO FINANCIERAMENTE	Con fecha 22.11.11 Asesoría Jurídica aprueba Bases de Licitación, mediante Ord: N°375
36	Claudia Castro	Alejandra Lizama	Conservación Cubiertas Oroso Escuela La Florida, Talca	contempla la reparación completa de cubierta de módulo de sala de clases número 2 y parcial de módulo 3, restando revestimiento de pizarro por zinc alum onda, además de la instalación de aislación adecuada y revestimiento de cielo, además de considerar la reparación de cubiertas de pasillos central de patio y pasillo de acceso a baños, todo lo cual se encuentra debidamente especificado en el presente documento y en planimetrías anexas.	\$ 49,973,549	Circular 33- FRIL 2011	30-05-2011, vía Ord. 1151 de Sr. Alcalde a Sr. Intendente	Se reciben observaciones vía mail por parte del GORE con fecha 08.06.2011 Acta de Revisión N°1 // Se envían respuestas en soporte papel con fecha 10.06.2010	Aprobado técnica y económicamente según Acta de Revisión N°2 Evaluación Circular 33 del Gore de fecha 14/06/2011	Ord. N° UGD 3364 del 26.08.2011 de Sr. Jefe División Análisis y Control de Gestión Gobierno Regional del Maule	Extraoficialmente se sabe que paso para aprobación del CORE con fecha 13.09.2011// APROBADO/ Convenio bilateralmente tramitado y resolución E N° 3451 del 18.10.2011 y licitación a Director Escuela y Comunidad Escolar	Mediante ORD. N° 2308 del 04.10.2011 se informa financiamiento y licitación a Director Escuela y Comunidad Escolar		APROBADO FINANCIERAMENTE	Convenio aprobado mediante DA N° 6483 del 28.10.2011. Con fecha 22.11.11 Asesoría Jurídica aprueba Bases de Licitación mediante Ord N°373
37	Claudia Castro	Rodrigo Berin	Traslado Módulo prefabricados Liceo Enrique Maldonado Sepúlveda, Talca	Consiste en el traslado de la infraestructura provisoria consistente en los recintos modulares desde el liceo RIVUCO a las nuevas dependencias del colegio Ex San Andres, donde estaran reubicados mientras se ejecuta el proyecto de reconstrucción	\$ 43,167,891	Recursos Municipales 2011	Se solicita tres cotizaciones del rubro para efectuar Trato Directo						Mediante Ord. N° 334 del 06.06.2011 se solicita al Sr. Alcalde autorización para Trato Directo a Empresa Intermat	APROBADO FINANCIERAMENTE	

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox.)	ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS		Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)	ESTADO AL 01.11.2012 (PERFIL, EN VÍAS DE POSTULACIÓN, POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS, APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa							GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOS/FECHA, DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOS/RESPUESTA CON FECHA, DOCUMENTO Y "DESDE"			
38	Claudia Castro	Rodrigo Berón	Instalación Módulos Prefabricados Escuela Carlos Salinas Lagos, Talca (2º llamado)	Consiste en la adquisición de dos módulos para ser utilizados como Biblioteca y Sala de profesores respectivamente, dado que el establecimiento se encuentra con déficit de éstos recintos normativos, los módulos deberán ser instalados en dependencias de la Escuela Carlos Spano, donde actualmente se encuentran provisoriamente	\$ 54.408,317	Recursos SECREDUC URGENCIA	Se envía mediante Ord. N° 1752 del 11.08.2011 a SECREDUC		Certificado de Visación de SECREDUC de fecha 20.09.2011	DECRETO EXENTO N° 2369 del 15.11.2011 aprueba CONVENIO recibido mediante mail con fecha 18.11.2011)	Con fecha 01.12.2011 se envía Ord. N° 3057 solicitando modificación de Convenio, dado que los plazos estipulados expiran el 31.12.2011 y el Convenio fue recibido por mano en Secreduc con fecha 28.11.2011			APROBADO FINANCIERAMENTE	
39	Claudia Castro	Rodrigo Berón	Instalación Módulos Prefabricados Escuela Carlos Salinas Lagos, Talca (2º llamado)	Consiste en la adquisición de dos módulos para ser utilizados como Biblioteca y Sala de profesores respectivamente, dado que el establecimiento se encuentra con déficit de éstos recintos normativos, los módulos deberán ser instalados en dependencias de la Escuela Carlos Spano, donde actualmente se encuentran provisoriamente	\$ 54.408,317	Recursos SECREDUC URGENCIA	Se envía mediante Ord. N° 1752 del 11.08.2011 a SECREDUC		Certificado de Visación de SECREDUC de fecha 20.09.2011	DECRETO EXENTO N° 2369 del 15.11.2011 aprueba CONVENIO recibido mediante mail con fecha 18.11.2011)	Con fecha 01.12.2011 se envía Ord. N° 3057 solicitando modificación de Convenio, dado que los plazos estipulados expiran el 31.12.2011 y el Convenio fue recibido por mano en Secreduc con fecha 28.11.2011			APROBADO FINANCIERAMENTE	
40	Claudia Castro	Pamela Herrera	Construcción Cubierta Multicancha Escuela Brilla El Sol	Consiste en la construcción de cubierta multicancha, debido a que los alumnos actualmente no cuentan con patio cubierto.	\$ 49.998,000	PMU FIE 2011 (Plan SSHH, Cubiertas y Normalización)	Se envía mediante Ord. 1346 de fecha 22/06/2011 a SECREDUC.	Se reciben observaciones via mail con fecha 08/07/2011, se responden con fecha 12.07.2011	Con pertinencia de fecha 14.07.2011 (vía mail)/ Con fecha 15.07.2011 se sube postulación al Portal PMU ON LINE. Con fecha 22.07.2011 se recibe CERTIFICADO DE VISACIÓN de Secreduc y se sube al Portal PMU ON LINE con la misma fecha.	Se nos informa vía mail de Alejandra Torres de SECREDUC el día 22.08.2011 los proyectos que han sido de aprobados financieramente/ Ord. N° 602 del Subsecretario de Educación aprueba financiamiento e instruye proceso de licitación/ APRUEBA PROYECTOS Y RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL / LINEA EMERGENCIA (69025/2011). RESOLUCION EXENTO N° 9547/2011 (recibida vía mail de Secreduc con fecha 18.10.2011 y enviada a equipo de licitaciones con la misma fecha)				APROBADO FINANCIERAMENTE	
41	Juliana Pizarro	Rodrigo Berón	Reparación Servicio Higiénicos y Construcción de Rásteres Escuela Sargento 2º Daniel Rebolledo	El proyecto consulta el mejoramiento de los baños y duchas de alumnos y alumnas ubicados en el borde norte del establecimiento, considerando una superficie total a intervenir de 100m2 aproximadamente. Tal como se muestra en las fotografías presentadas, la mayoría de las terminaciones presentan un alto grado de deterioro consecuencia del uso y su notable antigüedad. El proyecto consulta el cambio de los tabiques de separación, pavimentos, instalación de revestimiento cerámico en muros, cambio de artefactos sanitarios considerando además para discapacitados, pintura general y reparaciones varias. Se utilizan en general materiales resistentes a la corrosión como cerámica, aluminio y pintura esmalte. Se incluye además la ejecución de pavimento radier perimetral a la multicancha existente, totalizando 368 m2 aproximadamente.	\$ 49.973,344	PMU FIE 2011 (Plan SSHH, Cubiertas y Normalización)	Se envía mediante Ord. 1277 de fecha 15/06/2011 a SECREDUC.		08/07/2011 Con fecha 15/07/2011 se sube información al portal PMU. Visado URS Maule con fecha 29/09/2011	Resolución N° 9811/2011 de fecha 14/10/2011 / Ord. N° UGD 3855 de fecha 24/10/2011.				APROBADO FINANCIERAMENTE	
42	Martín Acevedo- Claudia C	Martín Acevedo	Implementación de Sistemas Solares Térmicos para producción de agua caliente sanitaria en Liceo Industrial Superior, Escuela Benita y Complejo Educacional Javiería Carrera	Implementación de Sistema Solares Térmicos para producción de agua caliente	\$ 179.500,000	Subsecretaría de Energía- Ministerio de Energía				Convenio de transferencia de recursos entre la Subsecretaría de Energía y la Municipalidad de Talca de fecha Junio del 2011			Ord. N° 1639 del 28.07.2011 de Alcalde a Sr. Sergio del Campo Fajel Subsecretario de Energía Ministerio de Energía, informa comprobante de ingreso de recursos correspondiente a un total de \$ 179.500.000	APROBADO FINANCIERAMENTE	Averiguar Estado/ De acuerdo a lo señalado por Martín Acevedo en mail de fecha 04.01.2012: El proyecto aun no lo envían, el cual, ellos lo desarrollan de acuerdo al protocolo del ministerio de energía para este tipo de proyectos. (De hecho en su oportunidad el recorrió con ellos los 3 establecimientos). El monto total de los 3 proyectos asciende \$ 179.500.000.- Se han realizado 3 rendiciones con gasto 0 (De acuerdo a lo informado por Digna). De acuerdo a lo último que informó el ministerio de energía, es que estos proyectos los retornarán este año.

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOS/FECHA, DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOS/RESPUESTA CON FECHA DOCUMENTO Y "DESDE"	Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)	ESTADO AL 01.11.2012 (PERFIL, EN VÍAS DE POSTULACIÓN, POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS, APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa												
43	Claudia Castro	Pamela Herrera	Construcción y Reparación con Equipamiento Escuela Carlos Salinas Lagos (OBRAS CIVILES)	Consiste principalmente en una propuesta de Reparación al edificio y Construcción de nuevos recintos, se ha considerado demolición parcial, además de todos los estudios técnicos necesarios para la mejor solución, incluido equipamiento y mobiliario.	\$ 2,003,105,848	Plan de Reparaciones Mayores (MINEDUC)	Se envía Postulación ON LINE con fecha 24.08.2011 y documentación en papel a SECREDEC, según oficio N° 1904 del 24.08.2011	Con fecha 14.10.2011 se subsanan observaciones formuladas al proyecto y se envían vía ON LINE, se adjuntan en 2 copias a SECREDEC mediante oficio N° 2430/ Con fecha 26.10.2011 vía mail se solicitan antecedentes legales según anexo N°3 y CD de respaldo con la postulación/ Observaciones enviadas a SECREDEC y vía mail mediante Oficio N° 2653 del 27.10.2011		Aprobado Ord. N° 2659 del 02.11.2011 de Marías Lira Aviles Jefe de Planificación y Presupuesto del MINEDUC, Resolución Exenta N° 5989 del 10.11.2011				APROBADO FINANCIERAMENTE		
	Claudia Castro	Rodrigo Bertin	Construcción y Reparación con Equipamiento Escuela Carlos Salinas Lagos (DEMOLICION)	Consiste en la demolición parcial del edificio de acuerdo a planos y especificaciones técnicas.		Plan de Reparaciones Mayores (MINEDUC)									APROBADO FINANCIERAMENTE	
	Claudia Castro	Sergio Guerra	Construcción y Reparación con Equipamiento Escuela Carlos Salinas Lagos (ESTUDIOS)	Proyecto consiste en el estudio estructural del establecimiento con el fin de obtener un informe de situación actual respecto de sus estructuras soportantes y estudio de suelo acabado, para la futura recuperación.		Plan de Reparaciones Mayores (MINEDUC)								APROBADO FINANCIERAMENTE		
44	Claudia Castro	Pamela Herrera	Construcción y Reparación con Equipamiento Escuela Pdr. José Manuel Balmaceda (OBRAS CIVILES)	Consiste principalmente en una propuesta de Reparación al edificio y Construcción de nuevos recintos, se ha considerado demolición parcial, además de todos los estudios técnicos necesarios para la mejor solución, incluido equipamiento y mobiliario.	\$ 1,988,776,555	Plan de Reparaciones Mayores (MINEDUC)	Se envía Postulación ON LINE con fecha 24.08.2011 y documentación en papel a SECREDEC, según oficio N° 1904 del 24.08.2011	Con fecha 14.10.2011 se subsanan observaciones formuladas al proyecto y se envían vía ON LINE, se adjuntan en 2 copias a SECREDEC mediante oficio N° 2430/ Con fecha 26.10.2011 vía mail se solicitan antecedentes legales según anexo N°3 y CD de respaldo con la postulación/ Observaciones enviadas a SECREDEC y vía mail mediante Oficio N° 2653 del 27.10.2011		Aprobado Ord. N° 2658 del 02.11.2011 de Marías Lira Aviles Jefe de Planificación y Presupuesto del MINEDUC/ Resolución Exenta N° 5989 del 10.11.2011				APROBADO FINANCIERAMENTE		
	Claudia Castro	Rodrigo Bertin	Construcción y Reparación con Equipamiento Escuela Pdr. José Manuel Balmaceda (DEMOLICION)	Consiste en la demolición parcial del edificio de acuerdo a planos y especificaciones técnicas.		Plan de Reparaciones Mayores (MINEDUC)									APROBADO FINANCIERAMENTE	
	Claudia Castro	Sergio Guerra	Construcción y Reparación con Equipamiento Escuela Pdr. José Manuel Balmaceda (ESTUDIOS)	Proyecto consiste en el estudio estructural del establecimiento con el fin de obtener un informe de situación actual respecto de sus estructuras soportantes y estudio de suelo acabado, para la futura recuperación.		Plan de Reparaciones Mayores (MINEDUC)									APROBADO FINANCIERAMENTE	
45	Claudia Castro	Rodrigo Bertin	Liceo Bicentenario Oriente Talca 1ª Etapa	El proyecto interviene el edificio existente de uno y dos niveles, realizando reparaciones y adecuaciones de acuerdo a los daños sufridos por el pasado terremoto y necesidades programáticas respectivamente. El proyecto también contempla en una segunda etapa posterior, la demolición de los edificios de un piso ubicados en el sector sur-poniente, para realizar la construcción de un edificio de tres niveles, principalmente, en donde se ubicarán los recintos que completan el programa de recintos requerido.	\$ 999,959,501	Ministerio de Educación			Ord. N° 3998 del 03.11.2011 SECREDEC remite certificado de Visación Técnica por la 1ª etapa del proyecto				Resolución Exenta N° 4478 del 16.08.2011 adjudica proyectos seleccionados en la convocatoria de "liceos Bicentenario de Excelencia año 2011"; Resolución Exenta N° 5779 del 26.10.2011 modifica Res. Exenta N° 4478 (recibida vía mail con fecha 09.10.2011, Convenio firmado por el Sr. Alcalde enviado con fecha 10.11.2011 a Sigo para firma del Subsecretario de Educación (Convenio totalmente tramitado con toma de razón de Contraloría recibido vía mail de Juan Andrés Morales con fecha 13.12.2011, corresponde al DECRETO N° 0371 del 15.11.2011)	APROBADO FINANCIERAMENTE		

PERSONAL RESPONSABLE			INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS										ESTADO AL 01.11.2012 (PERFIL, EN VÍAS DE POSTULACIÓN, POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS, APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela
ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIO/SOLICITA, DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIO/RESPUESTA CON FECHA, DOCUMENTO Y "DESDE"	Alguna Observación importante que considere (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)				
46	Claudia Castro	Rodrigo Bertín	Liceo Bicentenario Talca 2ª Etapa Oriente	En esta segunda etapa, se contempla la demolición de los edificios de un piso ubicados en el sector surponiente, para realizar la construcción de un edificio de tres niveles, principalmente, en donde se ubicará la Biblioteca, Laboratorio de Computación y otros. Se contempla además la construcción de estructura de acero con cubierta para el patio central.			Se reciben observaciones a la 2ª etapa del proyecto con fecha 07/08/2012. Se da respuesta a observaciones mediante Ord. 2023 de fecha 20/08/2012.	Ord. N° 2944 del 11.09.2012 de SECREDUC remite certificado de Visación Técnica por la 2ª etapa del proyecto.				Mediante Ord. N° 2323 del 24.09.2012 se solicita a Seceduc prorroga en el plazo final de ejecución del Convenio, hasta el 31.12.2013//	APROBADO FINANCIERAMENTE			
47	Claudia Castro	Rodrigo Bertin	Liceo Bicentenario Talca 2ª Etapa Oriente (Revisar Independiente de Arquitectura)	Consiste en la revisión independiente del proyecto de arquitectura	\$ 535,776	Presupuesto Municipal 2012						Mediante Ord. N° 549 del 10.09.2012 se solicita al SR. Alcalde la contratación mediante trato Directo a la Sra Silvia Bravo, para ejecutar la revisión independiente de arquitectura de la 2ª etapa del proyecto, por un monto de \$ 535,776 que será financiado con recursos municipales//	APROBADO FINANCIERAMENTE			
48	Claudia Castro	Sergio Guerra	Liceo Bicentenario Talca 2ª Etapa Oriente (Revisor Independiente de Estructuras)	Consiste en la revisión independiente del proyecto de estructuras	\$ 650,000	Presupuesto Municipal 2012						Ord. N° 583 del 16.10.2012 solicita contratación Revisor Independiente de Estructura a Don Renato Guerra por un monto de \$ 650,000//	APROBADO FINANCIERAMENTE			
49	Claudia Castro	Sergio Guerra	Liceo Bicentenario Talca 2ª Etapa Oriente (Mecánicas de Suelo)	Consiste en la contratación de estudios mecánicas de suelos	149,73 UF	Presupuesto Municipal 2012						Ord. N° 597 del 25.10.2012 solicita contratación mediante Trato Directo a la empresa RUZ Y VUKASOVIC Ingenieros Asociados	APROBADO FINANCIERAMENTE			
50	Claudia Castro	Pamela Herrera	Normalización y Reposición Parcial de Cubiertas Escuela Aurora de Chile, Talca	Consiste en normalizar el área de prebásica, para lo cual se proyecta construir en el actual patio de esta área el Aula de Prebásica, para así liberar AGO y a su vez normalizar el recinto de taller, se proyecta además dejar un acceso independiente para el nivel prebásico, y la reparación de cubiertas en sectores que se indican en planos y especificaciones técnicas	\$ 49,890,106	FRIL FIE 2011	Ord. N° 2196 del 26.09.2011	Se reciben observaciones con fecha 03.11.2011 vía mail desde el GORE (Marcelo Valenzuela), se da respuesta a observaciones con fecha 08.11.2011	Acta de aprobación N°1 del GORE de fecha 21.11.2011			Proyecto postulado inicialmente a PMU FIE a través de SECREDUC, no fue financiado y bajo instrucción de la SEREMI de Educación, es postulado a fuentes FRIL FIE del GORE// Mediante Ord. N° UGD 506 del 13.02.2012 recibido el 20.02.2012 el CORE aprueba proyecto e instruye inicio proceso de licitación, mientras llega el Convenio terminado// Con fecha 19.03.2012 se reciben consultas respecto de la licitación por Digital/ Con fecha 19.03.2012 se responden	APROBADO FINANCIERAMENTE	Mandar oficio a Gore consultando estado de estos proyectos, porque extraoficialmente sabemos que no han sido presentados al CORE// Oficio enviado con fecha 12.01.2012 Ord. N° 0108 de Alcalde a Intendente con copia a María Agueda Cour y Jefe división de análisis y Control de Gestión del GORE.		
51	Verónica Pizarro	Pamela Herrera	Construcción Biblioteca Escuela Huilquitenu	Considera la construcción de una Biblioteca, ya que actualmente no existe, además de la construcción de una pasarela cubierta y la transformación de dos salas del pabellón oriente en tres salas.	\$ 49,999,822	FRIL FIE 2011	Se postula mediante Ord. 2196 de fecha 26/09/2011	Se reciben observaciones con fecha 07/11/2011 y se da respuesta 14/11/2011. Se reciben nuevas observaciones con fecha 17/11/2011 y se da respuesta con fecha 21/11/2011	Aprobado técnicamente con fecha 21/11/2011 mediante Acta de Evaluación N° 3	Mediante Ord. n° UGD 506 de fecha 13/02/2012 de Jefe de División de Análisis y Control de Gestión, informa que el proyecto fue aprobado en Sesión Ordinaria del Consejo Regional n° 534.	Oficio enviado con fecha 12.01.2012 Ord. N° 0108 de Alcalde a Intendente con copia a María Agueda Cour y Jefe división de análisis y Control de Gestión del GORE. Mediante Ord. 013 de fecha 27/01/2012 se informa a los Directores de los establecimientos de la respuesta de GORE.	Mediante Ord. UGD 220 de fecha 23/01/2012 de Intendente, informa que el proyecto se encuentra a la espera del marco presupuestario FE para ser presentado al Consejo Regional.	APROBADO FINANCIERAMENTE	Mandar oficio a Gore consultando estado de estos proyectos, porque extraoficialmente sabemos que no han sido presentados al CORE.		
52	Verónica Pizarro	Cristián San Martín	Mejoramiento Higiénico Escuela Juan Luis Sanbentes, Talca	Considera la reparación de SSHH para docentes y ampliación de SSHH para discapacitados y auxiliares del establecimiento.	\$ 32,427,351	FRIL FIE 2011	Se postula mediante Ord. 2196 de fecha 26/09/2011	Se reciben observaciones con fecha 25/10/2011. Se da respuesta con fecha 03/11/2011.	Aprobado técnicamente con fecha 21/11/2011 mediante Acta de Evaluación N° 2	Mediante Ord. n° UGD 506 de fecha 13/02/2012 de Jefe de División de Análisis y Control de Gestión, informa que el proyecto fue aprobado en Sesión Ordinaria del Consejo Regional n° 534.	Oficio enviado con fecha 12.01.2012 Ord. N° 0108 de Alcalde a Intendente con copia a María Agueda Cour y Jefe división de análisis y Control de Gestión del GORE. Mediante Ord. 013 de fecha 27/01/2012 se informa a los Directores de los establecimientos de la respuesta de GORE.	Mediante Ord. UGD 220 de fecha 23/01/2012 de Intendente, informa que el proyecto se encuentra a la espera del marco presupuestario FE para ser presentado al Consejo Regional.	APROBADO FINANCIERAMENTE	Mandar oficio a Gore consultando estado de estos proyectos, porque extraoficialmente sabemos que no han sido presentados al CORE.		
53	Verónica Pizarro	Cristián San Martín	Ampliación de Cocina Liceo Técnico Profesional El Sauce, Talca	Se considera la ampliación de la cocina, ya que se encuentra fuera de norma.	\$ 26,761,009	FRIL FIE 2011	Se postula mediante Ord. 2196 de fecha 26/09/2011	Se reciben observaciones con fecha 03/11/2011 y se da respuesta 10/11/2011	Aprobado técnicamente con fecha 21/11/2011 mediante Acta de Evaluación N° 2	Mediante Ord. n° UGD 506 de fecha 13/02/2012 de Jefe de División de Análisis y Control de Gestión, informa que el proyecto fue aprobado en Sesión Ordinaria del Consejo Regional n° 534.	Oficio enviado con fecha 12.01.2012 Ord. N° 0108 de Alcalde a Intendente con copia a María Agueda Cour y Jefe división de análisis y Control de Gestión del GORE. Mediante Ord. 013 de fecha 27/01/2012 se informa a los Directores de los establecimientos de la respuesta de GORE.	Mediante Ord. UGD 220 de fecha 23/01/2012 de Intendente, informa que el proyecto se encuentra a la espera del marco presupuestario FE para ser presentado al Consejo Regional.	APROBADO FINANCIERAMENTE	Mandar oficio a Gore consultando estado de estos proyectos, porque extraoficialmente sabemos que no han sido presentados al CORE.		
54	Verónica Pizarro	Cristián San Martín	Mejoramiento de cubierta Liceo Carlos Condell de Talca	Se considera el reemplazo de toda la superficie de cubiertas en mal estado, mediante la construcción de la estructura de techumbre y cubierta sobre el sector de la cocina y el mejoramiento del sistema de canales y bajadas de aguas lluvias.	\$ 49,921,527	FRIL FIE 2011	Se postula mediante Ord. 2196 de fecha 26/09/2011	Se reciben observaciones con fecha 06/10/2011 y se da respuesta con fecha 13/10/2011	Aprobado técnicamente con fecha 25/10/2011, mediante Acta de Evaluación N° 2	Mediante Ord. n° UGD 506 de fecha 13/02/2012 de Jefe de División de Análisis y Control de Gestión, informa que el proyecto fue aprobado en Sesión Ordinaria del Consejo Regional n° 534.	Oficio enviado con fecha 12.01.2012 Ord. N° 0108 de Alcalde a Intendente con copia a María Agueda Cour y Jefe división de análisis y Control de Gestión del GORE. Mediante Ord. 013 de fecha 27/01/2012 se informa a los Directores de los establecimientos de la respuesta de GORE.	Mediante Ord. UGD 220 de fecha 23/01/2012 de Intendente, informa que el proyecto se encuentra a la espera del marco presupuestario FE para ser presentado al Consejo Regional.	APROBADO FINANCIERAMENTE	Mandar oficio a Gore consultando estado de estos proyectos, porque extraoficialmente sabemos que no han sido presentados al CORE.		

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox.)	ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS				
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa							GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOS/FECHA, DOCUMENTO Y DIRIGIDO A	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOS/RESPUESTA CON FECHA DOCUMENTO Y "DESDE"	Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)	ESTADO AL 01.11.2012 (PERFIL, EN VÍAS DE POSTULACIÓN, POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS, APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela
55	Juliana Pizarro	Alejandro Puerite	Reposición , Mejoramiento Construcción SS-HH, Escuela F-161 El Tabaco, Talca	Se habilita baño existente de niñas, con artefactos, pisos y cerámica en muro nuevos. Contempla cambio de cielo, ventanas, iluminación y sistema de desagüe. Se reconstruye baño hombres, ya que el espacio del antiguo recinto, será ocupado para ampliar cocina. Se construye baño discapacitados según normativa.	\$ 49.987.423	FRIL FIE 2011	Se postula mediante Ord. 2196 de fecha 26/09/2011	Se reciben observaciones con fecha 24/10/2011 y se da respuesta con fecha 04/11/2011. Se reciben nuevas observaciones con fecha 14/11/2011 y se da respuesta con fecha 21/11/2011	Aprobado técnicamente con fecha 23/11/2011 mediante Acta de Evaluación N° 3	Mediante Ord. n° UGD 506 de fecha 13/02/2012 de Jefe de División de Análisis y Control de Gestión, informa que el proyecto fue aprobado en Sesión Ordinaria del Consejo Regional n° 534.	Oficio enviado con fecha 12/01/2012 Ord. N° 0108 de Alcalde a Intendente con copia a María Agueda Cour y Jefe división de análisis y Control de Gestión del CORE. Mediante Ord. 013 de fecha 27/01/2012 se informa a los Directores de los establecimientos de la respuesta de GORE.	Mediante Ord. UGD 220 de fecha 23/01/2012 de Intendente, informa que el proyecto se encuentra a la espera del marco presupuestario RE para ser presentado al Consejo Regional.		APROBADO FINANCIERAMENTE	Mandar oficio a Gore consultando estado de estos proyectos, porque extraoficialmente sabemos que no han sido presentados al CORE.
56	Juliana Pizarro	Alejandro Puerite	Ampliación de SS-HH, Prehadsica Sala uso múltiple, primeros auxilios El Edén Talca	Se contempla la ampliación de los SS-HH, y de prehádsica, cumpliendo con la normativa respectiva. Se contempla la construcción de sala multifuso y primeros auxilios.	\$ 49.278.509	FRIL FIE 2011	Se postula mediante Ord. 2196 de fecha 26/09/2011	Se reciben observaciones con fecha 28/10/2011. Se da respuesta con fecha 08/11/2011	Aprobado técnicamente con fecha 21/11/2011 mediante Acta de Evaluación N° 2	Mediante Ord. n° UGD 506 de fecha 13/02/2012 de Jefe de División de Análisis y Control de Gestión, informa que el proyecto fue aprobado en Sesión Ordinaria del Consejo Regional n° 534.	Oficio enviado con fecha 12/01/2012 Ord. N° 0108 de Alcalde a Intendente con copia a María Agueda Cour y Jefe división de análisis y Control de Gestión del CORE. Mediante Ord. 013 de fecha 27/01/2012 se informa a los Directores de los establecimientos de la respuesta de GORE.	Mediante Ord. UGD 220 de fecha 23/01/2012 de Intendente, informa que el proyecto se encuentra a la espera del marco presupuestario RE para ser presentado al Consejo Regional.		APROBADO FINANCIERAMENTE	Mandar oficio a Gore consultando estado de estos proyectos, porque extraoficialmente sabemos que no han sido presentados al CORE.
57	Juliana Pizarro	Rodrigo Bertin	Construcción Pavimento Radier Escuela Sargento Daniel Rebolledo*	De acuerdo a lo informado en la postulación paralela que se realiza bajo este mismo financiamiento, se consideró la pavimentación del borde sur y poniente de multicancha, fallando los costados norte y oriente, motivo de la presente etapa. La existencia de tierra en lugar de pavimento estable en el perímetro de la multicancha, produce abundante barro en invierno, lo cual afecta la seguridad y comodidad en el tránsito de los alumnos y obstruye el sistema de evacuación de aguas lluvias de la multicancha.	\$ 15.876.935	FRIL FIE 2011	Se postula mediante Ord. 2196 de fecha 26/09/2011	Se reciben observaciones con fecha 24/10/2011 y se da respuesta con fecha 24/10/2011. Se reciben nuevas observaciones con fecha 10/11/2011 y se da respuesta con fecha 14/11/2011.	Aprobado técnicamente con fecha 22/11/2011 mediante Acta de Evaluación N° 3	Mediante Ord. n° UGD 506 de fecha 13/02/2012 de Jefe de División de Análisis y Control de Gestión, informa que el proyecto fue aprobado en Sesión Ordinaria del Consejo Regional n° 534.	Oficio enviado con fecha 12/01/2012 Ord. N° 0108 de Alcalde a Intendente con copia a María Agueda Cour y Jefe división de análisis y Control de Gestión del CORE. Mediante Ord. 013 de fecha 27/01/2012 se informa a los Directores de los establecimientos de la respuesta de GORE.	Mediante Ord. UGD 220 de fecha 23/01/2012 de Intendente, informa que el proyecto se encuentra a la espera del marco presupuestario RE para ser presentado al Consejo Regional.		APROBADO FINANCIERAMENTE	Mandar oficio a Gore consultando estado de estos proyectos, porque extraoficialmente sabemos que no han sido presentados al CORE.
58	Verónica Pizarro	Alejandro de la Fuente	Reposición de Cierros medianeros Escuela Hogar Las Araucarias	Reposición de cierros (panderetas y muros perimetrales). Originalmente el proyecto contemplaba el mejoramiento de SS-HH, pero Mineduc lo objetó y se debió eliminar	\$ 73.563.528	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 4º llamado 2011"	Postulado vía online con fecha 22/10/2011	Se reciben observaciones con fecha 26/11/2011 y se da respuesta vía mail y online con fecha 29/11/2011 (se modifica nombre, monto y se sacan los daños que no corresponde a Sismo)	Mediante mail de fecha 06/12/2011 de parte de SECREDUC, confirma elegibilidad del proyecto.	Mediante Res. Ex. 865 de fecha 22/02/2012. Res. Ex. 6245 de fecha 26/09/2012 modifica Res. Ex. 865, modificando el monto del aporte a \$73.563.528	Mediante Ord. 0620 de fecha 19/03/2012 se solicita a SECREDUC aclarar cual proyecto fue aprobado ya que según Res. Ex. 865 corresponde al proyecto inicial y no al modificado según las observaciones. Mediante Ord. 1760 de fecha 23/07/2012 se remite Dominio Vigente a SECREDUC.	A través de Ord. N° 1905 de fecha 27/05/2011 SECREDUC, solicita Actualización del estado de situación de los establecimientos dañados por el terremoto del 27F. El documento fue contestado por Claudia Castro.		APROBADO FINANCIERAMENTE	
59	Claudia Castro	Rodrigo Bertin	Construcción Escuela Aulas de Esperanza, Talca	La obra consulta la construcción de recintos mediante paneles modulares tipo Full panel o similar, constituidos por un núcleo de espuma rígida de poliestireno de alta densidad, con caras externas adheridas a tableros estructurales OSB y otras placas que se indican en las EETT, elementos prefabricados de alta resistencia y servicios higiénicos para alumnos y profesores.	\$ 130.100.570	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 4º llamado 2011"	Postulado vía on line con fecha 21.10.2011 "Comunidad Escolar"	Se recibe observaciones con fecha 23.11.2011 vía mail, con fecha 24.11.2011 se responde vía mail y se sube a la plataforma	Con fecha 25.11.2011 se recibe vía mail certificado de ELEGIBILIDAD	Aprobado mediante Resolución Exenta N° 865 del 22.02.2012 recibida vía mail con fecha 12.03.2012			APROBADO FINANCIERAMENTE		
60	Verónica Pizarro	Alejandro de la Fuente	Reconstrucción Sala de Uso Múltiple, Sala de Baño de profesores, reposición de Cierros y reparaciones menores Escuela Ramadillas de Liray de Talca	El proyecto contempla la reconstrucción de sala de uso múltiple, sala de profesores y baño para docentes, la reposición de Cierros y reparaciones menores. El proyecto es financiado por el costo sur y la reparación de pilares y vigas dañadas en la zona del comedor.	\$ 76.107.868	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 4º llamado 2011"	Postulado vía on line con fecha 04/11/2011 "Comunidad Escolar"	Se reciben observaciones con fecha 23/11/2011 y se da respuesta con fecha 24/11/2011 vía mail y a través de la plataforma.	Mediante mail de fecha 06/12/2011 de parte de SECREDUC, confirma elegibilidad del proyecto.			Sin aprobación financiera, se repostula a PRM 5.	RETIRADO	Aún no se cuenta con aprobación financiera, ya que depende de la disponibilidad de recursos del Minedu. Estar atentas a posibles publicaciones	
61	Claudia Castro		Adquisición Equipos Biblioteca Liray, Talca.	Consiste en la adquisición de equipos tales como data, LCD, equipo de alarma, entre otros y el equipamiento necesario para un óptimo funcionamiento	\$ 9.676.177	Fondos Concursables 2012 "Fondo del Libro" Mejoramiento Biblioteca Abiertas a la Comunidad del CNCA	Postulado On Line con fecha 01.11.2011 (FOLIO 20637)		Con fecha 06 de febrero se recibe mail con carta de adjudicación al proyecto folio 20637	06.02.2011 Resultados en la WEB	Con fecha 28.02.2012 se envían antecedentes legales para la suscripción del Convenio/ Con fecha 05.03.2012 se recibe mail que indica que Convenio esta listo para la firma y que hay plazo hasta el 16.03.2012	El proyecto se encuentra seleccionado y aprobado los recursos solicitados, a la espera de firma de convenio en la primera quincena del mes de marzo, sin embargo, esto no será posible si el Liceo de Cultura a través del DADM no regulariza las rendiciones pendientes que tiene inabitualido al municipio para recibir más recursos./ Se firmó Convenio, se supone que la semana del 26 marzo debería quedar regularizado la rendición pendiente y le darán curso al Convenio, para iniciar los procesos de compra.	APROBADO FINANCIERAMENTE		

PERSONAL RESPONSABLE			INICIATIVA			ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS									
ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento apror)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIO/SFECHA, DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIO/SRESPUESTA CON FECHA DOCUMENTO Y "DESDE"	Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)	ESTADO AL 01.11.2012 (PERFIL, EN VÍAS DE POSTULACIÓN, POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS, APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	
62	Juliana Pizarro		Restauración de las Escultura de la Plaza de Armas.	Consiste en restauracion de las escultura de la Plaza de Armas que a causa del terremoto sufrieron deterioro.	\$ 9,853,200	MUNICIPAL							APROBADO FINANCIERAMENTE		
63	Juliana Pizarro	GOR- MUNI	Adquisición 3 Minibuses para Transporte escolar comuna de Talca	Se proyecta adquirir: 3 Minibuses con capacidad para 29 pasajeros Clu, motor Diesel de 3.800 CC.	\$ 100,245,600	Circular 33	Postulado con fecha 15/12/2011. Ord. N° 3166 de fecha 12/12/2011. Cuenta con DA. N° 7532 de fecha 13/12/2011 que aprueba costos de mantención y operación.			Ord. N° 195 de fecha 30/11/2011, de Encargada Area de Proyectos de Inversión a DAEM , donde se informa que una vez aprobados financieramente los recursos en responsabilidad de esa Unidad la inscripción (PRVM) de los vehículos adquirido.			POSTULADO		
64	Verónica Pizarro	Cristian San Martín	Reparaciones Generales Liceo Industrial Superior de Talca	El proyecto consiste en la reposición de la grifería faltante, reposición del sistema de caños, pavimentos, reposición de puertas con sus respectivas cerrajerías, veranas, además de pintura para aulas.	\$ 39,149,637	PMU FIE Plan Recuperación de Liceos 2012	Postulado con fecha 17/02/2012 a través de PMU Online, código 1-A-2012-42 y se envían antecedentes en soporte papel a Secreduc mediante Ord. 0444 de fecha 17/02/2012	Proyecto Secreduc 23/02/2012	Visado con fecha	Según lo indicado en Ord. 160 de fecha 07/03/2012 de Subdere a Sr. Alcalde, indica que la comuna se adjudicó el proyecto indicado en anexo. Aprobado mediante Ord. UGD 936 de fecha 22/03/2012.			APROBADO FINANCIERAMENTE		
65	Verónica Pizarro	Cristian San Martín	Reparaciones Generales Liceo Marta Donoso Espejo	El proyecto consiste en la reposición de puertas con sus respectivas cerrajerías, ventanas, sistema de interruptores, enchufes y cajas fluorescentes dañadas, reparación de sálitr y pinturas para aulas de clases.	\$ 18,529,287	PMU FIE Plan Recuperación de Liceos 2012	Postulado con fecha 17/02/2012 a través de PMU Online, código 1-A-2012-42 y se envían antecedentes en soporte papel a Secreduc mediante Ord. 0444 de fecha 17/02/2012	Proyecto Secreduc 23/02/2012	Visado con fecha	Según lo indicado en Ord. 160 de fecha 07/03/2012 de Subdere a Sr. Alcalde, indica que la comuna se adjudicó el proyecto indicado en anexo. Aprobado mediante Ord. UGD 936 de fecha 22/03/2012.			APROBADO FINANCIERAMENTE		
66	Verónica Pizarro	Cristian San Martín	Reparaciones Generales Liceo de Cultura y Difusión Artística de Talca	El proyecto consiste en la reposición de puertas con sus respectivas cerrajerías, vidrios, reparaciones en sálitr y aulas, además de pinturas en aulas y en muros externos.	\$ 45,074,613	PMU FIE Plan Recuperación de Liceos 2012	Postulado con fecha 17/02/2012 a través de PMU Online, código 1-A-2012-42 y se envían antecedentes en soporte papel a Secreduc mediante Ord. 0444 de fecha 17/02/2012	Proyecto Secreduc 23/02/2012	Visado con fecha	Según lo indicado en Ord. 160 de fecha 07/03/2012 de Subdere a Sr. Alcalde, indica que la comuna se adjudicó el proyecto indicado en anexo. Aprobado mediante Ord. UGD 936 de fecha 22/03/2012.			APROBADO FINANCIERAMENTE		
67	Verónica Pizarro	Cristian San Martín	Reparaciones Generales Liceo Carlos Condell de la Haza	El proyecto consiste en la reposición de puertas con sus respectivas cerrajerías, vidrios, reparación de aulas y sálitr, además de pintura en los pabellones dañados.	\$ 23,492,712	PMU FIE Plan Recuperación de Liceos 2012	Postulado con fecha 17/02/2012 a través de PMU Online, código 1-A-2012-42 y se envían antecedentes en soporte papel a Secreduc mediante Ord. 0444 de fecha 17/02/2012	Proyecto Secreduc 23/02/2012	Visado con fecha	Según lo indicado en Ord. 160 de fecha 07/03/2012 de Subdere a Sr. Alcalde, indica que la comuna se adjudicó el proyecto indicado en anexo. Aprobado mediante Ord. UGD 936 de fecha 22/03/2012.			APROBADO FINANCIERAMENTE		
68	Verónica Pizarro	Cristian San Martín	Reparaciones Generales Liceo Abate Molina	El proyecto consiste en la reposición de ventanas y vidrios de recintos dañados.	\$ 16,167,010	PMU FIE Plan Recuperación de Liceos 2012	Postulado con fecha 17/02/2012 a través de PMU Online, código 1-A-2012-42 y se envían antecedentes en soporte papel a Secreduc mediante Ord. 0444 de fecha 17/02/2012	Proyecto Secreduc 23/02/2012	Visado con fecha	Según lo indicado en Ord. 160 de fecha 07/03/2012 de Subdere a Sr. Alcalde, indica que la comuna se adjudicó el proyecto indicado en anexo. Aprobado mediante Ord. UGD 936 de fecha 22/03/2012.	Mediante Ord. 1154 de fecha 16/05/2012 a Sr. Nayib Tala Gonzalez se solicita autorización para que la empresa que se adjudicó las obras pueda ingresar al establecimiento durante un periodo de 25 días.		APROBADO FINANCIERAMENTE		
69	Verónica Pizarro	Cristian Henríquez	Mejoramiento Instalación Eléctrica Talleres Industriales Superior	La obra contempla el suministro, montaje y conexión a gabinete metálico en los talleres de mecánica industrial, electricidad, instalaciones sanitarias , taller de madera y estructuras metálicas.	\$ 49,997,024	PMU MIE 2012	Postulado con fecha 04/06/2012 a través de PMU Online y se envían antecedentes en soporte papel a Secreduc mediante Ord. 1322 de fecha 01/06/2012	Se reciben observaciones por parte de SUBDERE con fecha 04/07/2012 y se da respuesta 04/07/2012.	Proyecto Visado Técnicamente por SECREDUC con fecha 27/06/2012. Visado técnicamente por SUBDERE con fecha 06/07/2012.	Mediante Ord. 135 de fecha 10/09/2012 se remite a Don Carlos Montero información de las razones porque el proyecto quedó no elegible por parte de SECREDUC y los proyectos que no fueron aprobados financieramente por MINEDUC.	Proyecto postulado PMU MIE 2012, quedó Aprobado Técnicamente pero no fue financiado por MINEDUC.		REPOSTULAR 2012	No fue aprobado financieramente por MINEDUC	
70	Verónica Pizarro	Alejandro de la Puente	Construcción Servicios Higiénicos Personal Ibero, Talca	Consiste en la construcción de baños para damas y varones, para el personal a cargo del área agrícola y corrales de animales.	\$ 16,489,533	PMU MIE 2012	Postulado con fecha 04/06/2012 a través de PMU Online y se envían antecedentes en soporte papel a Secreduc mediante Ord. 1322 de fecha 01/06/2012		No elegible por parte de SECREDUC	Mediante Ord. 1971 de fecha 10/08/2012 se Sr. Alcalde a SEREMI de Educación se solicita informar la razón por la cual el proyecto quedó NO ELEGIBLE, pese a cumplir con los lineamientos del Plan. Mediante Ord. 135 de fecha 10/09/2012 se remite a Don Carlos Montero información de las razones porque el proyecto quedó no elegible por parte de SECREDUC y los proyectos que no fueron aprobados financieramente por MINEDUC.	Proyecto postulado PMU MIE 2012, quedó No Elegible por parte de SECREDUC,		REPOSTULAR 2012		
71	Verónica Pizarro	Cristian San Martín	Mejoramiento de Servicio Higiénicos y Cocina Escuela Juan Luis Sanfuentes	Se contempla mejoramiento del sector cocina y se resuelve déficit en infraestructura sanitaria tanto para nivel general básico y prebásico.	\$ 45,824,964	PMU MIE 2012	Postulado con fecha 04/06/2012 a través de PMU Online y se envían antecedentes en soporte papel a Secreduc mediante Ord. 1322 de fecha 01/06/2012		No elegible por parte de SECREDUC	Mediante Ord. 1971 de fecha 10/08/2012 se Sr. Alcalde a SEREMI de Educación se solicita informar la razón por la cual el proyecto quedó NO ELEGIBLE, pese a cumplir con los lineamientos del Plan. Mediante Ord. 135 de fecha 10/09/2012 se remite a Don Carlos Montero información de las razones porque el proyecto quedó no elegible por parte de SECREDUC y los proyectos que no fueron aprobados financieramente por MINEDUC.	Proyecto postulado PMU MIE 2012, quedó No Elegible por parte de SECREDUC,		REPOSTULAR 2012		
72	Verónica Pizarro	Cristian San Martín	Mejoramiento de pavimentos cubierta Liceo Técnico Profesional El Sauce, Talca	Contempla pavimentación de patio principal, considerando sistema de evacuación de aguas lluvias, más mejoramiento de cubiertas y frontón de multicancha techada.	\$ 49,964,089	PMU MIE 2012	Postulado con fecha 04/06/2012 a través de PMU Online y se envían antecedentes en soporte papel a Secreduc mediante Ord. 1322 de fecha 01/06/2012		No elegible por parte de SECREDUC	Mediante Ord. 1971 de fecha 10/08/2012 se Sr. Alcalde a SEREMI de Educación se solicita informar la razón por la cual el proyecto quedó NO ELEGIBLE, pese a cumplir con los lineamientos del Plan. Mediante Ord. 135 de fecha 10/09/2012 se remite a Don Carlos Montero información de las razones porque el proyecto quedó no elegible por parte de SECREDUC y los proyectos que no fueron aprobados financieramente por MINEDUC.	Proyecto postulado PMU MIE 2012, quedó No Elegible por parte de SECREDUC,		REPOSTULAR 2012		
73	Juliana Pizarro	Alejandro de la Puente	Reposición de cubiertas mejoramiento baños, Escuela Hogar Las Araucarias	Contempla el mejoramiento de baños, cambio de artefactos y cerámicas, cambio de lámparas. Pintura ciertos, cambio de cubierta pasillo central	\$ 44,966,950	PMU MIE 2012	Postulado con fecha 04/06/2012 a través de PMU Online y se envían antecedentes en soporte papel a Secreduc mediante Ord. 1322 de fecha 01/06/2012	Se reciben observaciones por parte de SUBDERE con fecha 04/07/2012 y se da respuesta 04/07/2012	Proyecto Visado Técnicamente por SECREDUC con fecha 27/06/2012	Mediante Ord. 135 de fecha 10/09/2012 se remite a Don Carlos Montero información de las razones porque el proyecto quedó no elegible por parte de SECREDUC y los proyectos que no fueron aprobados financieramente por MINEDUC.			APROBADO TÉCNICAMENTE		

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS										ESTADO AL 01.11.2012	(PERFIL, EN VÍAS DE POSTULACIÓN, POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS, APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprrox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprrox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOS/FECHA, DOCUMENTO Y DERECHO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOS/RESPUESTA CON FECHA, DOCUMENTO Y Y "DESDE"	Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)				
74	Juliana Pizarro	Alejandro de la Puente	Mejoramiento de baños profesores y cocina, habilitación manipuladoras Esc. F-161, El Tabaco	Se propone la ampliación de la cocina existente, adecuando el espacio de los antiguos baños de alumnos, como sector despensa bodega y salida al exterior independiente. Se habilita baño manipuladoras con ducha y equipamiento. Se repara cocina, cambiando pisos, cerámica muros, baño ampliando hacia sector antigua despensa, implementación de lavamanos, lavaplatos y mesones. Se define un área de lavado y recepción bandejas sucias y otro de elaboración de alimentos. Cambio de ventanas. Se repara baño de profesores, cambio piso, cerámica muro, artefactos, puertas y ventanas. Se traslada calefón al exterior.	\$ 35,469,755	PMU MIE 2012	Postulado con fecha 04/06/2012 a través de PMU Online y se envían antecedentes en soporte papel a Secreduc mediante Ord. 1322 de fecha 01/06/2012		No elegible por parte de SECREDUC		Mediante Ord. 1971 de fecha 10/08/2012 se Sr. Alcalde a SEREMI de Educación se solicita informar la razón por la cual el proyecto quedó NO ELEGIBLE, pese a cumplir con los lineamientos del Plan. Mediante Ord. 135 de fecha 10/09/2012 se remite a Don Carlos Montero información de las razones porque el proyecto quedó no elegible por parte de SECREDUC y los proyectos que no fueron aprobados financieramente por MINEDUC.			NO ELEGIBLE			
75	Juliana Pizarro		Construcción de Patio Cubierto Sector Prebásica Reparaciones menores varios sectores Escuela El Eden, Talca	Se construye patio techado prebásica y conexión corredor techado entre salas y baños. Se implementa nuevos juegos infantiles. Se reponen planchas traslucidas multicolor. Se instalan cañerías en pabellón lado sur. Se instalan rejas en canal acceso.	\$ 46,004,566	PMU MIE 2012	Postulado con fecha 04/06/2012 a través de PMU Online y se envían antecedentes en soporte papel a Secreduc mediante Ord. 1322 de fecha 01/06/2012		No elegible por parte de SECREDUC		Mediante Ord. 1971 de fecha 10/08/2012 se Sr. Alcalde a SEREMI de Educación se solicita informar la razón por la cual el proyecto quedó NO ELEGIBLE, pese a cumplir con los lineamientos del Plan. Mediante Ord. 135 de fecha 10/09/2012 se remite a Don Carlos Montero información de las razones porque el proyecto quedó no elegible por parte de SECREDUC y los proyectos que no fueron aprobados financieramente por MINEDUC.			NO ELEGIBLE			
76	Claudia Castro	Rodrigo Berin	Mejoramiento Servicio Higiénico y Agua Lluvia Escuela Uno San Agustín, Talca	Consiste en la reparación de duchas y baños de alumnas y alumnos del nivel básico y baño de prebásica. Se incluye habilitación de baño de personal de servicio y construcción de un baño para discapacitados. Se incluye además, mejoramiento del sistema de evacuación de aguas lluvias ubicado en el patio cubierto de prebásica.	\$ 45,794,041	PMU MIE 2012	Postulado con fecha 04/06/2012 a través de PMU Online y se envían antecedentes en soporte papel a Secreduc mediante Ord. 1322 de fecha 01/06/2012		Proyecto Visado Técnicamente por SECREDUC con fecha 27/06/2012. Visado Monicamante por SUBDERE con fecha 06/07/2012.	Mediante Ord. 785 de fecha 09/08/2012 de Subsecretario de Educación a Intendente informa de la aprobación del proyecto y solicita dar inicio al proceso de licitación. Mediante Ord. 2671 de fecha 20/08/2012 de SECREDUC informa que el proyecto fue aprobado financieramente.			APROBADO FINANCIERAMENTE				
77	Claudia Castro	Lorena Valenzuela	Remodelación Instalación eléctrica Escuela Uno San Agustín, Talca	contempla la reparación y remodelación de las instalaciones eléctricas del edificio existente. Se consideran sistema de alumbrado, enchufes, normales y computación. Se aumenta la capacidad del sistema eléctrico, se proyecta nuevo tablero general entre otros.	\$ 49,997,343	PMU MIE 2012	Postulado con fecha 04/06/2012 a través de PMU Online y se envían antecedentes en soporte papel a Secreduc mediante Ord. 1322 de fecha 01/06/2012	Se reciben observaciones por parte de SUBDERE con fecha 04/07/2012 y se da respuesta 04/07/2012	Proyecto Visado Técnicamente por SECREDUC con fecha 27/06/2012.	Mediante Ord. 135 de fecha 10/09/2012 se remite a Don Carlos Montero información de las razones porque el proyecto quedó no elegible por parte de SECREDUC y los proyectos que no fueron aprobados financieramente por MINEDUC.			Este proyecto fue postulado a MIE 2012 y quedó técnicamente aprobado, sin financiamiento, se repostará a circular 33	REPOSTULAR 2012			
78	Claudia Castro	Cristian Henríquez	Normalización Sistema Eléctrico Escuela Huilquilema, Talca	Consiste en la normalización al sistema eléctrico, que actualmente se encuentra fuera de norma y colapsado.	\$ 49,996,748	PMU MIE 2012	Postulado con fecha 04/06/2012 a través de PMU Online y se envían antecedentes en soporte papel a Secreduc mediante Ord. 1322 de fecha 01/06/2012		Proyecto Visado Técnicamente por SECREDUC con fecha 27/06/2012. Visado Monicamante por SUBDERE con fecha 06/07/2012.	Mediante Ord. 135 de fecha 10/09/2012 se remite a Don Carlos Montero información de las razones porque el proyecto quedó no elegible por parte de SECREDUC y los proyectos que no fueron aprobados financieramente por MINEDUC.			Este proyecto fue postulado a MIE 2012 y quedó técnicamente aprobado, sin financiamiento, se repostará a circular 33	REPOSTULAR 2012			
79	Claudia Castro	Cristian San Martín	Mejoramiento con ampliación de servicios higiénicos Escuela El Oriente de Talca	Contempla la reparación con readecuación de los servicios higiénicos existentes. Se contempla una ampliación en 33,49 ms2, lo que permitirá separar los baños de niñas y varones, además de dotar de baño para docentes, auxiliar de servicio y personas con discapacidad.	\$ 49,987,510	PMU MIE 2012	Postulado con fecha 04/06/2012 a través de PMU Online y se envían antecedentes en soporte papel a Secreduc mediante Ord. 1322 de fecha 01/06/2012		Proyecto Visado Técnicamente por SECREDUC con fecha 27/06/2012	Mediante Ord. 135 de fecha 10/09/2012 se remite a Don Carlos Montero información de las razones porque el proyecto quedó no elegible por parte de SECREDUC y los proyectos que no fueron aprobados financieramente por MINEDUC.			Este proyecto fue postulado a MIE 2012 y quedó técnicamente aprobado, sin financiamiento, se repostará a circular 33	REPOSTULAR 2012			
80	Verónica Pizarro	Alejandro de la Puente	Reconstrucción Sala de Uso Múltiple, Sala y Baño de profesores, reposición de cierrros y reparaciones menores Escuela Ramadillas de Lirca de Talca	El proyecto contempla la reconstrucción de sala de uso múltiple, sala de profesores y baño para docentes, la reposición de cierrros tanto por su frente como por el costado sur y la reparación de pilares y vigas dañadas en la zona del comedor.	\$ 88,786,157	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 5º llamado 2011"	Postulado vía on line con fecha 25/06/2012, "Comunidad Escolar"	Se reciben observaciones con fecha 13/08/2012. Se da respuesta a observaciones mediante Ord. 2024 de fecha 20/08/12 y se ingresan antecedentes a portal Comunidad Escolar con fecha 21/08/2012	Se recibe mail de fecha 23/08/2012 con Informe de Observaciones informado que estado del proyecto es ELEGIBLE.	Mediante Ord. 2307 de fecha 24/09/2012 se remiten antecedentes legales vigentes.			Este proyecto fue postulado a PRIM 5, quedó aprobado técnicamente, pero no fue financiado Ord. N° 3231 del 10.10.2012 de Matías Lira Aviles Jefe de División de Planificación y Presupuesto	APROBADO TÉCNICAMENTE			
81	Verónica Pizarro	Alejandro de la Puente	Reposición de Cierros medianteros Escuela Hogar La Araucarias	Reposición de cierrros, se considera abastillaria reforzada para cierrro perimetral y para portón de acceso de servicio se considera estructura metálica.	\$ 83,234,419	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 5º llamado 2011"	Postulado vía on line con fecha 25/06/2012, "Comunidad Escolar"						NO FUE FINANCIADO Ord. N° 3231 del 10.10.2012 de Matías Lira Aviles Jefe de División de Planificación y Presupuesto Financiado por PRIM 4.	RETRADO			
82	Claudia Castro	Rodrigo Berin	Reposición Área Alimentación Escuela Cernitelma	La obra consulta la reposición de los recintos que conforman el área de alimentación del establecimiento, es decir comedor, cocina, despensa y baño de manipuladoras, los cuales presentan daños consecuencia del reciente terremoto.	\$ 101,130,539	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 5º llamado 2011"	Postulado vía on line con fecha 20/06/2012	Se reciben observaciones con fecha 13/08/2012. Se da respuesta a observaciones mediante Ord. 2024 de fecha 20/08/12 y se ingresan antecedentes a portal Comunidad Escolar con fecha 21/08/2012	Se recibe mail de fecha 23/08/2012 con Informe de Observaciones informado que estado del proyecto es ELEGIBLE.		Se recepciona Ord. N° 3014 del 14.09.2012 solicitan antecedentes legales hasta el 08.10.2012 para ingreso a Secreduc Mediante Ord. 2307 de fecha 24/09/2012 se remiten antecedentes legales vigentes.		NO FUE FINANCIADO Ord. N° 3231 del 10.10.2012 de Matías Lira Aviles Jefe de División de Planificación y Presupuesto// Se retiró de esta fuente de financiamiento y se financiará con fondos del DAFM... con fecha 03.12.2012 se envía antecedentes para la licitación, se crea en otra fila el nuevo proyecto.	APROBADO TÉCNICAMENTE			
83	Juliana Pizarro	Alejandro de la Puente	Reposición Parcial Cubierta del Liceo Amelia Courtis	El proyecto contempla la reposición parcial de la cubierta de uno de los pabellones, sala de computación y los elementos complementarios a estas. Además del cambio de cañerías y bajantes en bodegas posteriores a Sala de Computación.-En relación a las cubiertas del pabellón de calle 4 Oriente, se trata de un cambio parcial, ya que un gran porcentaje de ellas, ya ha sido reemplazada en proyectos anteriores.	\$ 14,142,979	MINEDUC Plan Liceos Tradicionales 2012	Postulado a través de Ord. N° 1792 de fecha 25/07/2012.	Se reciben observaciones con fecha 30/07/2012, a través de mail enviado Paulo Lagos, de SECREDUC. Se da respuesta a observaciones mediante Ord. 1963 de fecha 02/08/2012.	Según lo confirmado por Paulo Lagos en mail de fecha 22/11/2012, el proyecto fue Visado por SECREDUC, y se encuentra en proceso de revisión en Nivel Central. Según lo informado por Paulo Lagos en mail de fecha 04/01/2013 el N.C. de Mineduc aprobó proyectos de otras comunas en una primera etapa y debe haber una segunda etapa para aprobación de más proyectos, pero no hay información de cuando será.				APROBADO TÉCNICAMENTE				

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS													
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado Técnicamente (indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIO/SFECHA, DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIO/SRESPUESTA CON FECHA DOCUMENTO Y "DESDE"	Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)	ESTADO AL 01.11.2012 (PERFIL, EN VÍAS DE POSTULACIÓN, POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS, APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela			
84	Verónica Pizarro	Cristian San Martín Macaya	Construcción de 3 Aulas Liceo Industrial Superior de Talca.	Consiste en el reemplazo de tres aulas de madera por estructura en base a hormigón armada y albañería en ladrillo cerámico.	\$ 179.988.484	MINEDUC Plan Liceos Tradicionales 2012	Postulado a través de Ord. N° 1792 de fecha 25/07/2012.	Se reciben observaciones con fecha 30/07/2012, a través de mail enviado Paulo Lagos, de SECREDEC. Se da respuesta a observaciones mediante Ord. 1862 de fecha 02/08/2012.	Según lo confirmado por Paulo Lagos en mail de fecha 22/11/2012, el proyecto fue Visado por SECREDEC, y se encuentra en proceso de revisión en Nivel Central. Según lo informado por Paulo Lagos en mail de fecha 16/01/2013 el NC de Mineduc aprobó proyectos de otras comunas en una primera etapa y debe haber una segunda etapa para aprobación de más proyectos, pero no hay información de cuando será.					APROBADO TÉCNICAMENTE				
85	Verónica Pizarro	Rodrigo Suazo	Construcción Pasillos cubiertos, cierre perimetral y Mejoramiento Pisos Liceo María Donoso Espejo.	Considera la construcción de pasillos cubiertos para proteger acceso hacia módulos prefabricados instalados en el sector norte, construcción de cierres perimetrales en el deslinde hacia el estero y deslinde oriente de la propiedad, aplicación de maldito para mejorar condiciones de uso de los patios y sistema de evacuación de aguas lluvias.	\$ 65.866.815	MINEDUC Plan Liceos Tradicionales 2012	Postulado a través de Ord. N° 1792 de fecha 25/07/2012.	Se reciben observaciones con fecha 30/07/2012, a través de mail enviado Paulo Lagos, de SECREDEC. Se da respuesta a observaciones mediante Ord. 1861 de fecha 02/08/2012.	Según lo confirmado por Paulo Lagos en mail de fecha 22/11/2012, el proyecto fue Visado por SECREDEC, y se encuentra en proceso de revisión en Nivel Central. Según lo informado por Paulo Lagos en mail de fecha 16/01/2013 el NC de Mineduc aprobó proyectos de otras comunas en una primera etapa y debe haber una segunda etapa para aprobación de más proyectos, pero no hay información de cuando será.					APROBADO TÉCNICAMENTE				
86	Verónica Pizarro	DAEM	Equipamiento Liceo Industrial Superior	Adquisición de equipamiento para el proceso de enseñanza y aprendizaje. (Especialidades Construcciones metálicas, Dibujo Técnico, Electrotécnia, Instalaciones Sanitarias)	\$ 169.999.992	MINEDUC Equipamiento para Liceo Técnico Profesionales	Postulado directamente por el DAEM							APROBADO FINANCIERAMENTE				
87	Juliana Pizarro	DAEM	Equipamiento Liceo Carlos Cordell de la Haza	Adquisición de equipamiento para el proceso de enseñanza y aprendizaje. (Especialidades Servicio de Turismo. Terminación de la construcción)	\$ 168.674.418	MINEDUC Equipamiento para Liceo Técnico Profesionales	Postulado directamente por el DAEM							APROBADO FINANCIERAMENTE				
88	Verónica Pizarro	DAEM	Equipamiento Liceo Diego Portales	Adquisición de equipamiento para el proceso de enseñanza y aprendizaje. (Especialidades Electrónica, Gráfica, Servicio Turismo y Telecomunicaciones)	\$ 169.484.682	MINEDUC Equipamiento para Liceo Técnico Profesionales	Postulado directamente por el DAEM							APROBADO FINANCIERAMENTE				
89	Claudia Castro	Rodrigo Suazo	Mejoramiento Servicios Higiénicos Escuela Santa María	Mejoramiento de Baños en sector Básico	\$ 21.962.389	Donación Fundación PROSEGUR	Se ha enviado antecedentes definitivos a proseguir con fecha 25.10.2012 para aprobación de presupuesto y efectuar Convenio// Con fecha 20.11.2012 se recibe mail de gerente de proseguir con anexo de convenio para firma del Alcalde, se envía copia a Roberlin para su revisión antes de enviar a Juridica// Con fecha 22.11.2012 se envían antecedentes para visación de Juridica// Con fecha 03.01.2013 Juridica devuelve los antecedentes por dudar que tienen efecto fue recibido el 07.01.2013// con fecha 08.01.2013 mediante Ord. N° 011 de sección se responde las dudas a Juridica// con fecha 15.01.2013 se envía mail consulta a Eduardo Méndez, quien respondió que se han hecho las consultas a Empresa Prosegur y que estarán viendo las observaciones//					Con fecha 31.10.2012 se recibió mail de proseguir indicando que enviarían respuesta sobre solicitud de modificación punto 2.2 de Convenio respecto del aporte del proyecto de arquitectura.						
90		Pamela Herrera	Adquisición Terreno Escuela Parquetero	Son 3800 m2 que se destinarán para la Normalización del establecimiento	\$ 32.000.000	Recursos Municipales 2012								APROBADO FINANCIERAMENTE				
91		Alejandro de la Puente	Ejecución de las terminaciones del Nuevo Pedestal de la Escultura Abate Molina, Talca.	Terminaciones Pedestal Escultura Abate Molina	\$ 5.300.000	Recursos Municipales 2012								APROBADO FINANCIERAMENTE				
92	Claudia Castro	Pamela Herrera	Reposición de Mobiliario Liceo María Donoso Espejo, Talca.	Consiste en la adquisición de mobiliario para reposición del que fue dañado por el terremoto del 27 F.	\$ 63.820.540	Plan de Reposición de Equipamiento y/o Mobiliario Escolar (MINEDUC 2012)	Postulado con fecha 28.09.2012 mediante Ord. N° 2375	En reunión de fecha 12.10.2012 en SECREDEC, se reciben observaciones, se otorga plazo hasta el 16.10.2012// Con fecha 16.10.2012 se entregan carpetas con observaciones subsanadas a Mauricio Vera		Aprobado mediante Resolución Externa N° 8349 de fecha 14/12/2012	Mediante Ord. 0007 de fecha 04/01/2013 se remiten a Seremi de Educación antecedentes legales para firma de convenio.			APROBADO FINANCIERAMENTE				

PERSONAL RESPONSABLE			INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS										
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOS/FECHA, DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOS/RESPUESTA CON FECHA, DOCUMENTO Y "DESDE"	Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)	ESTADO AL 01.11.2012 (PERFIL, EN VÍAS DE POSTULACIÓN, POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS, APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela
93	Claudia Castro	Pamela Herrera	Reposición de Mobiliario Equipamiento Instituto Superior de Comercio Etnique Maldonado Segurvesta, Talca.	Consiste en la adquisición de mobiliario y equipamiento tecnológico, para reposición del que fue dañado por el terremoto del 27 F.	\$ 88.314.091	Plan de Reposición de Equipamiento Mobiliario Escolar (MINEDUC 2012)	Postulado con fecha 28.09.2012 mediante Ord. N° 2375	En reunión de fecha 12.10.2012 en SECREDUC, se reciben observaciones, se otorga plazo hasta el 16.10.2012/ Con fecha 16.10.2012 se entregan carpetas con observaciones subsanadas a Mauricio Vera. Se reciben observaciones por mail con fecha 20/11/2012 y se da respuesta con fecha 23/11/2012.		Aprobado mediante Resolución Exenta N° 8349 de fecha 14/12/2012	Mediante Ord. 0007 de fecha 04/01/2013 se remiten a Seremi de Educación antecedentes legales para firma de convenio.			APROBADO FINANCIERAMENTE	
94	Claudia Castro	Pamela Herrera	Reparación Inmueble ubicado en calle 10 Norte 11 Oriente N° 3003, donde actualmente funciona INSUCO.	Consiste en la reparación del edificio donde actualmente funciona el INSUCO.	\$ 18.978.952	Presupuesto DAEM 2012								APROBADO FINANCIERAMENTE	
95	Claudia Castro	Pamela Herrera	Reparación Inmueble ubicado en calle 10 Norte 11 Oriente N° 3003, donde actualmente funciona INSUCO (Terminaciones)	Consiste en las terminaciones del edificio donde actualmente funciona el INSUCO.	\$ 11.825.623	Presupuesto DAEM 2013								APROBADO FINANCIERAMENTE	
96	Verónica Pizarro	Pamela Herrera	Reposición de Mobiliario Equipamiento Liceo Abalé Molina, Talca.	Consiste en la adquisición de mobiliario y equipamiento tecnológico, para reposición del que fue dañado por el terremoto del 27 F.	\$ 89.879.056	Plan de Reposición de Equipamiento Mobiliario Escolar (MINEDUC 2012)	Postulado con fecha 28.09.2012 mediante Ord. N° 2375	En reunión de fecha 12.10.2012 en SECREDUC, se reciben observaciones, se otorga plazo hasta el 16.10.2012/ Con fecha 16.10.2012 se entregan carpetas con observaciones subsanadas a Mauricio Vera. Se reciben observaciones por mail con fecha 20/11/2012 y se da respuesta 29/11/2012.		Aprobado mediante Resolución Exenta N° 8349 de fecha 14/12/2012	Mediante Ord. 0007 de fecha 04/01/2013 se remiten a Seremi de Educación antecedentes legales para firma de convenio.			APROBADO FINANCIERAMENTE	
97	Verónica Pizarro	Pamela Herrera	Reposición de Mobiliario Equipamiento Liceo Industrial Superior, Talca.	Consiste en la adquisición de mobiliario y equipamiento tecnológico, para reposición del que fue dañado por el terremoto del 27 F.	\$ 64.813.600	Plan de Reposición de Equipamiento Mobiliario Escolar (MINEDUC 2012)	Postulado con fecha 28.09.2012 mediante Ord. N° 2375	En reunión de fecha 12.10.2012 en SECREDUC, se reciben observaciones, se otorga plazo hasta el 16.10.2012/ Con fecha 16.10.2012 se entregan carpetas con observaciones subsanadas a Mauricio Vera. Proyecto queda no elegible por no cumplir con una de las bases.						NO ELEGIBLE	
98	Verónica Pizarro	Rodrigo Bertin	Reparación Parcial Jardín Infantil Nuevo Horizonte, Talca	El proyecto consiste en la reparación de faucos en muros de albañilería, cambio de ventanas en fachada norte y reparación de cielos perimetrales.	\$ 6.274.031	JUNJI 2012	Postulado con fecha 23/10/2012 mediante Ord. N° 2604						Mediante Ord. 015023 de fecha 07/01/2013 de JUNJI a Sr. Alcalde informa que se ha depositado el 90% del monto autorizado para las reparaciones. Mediante Ord. 114 de fecha 18/01/2013 de Director DAEM a Directora Regional JUNJI, solicita modificación en los plazos estipulados en convenio.	APROBADO FINANCIERAMENTE	
99	Claudia Castro	Rodrigo Bertin	Reposición Área de Alimentación Escuela Centinela, Talca.	Consiste en la reposición total del área de comedor y cocina de la escuela, producto del terremoto, quedo dañada estructuralmente y actualmente no cumple con la normativa vigente.	\$ 79.969.517	MINEDUC-Fondo de Reconversión Infraestructura Escolar (administrado por el DAEM)								APROBADO FINANCIERAMENTE	
100	Claudia Castro	Lorena Valenzuela	Construcción Planta de Tratamiento Escuela Oriente, Talca.	Comprende la ejecución de la planta de tratamiento.	\$ 9.880.570	MINEDUC-Fondo de Reconversión Infraestructura Escolar (administrado por el DAEM)								APROBADO FINANCIERAMENTE	
101	Claudia Castro	Rodrigo Bertin	Reparación Parcial Escuela Sargento 2º Daniel Rebolledo Talca.	Consiste en la reparación del edificio de aulas ubicado en el borde norte del establecimiento, en el cual se repara principalmente la techumbre, cielos y ventanas.	\$ 11.779.067	MINEDUC-Fondo de Reconversión Infraestructura Escolar (administrado por el DAEM)								APROBADO FINANCIERAMENTE	
102	Claudia Castro	Rodrigo Bertin	Construcción Patio Cubierto Escuela Villa La Paz, Talca.	La obra consiste en la ejecución del patio cubierto para el nivel de prebásica con una superficie aproximada útil de 80m2. El recinto a ejecutar es un recinto mínimo normativo, futuro para el área de enseñanza indicada, el cual será construido en el borde norte del establecimiento, en el cual se ubican además la sala de prebásica del primer y segundo nivel, sala de hábitos higiénicos y sala multisal.		MINEDUC-Fondo de Reconversión Infraestructura Escolar (administrado por el DAEM)	Con fecha 16.01.2013 se envía proyectos a especialidades							APROBADO FINANCIERAMENTE	

PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS										Observación
ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox.)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA, DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA, DOCUMENTO Y "DESDE"	Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)	ESTADO AL 01.11.2012 (PERFIL, EN VÍAS DE POSTULACIÓN,POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS,APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	

ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS							ETAPA DE LICITACIÓN (seoplan u otros externos)							ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)						Información respecto a fechas y etc		
Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente	Aumento o disminución de obra en \$, por parte de la Unidad mandante	Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra	Monto final invertido	Documento de Aprobación (fecha y mro.)	Fecha envío antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Seoplan de la I.Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación	Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución
\$ 0		\$ 0			\$ 0															2012		
		\$ 0			\$ 0															2011		
		\$ 0			\$ 0															2011-2012		
\$ 112.175,000		\$ 112.175,000			\$ 0															2012		
\$ 96.798,000		\$ 96.798,000			\$ 0															2012		
\$ 50,000,000		\$ 50,000,000		\$ 0	\$ 0	Convenio entre el CNCA y el Municipio de Talca 30.09.2009		Lisín Gonzalez											Ord. Nº 1117 del 14.05.2012 rendición Nº2 por un valor de \$ 327.131 correspondiente a la abrigilladora	2009	2010	2011-2012

ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS							ETAPA DE LICITACIÓN (Según u otros externos)					ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)						Información respecto a fechas y et				
Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente	Aumento o disminución de obra en \$, por parte de la Unidad mandante	Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra	Monto final invertido	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes a equipo de Licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I.Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación	Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución
\$ 79.999,624	\$ 86.883,649	\$ 6.884,025		\$ 7.194,987	\$ 94.078,636	Resolución Exenta 5381 de fecha 11/11/2010 aprueba recursos, Decreto Exento 2473 de fecha 29/12/2010/ Decreto Alcaldicio N° 1020 del 01.03.2011 que aprueba el Convenio (recepcionado el 14.03.2011)	09/12/2010 envío digital, 20/12/2010 soporte papel	Alejandra Castro	2295-31-LP11	28/01/2011	08/02/2011 06.06.2011	DA N° 4484 del 13.07.2011 mediante Trato Directo a Constructora Builder Pack Ltda/ Orden de Compra N° 2295-239-SE11/ Contrato de fecha 21.07.2011/ DA N° 4827 del 05.08.2011 aprueba contrato de fecha 21.07.2011	Ord. 146 del 16/02/2010 a comisión evaluadora sugiere rechazar la propuesta, por cuanto la diferencia respecto del monto ofertado y el disponible es de \$379.458.067. A la espera de instrucciones de NC para realizar un nuevo llamado y para poder llamar a las empresas del rubro y sacar del convenio las exigencias del código de actividad./ Se realiza un 2° llamado mediante Ord. N° 0883 del 26.04.2011 invitación a participar en proceso de Contratación Directa/ Con fecha 20.06.2011 se solicita cotización a BUILDERPACK, se recibe cotización dentro de los montos disponibles. Con fecha 24.06.2011 N° Alejandra Castro envia via mail las condiciones del contrato/ Ord. N° 381 del 01.07.2011 solicita al Sr. Alcalde autorización Mecanismo Trato Directo por el Monto de \$ 79.999,624 a Buddelpark, Recursos Municipales \$ 6.884,025 y el Cierre perimetral Recursos mantención del liceo por \$ 5.245,374/ Según Ord. N° 420 del 19.07.2011 solicita autorización para el Trato Directo por la ejecución del cierre perimetral a Prefabricados de Hormigón Bravo García Ltda por un monto de 2.643,663	Marco Merlín	01.08.2011	01.08.2011	60	29.09.2011	Se modifica el Contrato, dado que el original contempló dos millones de diferencia Contrato Modificativo de fecha 07.10.2011/ DA N° 1941 del 30.09.2011 modifica DA N° 4484 del 17.07.2011 en el sentido de establecer que corresponde a otro monto adjudicatario/ Ord. N° 1197 del 18.10.2011 del DOM Solicita Decretar Comisión de Recepción Provisoria/ Acta de Recepción Provisoria de fecha 03.02.2012 (fecha de termino real el 29.09.2011)/ DA N° 1924 del 03.04.2012	2010	2010	2011-2012
\$ 5.260,395	\$ 5.260,395	\$ 0	\$ 751,973		\$ 6.012,368	Aumento de Obra aprobado mediante DA n° 1817 del 27.03.2012	Reenvío 18.10.2011	Lisn Gonzalez	Trato Directo			DA N° 7960 del 30.12.2011 a Fabrica de aglomerados de Hormigón FACHO (Sr. Mario Guandy Lanaj) OC N° 2295-1-SE12		Marco Merlín	10.02.2012	10.02.2012	30	11.03.2012 +Aumento de plazo de 05 días corridos autorizados por DA N° 1637 del 21.03.2012/ Nueva fecha de termino el 16.03.2012, FECHA TERMINO REAL 13.03.2012	DA N° 2226 del 16.04.2012 designa integrante Comisión de Recepción/ Ord. N° 0471 del DOM remite Acta de Recepción Provisoria de fecha 19.04.2012, fecha de termino real el 13.03.2012/ DA N° 2724 del 10.05.2012 aprueba Acta de Recepción Provisoria	2011	2011	2012
\$ 961.986,000	\$ 942.480,000	\$ 19.506,000	\$ 44.028,191	\$ 0	\$ 986.508,191	Resolución Exenta que aprueba el Convenio Mandato N° 706 de fecha 16.03.2011 de GORE (Notificado via mail de fecha 18.03.2011) DA N° 2408 del 29.03.2011 aprueba Convenio Recibido formalmente con fecha 07/04/2011	Con fecha 25.03.2011 se envían antecedentes tecnicos formato digital y Convenio Recibido formalmente con fecha 07/04/2011	Jocelin Perez	2295-75-4p11	18.05.2011	17.06.2011	Decreto Alcaldicio N° 472 del 25.07.2011 a Constructora PROAS LTDA./ DA N° 510 del 16.08.2011 aprueba Contrato Suscrito	Mediante DA N° 3589 del 18.05.2011 se aprueba las BAE/ Se consultó a Jocelin por estado de licitación quien dijo con fecha 23.06.2011 que se encontraba en evaluación la propuesta. Se envía mediante Ord N° 4181 de fecha 12.07.2011 sugerencia de adjudicación a Sr. Interendente/ Interendente responde mediante Ord. N° 2118 del 18.07.2011 que otorga visación de adjudicación a Constructora PROAS LTDA.	Violeta Navarro Píña	01.09.2011	01.09.2011	420	26.10.2012	Ord. N° 00742 de fecha 21/09/2012 de DOM a Sr. Alcalde propone aumento de obras. Con fecha 26 de Junio 2012 mediante Decreto alcaldico N°3639 se autoriza un aumento de obra por \$44.028.191 via incluido. Lo anterior no contempla aumento de plazo./ UGD 3426 del 26.09.2012 autoriza modificación y adquisición del ítem de equipos del proyecto, dado lo cual se hará la compra de computadores via CM./ OC N° 2295-399-CM12 a Computación Integral SA./Acta de Recepción provisoria de fecha 23.10.2012/aprobada mediante DA N°641 del 21.11.2012/ Ord. N° 2997 del 28.11.2012 remite a Javier Rodriguez antecedentes de Recepción Provisoria y Recepción Municipal N° 333 del 06.11.2012	2010	2011	2011-2012
\$ 503.269,000	\$ 372.084,751	\$ 131.184,249		\$ 0	\$ 372.084,751	Resolución Exenta que aprueba el Convenio Mandato N° 704 de fecha 16.03.2011 de GORE (Notificado vai mail de fecha 18.03.2011) DA N° 2408 del 29.03.2011 aprueba Convenio Recibido formalmente con fecha 07.04.2011	Con fecha 22.03.2011 se envían antecedentes tecnicos formato digital y Convenio y Resolución con fecha 24.03.2011. Antecedentes en papel con fecha 06/04/2011	Alejandra Castro	2295-76-4p11	18.05.2011	15.06.2011	DA N° 5638 del 14.09.2011 Empresa de Construcciones y Sondajes SA ECSON SA	Mediante DA N° 3530 del 16.05.2011 se aprueba las BAE./ Se consultó a Alejandra por estado de licitación quien dijo con fecha 23.06.2011 que se encontraba en estudio la propuesta/ Se recepciona Ord. N° 1852 del 22.08.2011 de Alcalde a Javier Rodriguez del GORE informando sugerencia de adjudicación a EMPRESA ECSON SA por un monto de \$ 372.084.751 y un plazo de 240 días./ Ord. N° UGD 2805 del 26.08.2011 otorga v° B° de adjudicación de Sr. Interendente/ Ord. N° 533 del 06.09.2011 Se envía a Comisión Evaluadora Sugerencia de Adjudicación/ DA N° 6212 del 12.10.2011 aprueba contrato suscrito con fecha 27.09.2011/	Marco Merlín	03.10.2011	03.10.2011	240	30.05.2012 (solicitado aumento de plazo de 30 días corridos a contar del 31.05.2012 hasta el 29.06.2012)/ Ord. N° 0550 del 15.05.2012 DOM días corridos autorizados solicita al Sr. Alcalde decretar aumento de plazo previa autorización del GORE mediante oficio N° 1540 del termino el 29.06.2012) 08.05.2012. Mediante Decreto Alcaldicio N°3081 de fecha 25.05.2012 se autoriza aumento de plazo por 30 días/ Ord. N° 01050 del 03.08.2012 del DOM remite ACTA de Recepción Provisoria de fecha 22.08.2012/ DA N° 5349 del 13.09.2012 aprueba Acta de Recepción Provisoria/ Mediante >ORA N° 1229 del 24.09.2012 fue despachada una copia al Sr. interendente y original boleta por Correcta Ejecución.	2010	2011	2011-2012	
\$ 434.041,000	\$ 434.041,000			\$ 0	\$ 0	Firma de convenio mandato para obras entre Gore y Municipio de fecha 24.06.11. Aprobado por D.A. N°9945 de fecha 06.06.11	08/06/2011 soporte digital, 09/06/2011 soporte papel	Jocelin Perez												2010	2011	

ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS							ETAPA DE LICITACIÓN (Según u otros externos)							ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)						Información respecto a fechas y etc		
Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente	Aumento o disminución de obra en \$, por parte de la Unidad mandante	Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra	Monto final invertido	Documento de Aprobación (Fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Según de la I.Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación	Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución
\$ 196,247,000	\$ 172,746,880	\$ 23,500,120		\$ 0	\$ 172,746,880	Convenio firmado con fecha 02/05/2011 entre Gobierno Regional y Municipalidad de Talca, D.A. 3808 de fecha 27/05/2011 aprueba convenio.	07/06/2011	Alejandra Castro	2295-90-LP11	12/08/2011	02/09/2011	Ord. UGD 3515 de fecha 03/10/2011 de Sr. Intervente a Sr. Alcalde autoriza adjudicar la obra a Constructora Roblería S.A por 120 días corridos. D.A. 6241 de fecha 14/10/11 a Constructora Roblería S.A Cuenta con contrato firmado con fecha 19/10/11.	D.A. 4973 de fecha 08/08/2011 aprueba bases administrativas especiales.	Marco Merin	24/10/2011	24/10/2011	120	21/02/2012	Mediante Ord. 2608 de fecha 26/10/2011 de Sr. Alcalde a Sr. Intervente se remite para custodia boleta de fiel cumplimiento de contrato. Mediante Ord. 3027 de fecha 28/11/2011 se remite estado de pago N° 1. Al 21.03/2012 se encuentra en periodo de recepción provisoria. D.A. 3961 de fecha 20/06/2012 aprueba acta de recepción provisoria de fecha 20/04/2012.	2010	2011	2011-2012
\$ 4,389,000	\$ 5,221,720	\$ 832,720		\$ 832,720	\$ 5,221,720	D.A. 319 de fecha 20/01/2011 aprueba convenio de transferencia de fecha 30/11/2010.	30/12/2010	Francisco Flores Digna Roco	2295-53-LE11 2295-117-LE11	04-03-2011 03/11/2011	14-03-2011 11/11/2011	D.A. 7199 de fecha 20/11/2011 autoriza contratación directa a PETRUS ALFONSO NETTEN MARTINEZ.	A la espera de apertura de propuestas. DA 2183 de fecha 17/03/2011 declara radmissible propuesta pública. A través Ord. N° 656 de fecha 11/11/2011 se solicita declarar desierta la licitación. D.A. 6859 de fecha 16/11/2011 se declara desierta la propuesta pública. Ord. 151761 de fecha 25/11/2011 de DIRECTORA REGIONAL JUNJI a Sr. Alcalde sugiere se evalúe la posibilidad de trato directo. Mediante Ord. 3143 de fecha 09/12/2011 se remiten antecedentes con el fin de solicitar el traspaso de 80% de los recursos del monto aprobado. Cuenta con contrato firmado con fecha 06/12/2011. D.A. 7524 de fecha 13/12/2011 aprueba contrato suscrito con fecha 06/12/2011.	Marco Merin	09/12/2011	09/12/2011	45	22/01/2012	D.A. 4562 de fecha 10/09/2012 aprueba acta de recepción provisoria de fecha 14/02/2012.	2010	2010	2011-2012
\$ 4,389,000	\$ 5,222,791	\$ 833,791		\$ 886,018	\$ 6,108,809	D.A. 319 de fecha 20/01/2011 aprueba convenio de transferencia de fecha 30/11/2010. / D.A. N° 6289 del 14.10.2011 aprueba modificación de Convenio de fecha 26.09.2011 de la JUNJI	17.12.2010	Francisco Flores Digna Roco	2295-53-LE11 2295-117-LE11 2295-129-LE11	04/03/2011 03/11/2011 11.11.2011	14/03/2011 11/11/2011 17.11.2011	DA N° 7199 del 30.11.2011 a Petrus Alfonso Netten Martinez// OC N° 2295-372-SE11 de fecha 30.11.2011// Contrato de fecha 06.12.2011// DA N° 7526 del 13.12.2011 aprueba contrato//	1° Llamado se declara inadmisibile DA N° 2183 del 17.03.2011, por cuanto el unico oferente considera mano de obra superior al establecido por BAE//2° llamado se declara automaticamente desierta por el sistema dado que no hubo oferentes, aprobado por DA N° 6859 del 16.11.2011// 3° Llamado queda radmissible por cuanto el oferente no cumplió con lo solicitado por BAE, aprobado por DA 7073 del 25.11.2011 // Al Ord. N° 151761 del 25.11.2011 de Directora JUNJI sugiere se evalúe la posibilidad de Trato Directo//Se publica con fecha 25.11.2011// Se efectuará Trato Directo// Trato directo adjudicado a Petrus Netten	Patricio Hernandez Bravo	09.12.2011	09.12.2011	45	22.01.2012	Mediante Ord. N° 3143 del 09.12.2011 se solicita traspaso de recursos del 80% Recepción Provisiona de fecha 12.03.2012// DA que aprueba la Recepción Provisiona 3470 del 15.06.2012	2010	2010	2011-2012
\$ 9,765,000	\$ 11,614,400	\$ 1,849,400		\$ 1,849,400	\$ 13,463,800	D.A. 319 de fecha 20/01/2011 aprueba convenio de transferencia de fecha 30/11/2010. Resolución Exenta N° 152805 de fecha 28/09/2011 aprueba modificación convenio de transferencia de fondos firmado con fecha 20/09/2011. / DA N° 6289 de fecha 14/10/2011 aprueba las modificaciones de convenios.	15-12-2010 13/10/2011	Francisco Flores Digna Roco	2295-53-LE11 2295-117-LE11	04/03/2011 03/11/2011	14/03/2011 11/11/2011	D.A. 7199 de fecha 20/11/2011 autoriza contratación directa a PETRUS ALFONSO NETTEN MARTINEZ.	D.A. 2183 de fecha 17/03/2011 se declara inadmissible propuesta pública. A través Ord. N° 656 de fecha 11/11/2011 se solicita declarar desierta la licitación. D.A. 6859 de fecha 16/11/2011 declara desierta la propuesta pública. Ord. 151761 de fecha 25/11/2011 de DIRECTORA REGIONAL JUNJI a Sr. Alcalde sugiere se evalúe la posibilidad de trato directo. Mediante Ord. 3143 de fecha 09/12/2011 se remiten antecedentes con el fin de solicitar el traspaso de 80% de los recursos del monto aprobado. Cuenta con contrato firmado con fecha 06/12/2011.	Patricia Hernandez Burin	09/12/2011	09/12/2011	30	07/01/2012	DA N° 7527 de fecha 13/12/2011 aprueba contrato suscrito con fecha 06/12/2011 con Petrus Alfonso Netten Martinez a trato directo.	2010	2010	2011-2012
\$ 4,389,000	\$ 5,219,519	\$ 830,519		\$ 882,714	\$ 6,102,233	D.A. 319 de fecha 20/01/2011 aprueba convenio de transferencia de fecha 30/11/2010. DA N° 6289 del 14.10.2011 aprueba modificación de Convenio de fecha 26.09.2011 de la JUNJI	17.12.2010	Francisco Flores Digna Roco	2295-53-LE11 2295-117-LE11 2295-129-LE11	04/03/2011 03/11/2011 11.11.2011	14/03/2011 11/11/2011 17.11.2011	DA N° 7199 del 30.11.2011 a Petrus Alfonso Netten Martinez// OC N° 2295-372-SE11 de fecha 30.11.2011// Contrato de fecha 06.12.2011// DA N° 7525 aprueba Contrato	1° Llamado se declara inadmisibile DA N° 2183 del 17.03.2011, por cuanto el unico oferente considera mano de obra superior al establecido por BAE//2° llamado se declara automaticamente desierta por el sistema, dado que no hubo oferentes, aprobado por DA N° 6859 del 16.11.2011// 3° Llamado queda inadmissible por cuanto el oferente no cumplió con lo solicitado por BAE, aprobado por DA 7073 del 25.11.2011 se publica con fecha 28.11.2011// Ord. N° 151761 del 25.11.2011 de Directora JUNJI sugiere se evalúe la posibilidad de Trato Directo// Se efectuará Trato Directo// Trato directo adjudicado a Petrus Netten	Patricio Hernandez Bravo	09.12.2011	09.12.2011	30	07.01.2012	Mediante Ord. N° 3143 del 09.12.2011 se solicita traspaso de recursos del 80% Fecha recepción provisoria 17.02.2012// DA que aprueba la recepción 3471 del 15.06.2012	2010	2010	2011-2012

ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS							ETAPA DE LICITACIÓN (Segplan u otros externos)							ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)							Información respecto a fechas y est		
Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente	Aumento o disminución de obra en \$, por parte de la Unidad mandante	Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra	Monto final invertido	Documento de Aprobación (fecha y mto.)	Fecha envío antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I.Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de Inicio de Licitación	Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	
\$ 3.915.500.000	\$ 3.915.478.240	\$ 21.760		\$ 0	\$ 3.915.478.240	Decreto N° 0483 del 10.12.2010 de Ministerio de Educación (Recepcionado con fecha 22.02.2011)		Dirección Arquitectura	de SistemaPago	contra	21.02.2011	19.07.2011	DA VII REG. N°90 del 26.10.2011de Dirección de Arquitectura. Visado por Contraloría el 02.01.2012 tramitado totalmente el 03.01.2012	La Licitación la está realizando el MOP, vía Dirección de Arquitectura. Plazo propuesto 540 días corridos. Se recepciona Informe de Proceso N° 4947324 de fecha 20.07.2011 de Director Regional de Arquitectura que informa resultado de la evaluación Económica la que supera el monto disponible en \$ 360.801.910 dado lo cual solicita al Alcalde si están convenientes declarar la licitación como "inconveniente al interés fiscal". Alcalde toma sugerencia y responde mediante Ord. N° 1637 del 28.07.2011, asimismo, solicita reunión para coordinar procesos de licitación con fondos de Reconstrucción SISMO.	Cesar Cepeda verdugo de Dirección de Arquitectura	23.01.2012	04.01.2012	450	28.03.2013	Con fecha 13/07/2012 se solicita a SEREMI de Educación prórroga por 540 días corridos. Se autoriza prórroga de Convenios según carta de MINEDUC a la espera de resolución, se envía por oficio copia a MOP-DA/ Ord. N° 2864 del 16.11.2012 solicita a Seceduc autorización para contratar ingeniero para estudio de reparaciones del Salón de Actos//	2010	2010	2011-2012
\$ 4.905.500.000	\$ 4.905.495.591	\$ 4.409		\$ 0	\$ 4.905.495.591	Decreto N° 0499 del 10.12.2010 de Ministerio de Educación (Recepcionado con fecha 22.02.2011)		Dirección Arquitectura	de SistemaPago	contra	19.03.2011	18.08.2011	DA VII REG. N°93 del 05.12.2011de Dirección de Arquitectura. Visado por Contraloría el 10.01.2012 tramitado totalmente el 16.12.2012	La Licitación la está realizando el MOP, vía Dirección de Arquitectura. Plazo propuesto 540 días corridos	Rodrigo Torres Vienne de Dirección de Arquitectura	01.02.2012	17.01.2012	390		Ord. N° 0948 del 26.04.2012 de Alcalde a Juan Pedro Egaña solicita pago anticipo // Ord. N° 2196 del 07.09.2012 se rinden recursos EP N°4 y solicita recursos EP N°5 por un monto de \$ 441.484.603 de Alcalde a Juan Pedro Egaña del MINEDUC. Con fecha 13/07/2012 se solicita a SEREMI de Educación prórroga por 540 días corridos.	2010	2010	2011-2012
\$ 1.500.000.000																			Con fecha 11.12.2012 se realizó ceremonia de aporte de 1° cuota correspondiente a 750.000.000	2011	2012		
\$ 5.895.500.000	\$ 5.296.943.308	\$ 167.208.074	\$ 431.348.618		\$ 5.728.291.926	Decreto N° 0496 del 10.12.2010 de Ministerio de Educación (Recepcionado con fecha 22.02.2011)		Dirección Arquitectura	de SistemaPago	contra	31.12.2010	19.05.2011	DA VII REG. N°18 del 14.07.2011 de Dirección de Arquitectura. Visado por Contraloría el 06.09.2011		Alejandro Pacheco Pozo de Dirección de Arquitectura	13.12.2011 (*)	08.09.2011	450	30.11.2012	(*) Por cuanto la entrega del terreno por parte de la Ilustre Municipalidad de Talca se pudo llevar a cabo recién con fecha 13/12/2011 por el proceso de demolición que la Municipalidad llevó adelante, el contrato tiene un retraso de 96 días corridos por lo tanto se está formalizando las solicitudes respectivas para efectuar una modificación de contrato que permita aumentar el plazo legal en esa misma cifra, lo que trasladará el término legal de la misma desde el 30/11/2012 para el 06/03/2013. Después de ese plazo vendrá todo el proceso de recepción contemplado en el OS MOP 75/2004 (Reglamento para Contratos de Obras Públicas)// Ord. N° 0852 del 16.04.2012 de Alcalde a Juan Pedro Egaña (MINEDUC) solicita recursos para cancelación EP N° 2 y N°3 por montos de \$ 211.877.732 y \$ 217.816.599, además rinde recursos del EP N°1. Con fecha 13/07/2012 se solicita a SEREMI de Educación prórroga por 540 días corridos.// Se está tramitando con SECREDUC y DA aumento de plazo y obra por mayores partidas en el proyecto, a su vez se tramitará la prórroga del Convenio de Arriendo.// Ord. N° 2603 del 23.10.2012 solicita prórroga en el arrendo del inmueble.// Se está tramitando un aumento por obras extraordinarias de \$431.348.618, presupuesto que incluye la gradefías veredicales, a su vez se reitera aumento de plazo de 60 días corridos. Ord. N° 2990 del 28.11.2012// Ord. N° 674 del DIE (Depto Infraestructura Escolar) autoriza aumento de obras por monto indicado mas arriba//	2010	2010	2011-2012
\$ 70.000.000	\$ 52.122.610	\$ 17.877.390			\$ 52.122.610	Mediante Decreto Exento N°999 de fecha 20/10/2011 autoriza a Tesorería Regional de Talca para poner a disposición de la I. Municipalidad de Talca la suma de \$70.000.000. Mediante Ord. 3184 de fecha 03/12/2011 de Sr. Alcalde a Sra. Bernardita Bulnes de Ministerio de Hacienda se remite Comprobante de Ingreso N° 684 por \$70.000.000	Se remiten antecedentes en formato digital y soporte papel con fecha 09/12/2011 a Digna Roco	Jocelin Perez		02/03/2012		D.A. 2351 de fecha 20/04/2012 a Cimental Sociedad Comercial de Responsabilidad Ltda.	Mediante Ord. 0515 de fecha 02/03/2012 se invita a participar en proceso de Contratación Directa a 6 constructoras. Mediante Ord. 0839 de fecha 12/04/2012 de Sr. Alcalde, informa que se ha decidido no llevar a cabo contratación directa. Mediante Ord. 215 de fecha 18/04/2012 a Comisión Permanente de Evaluación de propuestas solicita autorizar mecanismo de Trato Directo a la empresa Cimentec Sociedad Comercial de Responsabilidad Ltda. RUT 76.053.241-K. Contrato firmado con fecha 10/05/2012.	Marco Merlín	18/05/2012	18/05/2012	1º etapa 40 días+12 80 días plazo total	1º etapa 27/06/2012 2º etapa 06/08/2012	D.A. 4561 de fecha 10/08/2012 amplía en 12 días corridos la 1ª etapa, quedando con fecha de término 09/07/2012. Mediante Ord. 4558 de fecha 10/08/2012 se designa integrantes de la comisión de recepción provisoria.	2011	2011	2012	

ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS							ETAPA DE LICITACIÓN (Segplan u otros externos)							ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)						Información respecto a fechas y est		
Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente	Aumento o disminución de obra en \$, por parte de la Unidad mandante	Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra	Monto final invertido	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Segplan de la I.Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación	Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución
\$ 66.188,644		\$ 66.188,644			\$ 0															2011		
\$ 9.968,020	\$ 9.621.150	\$ 346.870			\$ 9.621.150	Con fecha 28/11/2011 se recibe Decreto Exento N° 1934 de fecha 25/10/2011 que aprueba convenio D.A. 7329 de fecha 05/12/2011 aprueba convenio de fecha 09/09/2011.	2/09/2011 soporte papel y digital	Usaín González	2295-115-LP11	07/11/2011	29/11/2011	DA N° 7878 de fecha 29/12/2011 Sr. Luis Carvallo Ovalle, D.A. 0285 de fecha 12/03/2012 complementa D.A. 7878 en el punto 10 (Inspección Técnica de la Obra).	D.A. 6443 de fecha 26/10/2011 aprueba bases administrativas especiales del llamado a propuesta pública. Contrato firmado con fecha 13/01/2012.	Marco Merlín A.	07/02/2012	07/02/2012	26	04/03/2012, fecha de término real 30/03/2012	D.A. 2723 de fecha 10/05/2012 aprueba acta de recepción provisoria.	2011	2011	2012
\$ 23.723,977	\$ 23.723,977	\$ 0			\$ 23.723,977	Con fecha 28/11/2011 se recibe Decreto Exento N° 1960 de fecha 25/10/2011 que aprueba convenio D.A. 7329 de fecha 05/12/2011 aprueba convenio de fecha 09/09/2011.	2/09/2011 soporte papel y digital	Isabel Soto	2295-151-LP11	05/12/2011	26/12/2011	D.A. 0428 de fecha 20/03/2012 a René Segúndez Bernal. D.A. 0561 de fecha 27/01/2012 modifica D.A. 0428 en el sentido de agregar punto referido a la Garantía de Buena Ejecución de la Obra.	D.A. 0825 de fecha 08/02/2012 modifica D.A. 0428 en el sentido de agregar el punto referido al anticipo.	Violeta Navarro Pilla	08/02/2012	08/02/2012	60	05/04/2012	Mediante Ord. 0579 de fecha 13/03/2012 se solicita prorroga hasta el 15/05/2012 para contar con recepción provisoria. Cuenta con acta de recepción provisoria de fecha 27/04/2012. D.A. 3131 de fecha 30/05/2012 aprueba acta de recepción provisoria. Mediante Ord. 1660 de fecha 10/07/2012 a SECREDUC a observaciones realizadas por monitoreo a la obra.	2011	2011	2012
\$ 60,877,403	\$ 63,667,927	\$ 5,209,556			\$ 63,667,927	Con fecha 28/11/2011 se recibe Decreto Exento N° 2108 de fecha 04/11/2011 que aprueba convenio D.A. 7329 de fecha 05/12/2011 aprueba convenio suscrito con fecha 09/09/2011.	2/09/2011 soporte papel y digital	Jocelin Pérez	2295-119-LP11	03/11/2011	24/11/2011	D.A. 7517 de fecha 13/12/2011 a Macarena Leiva Sanhueza.	Mediante Ord. 327 de fecha 25/10/2011 de Asesor Jurídico a Secretario Municipal informa que las bases cumplen con la norma y procede aprobar por Decreto. Aludicó las Bases Especiales y Generales. Contrato firmado con fecha 26/12/2011, pendiente entrega de terreno.	Patricio Hernández Bravo	11/01/2012	11/01/2012	41	20-02-2012 27-02-2012	D.A. 1140 de fecha 23/02/2012 autoriza aumento de plazo de 97 días corridos a contar del 21/02/2012. Cuenta con acta de recepción provisoria de fecha 08/03/2012.	2011	2011	2012
\$ 40,268,124	\$ 39,611,378	\$ 656,746			\$ 39,611,378	Con fecha 28/11/2011 se recibe Decreto Exento N° 2048 de fecha 26/10/2011 que aprueba convenio. D.A. 7329 de fecha 05/12/2011 aprueba convenio suscrito con fecha 09/09/2011.	2/09/2011 soporte papel y digital	Isabel Soto	2295-1-LP12	02/01/2012	19/01/2012	D.A. 0750 de fecha 13/02/2012 a Ricardo Escobar Villalta. D.A. 0826 de fecha 08/02/2012 modifica D.A. 0750, en el sentido de cambiar el n° de la cuenta de imputación.	Preocuparse con Alejandro de ver que cruce existe con proyecto de la Corporación Española. Al 29/11/2011 aun no se da inicio a la elaboración de las bases. Alejandro tiene pendiente para subir las aclaraciones una vez que se suba la licitación al portal. Mediante Ord. 404 de fecha 26/12/2011 de Jurídica, indica que procede aprobar por D.A. las Bases Especiales y Generales. D.A. 1361 de fecha 13/61 aprueba contrato suscrito con fecha 24/02/2012.	Violeta Navarro	08/03/2012	08/03/2012	45+10	21/04/2012, fecha de término real 02/05/2012	Mediante Ord. 0579 de fecha 13/03/2012 se solicita prorroga hasta el 30/05/2012 para contar con recepción provisoria. D.A. 2686 de fecha 09/05/2012 designa integrantes de comisión de recepción provisoria y definitiva. D.A. 0905/2012 autoriza aumento de plazo de 10 días corridos desde fecha de término contractual. Mediante Ord. 1687 de fecha 13/01/2012 se da respuesta a SECREDUC a observaciones realizadas durante monitoreo. Cuenta con Acta de Recepción provisoria de fecha 01/06/2012.	2011	2011	2012
\$ 25,417,939	\$ 23,460,850	\$ 1,957,089	\$ 2,457,350	\$ 0	\$ 21,003,500	Resolución Exenta N° 4535 de fecha 22/08/2011. Con fecha 28/11/2011 se recibe Decreto Exento N° 1863 de fecha 25/10/2011 que aprueba convenio. D.A. 7329 de fecha 05/12/2011 aprueba convenio suscrito con fecha 09/09/2011.	Con fecha 06/09/2011 y a través de MEMO Interno N° 5	Usaín González	2295-115-LP11	07/11/2011	29/11/2011	DA N° 7878 de fecha 29/12/2011 Sr. Luis Carvallo Ovalle, D.A. 0285 de fecha 12/03/2012 complementa D.A. 7878 en el punto 10 (Inspección Técnica de la Obra). Orden compra N° 2295-9-SE12	Ord. N° 322 de fecha 19/10/2011 de Asesor Jurídico informa que procede aprobar por DA. Las Bases Especiales y Generales. DA. N° 6443 de fecha 26/10/2011, aprueba bases administrativas especiales del llamado a propuesta. Contrato firmado con fecha 13/01/2012.	Marco Merlín	07/02/2012	07/02/2012	39	17/03/2012	Mediante Ord. 0579 de fecha 13/03/2012 se solicita prorroga hasta el 01/05/2012 para contar con recepción provisoria. Al 21/03/2012 se encuentra en etapa de recepción provisoria. Ord. N° 0473 de DOM solicita Decreto que autorice disminución de obra las cuales ascenden a la suma de \$2.457.350 Iva incluido. D.A. 2737 de fecha 10/05/2012 autoriza disminución de obra por \$2.457.350. Se recibe con fecha 18/07/2012 Mail de Área de Operaciones - Monitoreo con observaciones. A través de Ord. N° 1793 de fecha 25/07/2012 se responde a observaciones de monitoreo. D.A. 3829 de fecha 09/07/2012 aprueba acta de recepción provisoria de fecha 31/05/2012.	2011	2011	2012
\$ 179,440,566	\$ 156,889,600	\$ 22,550,966			\$ 156,889,600	Resolución Exenta N° 4535 de fecha 22/08/2011. Con fecha 28/11/2011 se recibe Decreto Exento N° 1972 de fecha 25/10/2011 que aprueba convenio. D.A. 7329 de fecha 05/12/2011 aprueba convenio de fecha 09/09/2011.	Con fecha 06/09/2011 y a través de MEMO Interno N° 5	Jocelin Pérez	2295-154-lp11	13/12/2011	02/01/2012	DA N° 0562 de fecha 20.01.12 se adjudica a Sr. Luis Lea Yuzurun. Orden de compra N° 2295-9-SE12 de fecha 07/02/2012	Al 29/11/2011 se encuentra en elaboración de bases. Ord. N° 385 de fecha 02/12/2011 de Asesor Jurídico aprueba DA. de bases especiales y generales. DA N° 7452 de fecha 05/12/2011 aprueba Bases Administrativas Especiales del llamado a Propuesta.	Patricia Hernández	06/02/2012	06/02/2012	70	15/04/2012	Mediante Ord. 0579 de fecha 13/03/2012 se solicita prorroga hasta el 15/05/2012 para contar con recepción provisoria. Ord. N° 0340 de fecha 30/03/2012 de DOM informa que no otorga permiso solicitado por tratarse de una obra de mantenimiento. Ord. N° 1124 de fecha 14/05/2012 de Alcalde a SECREDUC, adjunta antecedentes para complementar rendición del proyecto, mail de fecha 29/06/2012 de Juan Andrés Contreras Área de Operaciones de Monitoreo - solicitando acoger las observaciones formuladas en el informe que adjunta y notificar de las soluciones a SECREDUC. Ord. N° 1594 de fecha 04/07/2012, se da respuesta a Observaciones a SECREDUC.	2011	2011	2012
\$ 86,466,531	\$ 79,448,160	\$ 7,017,371		\$ 0	\$ 79,448,160	Decreto Exento N° 2088 del 27.10.2011 (recibido por mano con fecha 28.11.2011, retirado desde SECREDUC con Alejandra Torres)/ DA N° 7329 del 25.10.2011 que aprueba convenio suscrito con fecha 09.09.2011/ OC 2295-362-SE11, publicada en el portal con fecha 15.12.2011	Con fecha 06.09.2011, archivos digitales y soporte papel según memo N° 014	Isabel Margarita Soto	2295-114-LP11	26.10.2011	14.11.2011	DA N° 7077 del 25.11.11 a Constructora Roblería Ltda/ Contrato de fecha 05.12.2011/ DA N° 7572 del 14.12.2011 que aprueba contrato	Ord. N° 320 del 18.10.2011 aprueba BAE por JURIDICAF/ DA N° 6338 del 20.10.2011 aprueba las bases	Patricio Hernández Bravo	19.12.2011	19.12.2011	68	24.02.2012 (fecha de término real 28.02.2012) 4 días de multa por atraso	Oficio N°0062 de fecha 19.01.2012 del DOM informa que por las características de las obras y de acuerdo a lo señalado en la OC/UTC no emitirá permiso de obra menor por tratarse sólo de obras de mantenimiento/ Cuenta con Recepción Provisoria de fecha 08.03.2012/ DA N° 0265 del 19.04.2012 aprueba Recepción, y autoriza cancelación y devolución de boletas previo descuento de \$ 3.177.968 correspondiente a multas por atraso en entrega de la obra./ Ord. N° 0567 del 15.05.2012 DOM remite EP N° 3 a finanzas por un monto de \$ 8.164.769/ Con fecha 03.10.2012 se entrega informe que subanara observaciones emitidas por Monitoreo para cancelación el último EP y devolución de retenciones, con fecha 04.10.2012 Gabriela Hidalgo visita terreno y evacuará informe conforme a NC para levantar las observaciones.	2011	2011	2011-2012

ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS							ETAPA DE LICITACIÓN (Secplan u otros externos)							ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)							Información respecto a fechas y et		
Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente	Aumento o disminución de obra en \$, por parte de la Unidad mandante	Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra	Monto final invertido	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I.Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de Inicio de Licitación	Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	
\$ 22.233.101	\$ 22.233.101	\$ 0			\$ 22.233.101	Mediante Decreto Exento N°002164 de fecha 04.11.11 (recibido por mano con fecha 28.11.2011 retirado desde SECREDUC con Alejandra Torres)/ DA N° 7329 del 05.12.2011 aprueba convenio suscrito con fecha 09.09.2011	Con fecha 06.09.2011 archivos digitales y soporte papel según memo N° 014	Isabel Margarita	2295-151-LP11	05.12.2011	26.12.2011	DA N° 0428 del 20.01.2012 a Rene Sepúlveda Bernal/ OC N° 2295-27-SE12	al 29.11.2011 las bases se encuentran para aprobación de Judicial/ Ord. N° 382 sin fecha visa las bases para que sean aprobadas por DA. Bases aprobadas por DA N° 7263 del 02.12.2011/ Con fecha 06.01.2012 se consulta a la encargada del proceso e indica que se encuentra en elaboración e informe de adjudicación para pasar por Concejo con fecha 11.01.2012	Yolanda Navarro Píña	08.02.2012	08.02.2012	60	06.04.2012 (fecha o termino 05.04.2012)	Ord. N° 0352 del 04.04.2012 DOM solicita al Sr. Alcalde Decretar Comisión de Recepción Provisional/ Ord. N° 0544 del 14.05.2012 DOM remite acta de recepción provisoria de fecha 27.04.2012, fecha de termino real el 05.04.2012. D.A. 3132 de fecha 30/05/2012 aprueba acta de recepción provisoria. Mediante Ord. 1659 de fecha 10/07/2012 se da respuesta a SECREDUC a observaciones realizadas por monitoreo a la obra.	2011	2011	2012	
\$ 10.163.279	\$ 9.299.850	\$ 863.429		\$ 0	\$ 9.299.850	Decreto Exento N° 1981 del 25.10.2011 (recibido por mano con fecha 28.11.2011 retirado desde SECREDUC con Alejandra Torres) / DA N° 7329 del 05.12.2011 aprueba convenio suscrito con fecha 09.09.2011	Con fecha 06.09.2011 archivos digitales y soporte papel según memo N° 014	Lisín Gonzalez	2295-115-IP11	07.11.2011	29.11.2011	DA N° 7878 del 29.12.2011 a don Luis Cavallo Orellana		Marco Merlín	07.02.2012	07.02.2012	26	04.03.2012 (fecha de termino real)	Ord. N° 0474 del 26.04.2012 remite acta de recepción provisoria, fecha de termino real 04.03.2012, fecha de termino con observaciones subsanadas el 30.03.2012 / Cuenta con acta de Recepción Provisional del 20.04.2012/ DA que aprueba acta de recepción provisoria N° 2735 del 10.05.2012	2011	2011	2012	
\$ 51.737.548	\$ 45.310.191	\$ 6.427.357		\$ 0	\$ 45.310.191	Decreto Exento N° 1974 del 25.10.2011 (recibido por mano con fecha 28.11.2011 retirado desde SECREDUC con Alejandra Torres)/ DA N° 7329 del 05.12.2011 aprueba convenio suscrito con fecha 09.09.2011	Con fecha 06.09.2011 archivos digitales y soporte papel según memo N° 014	Jocelin Perez	2295-136-LP11	17.11.2011	07.12.2011	DA N° 7789 del 27.12.2011 al Sr. Javier Espinoza Mancilla/ Contrato de fecha 06.01.2012/ OC N° 2295-428-SE11 del 16.01.2011	Aprobación de bases DA N° 6839 del 16.11.2011. En evaluación consulta realizada con fecha 13.12.2011/ A la espera de DA de adjudicación para publicar en el portal (26.12.2011)	Yolanda Navarro Píña	16.01.2012	16.01.2012	60 (+10) solicitud aumento de plazo+17 días solicitud aumento de plazo N° 0315 del 26.03.2012	16.03.2012 nueva fecha de termino 02.04.2012 (Fecha de termino real 02.04.2012)	Contratista ingresa solicitud por aumento de plazo de 10 días corridos a contar de la fecha de termino contractual con fecha 07.03.2012/ Solicitud Aumento de Plazo N° 0315 de DOM a Alcalde de fecha 26.03.2012/ Ord. N° 1042 del 04.05.2012 informa a Secreduc sobre solicitud e aumento de plazo, respondida a Secreduc el 10.05.2012/ ORD. N° 0538 del 11.05.2012 remite acta de recepción provisoria de fecha 23.04.2012. Mediante Ord. 1802 de fecha 26/07/2012 se da respuesta a SECREDUC a observaciones realizadas durante monitoreo/ DA N° 2970 del 22.05.2012 aprueba acta de recepción provisoria.	2011	2011	2012	
\$ 101.840.116	\$ 92.900.325	\$ 8.939.791		\$ 0	\$ 92.900.325	Decreto Exento N° 1976 del 25.10.2011 (recibido por mano con fecha 28.11.2011 retirado desde SECREDUC con Alejandra Torres)/ DA N° 7329 del 05.12.2011 aprueba convenio suscrito con fecha 09.09.2011	Con fecha 21.10.2011 se envían archivos digitales, con fecha 27.10.2011 soporte papel según memo N° 019	Digna Roco	2295-144-LP11	10.12.2011	20.12.2011	D.A N° 0503 de fecha 20 de Enero 2012 a Sr. Luis Cavallo Orellana.	Ord. N° 386 de 02.12.2011 Asesor Jurídico da VºPº a las BAE para posterior aprobación por DA/ DA N° 7350 del 07.12.2011 aprueba las BAE. SE consulta a la encargada del proceso con fecha 04.01.2012 sin respuesta/ con fecha 20.01.2011 se recibe copia del Ord. N° 049 del 11.01.2011 de Secplan a la Comisión, propuesta de adjudicación al Sr. Luis Cavallo Orellana.	Paula Hernandez	05.03.2012	05.02.2012	54+21	27.04.2012 +21 (DA N°0029) nueva fecha de termino el 18.05.2012	Ord. N° 0546 del 15.05.2012 solicita decretar aumento de plazo de 21 días corridos// Ord. N° 1175 del 16.05.2012 se remiten antecedentes y solicita recursos para el 1° EP por un monto de \$ 58.870.192. Ord. N° 1693 de fecha 13/07/2012 se adjunta antecedentes para solicitud de recursos. Ord. N° 1926 del 16.08.2012 de Alcalde a SECREDUC adjunta ant para solicitar recursos del proyecto/ Recepción Provisional del 18.07.2012/ Oficio de DOM a Alcalde para Decreto N° 0465 del 12.12.12/ DA N° 1273 del 24.12.2012 aprueba Acta de Recepción Provisional con alcance Ord. N° 1024 del 2012 de Control	2011	2011	2012	
\$ 33.933.000	\$ 27.960.954	\$ 5.972.046			\$ 27.960.954	Resolución (E) UGD 3451 de fecha 18/10/2011, aprueba convenio de transferencia de recursos FRIL que indica. DA N° 6493 de fecha 28/10/2011, aprueba Convenio de transferencia de recursos FRIL. Modificación de convenio de transferencia de recursos de fecha 24/09/2012.	04/10/2011	Digna Roco	2295-132-LE11	30/11/2011	12/12/2011	D.A. 0501 de fecha 20/01/2012 a Sr. Luis Cavallo Orellana. D.A. 0563 de fecha 27/03/2012 modifica D.A. 0501 en el sentido de agregar punto referido a la Garantía de Buena Ejecución de la Obra. DA N° 0563 de fecha 27/03/2012 modifiquese D.A. 0501 de fecha 20/01/2012 solo en el sentido de agregar el punto referido a la garantía de buena ejecución de la obra.	Ord. N° 378 de fecha 22/11/2011 de Director Asesoría Jurídica se informa que procede aprobar por DA. Las bases especiales y generales de la referida licitación. D.A. 7160 de fecha 28/11/2011 aprueba bases administrativas especiales.	Patricio Hernández	14/02/2012	14/02/2012	29 12	13/03/2012 fecha término real 25/03/2012	Ord. N° 0474 de fecha 24/02/2012 de Alcalde a intendente se solicita Vº Pº para poder reasignar los recursos del establecimiento . Con fecha 07/03/2012 se envía al GORE respuesta a observaciones por solicitud de Reevaluación del proyecto. Acta de aprobación de REEVALUACION de fecha 09/03/2012. Ord. N° U.G.D. 856 de fecha 14/03/2012 envía aprobación de reevaluación. Ord. N° 035 de fecha 23/03/2012 se remiten antecedentes a DOM. DA N° 1691 de fecha 23/03/2012 aumento de plazo. Ord N° 0441 de fecha 23/04/2012 de DOM solicita Decretar aprobación Acta Recepción Provisional. Cuenta con acta de recepción provisoria de fecha 10/04/2012. Ord. N° 1636 de fecha 09/07/2012, se remite carpeta con ant. con la finalidad de rendir recursos trasapados y solicitar recursos para cancelar.	2011	2011	2012	
\$ 47.453.000	\$ 44.450.963	\$ 3.002.037	\$ 2.987.807		\$ 47.438.770	D.A. 6493 de fecha 28/10/2011 aprueba convenio de transferencia de fecha 17/10/2011.	04/10/2011	Digna Roco	2295-130-LP11	28/11/2011	15/12/2011	D.A N°0453 de fecha 20.01.12 adjudica a Sr. René Sepúlveda Bernal. D.A. 565 de fecha 27/03/2012 modifica D.A. 0453 en el sentido de agregar punto referido a la Garantía de Buena Ejecución de la Obra. Contrato firmado con fecha 02/02/2012.	Según oficio N° 375 del 22.11.2011 el asesor jurídico a secretario municipal visa las bases las que deberán ser aprobadas por DA. Cuenta con D.A. 7082 de fecha 25/11/2011 que aprueba bases administrativas especiales.	Yolanda Navarro	08/02/2012	08/02/2012	63+30+21	11/04/2012, fecha de término real 01/06/2012	Con fecha 10/04/2012 se recibe observación a solicitud de reevaluación del proyecto. Con fecha 10/04/2012 se da respuesta a observación. Mediante Ord. UGD 1211 de fecha 13/04/2011 se aprueba las modificaciones al proyecto. D.A. 2681 de fecha 09/05/2012 autoriza aumento e edoras por \$1.548.279 y aumento de plazo en 30 días desde el 11 de abril. Mediante Ord. 1045 de fecha 07/05/2012 se solicita nuevo aumento de obras por un monto de \$1.439.528. Mediante Acta N° 2 de Reevaluación autoriza aumento de obras. Mediante Ord. UGD 1772 de fecha 23/05/2012 se autoriza aumento de obras. Mediante Ord. 625 de fecha 29/05/2012 DOM solicita a Sr. Alcalde D.A. con aumento de plazo y de obra. Cuenta con Acta de Recepción Provisional de fecha 26/06/2012	2011	2011	2012	
\$ 49.974.000	\$ 47.291.564	\$ 2.682.436			\$ 47.291.564	Convenio de Transferencia de Recursos de fecha 17.10.2011, aprobado por DA N° 6493 del 26.10.2011	Se envían antecedentes digitales con fecha 03.10.2011 y formato papel con fecha 05.10.2011 según memo N° 017	Digna Roco	2295-131-LP11	28.11.2011	15.12.2011	DA N° 0749 del 03.02.2012 a Macarena Leiva Sanhueza	Según oficio N° 373 del 22.11.2011 el asesor jurídico visa las bases las que deberán ser aprobadas por DA	Patricia Hernández Durán	02.03.2012	02.03.2012	39		Ord. N° 0520 del 07.05.2012 remite recepción provisoria con fecha de termino real el 05.04.2012, el acta es de fecha 24.04.2012/ DA N° 2732 DEL 10.05.2012 aprueba acta de recepción provisoria.	2011	2011	2012	
\$ 43.167.891	\$ 43.167.891	\$ 0		\$ 607.523	\$ 43.775.414	Presupuesto Municipal Cuenta 31-02-004-059 Bienes Civ. Prov. Fin. Ext. Aporte Municipal 2011	25.05.2011 en soporte digital	Alejandra Castro	OCN° 2295-228-SE11		22.06.2011	DA N° 4139 del 16.06.2011 a Construcciones Inermódulares Ltda. Contrato de fecha 30.06.2011 por un monto de \$ 43.167.891 OC N° 2295-228-SE11/DA N° 4646 del 20.07.2011 aprueba contrato suscrito con fecha 30.06.2011	Con fecha 22.06.2011 se publica en el Portal Mercado Publico Orden de compra, con esa misma fecha se informa a Empresa para que tome contacto con Juridica para la firma del Contrato/ Con fecha 30.06.2011 se recibe mail de Empresa en el cual señala que ha tomado contacto con Juridica para la firma del Contrato y estaría OK	Patricio Hernández	20.07.2011	20.07.2011	40 + 25 días (autorizado mediante DA N° 5838 del 23.09.2011)	29.08.2011 (nueva fecha de contractual 23.09.2011)	ORD. N° 1063 del DOM remite 1º EP por un monto de \$32.251.501/ DA N° 5838 del 23.09.2011 amplia en 25 días corridos la ejecución de la obra, nueva fecha de termino el 23.09.2011/ DA N° 6028 del 04.10.2011 designa integrante Comisión de Recepción/Acta de Recepción Provisional de fecha 12.10.2011 (Ord. N° 1209 del 21.10.2011 del DOM)	2011	2011	2011-2012	

ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS							ETAPA DE LICITACIÓN (Según u otros externos)							ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)							Información respecto a fechas y et		
Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente	Aumento o disminución de obra en \$, por parte de la Unidad mandante	Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra	Monto final invertido	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I.Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de Inicio de Licitación	Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	
\$ 54.408.317		\$ 54.408.317			\$ 0	Decreto Exento N° 2269 del 15.11.2011 del Ministerio de Educación aprueba Convenio de fecha 07.10.2011	Se envían antecedentes en formato digital con fecha 22.11.2011	Luis González	2295-60-LP12 (2° llamado)	18.05.2012	11.06.2012		Solicitar el cambio de fecha, dado que llegó convenio muy tarde (solicitado mediante ord N° 3057 del 01.12.2011). Con fecha 21.12.2011 se recibe mail de Juan Andrés Morales que adjunta el oficio enviado a NC solicitando la modificación./ Con fecha 28.12.2011 se envía mail a Digna sugiriendo avanzar en la licitación mientras llega el convenio modificado./ Convenio llegó y resolución que lo aprueba./ Adjudicación Rechada por Consejo Municipal DA N° 5123 del 05.09.2012/ Con fecha 24.09.2012 se envía Ord. N° 2255 a Juan Pedro Egaña solicitando nueva prorroga al Convenio, para efectuar un tercer llamado a licitación/ Con fecha 03.10.2012 en reunión con Macarena Canales, se acuerda que previamente enviaría un mail autorizando el aumento de plazo para efectuar el nuevo llamado./ Se recibió con fecha 05.10.2012 mail de Macarena Canales que señala que se dará la prorroga para un nuevo llamado./						2011	2011			
\$ 54.408.317		\$ 54.408.317			\$ 0	Decreto Exento N° 2269 del 15.11.2011 del Ministerio de Educación aprueba Convenio de fecha 07.10.2011/ Resolución Exenta N° 7063 del 20.10.2012 modifica plazo para término ejecución de la obra hasta el 30.04.2013 (providencia N° 3977)	Se envían antecedentes en formato digital con fecha 22.11.2011	Luis González	2295-138-LP12	23.11.2012	13.12.2012		Con fecha 24.09.2012 se envía Ord. N° 2255 a Juan Pedro Egaña solicitando nueva prorroga al Convenio, para efectuar un tercer llamado a licitación/ Con fecha 03.10.2012 en reunión con Macarena Canales, se acuerda que previamente enviaría un mail autorizando el aumento de plazo para efectuar el nuevo llamado./ Se recibió con fecha 04.10.2012 mail de Macarena Canales que señala que se dará la prorroga para un nuevo llamado./ Con fecha 12.11.2012 se recibe mail de Alejandra Torres con REX aumento de plazo misma fecha se renueva a Luis/ CON FECHA 29.11.2012 SE RECIBE ORD. N° 3766 DEL 23.11.2012 DE SECREduc. REMITE EN FORMA ORIGINAL RESOLUCIÓN exENTA N° 7063 DEL 20.10.2012 NUEVA FECHA DE TERMINO FIJADA PARA EL 30.04.2013.						2011	2011			
\$ 49.998.000	\$ 44.305.671	\$ 5.692.329		\$ 53.341	\$ 44.359.012		Se envían antecedentes en formato digital con fecha 04.10.2011 y en formato papel con fecha 05.10.2011 mediante memo N° 18	Jocelin Pérez	2295-118-LP11 2295-160-LP11 (llamado)	(2°) 02.11.2011 20.12.2011	23.11.2011 10.01.2012	DA N° 0500 del 20.01.2012 a Don Roberto Soto Muñoz	Ord. N°328 del 25.10.2011 se aprueban las Bases por Depto Jurídico. Queda inadmisible según Decreto Alcaldico N° 7410 del 09.12.2012/ Mediante oficio N° 3218 del 10.12.2011 se solicita a SECREduc autorización para realizar un nuevo llamado a licitación/ Con fecha 19.12.2011 se envía mail a SECREduc insistiendo por la urgencia del oficio/ Con fecha 19.12.2011 don Michel Suárez de NC. responde que se puede efectuar un 2° llamado con plazo de adjudicación enero 2012	Patricia Durlán	Hernández	15.02.2012	15.02.2012	70	Ord. N° 0485 del DOM de fecha 30.04.2012 solicita aumento de plazo en 15 días corridos quedando nueva fecha de término para el día 11.05.2012/ Ord. N° 0569 de DOM modifica oficio anterior solo en el sentido de corregir DA de adjudicación, el plazo solicitado sigue siendo los 15 días corridos y la nueva fecha de término el 11.05.2012. Cuenta con acta de recepción provisoria de fecha 22/06/2012/DA N° 4209 del 25.07.2012 aprueba Acta de Recepción Provisional.	2011	2011	2012	
\$ 49.973.000	\$ 42.916.239	\$ 7.056.761		\$ 1.240.189	\$ 44.156.428	Ord. N° 000602 de fecha 22/08/2011 de Subsecretario de Educación a Intendente Region del Maule, informa aprobación y señala que los recursos serán respaldados a la SUBDERE y específicamente al PMU Subprograma Emergencia. Cuenta con Ord. N° 626 de fecha 25/08/2011 de Subsecretario de Educación a Sudere, informa los proyectos seleccionados del Plan de Servicios Higienicos, cubiertas. - Ord. N° 587 de fecha 05/10/2011 informa adjudicación Plan SSHA - cubiertas y normalización. Resolución 00010011	04/10/2011	Jocelin Perez	2295-134-lp11	17/11/2011	06/12/2011	DA N° 7787 de fecha 27/12/2011 adjudica a Javier Espinoza Mancilla. Plazo ejecución 60 días Plazo Hernández Diaz. Cuenta con Contrato de fecha 06/01/2012 Orden de Compra N° 2295-427-SE11. DA N° 0564 de fecha 27/02/2012 Modifica DA N° 0503 de fecha 20/01/2012, solo en el sentido de agregar el punto referido a la garantía de buena ejecución de la obra.		Paula Hernandez Diaz	16/01/2012	16/01/2012	60	15/03/2012 15/03/2012 Fecha Real	Mediante Ord. 0080 de fecha 25/01/2012, de Director de Obras Municipales, indica que DOM no otorgará el permiso solicitado por tratarse de Obras de Mantenición. Ord. N° 0567 de fecha 12/03/2012, se solicita recursos al PM U. A través de Ord. N° 418 de fecha 20/04/2012 de DOM remite antecedentes para tramitación de aumento de obra y plazo. Con fecha 29/04/2012 se remiten antecedentes a SECREduc, para solicitar autorización para aumento de obra. Ord. N° 278 de fecha 18/05/2012 de Jefe de Infraestructura escolar a Jefe de Programa de Mejoramiento Urbano de SUBDERE, informa situación de proyecto PMU. Mediante Ord. 1317 de fecha 01/06/2012 de Sr. Alcalde a Subdere, se solicita aumento de obra por un monto de \$1.240.189. Decreto Alcaldico N° 3510 de fecha 19/06/2012 autoriza aumento de plazo en 45 días corridos. Ord. N° 0806 de fecha 05/07/2012 de DOM solicita aumento de obra por un monto de \$1.240.189. DA. N° 3976 de fecha 17/07/2012 autoriza aumento de obras por la suma de \$1.240.189. - Acta de Recepción Provisional de fecha 30/04/2012.	2011	2011	2012	
\$ 179.500.000		\$ 179.500.000		\$ 0	\$ 0															2010	2011	2012-2013	

ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS							ETAPA DE LICITACIÓN (Segplan u otros externos)							ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)						Información respecto a fechas y etc		
Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente	Aumento o disminución de obra en \$, por parte de la Unidad mandante	Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra	Monto final invertido	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Segplan de la I.Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación	Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obra	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución
\$ 2,003,105,848				\$ 0	\$ 0																	
	\$ 59,509,044					Decreto Exento N° 926 del 30.03.2012 (recibido vía mail con fecha 03.04.2012)																
						El envío de los antecedentes de la demolición fue con fecha 31.01.2012 en soporte digital y 02.02.2012 en formato papel		Usin Gonzalez	2295-59-LP12 (corresponde a la etapa de demolición)	18.05.2012	08.06.2012	D.A. 4099 de fecha 20/07/2012 a Javier Espinoza Mancilla (demolición)		Violeta Navarro	03008/2012 (Demolición)	03009/2012 (Demolición)	42+13	14/10/2012 (Demolición)+ 13 días	DA N° 6012 del 23.10.2012 aprueba aumento de plazo de 13 días corridos./ DA N° 6026 modifica DA 6012 en sentido de establecer q el aumento de plazo será a contar de la fecha de termino contractual fijada para el día 14.10.2012/ Contrato de fecha 26.11.2012/ Acta de Recepción Provisional de fecha 16.11.2012/ DA N° 7010 del 12.12.2012 aprueba Acta de Recepción./ Ord. N° 01718 del 27.12.2012 del DOM remite al Sr. Alcalde felado de los materiales retirados de la demolición ya q fueron entregados por el Controlista en La Escuela, fecha	2011	2011	2012
	\$ 29,825,400					Envío de los antecedentes de la demolición vía mail el 16.05.2012 y soporte papel el 18.05.2012		Jocelin Perez	2295-104-LP12	24.07.2012	14.08.2012	DA de adjudicación N° 4873 del 28.08.2012 a SOC. WAL MOR	OC N° Contrato de fecha 06.09.2012 a SOC. WAL MOR/	Sergio Guerra Arancibia	01.10.2012	01.10.2012	26 (en total)	27.10.2012	Ord. N° 670 del 21.12.2012 de Segplan a Alcalde, solicita instruir a Asesoría Jurídica proceder a poner termino al contrato, debido a los reiterados incumplimientos en plazos y procedimientos, más la discrepancia en el escaso trabajo entregado a la fecha de este documento./DA N° 7421 del 31.12.2012 pone termino al contrato.	2011	2011	
\$ 1,988,776,555		\$ 1,988,776,555		\$ 0	\$ 0	Decreto Exento N° 925 del 30.03.2012 (recibido vía mail con fecha 03.04.2012)																
	\$ 64,135,038					El envío de los antecedentes de la demolición fue con fecha 31.01.2012 en soporte digital y 02.02.2012 en formato papel		Usin Gonzalez	2295-58-LP12 (Corresponde a la etapa de demolición)	18.05.2012	08.06.2012	DA N° 4154 del 23.07.2012 a Don Javier Espinoza Mancilla		Patricia Hernández Durán	28008/2012 (Demolición)	28008/2012 (Demolición)	42+13+55	08/10/2012 (Demolición)+ 13 días corridos APROBADOS MEDIANTE DA N° 5985 DEL 22.10.2012	DA N° 5985 del 22.10.2012 amplía en 13 días corridos./ Contrato de fecha 06.12.2012/ Acta de Recepción provisional de fecha 04.12.2012/ DA N° 7418 del 31.12.2012 aprueba Acta de Recepción./	2011	2011	2012
	\$ 29,825,400				\$ 29,825,400	Envío de los antecedentes de la demolición vía mail el 16.05.2012 y soporte papel el 18.05.2012		Jocelin Perez	2295-104-LP12	24.07.2012	14.08.2012	DA de adjudicación N° 4873 del 28.08.2012 a SOC WAL MOR	OC N° Contrato de fecha 06.09.2012 a SOC. WAL MOR/	Sergio Guerra Arancibia	01.10.2012	01.10.2012	26 (en total)	27.10.2012	Ord. N° 670 del 21.12.2012 de Segplan a Alcalde, solicita instruir a Asesoría Jurídica proceder a poner termino al contrato, debido a los reiterados incumplimientos en plazos y procedimientos, más la discrepancia en el escaso trabajo entregado a la fecha de este documento./DA N° 7421 del 31.12.2012 pone termino al contrato.	2011	2011	
\$ 999,950,501	\$ 276,410,677	\$ 723,548,824		\$ 0	\$ 276,410,677	Resolución Exenta N° 4478 del 16.08.2011 adjudica proyectos seleccionados en la convocatoria de "Fiecos Bicentenario de Exelencia año 2011". Resolución Exenta N° 5775 del 26.10.2011 modifica Res. Exenta N° 4478 (recibida vía mail con fecha 09.10.2011. Convenio firmado por el Sr. Alcalde con fecha 27.10.2011 en formato digital y con fecha 10.11.2011 a Stgo para firma del Subsecretario de Educación. (Convenio totalmente tramitado con toma de razón del Contralora recibido vía mail de Juan Andrés Morales con fecha 13.12.2011, corresponde al DECRETO N° 0371 del 15.11.2011)	Con fecha 24.10.2011 se envían archivos en formato digital y con fecha 27.10.2011 en formato papel según meno N° 020	Jocelin Perez	Trato Directo	22.11.2011	12.12.2011	OC N° 2295-414-SELL del 20.12.2011/ DA N° 7593 del 10.12.2011. autoriza mecanismo Trato Directo a Constructora PROESSA LTDA.	Oficio N° 738 del 13.12.2011 Trato Directo a Sociedad Constructora PROESSA LTDA, solicita autorización por DA/ Con fecha 06.01.2012 Empresa firma contrato, despues de haber solicitado prorroga.	Violeta Navarro Piña	17.01.2012	17.01.2012	115	11.05.2012 +55 días corridos (NUEVA FECHA DE TERMINO 05.07.2012)/ FECHA DE TERMINO REAL EL 05.07.2012	Solicitud de Aumento de Plazo de 55 días corridos mediante oficio N° 0464 del 26.04.2012 (enviada mediante mail a SECHREDUC (Mauricio Vera)/ DA N° 2017 del 14.05.2012 autoriza aumento de plazo de en 55 días corridos totales./ Median te oficio N° 571 del 16.05.2012 del DOM recibido el 26.05.2012 se solicita aumento de obras/ Según oficio N° 1206 del 20.05.2012 de Alcalde a Seremi se solicita aumento de obras por un monto de \$ 35,534,478. Con fecha 23/05/2012 se firma contrato por aumento de plazo. Respecto al equipamiento, con fecha 25.06.12 mediante Ord N°359 Segplan devuelve oficios a Daem para que realicen Licitación de Equipamiento y mobiliario, por correspondiente. Mediante Ord. 884 de fecha 23/06/2012 Subsecretario de Educación autoriz aumento de obras por \$35,534,478 y aumento de plazo 55 días. Mediante Ord. 1012 de fecha 23/06/2012 DOM solicita a Sr. Alcalde decreto autorizando aumento de obras y plazo. O.A. 4854 de fecha 27/06/2012 autoriza aumento de obras por \$35,534,478. Mediante oficio N° 2169 del 05.09.2012 se envían antecedentes de respaldo a Seremi de Educación/Ord. N° 01055 del 06.09.2012 remite Acta de Recepción Provisional/DA N° 5514 del 25.09.2012 aprueba Acta de Recepción Provisional./Ord. N° 2456 del 08.10.2012 rinde recursos EP N°3, solicita recursos EP N°4 y EP N°5 devolución de retenciones.	2011	2011	2012

ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS							ETAPA DE LICITACIÓN (Según u otros externos)							ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)							Información respecto a fechas y et		
Monto aprobado	Monto contratado (%)	Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente	Aumento o disminución de obra en \$, por parte de la Unidad mandante	Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra	Monto final invertido	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Según de la Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación	Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	
	\$ 475.195,878			\$ 961.718			24.09.2012 en soporte digital y 25.09.2012 en soporte papel	Jocelin Perez	2295-143-LP12	06.12.2012	16.01.2013	D.A. 0558 de fecha 20/01/2013 a EMPRESA DE CONSTRUCCIONS Y SONDAJES S.A.	DA N° 6442 del 16.11.2012 aprueba cancelación de derechos permiso de Edificación/ Cancelado derechos por permiso de edificación con fecha 30.11.2012 por un monto de \$ 961,718/ Estamos a la espera de la resolución de prorroga al Convenio en el plazo de ejecución de las obras./DA N° 6864 del 06.12.2012 aprueba BAE/	Violeta Navarro			280			2011	2011	2013	
\$ 535,776	\$ 535,776				\$ 535,776	DA N° 5558 del 27.09.2012 a SILVIA BRAVO PERUCCA		Digna Roco	Trato Directo			DA N° 5558 del 27.09.2012 a SILVIA BRAVO PERUCCA/ DA N° 6006 del 23.10.2012 aprueba contrato		Rodrigo Bertin Suazo					Existe informe Revisor Independiente/ DA N° 6044 del 24.10.2012 aprueba acta de recepción final del informe de revisor independiente	2012	2012	2012	
\$ 650,000	\$ 650,000				\$ 650,000	Orden de Compra N° 2291-2936-SE12		Jocelin Perez	Trato Directo			DA N° 6056 del 25.10.2012 a Don RENATO GUERRA ESTEVEZ		Alejandro de la Puente/ Sergio Guerra					Existe informe Revisor Independiente/DA N° 6403 del 15.11.2012 aprueba acta de recepción conforme de fecha 06.11.2012.	2012	2012	2012	
149,73 UF	149,73 UF					DA N° 6090 del 29.10.2012 a Ruz y Vukosovic Ingenieros Asociados Ltda.		Jocelin Perez	Trato Directo			DA N° 6090 del 29.10.2012 a Ruz y Vukosovic Ingenieros Asociados Ltda.		Sergio Guerra Arancibia					Con fecha 11.01.2012 Sergio Guerra informa que a la fecha no hay informe preliminar y se espera que a fin del mes de enero llegue informe final./ Con fecha 18.01.2013 Sergio remite a este correo informe preliminar emitido por la empresa.	2012	2012	2012-2013	
\$ 49.890,106	\$ 45,000,594	\$ 4,889,512		\$ 153,910	\$ 45,154,504		Se envían en soporte digital el 23.02.2012 y soporte papel el 29.02.2012	Digna Roco	2295-24-LP12	25.04.2012	10.05.2012	D.A. 3110 de fecha 29/05/2012	Contrato firmado con fecha 06/06/2012	Patricio Hernández Bravo	18/06/2012	18/06/2012	63	20/08/2012/ Fecha de término real 19.09.2012, hasta el 04.09.2012 / Acta de Recepción provisoria de fecha autorizados por DA 17.10.2012./ Multas por atraso en entregar la obra 6.750.000 \$249 Aumento de plazo de 15 días corridos)	Con fecha 12/07/2012 se cancela permiso de edificación./ DA N° 4884 del 28.08.2012 designa integrantes comisión de recepción/ Ord. N° del 04.09.2012 del DOM solicita Decretar aumento de plazo de 15 días corridos desde el 21.08.2012 al 04.09.2012 / Acta de Recepción provisoria de fecha autorizados por DA 17.10.2012./ Multas por atraso en entregar la obra 6.750.000 \$249 Aumento de plazo de 15 días corridos)	2011	2012	2012	
\$ 50,000,000	\$ 47,986,393	\$ 2,013,607	\$ 7,197,960		\$ 40,788,433		Se remiten antecedentes en soporte papel y digital mediante Memorandum 03 de fecha 22/02/2012	Jocelin Perez	2295-42-LP12	25/04/2012	16/05/2012	D.A. 3107 de fecha 29/05/2012 a Luis Lea Oyazón.	Contrato firmado con fecha 06/06/2012	Patricio Hernández Bravo	18/06/2012	18/06/2012	84+15 días de atraso	10/09/2012, fecha de término real 25/09/2012.	Cuenta con Acta de Recepción Provisoria de fecha 06/11/2012.	2011	2012	2012	
\$ 32,428,000	\$ 27,350,737	\$ 5,077,263	\$ 547,014		\$ 26,803,723		Se remiten antecedentes en soporte papel y digital mediante Memorandum 03 de fecha 22/02/2012	Usin González	2295-46-LE12	26/04/2012	07/05/2012	D.A. 3659 de fecha 26/06/2012 a Gonzalo Andrés Tapia Quezada. Contrato firmado con fecha 17/07/2012. D.A. 4211 de fecha 25/07/2012 aprueba contrato.		Patricia Hernández Durán	06/08/2012	06/08/2012	63+10	07/10/2012, nuevo fecha de término 17/10/2012	Mediante Ord. 1207 de fecha 09/10/2012 de DOM a Sr. Alcalde solicita aumento de plazo de 10 días corridos a contar del 08/10/2012. D.A. 9984 de fecha 22/10/2012 autoriza aumento de plazo. D.A. 6277 de fecha 12/11/2012 designa integrantes de la comisión de la obra provisoria y definitiva. Cuenta con Acta de recepción Provisoria de fecha 25/12/2012. D.A. 7419 de fecha 31/12/2012 aprueba acta de recepción provisoria de fecha 25/12/2012.	2011	2012	2012	
\$ 26,762,000	\$ 23,019,063	\$ 3,742,937	\$ 570,610		\$ 23,589,673		Se remiten antecedentes en soporte papel y digital mediante Memorandum 03 de fecha 22/02/2012	Jocelin Perez	2295-41-LE12	20/04/2012	04/05/2012	D.A. 3024 de fecha 23/05/2012 a Luis Carvallo Orellana.	Contrato firmado con fecha 05/06/2012	Violeta Navarro	12/06/2012	12/06/2012	63+12	14/08/2012, fecha de término real 27/08/2012	Mediante Ord. 1845 de fecha 03/08/201 se solicita aumento de obra por \$254.804.- a GORE. Se aprueba aumento de obra mediante Acta N° 1 de Aumento de obra de fecha 08/08/2012. Mediante Ord. 2865 de fecha 09/08/2012 de Jefe de División y Análisis de Control de Gestión autoriza aumento de obra. Mediante Ord. 2045 de fecha 22/08/2012 se solicita a GORE un segundo aumento de obra por \$315.806.- según solicitud del Director del Establecimiento. Mediante Ord. 997 de fecha 21/08/2012 de DOM a Sr. Alcalde solicita decreto por aumento de obra. Mediante Ord. 3057 de fecha 24/08/2012 de GORE a Sr. Alcalde autoriza 2° aumento de obra por \$315.806.- D.A. 4935 de fecha 29/08/2012 autoriza aumento de obras por \$254.804.- D.A. 5156 de fecha 03/09/2012 autoriza aumento de obras por \$315.806.- Cuenta con Acta de Recepción Provisoria de fecha 06/09/2012.	2011	2012	2012	
\$ 49,922,000	\$ 43,516,515	\$ 6,405,485	\$ 6,405,485		\$ 49,922,000		Se remiten antecedentes en soporte papel y digital mediante Memorandum 03 de fecha 22/02/2012	Isabel Margarita Soto	2295-38-LP12	17/04/2012	08/05/2012	D.A. 3488 de fecha 16/06/2012 a Constructora Santa Laura Ltda.		Patricia Hernández Durán	17/07/2012	17/07/2012	42+13	27/08/2012, fecha de término real 09/12/2012	Mediante Ord. 1024 de DOM a Sr. Alcalde solicita ampliación plazo de obras de 13 días. Mediante Ord. 2105 de fecha 29/08/2012 se solicita a GORE aumento de obras por \$6.405.485. D.A. 5025 de fecha 30/08/2012 autoriza ampliar en 30 días plazo de ejecución de la obra a partir del 20/08/2012. Mediante Ord. 3389 de fecha 24/09/2012 GORE autoriza aumento de obras por un monto de \$6.405.485. D.A. 5800 de fecha 11/10/2012 autoriza aumento de obras. Cuenta con Acta de Recepción Provisoria de fecha 12/10/2012. D.A. 6973 de fecha 11/12/2012 aprueba acta de recepción provisoria.	2011	2012	2012	

ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS							ETAPA DE LICITACIÓN (Sección u otros externos)							ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)							Información respecto a fechas y et		
Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente	Aumento o disminución de obra en \$, por parte de la Unidad mandante	Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra	Monto final invertido	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Sección de la I.Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de Inicio de Licitación	Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	
\$ 49.988.000	\$ 40.000.000	\$ 9.988.000			\$ 40.000.000	Resolución E N° U.G.D.1046 de fecha 27/03/2012, Convenio de fecha 24/03/2012	22/02/2012 MEMO N°3	Usin Gonzalez	2295-40-LP12	20/04/2012	10/05/2012	D.A. 3658 de fecha 26/04/2012 a Constructora MHM Ltda Orden de compra N° 2295-2012-1812 de fecha 09/08/2012.	Ord. N° 194 de fecha 09/04/2012, aprobación de bases por parte de judicial, DA. N° 2208 de fecha 14/04/2012 aprobación de bases. Cuenta con contrato de fecha 31/07/2012.	Violeta Navarro Piña	08/08/2012	08/08/2012	84	30/10/2012	Mediante Ord. 2484 de fecha 29/10/2012 de Alcalde a Jefe División y Andías y Control de Gestión del Gore, se solicita aumento y disminución de obras por un monto de \$1.803.571.- Se reciben observaciones con fecha 07/11/2012 y se da respuesta con fecha 14/11/2012. ORD. N° U.G.D.4052 de fecha 21/11/2012 aprueba aumento de obra. Ord. N° 01511 de fecha 27/11/2012 de DOM propone aumento de obra y plazo. DA N° 4927 de fecha 07/12/2012 autoriza aumento de obra y amplíese plazo.	2011	2012	2012	
\$ 49.279.000	\$ 39.962.792	\$ 9.316.208	\$ 7.494.990		\$ 47.457.782	Resolución E N° U.G.D.1046 de fecha 27/03/2012, Convenio de fecha 24/03/2012	22/02/2012 MEMO N°3	Usin Gonzalez	2295-47-lp12	27/04/2012	17/05/2012	D.A. 3454 de fecha 24/04/2012 a Guillermo Peters Planella	Ord. N° 194 de fecha 09/04/2012, aprobación de bases por parte de judicial, DA. N° 2208 de fecha 14/04/2012 aprobación de bases. Contrato firmado con fecha 11/07/2012.	Patricio Hernández Bravo	24/07/2012	24/07/2012	84 25	14/10/2012 fecha término real 10/11/2012	Mediante Ord. 2523 de fecha 17/10/2012 de Alcalde a Jefe División y Andías y Control de Gestión del GORE, se solicita autorización para obras extraordinarias por un monto de \$7.494.990.- DA. N° 5841 de fecha 12/10/2012 designa como integrantes de la comisión de la recepción provisoria y definitiva a los funcionarios que se mencionan. Aumento de obra aprobado mediante Acta N° 1 de Evaluación de fecha 19/10/2012. Ord. N° U.G.D. 3844 de fecha 30/10/2012 autoriza aumento de obra. Ord. N° 01 425 de fecha 14/11/2012 de DOM solicita Decreto por aumento de obra y crease de contrato respectivo. DA N° 4540 de fecha 21/11/2012, autoriza aumento de obra y amplíese en 25 días el plazo de ejecución del 17/10/2012 al 10/11/2012. Acta de recepción provisoria de fecha 26/12/2012. Ord. N° 00050 de fecha 09/01/2013 de DOM, solicita Decreto aprobación acta recepción provisoria.	2011	2012	2012	
\$ 15.877.000	\$ 14.496.879	\$ 1.380.121			\$ 14.496.879	Resolución E N° U.G.D.1046 de fecha 27/03/2012, Convenio de fecha 24/03/2012	22/02/2012 MEMO N°3	Digna Roco	2295-52-LE12	09/05/2012	22/05/2012	DA. N° 4251 de fecha 27/07/2012 se adjudica al Sr. Luis Eduardo Canavial Orellana.	DA N° 2586 de fecha 07/05/2012 aprueba bases administrativas especiales del llamado a propuesta. Ord. N° 408 de fecha 10/07/2012, se adjunta informe de licitación y carpeta con ant. de la licitación y de los elementos a la Comisión Permanente de Evaluación de Propuestas. Cuenta con contrato de fecha 10/08/2012. DA. N° 4792 de fecha 21/08/2012 que aprueba contrato.	Pazola Hernandez Diaz	04/09/2012	04/09/2012	42 10	17/10/2012	Mediante Ord. 2434 de fecha 05/10/2012 de Alcalde a Jefe División y Andías y Control de Gestión del GORE, se solicita autorización para modificar el proyecto, sin aumento en el costo. DA. N° 4040 de fecha 24/10/2012 amplíese en 10 días corridos.	2011	2012	2012	
\$ 73.563,528	\$ 67.428,078	\$ 6.135,450			\$ 67.428,078	Decreto Exento N° 2642 de fecha 20/11/2012 aprueba convenio entre Municipalidad y MINEDUC.	Se remiten antecedentes en soporte papel y digital mediante Memorandum 20 de fecha 16/10/2012	Usin Gonzalez	2295-136-LP12	22/11/2012	12/12/2012	D.A. 0323 de fecha 17/01/2013 a Sociedad Constructora Ingetek Ltda.					84		Con fecha 11/01/2013 se ingresan antecedentes a DOM para trámite de permiso de obra menor.	2011	2012	2013	
\$ 130.100,570	\$ 116.873.484	13.227,086	3.854,255		#(VALORI	Decreto Exento N° 2642 de fecha 20/11/2012 aprueba convenio entre Municipalidad y MINEDUC.	Se remite en soporte digital con fecha 14.03.2012 y papel con fecha 15.03.2012	Claudia Torres	2295-39-LP12	18.04.2012	09.05.2012	DA. N° 3108 de fecha 29/05/2012 a Esteban Morales Olivares. D.A. 3773 de fecha 04/07/2012 a CONSTRUCTORA CANTERA S.A.	Cuenta con contrato firmado con fecha 19/07/2012.	Patricio Hernández	31.07.2012	31.07.2012	120+36	27.11.2012 nueva fecha de termino 02.01.2013	Empresa solicita aumento de Plazo (08.11.2012) de 36 días corridos, dado que se ha presentado solicitud por aumento de obras a Mineduc, sin respuesta al 19.11.2012/ Con fecha 26.11.2012 se visito el establecimiento junto a profesionales de Secretduc, indicando que debería enviarse un nuevo detalle con el aumento de obras solicitado, rebajando la partida de pinturas, se prepara un oficio a Secretduc N° 17 Ord. N° 01470 del 22.11.2012 de DOM solicita al alcalde aumento de plazo de 36 días corridos// DA N° 6716 del 28.11.2012 aprueba aumento de plazo de 36 días corridos// Con fecha 20.12.12 legó por mail autorización de usos de saldos para aumento de obras solicitado, se informa al ITO para q notifique a la empresa// Mediante Ord. N° 0259 del 08.01.2013 de DOM, solicita autorizar aumento de obras por un monto de \$ 3.854.255, previamente autorizado por nivel central mediante documento N° 724 del 26.12.2012 de Juan Pedro Egaña// DA N° 0246 del 15.01.2013 aprueba aumento de obras por \$ 3.854.255 el aumento de obras consiste en construcción de cerco de zócalo con perfil metálico y matoro de revelación, protección de ventanas y ventanas en puerta de salas de clases//	2011	2012	2012-2013	
		\$ 0			\$ 0															2011			
\$ 9.676,177		\$ 9.676,177			\$ 0		23.07.2012	Claudia Torres/Usin Gonzalez					Mediante Ord. N° 2324 del 24.09.2012 se solicita a CHCA- Región del Maule modificar Convenio en la fecha de entrega del Informe Final, se solicitó plazo al 31.12.2012	Sra. Maria Isabel Gavilan (Biblioteca la Florida)					DA N° 6631 del 23.11.2012 designa como Inspector Tecnico a la Sra. Maria Isabel Gavilan, Directora de la Biblioteca/ DA N° 6718 del 26.11.2012 autoriza mecanismo Trato Directo con el proveedor BIBLIONSUMOS por un monto de \$ 8.251.460 para adquisición de muebles y sistema de alarma// luego respuesta positiva mediante carta de fecha 13.12.2012 autoriza prorroga en el plazo del convenio al 26.02.2013	2011	2012	2012	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS							ETAPA DE LICITACIÓN (Secplan u otros externos)							ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)							Información respecto a fechas y et.		
Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente	Aumento o disminución de obra en \$, por parte de la Unidad mandante	Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra	Monto final invertido	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I.Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación	Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	

ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS							ETAPA DE LICITACIÓN (Secplan u otros externos)							ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)							Información respecto a fechas y et.		
Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente	Aumento o disminución de obra en \$, por parte de la Unidad mandante	Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra	Monto final invertido	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I.Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación	Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	

ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS							ETAPA DE LICITACIÓN (Secplan u otros externos)							ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)							Información respecto a fechas y et.		
Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente	Aumento o disminución de obra en \$, por parte de la Unidad mandante	Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra	Monto final invertido	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I.Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación	Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	

ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS							ETAPA DE LICITACIÓN (Secplan u otros externos)							ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)							Información respecto a fechas y et.		
Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente	Aumento o disminución de obra en \$, por parte de la Unidad mandante	Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra	Monto final invertido	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de derechos o Licitación en Secplan de la I.Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación	Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	

ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS							ETAPA DE LICITACIÓN (Secplan u otros externos)							ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)							Información respecto a fechas y et.		
Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente	Aumento o disminución de obra en \$, por parte de la Unidad mandante	Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra	Monto final invertido	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I.Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación	Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	

ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS							ETAPA DE LICITACIÓN (Secplan u otros externos)							ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)							Información respecto a fechas y et.		
Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente	Aumento o disminución de obra en \$, por parte de la Unidad mandante	Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra	Monto final invertido	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I.Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación	Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	

ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS							ETAPA DE LICITACIÓN (Secplan u otros externos)							ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)							Información respecto a fechas y et.		
Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente	Aumento o disminución de obra en \$, por parte de la Unidad mandante	Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra	Monto final invertido	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I.Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación	Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	

ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS							ETAPA DE LICITACIÓN (Secplan u otros externos)							ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)							Información respecto a fechas y et.		
Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente	Aumento o disminución de obra en \$, por parte de la Unidad mandante	Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra	Monto final invertido	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I.Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación	Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	

ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS							ETAPA DE LICITACIÓN (Secplan u otros externos)							ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)							Información respecto a fechas y et.		
Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente	Aumento o disminución de obra en \$, por parte de la Unidad mandante	Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra	Monto final invertido	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I.Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación	Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	

ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS							ETAPA DE LICITACIÓN (Secplan u otros externos)							ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)						Información respecto a fechas y et		
Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente	Aumento o disminución de obra en \$, por parte de la Unidad mandante	Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra	Monto final invertido	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I.Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación	Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución

OPAS
observaciones
REPOSTULAR
A LA ESPERA DE FINANCIAMIENTO
POSTULADO
POSTULADO
POSTULADO
EN EJECUCION

apas
observaciones
EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADO

2015
observaciones
EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADO
EN EJECUCION
EJECUTADO

SPAS
observaciones
EN EJECUCION
EN EJECUCION
EN EJECUCION
EN EJECUCION

2025	
observaciones	
EJECUTADA	
EJECUTADA	
EJECUTADO	
EJECUTADO	
EJECUTADO	
EJECUTADO	
EJECUTADO	

[illegible]

APAS
observaciones
LICITACION (rechazada adjudicación) se ha solicitado a MINEDUC una nueva prórroga en el plazo del Convenio para efectuar un tercer llamado. Queda como retirado, dado que se abrió nueva fila para tercer llamado.
LICITACION
EJECUTADO
EJECUTADO

apas
observaciones
EJECUTADO
(EN TRAMITE) FINIQUITADO
EJECUTADO
(EN TRAMITE) FINIQUITADO
EJECUTADO

2015
observaciones
ADJUDICADO
EJECUTADO
EJECUTADO
EN EJECUCION
EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADO

apas
observaciones
EN EJECUCION
EJECUTADO
EN EJECUCION
ADJUDICADO
EN EJECUCION
RETRADO
EN EJECUCION

apais
observaciones
EJECUTADO
POSTULADO
EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADO
APROBADO TECNICAMENTE, sin financiamiento por parte de la fuente.
POSTULADO, no elegible por parte de SECREDOC.
POSTULADO, no elegible por parte de SECREDOC.
POSTULADO, no elegible por parte de SECREDOC.
POSTULADO

2015
observaciones
NO ELEGIBLE
NO ELEGIBLE
EN EJECUCION
APROBADO TECNICAMENTE/ sin financiamiento de la fuente
APROBADO TECNICAMENTE/ sin financiamiento de la fuente
APROBADO TECNICAMENTE/ sin financiamiento de la fuente
APROBADO TECNICAMENTE, sin financiamiento de la fuente
POSTULADO, sin financiamiento de la fuente
APROBADO TECNICAMENTE/ sin financiamiento de la fuente
APROBADO TECNICAMENTE

apais
observaciones
APROBADO TECNICAMENTE
APROBADO TECNICAMENTE
APROBADO FINANCIERAMENTE
APROBADO FINANCIERAMENTE
APROBADO FINANCIERAMENTE
EJECUTADO
APROBADO FINANCIERAMENTE

apas
observaciones
APROBADO FINANCIERAMENTE
EJECUTADO
EJECUTADO
APROBADO FINANCIERAMENTE
NO ELEGIBLE
APROBADO FINANCIERAMENTE
PUBLICADA
PUBLICADA
PUBLICADA

datos
observaciones

datos
observaciones

datos
observaciones

datos
observaciones

datos
observaciones

datos
observaciones

datos
observaciones

datos
observaciones

datos
observaciones

apais
observaciones