

S.ÁREA URBANISMO,ELECTRIFICACIÓN Y MACROINTERVENCIONES EN LA CIUDAD																	
PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS												ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS	
ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento , aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSEFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA , DOCUMENTO Y "DESDE"	Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)	ESTADO AL 28.02.2014 (PERFIL, EN VÍAS DE POSTULACIÓN,POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS,APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O Realizada por Pamela encargo	Monto aprobado	Monto contratado (\$)	
1	Juliana Pizarro	Cristian Henríquez	Reposición Alumbrado Público e iluminación peatonal ornamental TalcaCod.BIP 30091582-0	El proyecto consiste en el cambio de luminaria existente de 70 w por luminaria de 100 w con ballast de doble potencia, se redistribuye circuitos de alumbrado público en las cap que fueron intervenidas en el proyecto, en 1 Sur se extiende poste existente y se cambia farol de globo por farol colonial desde 11 a 6 Oriente y de 3 Oriente hasta Alameda, incluyendo faroles en el perímetro de plaza de armas equipados con soporte para macetas ornamentales, se realiza mantención en luminarias de proyecto cumpliendo con la garantía del trabajo realizado, se normalizan los servicios intervenidos y se obtuvo certificación SEC de cada uno de estos. El proyecto cumple con su propósito de eficiencia energética, pues se obtiene un ahorro de energía y un mejoramiento de iluminación	\$ 600.000.000	Circular 36		17/04/2009	Aprobado 15/05 Se informa aprobación del proyecto por parte del CORE mediante Ord. N°366 de fecha 22.04.2009 de Secretaría Ejecutiva CORE a Sr. Intendente				APROBADO FINANCIERAMENTE	Averiguar e informar estado del proyecto	\$ 600.000.000	\$ 516.661.715	
2	Veronica Pizarro	Juan Letelier y Cristian Henríquez Reasigando a Verónica Pizarro	Alumbrado sectores Las Rastras, San Valentín y Purísima	El proyecto contempla la instalación de 84 luminarias de sodo alta presión, con difusor antivandálico, con protección ultra violeta, en los sectores de las Rastras, Purísima y San Valentín, debido al déficit de luminarias en la postación pública.	\$ 35.145.643	PMU Emergencia 2010			Con fecha 09.11.10 mediante Ord N° 3573 se recibe aprobación por parte de Subdere a Intendente. SE envía con fecha 17.11.10 al equipo de Licitaciones y reasigna a Verónica Pizarro mientras no llegue el otro administrador	Mediante Ord. 116 de fecha 31/05/201. de Alcalde a Sr. Intendente se remiten antecedentes para solicitar el 25% de los recursos.		D.A. 5902 de fecha 31/12/2010 aprueba bases administrativas.	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 35.146.000	\$ 26.359.501	
3	Claudia Castro	Cristian Henríquez	Ampliación Alumbrado Callejon Sector Purísima	Comprende la adquisición e instalación de luminarias para diversos sectores de Callejon Purísima entre los cuales se encuentra La Aldana, Los Quillalles, El Peumo, Los Monetros, Las Flores, Lo Gonzalez, Las Rosas, La Palma	\$ 36.537.792	FRIL 2010	Con fecha 24.09.2010 mediante Ord. N° 1941 de Alcalde a Intendente.	Se aprueba técnicamente mediante Acta de fecha 09.11.2010 del GORE	Convenio GORE, Municipalidad de fecha 29.11.2010			Con fecha 23.11.2010 se envían antecedentes técnicos a Unidad de Licitaciones para preparación de antecedentes, se espera Convenio totalmente tramitado	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 36.537.792	\$ 35.463.048	

4	Veronica Pizarro	Cristian Henriquez	Alumbrado Público Comunal, Proyecto N° 1	El proyecto consiste en el cambio de luminaria existente en el sector casco antiguo de Talca, por iluminación LED, contemplando el reemplazo de 1842 luminarias vehiculares existentes, adicionar 1842 luminarias peatonales en poste existente y adicionar 1381 postes peatonales, con su respectiva luminaria.	\$ 2.067.700.000	Municipal							APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 2.067.700.000	
5	Veronica Pizarro	Cristian Henriquez	Alumbrado Público Comunal, Proyecto N° 2	El proyecto consiste en el cambio de luminaria existente en el sector casco antiguo de Talca, por iluminación LED, contemplando el reemplazo de 2812 luminarias vehiculares existentes.	\$ 963.600.000	Municipal							APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 963.600.000	
6	Claudia Castro	Cristian Henriquez	Adquisición e de Alumbrado Público Solar, Talca.	El proyecto consiste en la dotación de 24 luminarias fotovoltaicas (solares), para el sector de Huilliborgoa.	\$ 23.077.000	FNDR (Subtitulo 29)	Enviado los antecedentes con fecha 10.01.2013 mediante Ord. N° 0070	Aprobado técnicamente según Acta de Evaluación de fecha 26.02.2013	UGD 1346 del 16.05.2013 de Javier Rodríguez del GORE envía convenio y antecedentes para iniciar proceso de elaboración de BAE// Se rescata documento con fecha 18.06.2013 ya que en Alcaldía lo habían devuelto al GORE	Se consigue con Verónica González del GORE copia del Convenio, para iniciar trámites de bases en licitación	Con fecha 24.06.2013 se envían antecedentes para confección de BAE, mientras llega el Convenio totalmente tramitado/ Convenio totalmente tramitado llegó el 19.08.2013 y se remite a Licitación con fecha 20.08.2013// Aprobado mediante DA N° 4580 del 22.08.2013	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 23.077.000		
	Claudia Castro	Cristian Henriquez	Adquisición e de Alumbrado Público Solar, Talca. (Llamado)	El proyecto consiste en la dotación de 24 luminarias fotovoltaicas (solares), para el sector de Huilliborgoa.	\$ 23.077.000	FNDR (Subtitulo 29)	Enviado los antecedentes con fecha 10.01.2013 mediante Ord. N° 0071	Aprobado técnicamente según Acta de Evaluación de fecha 26.02.2013	UGD 1346 del 16.05.2013 de Javier Rodríguez del GORE envía convenio y antecedentes para iniciar proceso de elaboración de BAE// Se rescata documento con fecha 18.06.2013 ya que en Alcaldía lo habían devuelto al GORE	Se consigue con Verónica González del GORE copia del Convenio, para iniciar trámites de bases en licitación	Con fecha 24.06.2013 se envían antecedentes para confección de BAE, mientras llega el Convenio totalmente tramitado/ Convenio totalmente tramitado llegó el 19.08.2013 y se remite a Licitación con fecha 20.08.2013// Aprobado mediante DA N° 4580 del 22.08.2013	APROBADO FINANCIERAMENTE	Se realiza un 2 Llamado, con autorización de la Fuente, dado que el primero quedó inadmisble	\$ 23.077.000		
7	Verónica Pizarro	Cristian Henriquez	Instalación de Luminarias en Población San Luis, Etapa 3, Seguridad Pública	El proyecto consiste en el recambio e instalación de nuevas luminarias LED en Población San Luis.	\$ 65.566.620	Ministerio de Interior, Seguridad Pública 2012					Mediante Ord. 680 de DIDECO a SECPLAN, solicita elaboración de bases y publicación de licitación pública.		APROBADO FINANCIERAMENTE			

					LICITACION (Secplan u otros)							EJECUCIÓN (D.O.M u otros)						respecto a fechas y etapas			
Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente	Aumento o disminución de obra en \$, por parte de la Unidad mandante	Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra	Monto final invertido	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I.Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación	Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
\$ 83.338.285	\$ 1.038.285	0	\$ 515.623.430	Ord. N° UGD 3562 de fecha 06/10/2011 de Jefe de División de Gestión autoriza modificación de contrato correspondientes al proyecto. Monto Contratado \$516.661.715			2295-109-lp09			Empresa electricidad y proyectos Ltda				04/01/2011	120 aumento 87 Plazo contractual vigente 207 días corridos.	04/05/2011	Empresa electricidad y proyectos Ltda. Solicita 45 días aumento de plazo con fecha 14/04/2011. A través de Ord. N° 1854 de fecha 25/08/2011 de Alcalde a Intendente se solicita un aumento de plazo de 45 días corridos a contar del 03/05/2011, es decir hasta el 18/06/2011. A través de Ord. N° 1855 de fecha 25/08/2011, de Alcalde a Intendente, se solicita La recepción provisoria con fecha 12/07/2011 teniendo un atraso de 24 días con alcance de la entrega de Planos y Certificado de SEC. Ord. N° UGD 3562 de fecha 28/10/2011 autoriza modificación de contrato correspondiente al proyecto. Con fecha 08/11/2011 y a través de Ord. N° 217 encargado departamento de alumbrado publico solicita designación de comisión de recepción provisoria y definitiva. Ord. N° 216 de fecha 08/11/201, Encargado Departamento Operativo informa que el Gobierno Regional del Maule autoriza modificación de contrato de la obra. DA. N° 7855 de fecha 28/12/2011 apruebase la modificación del Contrato en orden a disminuir el costo de la suma de	2009	2009	2011	EJECUTADO
\$ 8.786.499		\$ 0	\$ 26.359.501	Ord. UGD 2525 de fecha 24/11/2010.	23/11/2010	Francisco Flores	2295-1-LE11	04/01/2011	17/01/2011	Con fecha 19/01/2011 vía Ord. 046 se remite carpeta con antecedentes a Cristian Henriquez para elaboración de Informe de la licitación. D.A. 07/02/2011 a CGE Distribución	Contrato firmado con fecha 03/03/2011	Cristian Henriquez	18/04/2011	18/04/201	60	17/06/2011	Mediante Ord. 213 de fecha 08/11/2011 de Encargado Depto. Alumbrado Público a Sr. Alcalde solicita designación comisión recepción provisoria y definitiva. D.A. 6724 de fecha 14/11/2011 designa integrantes de comisión de recepción provisoria y definitiva.//DA N° 1152 del 23.02.2012 aprueba acta de recepción provisoria. Mediante Ord. 1722 de fecha 18/07/2012 se remiten antecedentes a SUBDERE para rendición y solicitud de recursos.//Ord. N° 2282 del 20.09.2012 envia ficha de evaluación y cierre de proyecto al Sr. Miguel Flores Subdere.	2010	2010	2011-2012	EJECUTADO
\$ 1.074.744				Convenio de fecha 29.11.2010 entre Gobierno Regional e Ilustre Municipalidad de Talca	23.11.2010	Alejandra Castro	2295-8-LE11 52-LE11	2295-05.01.2011 03.03.2011	14.01.2011 15.03.2011	DA N° 2549 del 06.04.2011 a CGE Distribución S.A.	Ord. N° 215 del 29.03.2011 adjunta informe de adjudicación a la Comision Evaluadora de propuestas, sugiere adjudicar a CGE por un monto de 35.463,048 y un plazo de 60 días corridos// Firma de Contrato con fecha 29.04.2011, se envia copia Cristian Henriquez para que haga entrega de terreno.	Cristian Henriquez Gonzalez	06.06.2011	06.06.2011	60	05.08.2011	Se solicitó Acta entrega terreno a CH con fecha 14.06.2011/ DA N° 6724 del 14.11.11 aprueba integrantes comision de recepcion/ DA N° 1152 del 23.02.2012 aprueba acta de recepción provisoria./ Ord. N° 1125 del 14.05.2012 rinde recursos antecedentes EP N° 1 y unico	2010	2010	2011-2012	EJECUTADO

				D.A. 7939 de fecha 30/12/2011 establece que el Concejo Municipal ha acordado aprobar el proyecto.														2011	2011			
				D.A. 7939 de fecha 30/12/2011 establece que el Concejo Municipal ha acordado aprobar el proyecto.														2011	2011			
					20.06.2013	Patricio Chávez	2295-59-LE13	04.10.2013	18.10.2013	1° Llamado INADMISBLE DECRETO ALCALDICIO N° 6236 de fecha 02.12.2013	Pamela envió mail con fecha 11.07.2013 a Directora de Obras solicitando si la Inspección podía ser entre Cristián Heniquez y Patricio Hernández/ Con fecha 29.07.2013 se aprobó convenio en Contraloría, se encuentra tramitado a la espera de recibir oficialmente el documento, comentarios efectuados por Macarena Hernández del GORE con fecha 01.08.2013// ORD: N° 417 del 22.11.2013 a Comisión Permanente se envían los antecedentes que declararan la inadmisibilidad del proceso// Patricio envía documentación al GORE solicitando autorización para un nuevo llamado de trato directo en el mes de diciembre y reiterado por mail a Veronica Rodriguez	Patricio Hernández Bravo							2013	2013		INADMISIBLE
					20.06.2013	Patricio Chávez	2295-16-LE14	22.01.2014	03.02.2014		Se encuentra en evaluación técnica a la espera de informe de Ingeniero Civil Elec,							2013	2013		EN LICITACION	
											Mediante Ord. 432 de fecha 06/12/2013 de Directora Asesoría Jurídica a Secretario Municipal informa que procede aprobar por D.A. Bases Especial y Generales de la Licitación. D.A. 6460 de fecha 10/12/2013 aprueba bases administrativas especiales							2013	2013			