

INICIATIVA O ENCARGO	RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNIÓN CON INTERESADOS (Público Ciudadano)	DISEÑO EN ETAPA DE					POSTULADO CON:			APROBACIÓN		
			Contrataciones Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)	Cubicación y Presupuesto	FECHA	FUENTE A LA QUE SE POSTULA	MONTO	SACANDO OBSERVACIONES	SOLO TÉCNICAMENTE
Informe de estructura para proyecto "Reparación con equipamiento biblioteca la Florida, Talca"	100%	Se realizó visita a terreno para poder observar y analizar informe respecto a la estructura existente debido a la falta de estos.	No se requiere	No se requiere	100%	No se requiere	100%	No corresponde	11-02-2010	Fondo Consejo de la Cultura	\$ 992.408	Corresponde a solicitud de Aumento de Obras. 100% ejecutado y recepcionado	\$ 992.408
Construcción Escuela, Madre Tierra, Talca (Escuela para el Bicentenario)	100%	No requiere por el tipo de financiamiento	No se requiere	100%	100%	100%	100%	100%	31-08-2009	FRIL Bicentenario	\$ 50.000.000	Aprobado solo técnicamente, sin respuesta del Nivel Central. Se preparan los antecedentes actualizados con la finalidad de repositular, dato que no hay financiamiento para el proyecto. REPOSITULADO con fecha 09/07/2010 Según Ord N° 1328 a SECREDUC. Por un monto de M\$49.845. Se reposituló a Plan de Reparaciones Menores con fecha 09/08/2010 a la espera de resultados por un monto de M\$9.594.	\$ 50.000.000
"Reposición Planta de Tratamiento y Cierre Protección Canal Escuela, Vía Purísima, Talca"	100%	Reuniones realizadas principalmente con el Director del establecimiento	No requiere	100%	No requiere	100%	Diseño de Alcantarillado Rural con Planta de Tratamiento. Con un avance del 100%	100%	12-06-2009	PMU FIE	\$ 49.735.589	Requiere la contratación de Profesionales del área de la Arquitectura e Ingeniería. Construcción o especialista en el tema de Saneamiento, postulado a SUBDERE con copia a URS regional	\$ 49.735.589
Reparación general por emergencia Liceo Insubco	100%								26-03-2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$ 9.372.000	100% avance según ITO Patricia Hernández. Pendiente acta de ocupación	\$ 9.372.000
Reparación y demolición parcial por emergencia Escuela Rosarita	100%								26-03-2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$ 10.160.000	85% avance según ITO Violeta Escobar	\$ 10.160.000
Reparación y demolición parcial por emergencia Escuela Cooperativa Liray	100%								26-3-2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$ 29.651.000	70% según lo informado por Eduardo Lobos	\$ 29.651.000
Reparación general por emergencia Escuela Lorenzo Vialoli Garraldi	100%								26-03-2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$ 29.989.000	No fue seleccionado por Manejuc para financiamiento.	
Reparación parcial por emergencia Liceo Carlos Condell de la Heza	100%								26-03-2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$ 8.567.000	80% avance según ITO Marcos Melán	\$ 8.567.000
Reparación parcial por emergencia Escuela uno San Agustín	100%								26-03-2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$ 14.779.000	50% avance según ITO Paola Hernández	\$ 14.779.000
Reparación parcial por emergencia Complejo Educ. Javiera Carrera	100%								26-03-2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$ 9.520.000	70% avance según ITO Paola Hernández	\$ 9.520.000
Reparaciones generales por emergencia Escuela Carlos Spano	100%								25-03-2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$ 23.463.000	85% avance según ITO Violeta Escobar	\$ 23.463.000
Reparaciones generales por emergencia Escuela Carlos Spano	100%								25-03-2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$ 22.610.000	No fue seleccionado por Manejuc para financiamiento.	
Reparaciones de cubiertas y hollanderías por emergencia Escuela Prosperidad	100%								25-03-2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$ 27.281.000	70% avance según ITO Paola Hernández	\$ 27.281.000
Reparaciones de cubiertas y hollanderías por emergencia Escuela Prosperidad	100%								25-03-2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$ 27.818.000	100% avance según ITO Paola Hernández	\$ 27.818.000
Reparaciones de cubiertas y hollanderías por emergencia Liceo Diego Pobres	100%								26-03-2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$ 28.593.000	65% avance según ITO Paola Hernández	\$ 28.593.000
Demolición Parcial Liceo Diego Pobres	100%								26-03-2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$ 18.300.000	No fue seleccionado por Manejuc para financiamiento.	

INICIATIVA/O ENCARGO	RECOPIACION DE ANTECEDENTES	REUNIÓN CON INTERESADOS (Público en Ciudadanía)	DISEÑO EN ETAPA DE					FECHA	MONTO	SACANDO OBSERVACIONES	APROBACIÓN		
			Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)	Cubicación y Presupuesto				POSTULADO CON:	SOLO TÉCNICAMENTE	TÉCNICA FINANCIERA (porcentaje)
27	Demolicion parcial y reparaciones generales por emergencia Escuela Villa Culezar	100%						PMU FIE plan Terremoto 2010	75% avance según ITO Voletta (reparación ITO) Demolicion 100% avance según ITO Patricia Hernandez con DA de recepción y oficio enviado a Imazpa para autorización.				
28	Reparaciones generales por emergencia Escuela El Edén	100%						PMU FIE plan Terremoto 2010	85% avance según ITO Marcos Medina		\$ 23.729.000		
29	Reparación Escuela por emergencia Liceo de Cobura y edificio artística	100%						PMU FIE plan Terremoto 2010	85% avance según ITO Marcos Medina		\$ 19.663.000		
30	Reparación parcial por emergencia Escuela de Párvulos Inés Sylvester de Antozón	100%						PMU FIE plan Terremoto 2010	100% según lo informado por ITO Patricia Hernandez, solo falta la Acta Recepcion		\$ 23.709.000		
31	Reparación Escuela por emergencia Escuela Jose Abelardo Nufiez	100%						PMU FIE plan Terremoto 2010	100% según lo informado por ITO Patricia Hernandez, solo falta la Acta Recepcion		\$ 29.463.000		
32	Reposición parcial por emergencia Liceo Inés Blatter	100%						PMU FIE plan Terremoto 2010	100% según lo informado por ITO Patricia Hernandez, solo falta la Acta Recepcion		\$ 13.133.000		
33	Reparación Escuela por emergencia Escuela Sargentos 2º Daniel Raborlido	100%						PMU FIE plan Terremoto 2010	No fue seleccionado por Mineduc para financiamiento.		\$ 29.950.000		
34	Demolicion parcial por emergencia Escuela Ramadilla de Lircay	100%						PMU FIE plan Terremoto 2010	80% avance según ITO Marcos Medina		\$ 14.009.000		
35	Reparación y demolicion parcial por emergencia Escuela San Miguel	100%						PMU FIE plan Terremoto 2010	No fue seleccionado por Mineduc para financiamiento.		\$ 14.009.000		
36	Reparaciones generales por emergencia Escuela Esperanza	100%						PMU FIE plan Terremoto 2010	100% según lo informado por ITO Patricia Hernandez, solo falta la Acta Recepcion		\$ 14.009.000		
37	Reparaciones generales por emergencia Escuela Esperanza	100%						PMU FIE plan Terremoto 2010	100% según lo informado por ITO Patricia Hernandez, solo falta la Acta Recepcion		\$ 14.009.000		
38	Reparaciones generales por emergencia Escuela Villa La Paz	100%						PMU FIE plan Terremoto 2010	80% avance según ITO Patricia Hernandez		\$ 16.048.000		
39	Reparaciones generales por emergencia Escuela Las Araucarias	100%						PMU FIE plan Terremoto 2010	82% de avance informado por ITO Marcos Medina		\$ 9.630.000		
40	Reparaciones generales por emergencia Escuela El Tabaco	100%						PMU FIE plan Terremoto 2010	82% de avance informado por ITO Marcos Medina		\$ 16.321.000		
41	Reparaciones generales por emergencia Liceo Inés Blatter	100%						PMU FIE plan Terremoto 2010	No fue seleccionado por Mineduc para financiamiento.		\$ 19.337.000		
42	Reparación Escuela por emergencia Escuela Aurora de Chile	100%						PMU FIE plan Terremoto 2010	80% avance según ITO Patricia Hernandez		\$ 23.166.000		
43	Reparación y demolicion parcial por emergencia Escuela Puertas Negras	100%						PMU FIE plan Terremoto 2010	80% avance según ITO Patricia Hernandez		\$ 11.496.000		
44	Reparación y demolicion parcial por emergencia Escuela Cantinella	100%						PMU FIE plan Terremoto 2010	82% de avance informado por ITO Marcos Medina		\$ 16.048.000		
45	Reparación parcial por emergencia Escuela Pargullemo	100%						PMU FIE plan Terremoto 2010	82% de avance informado por ITO Marcos Medina		\$ 9.630.000		
46	Cuatro perimetral diversos establecimientos educacionales de la comuna de Talca	100%						PMU FIE plan Terremoto 2010	100% avance según ITO Patricia Hernandez		\$ 16.321.000		
47	Reposición cierras perimetrales diversos establecimientos de Talca, Primera Parte	100%						PMU FIE plan Terremoto 2010	No fue seleccionado por Mineduc para financiamiento.		\$ 27.039.000		
48	Adquisición módulos de baños en diversos establecimientos educacionales, Talca	100%						PMU FIE plan Terremoto 2010	88% avance según ITO Marcos Medina (ordenaciones)		\$ 9.075.000		
49	Demolicion Parcial Liceo Abate Molina, Talca	100%						PMU FIE plan Terremoto 2010	100% avance según ITO Patricia Hernandez		\$ 10.618.000		
50	Demolicion Parcial por emergencia Liceo Santa Domonos Espino	100%						PMU FIE plan Terremoto 2010	No fue seleccionado por Mineduc para financiamiento.		\$ 29.891.000		
								PMU FIE plan Terremoto 2010	No fue seleccionado por Mineduc para financiamiento.		\$ 29.454.000		
								PMU FIE plan Terremoto 2010	Reasignado con DA N° 3063 del 12.07.2010		\$ 26.615.000		
								PMU FIE plan Terremoto 2010	Se recepcionan observaciones por parte de Seceduc con fecha 14-04-2010 y se emiten respuesta a Observaciones con fecha 14-04-2010. A la espera del convenio totalmente firmado.		\$ 167.455.000		
								Liceos Tradicionales, proyectos de urgencia	D.A. 2573 de fecha 15/06/2010 prueba acta de recepción proveedor de fecha 30/6/2010 y se emite pago 8/08/2010 contrato. Con fecha 8/08/2010 se emite Ord. 1528 a Seremi M. Luisa Collarte, solicitando recursos. Con fecha 12/08/2010 se crea cuenta corriente en banco BCI, para recepción de fondos FONDECDDUC. Se emite convenio de recepción de fondos FONDECDDUC con fecha 27/08/2010 emitida por banco BCI.	Existe firma de convenio, falta toma de razón por parte de contraloría para el traspaso de Dinero.		\$ 220.150.000	
								Liceos Tradicionales, proyectos de urgencia	Se recepcionan observaciones por parte de Seceduc con fecha 14-04-2010 y se emiten respuesta a Observaciones con fecha 14-04-2010. A la espera del convenio totalmente firmado.	Existe firma de convenio, falta toma de razón de contraloría	\$ 220.150.000		

INICIATIVA/O ENCARGO	RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNIÓN CON INTERESADOS (reunión con el Concejo Municipal)	DISEÑO EN ETAPA DE				POSTULADO CON:		SACANDO OBSERVACIONES	APROBACIÓN	
			Contrataciones Externas	Topografía /Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)	Cubicación y Presupuesto	FECHA		FUENTE A LA QUE SE POSTULA	MONTO
Demolición Parcial por emergencia Liceo Arnele Courbis	100%						Liceos Tradicionales, proyectos de urgencia	\$ 100.245.000	Se recibieron observaciones por parte de Secretaría de Educación con fecha 14.04.2010 y se enviaron respuesta a Observaciones con fecha 14.04.2010. Con fecha 18.08.2010 se entregan antecedentes a Licitaciones. A la espera de revisión por parte de Secretaría.		Existen firma de convenio, Cuenta resolución totalmente tramitada
Reparaciones generales por emergencia Liceo Abate Molina	100%					Liceos Tradicionales, proyectos de urgencia	\$ 95.456.000	\$ 49.980.000 por aumento y disminución de obras.	El proceso facturado fue de \$49.980.000 por aumento y disminución de obras.		Existen firma de convenio, Cuenta resolución
Demolición Parcial Liceo Enrique Maldonado Sapulveda	100%					Liceos Tradicionales, proyectos de urgencia	\$ 49.980.000	\$ 49.980.000	Se recibieron observaciones por parte de Secretaría de Educación con fecha 14.04.2010 y se enviaron respuesta a Observaciones con fecha 14.04.2010. Con fecha 08.2010 se envían Ord. 1530 a Seremi M. Luisa Collante solicitando recursos. Con fecha 12.08.2010 se crea cuenta corriente en banco BCI, para recepción de fondos de FONDECYT "Fondos para el Desarrollo Municipal". Se envía en constancia de fecha 27.08.2010 emitida por banco BCI, \$15.318.338 corresponden a demolición ejecutada. La diferencia de \$35.461.272 se están preparando antecedentes para facturar.		Existen firma de convenio, Cuenta con resolución
Demolición Parcial y habitación cubierta por emergencia Liceo Industrial Superior	100%					Liceos Tradicionales, proyectos de urgencia	\$ 70.768.000	\$ 70.768.000	A la espera de revisión por parte de Secretaría.		Existen firma de convenio, Cuenta con resolución
Reparaciones generales por emergencia Liceo Industrial Superior	100%					Liceos Tradicionales, proyectos de urgencia	\$ 91.467.000	\$ 91.467.000	Está técnicamente aprobado, en proceso de reunir antecedentes para firma de convenio. No existen montos asignados a la iniciativa porque consiste en la donación de recintos. Se entregaron los antecedentes relacionados con el traspaso del terreno colindante, donde se empezará la nueva escuela, existe la propuesta de los recintos por parte de Escuelas para Chile, la que fue aceptada por el equipo técnico del Municipio, a la espera del envío de antecedentes por parte del Comité para presentar la carpeta ante la DCM y obtener el permiso respectivo. En proceso de ejecución de esta tramitación con validación autorizada para ocupación de franja asignada donde se empezará a construir la iniciativa cubierta donada por Escuelas para Chile.		
Escuelas San Miguel	100%					Escuelas Para Chile, solución contemplada					

INICIATIVA O ENCARGO	RECORRIMIENTO DE ANTECEDENTES	REUNIÓN CON INTERESADOS (Comisión Ciudadana)	DISEÑO EN ETAPA DE				POSTULADO CON:			APROBACIÓN						
			Contrataciones Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)	Cubrición y Presupuesto	FECHA	FUENTE A LA QUE SE POSTULA	MONTO	SOLO TECNICAMENTE	TECNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto)			
57	Escuela Puentes Negros	100%							Escuelas Para Chile, solución complementaria	09.04.2010						
58	Escuela cooperativa Licray (Cierro perimetral)	100%							Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	09.04.2010	\$ 369.458				\$ 369.458	
59	Escuela Panguelmo (Cierro Perimetral)	100%							Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	09.04.2010	\$ 4.682.829				\$ 4.682.829	
60	Escuela Juan Luis Sanluis (Cierro perimetral)	100%							Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	09.04.2010	\$ 4.554.376				\$ 4.554.376	
61	Escuela uno San Agustín (Cierro Perimetral)	100%							Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	09.04.2010	\$ 1.728.408					
62	Escuela de Párvulos Inf. Sylvester de Arosón (Cierro perimetral)	100%							Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	09.04.2010	\$ 2.032.751					
63	Escuela San Miguel (Cierro perimetral)	100%							Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	09.04.2010	\$ 6.437.298					
64	Liceo Héctor Pérez Bello (reposición cierre perimetral y reparación parcial)	100%							Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	09.04.2010	\$ 34.436.608					
65	Escuela Nemesio Arambur (Cierro perimetral)	100%							Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	09.04.2010	\$ 215.078				\$ 215.078	
66	Escuela Brilla El Sol (Cierro perimetral)	100%							Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	09.04.2010	\$ 1.102.796				\$ 1.102.796	

ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 31.08.2010

SACANDO OBSERVACIONES: Esta licitación estuvo en proceso de reunir antecedentes para firma de convenio. No existen montos asignados a la iniciativa porque consiste en la donación de recintos. Se han realizado gestiones para avanzar en los resultados de esta postulación, para lo cual Escuelas para Chile envió un Ingeniero Estructural de cargo de ellos para reevaluar los edificios que se han propuesto demoler en la presentación de Apoyo Inmediato. Se tramita una Dirección de Obras, ingreso de Solicitud de Permiso Obra Menor por Reparaciones, construcciones por Escuelas para Chile.

Con Contrato totalmente tramitado, proceso de elaboración de antecedentes para licitación. En Proceso de Licitación, apertura con fecha 27.08.2010

En Ejecución por Administración Directa. En proceso de adjudicación.

Con Contrato totalmente tramitado, proceso de elaboración de antecedentes para licitación. En Proceso de Licitación, apertura con fecha 27.08.2010

A la espera de resultados

A la espera de resultados

Fue incluido en el proyecto de Apoyo Complementario, ejecutado por Escuelas para Chile.

Con fecha 27.04.2010 se reciben observaciones vía mail y con fecha 30.04.2010 se da respuesta a observaciones por parte del Municipio a la espera de respuesta de la Dirección de Obras Menores. Se tramita el Plan de Reparaciones. Menores con fecha 09.08.2010. A la espera de resultados.

Con Contrato totalmente tramitado, proceso de elaboración de antecedentes para licitación. En Proceso de Licitación, apertura con fecha 27.08.2010

Con Contrato totalmente tramitado, proceso de elaboración de antecedentes para licitación. En Proceso de Rendición ejecución por Acompañación Directa.

INICIATIVA O ENCARGO	RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNIÓN CON INTERESADOS (Comité Ciudadano)	DISEÑO EN LETRA DE				FECHA	CUBICACIÓN Y PRESUPUESTO	SACANDO OBSERVACIONES	POSTULADO CON:		APROBACIÓN	
			Contrataciones Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura				ESPECIALIDADES QUE SE POSTULA	MONTO		
67	Escuela Puertas Negras (Demolición infraestructura antigua y reparaciones en general)	100%				09.04.2010		Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	Con fecha 27.04.2010 se reciben observaciones vía mail y con fecha 30.04.2010 se da respuesta a observaciones por parte del Municipio a la espera de resultados	\$ 11.348.727		SOLO TECNICAMENTE	TECNICA Y FINANCIERA (MPCP Areas)
68	Escuela Lorenzo Varol (Reparaciones generales y reposición cierra)	100%				09.04.2010		Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	Se entregan antecedentes 29/09/2010 para licitación. Ofertantes realizan visita a terreno 29/09/2010	\$ 33.455.998			\$ 21.442.757
69	Liceo Ignacio Carrera Pinto (Reparaciones generales y reposición cierra)	100%				09.04.2010		Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	Con Contrato totalmente tramitado, proceso de elaboración de antecedentes para licitación. Se hace entrega de EETT, planimetría y presupuesto para proceso de licitación. Ofertantes realizan visita a terreno 26/09/2010	\$ 15.521.977			\$ 15.521.977
70	Escuela Carlos Spano (Reparaciones generales y reposición cierra)	100%				09.04.2010		Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	NO SELECCIONADO	\$ 27.669.484			
71	Liceo Diego Portales (Demolición parcial y reposición cierra)	100%				09.04.2010		Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	Con fecha 29-04-2010 se da respuesta a observaciones. A la fecha no se recibe respuesta	\$ 20.004.891			
72	Liceo Industrial Superior (Reposición cierra)	100%				09.04.2010		Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	Con Contrato totalmente tramitado, proceso de elaboración de antecedentes para licitación. Se hace entrega de EETT, planimetría y presupuesto para proceso de licitación. Proceso de licitación iniciado 26/09/2010	\$ 3.968.926			\$ 3.968.926
73	Escuela Aurora de Chile (Cierra perimetral)	100%				09.04.2010		Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	Con fecha 29-04-2010 se da respuesta a observaciones. A la fecha no se recibe respuesta	\$ 1.967.159			\$ 1.967.159
74	Liceo Enrique Melendro Sepúlveda (Cierra perimetral)	100%				09.04.2010		Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	Con Contrato totalmente tramitado, proceso de elaboración de antecedentes para licitación. Se hace entrega de EETT, planimetría y presupuesto para proceso de licitación. Proceso de licitación iniciado 26/09/2010	\$ 2.927.988			
75	Escuela El Tabaco (Reposición cierra)	100%				09.04.2010		Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	Con Contrato totalmente tramitado, proceso de elaboración de antecedentes para licitación. Se hace entrega de EETT, planimetría y presupuesto para proceso de licitación. Proceso de licitación iniciado 26/09/2010	\$ 4.737.294			\$ 4.737.294
76	Liceo Abate Molina (Reposición Cierra)	100%				09.04.2010		Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	Con Contrato totalmente tramitado, proceso de elaboración de antecedentes para licitación. Se hace entrega de EETT, planimetría y presupuesto para proceso de licitación. Proceso de licitación iniciado 26/09/2010	\$ 1.637.076			\$ 1.637.076
77	Escuela Esperanza (Reposición cierra perimetral)	100%				09.04.2010		Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	NO SELECCIONADO	\$ 4.361.997			
78	Escuela Las Araucarias (Reposición cierra perimetral)	100%				12.04.2010		Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	Con fecha 29-04-2010 se da respuesta a observaciones. A la fecha no se recibe respuesta	\$ 17.634.996			
79	Escuela Las Américas (Reposición cierra)	100%				12.04.2010		Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	Con fecha 29-04-2010 se da respuesta a observaciones. A la fecha no se recibe respuesta	\$ 12.432.326			Monto aprorcionado de

INICIATIVA O ENCARGO	RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	DISEÑO EN ETAPA DE:			ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 31.08.2010		POSTULADO CON:		MONTO	SACANDO OBSERVACIONES	APROBACIÓN
			Contrataciones Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)	Cubicación y Presupuesto	FECHA			
Gestión para la obtención de 34 Aulas y 7 módulos de SS-Hr para diversos establecimientos educacionales de Talca	100%										En fecha 23/08/2010 se emiten Resolución Exenta N° J 0531 aprobando donación para Liceo Diego Portales y Resolución Exenta N° J 0530 aprobando donación a Liceo Abate Molina firmada por Intendente Sr. Rodrigo Galilea Val. Se remiten por mail a Sr. Agustín Villalón de S.C. Bermejo	TECNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto)
80 Normalización Reparación y Ampliación Liceo Abate Molina										\$ 253.746.000	a la espera de instrucciones para abordar el procedimiento, se solicitó a Sacerduc reunión de coordinación. Se recepciona certificado de estadísticas y Peritencia proceso 2011 documentos enviados a SERPLAC. Se recepciona documento de Serplac que indica RATE FI del 07/07/10	\$ 700.000.000
81											a la espera de instrucciones para abordar el procedimiento, se solicitó a Sacerduc reunión de coordinación. Se recepciona certificado de estadísticas y Peritencia proceso 2011 documentos enviados a SERPLAC. Se recepciona documento de Serplac que indica RATE FI del 07/07/10	
Reposición con Equipamiento Liceo Enrique Maldonado Sepulveda	100%	100									a la espera de instrucciones para abordar el procedimiento, se solicitó a Sacerduc reunión de coordinación. Se recepciona por parte de SERPREDUC certificado de estadísticas y Peritencia proceso 2011 documentos enviados a SERPLAC. Se recepciona documento de Serplac que indica RATE FI del 07/07/10. Se solicita a SERPREDUC reunión de coordinación equipo técnico para definir cambios en proyecto con fecha 24.08.2010 Ord. N° 2965	
82											a la espera de instrucciones para abordar el procedimiento, se solicitó a Sacerduc reunión de coordinación. Se recepciona por parte de SERPREDUC certificado de estadísticas y Peritencia proceso 2011 documentos enviados a SERPLAC. Se recepciona documento de Serplac que indica RATE FI del 07/07/10. Se solicita a SERPREDUC reunión de coordinación equipo técnico para definir cambios en proyecto con fecha 24.08.2010 Ord. N° 2965	
Normalización con Equipamiento Escuela Vña Purísima											Se recepciona por parte de SERPREDUC certificado de estadísticas y Peritencia proceso 2011 documentos enviados a SERPLAC. Se recepciona documento de Serplac que indica RATE FI del 07/07/10. Se solicita a SERPREDUC reunión de coordinación equipo técnico para definir cambios en proyecto con fecha 24.08.2010 Ord. N° 2965	
83											Se recepciona por parte de SERPREDUC certificado de estadísticas y Peritencia proceso 2011 documentos enviados a SERPLAC. Se recepciona documento de Serplac que indica RATE FI del 07/07/10. Se solicita a SERPREDUC reunión de coordinación equipo técnico para definir cambios en proyecto con fecha 24.08.2010 Ord. N° 2965	

INICIATIVA O ENCARGO	RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	DISEÑO EN ETAPA DE:				ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 31.08.2010		POSTULADO CON:		SACANDO OBSERVACIONES	APROBACIÓN
			Contrataciones Externas	Topografía /Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)	Cubicación y Presupuesto	FECHA	FUENTE A LA QUE SE POSTULA	MONTO		
84. Adquisición 7 Salas de clasea para Escuela Costanera	100%		100%									\$ 100.000.000
85. Construcción Pasillos Cubiertos Liceo María Dolores Espino	100%		100%		100% (Evacuación de Aguas Livias)				Se presenta con fecha 08/06/2010 al DAEM, para posterior presentación al Concejo Municipal	100%	PMG Educación \$ 56.749.755	\$ 56.749.755
86. Construcción Pasillos Cubiertos Escuela Carlos Spino	100%		100%		100% (Evacuación de Aguas Livias)				Se presenta con fecha 08/06/2010 al DAEM, para posterior presentación al Concejo Municipal	100%	PMG Educación \$ 66.194.013	\$ 66.194.013
87. Construcción Pasillos Cubiertos Liceo Enrique Maldonado Sepulveda	100%		100%		100% (Evacuación de Aguas Livias)				Se presenta con fecha 08/06/2010 al DAEM, para posterior presentación al Concejo Municipal	100%	PMG Educación \$ 16.609.644	\$ 16.609.644
88. Construcción Pasillos Cubiertos Liceo Diego Portales	100%		100%		100% (Evacuación de Aguas Livias)				Se presenta con fecha 08/06/2010 al DAEM, para posterior presentación al Concejo Municipal	100%	PMG Educación \$ 21.765.716	\$ 21.765.716
89. Construcción Pasillos Cubiertos Escuela Hector Perez Biot	100%		100%		100% (Evacuación de Aguas Livias)				Se presenta con fecha 08/06/2010 al DAEM, para posterior presentación al Concejo Municipal	100%	PMG Educación \$ 7.437.827	\$ 7.437.827
90. Reposicion Cierros acceso Escuela Las Americas	100%		100%		100%				Se presenta con fecha 08/06/2010 al DAEM, para posterior presentación al Concejo Municipal	100%	PMG Educación \$ 12.071.991	\$ 12.071.991
91. Construcción Pasillo Cubierto Liceo Arnela Courbis, Talca.	100%	100	100%						Se entregan antecedentes con fecha 20/07/2010 al posible Director Liceo Arnela Courbis	100%	Corresponde a una solicitud de apoyo por parte del establecimiento, para el CGPYA \$ 10.808.025	
92. Acondicionamiento Acceso discapadados Escuela Copararba Liceo, Talca.	100%	100	100%						Se entregan antecedentes con fecha 20/07/2010 para dar respuesta a solicitud de establecimiento	100%	PMG Educación \$ 1.185.197	\$ 1.185.197
93. Construcción de ciego perimetral y Adquisición de módulos para recinto's de distribución. Liceo Abaya, Molina de Talca	100%	100	100%	100%					Presupuesto 05/08/2010 via online	100%	Reparaciones Menores \$ 79.587.124	\$ 79.587.124

INICIATIVA O ENCARGO	RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES		REUNION CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)		CONTRATACIONES EXTERNAS		DISEÑO EN ETAPA DE:			ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 31.08.2010			POSTULADO CON:		SACANDO OBSERVACIONES		APROBACIÓN	
	RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNION CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)	Cubicación y Presupuesto	FECHA	QUE SE POSTULA	MONTO	SACANDO OBSERVACIONES	SOLO TÉCNICAMENTE	TÉCNICA Y FINANCIERA (por el Monto)					
94. Reparaciones Grietas Linceo Industrial Superior, Talca	100%	100		100%	100%		100%	Postulado 30/09/2010 vía online comunidad escolar	Plan de Reparaciones Menores MINEDUC	\$ 79.999.067	A la espera de resultados por parte de Secretduc							
95. Reparación de Cierre Interior Escuela El Cuzco	100%	100		100%	100%		100%	Postulado 30/09/2010 vía online comunidad escolar	Plan de Reparaciones Menores MINEDUC	\$ 3.315.925	A la espera de resultados por parte de Secretduc							
96. Reparación Parcial Cierre Perimetral Escuela Linceo Aguil, General, Talca	100%	100		100%	100%		100%	Postulado 30/09/2010 vía online comunidad escolar	Plan de Reparaciones Menores MINEDUC	\$ 66.943.925	A la espera de resultados por parte de Secretduc							
97. Reparación Parcial Cierre Perimetral Escuela Las Analcitas, Talca	100%	100		100%	100%		100%	Postulado 30/09/2010 vía online comunidad escolar	Plan de Reparaciones Menores MINEDUC	\$ 40.037.112	A la espera de resultados por parte de Secretduc							
98. Demolición Parcial y Construcción de Cierre, Liceo Disputa, pedregal, Talca	100%	100		100%	100%		100%	Postulado 30/09/2010 vía online comunidad escolar	Plan de Reparaciones Menores MINEDUC	\$ 79.983.660	A la espera de resultados por parte de Secretduc							
99. Reparaciones Generales Escuela Cerros Spano, Talca	100%	100		100%	100%		100%	Postulado 30/09/2010 vía online comunidad escolar	Plan de Reparaciones Menores MINEDUC	\$ 28.307.953	A la espera de resultados por parte de Secretduc							
100. Reparación de Losa Biblioteca Escuela Villa La Paz	100%	100		100%	100%		100%	Postulado 30/09/2010 vía online comunidad escolar	Plan de Reparaciones Menores MINEDUC	\$ 8.314.676	A la espera de resultados por parte de Secretduc							
101. Terminación Aulas y Construcción Cierre Escuela Copacabana, Logi,	100%	100		100%	100%		100%	Postulado 30/09/2010 vía online comunidad escolar	Plan de Reparaciones Menores MINEDUC	\$ 15.548.049	A la espera de resultados por parte de Secretduc							
102. Reparaciones de Gimnasio Escuela Juan Luis Sanjuanes	100%	100		100%	100%		100%	Postulado 30/09/2010 vía online comunidad escolar	Plan de Reparaciones Menores MINEDUC	\$ 79.336.088	A la espera de resultados por parte de Secretduc							
103. Construcción de cierre perimetral y remplazo de cubiertas, Escuela Uno San Agustín	100%	100		100%	100%		100%	Postulado 30/09/2010 vía online comunidad escolar	Plan de Reparaciones Menores MINEDUC	\$ 43.451.537	A la espera de resultados por parte de Secretduc							
104. Reparación de Cubierta Escuela Edén	100%	100		100%	100%		100%	Postulado 30/09/2010 vía online comunidad escolar	Plan de Reparaciones Menores MINEDUC	\$ 79.741.932	A la espera de resultados por parte de Secretduc							
105. Reparación de Cierros Medianeas Escuela Hogar Las Araucarias	100%	100		100%	100%		100%	Postulado 30/09/2010 vía online comunidad escolar	Plan de Reparaciones Menores MINEDUC	\$ 57.103.455	A la espera de resultados por parte de Secretduc							
106. Reparación de Cierre Medianeas, Cubierta Adicional e instalación de Módulos Linceo Escuela, Mariposa, Caballada	100%	100		100%	100%		100%	Postulado 30/09/2010 vía online comunidad escolar	Plan de Reparaciones Menores MINEDUC	\$ 66.911.677	A la espera de resultados por parte de Secretduc							
107. Reparación de Cierros y Cubierta Escuela Brilla El Sol	100%	100		100%	100%		100%	Postulado 30/09/2010 vía online comunidad escolar	Plan de Reparaciones Menores MINEDUC	\$ 19.166.000	A la espera de resultados por parte de Secretduc							
108. Reparaciones Menores Cerros Consejo de la Taja	100%	100		100%	100%		100%	Postulado 30/09/2010 vía online comunidad escolar	Plan de Reparaciones Menores MINEDUC	\$ 24.287.708	A la espera de resultados por parte de Secretduc							
109. Reparación Cierros Perimetrales y Reparaciones Varas, Escuela de Pavlos Inas, Salvavidas de Arazon	100%	100		100%	100%	100%	100%	Postulado 30/09/2010 vía online comunidad escolar	Plan de Reparaciones Menores MINEDUC	\$ 31.063.092	A la espera de resultados por parte de Secretduc							
110. Reparaciones menores Escuela Justo Abaurrea Jurez	100%	100		100%	100%	100%	100%	Postulado 30/09/2010 vía online comunidad escolar	Plan de Reparaciones Menores MINEDUC	\$ 19.454.080	A la espera de resultados por parte de Secretduc							
111. Reparación de cierre principal Escuela Estación Itata	100%	100		100%	100%	100%	100%	Postulado 30/09/2010 vía online comunidad escolar	Plan de Reparaciones Menores MINEDUC	\$ 30.547.412	A la espera de resultados por parte de Secretduc							
112. Reparación Estructura Sotomayor Estanque de Agua Potable Escuela Huilafume	100%	100		100%	100%	100%	100%	Postulado 30/09/2010 vía online comunidad escolar	Plan de Reparaciones Menores MINEDUC	\$ 18.188.897	A la espera de resultados por parte de Secretduc							

INICIATIVA O ENCARGO	ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 31.08.2010										APROBACIÓN		
	RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	DISEÑO EN ETAPA DE:			Especialidades (Indicar cu)	Cubicación y Presupuesto	FECHA	FUENTE A LA QUE SE POSTULA	MONTO	SACANDO OBSERVACIONES	SOLO TÉCNICAMENTE	TÉCNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto)
			Contrataciones Externas	Topografía/Arquitectura	Estructura								
113	100%	100		100%	100%	100%	100%	Postulado 30/08/2010 vía online MINEDEC	\$ 50,398,904	A la espera de resultados por parte de Secretad			
114	100%	100		100%	100%	100%	100%	Postulado 30/08/2010 vía online MINEDEC	\$ 39,204,751	A la espera de resultados por parte de Secretad			
115	100%	100		100%	100%	100%	100%	Postulado 30/08/2010 vía online MINEDEC	\$ 79,979,743	A la espera de resultados por parte de Secretad			
116	100%	100		100%	100%	100%	100%	Postulado 30/08/2010 vía online MINEDEC	\$ 79,818,143	A la espera de resultados por parte de Secretad			
117	100%	100		100%	100%	100%	100%	Postulado 30/08/2010 vía online MINEDEC	\$ 59,654,039	A la espera de resultados por parte de Secretad			
118	100%	100		100%	100%	100%	100%	Postulado 30/08/2010 vía online MINEDEC	\$ 79,946,825	A la espera de resultados por parte de Secretad			
119	100%	100		100%	100%	100%	100%	Postulado 30/08/2010 vía online MINEDEC	\$ 79,969,624	A la espera de resultados por parte de Secretad			
120	100%	100		100%				Postulado 30/08/2010 vía online MINEDEC	\$ 34,507,439	A la espera de resultados por parte de Secretad			
SANEAMIENTO													
121	100%	100%	No se requiere	100%	100% Agua Potable 100 % Alcantarillado	100%	100%	23/06	\$ 12,350,068	APROBADO SUBDERE	\$ 12,350,068		
122	100%	100%	No se requiere	100%	100% Agua Potable 100 % Alcantarillado	100%	100%	23/06	\$ 9,735,403	APROBADO SUBDERE	\$ 9,735,403		
123	100%	100%	No se requiere	No se requiere	No se requiere	No se requiere	100%	02/07	\$ 62,000,000	Postulado concurren Ord. 1289 del 02/07/2010	\$ 62,000,000		
124	100%	100%	No se requiere	No se requiere	No se requiere	No se requiere	100%	02/07	\$ 54,050,000	Postulado concurren Ord. 1289 del 02/07/2010	\$ 54,050,000		
125	100%	100%	No se requiere	No se requiere	No se requiere	No se requiere	100%	02/07	\$ 44,400,000	Postulado concurren Ord. 1270 del 02/07/2010	\$ 44,400,000		
126	100%	100%	No se requiere	No se requiere	No se requiere	No se requiere	100%	02-07-2010	\$ 41,650,000	Acciones Concurren	\$ 41,650,000	\$ 41,650,000	
ALUMBRADO													
127	100%	100%		100%	Eléctrica 100%	Confeción de Presupuesto Juan Lepaler y Cristian Henríquez en 100%	100%	Postulado Febrero de 2010. Vía Pagina Virtual de Internet	\$ 35,145,643	Aprobado Técnicamente	\$ 35,145,643		
128	100%	100%		100%	Eléctrica 100%	Confeción de Presupuesto Juan Lepaler y Cristian Henríquez en 100%	100%	Postulado Febrero de 2010. Vía Pagina Virtual de Internet	\$ 43,379,102	APROBADO SUBDERE	\$ 43,379,102	\$ 43,379,102	
TRANSPORTE, VALIDAD Y URBANISMO													

INICIATIVA O ENCARGO	RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNION CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	DISEÑO EN ETAPA DE:				ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 31.08.2010				APROBACIÓN				
			Contrataciones Externas	Topografía/Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)	Cubicación y Presupuesto	FECHA	POSTULADO CON:		SACANDO OBSERVACIONES	SOLO TÉCNICAMENTE	TÉCNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto)		
									FUENTE A LA QUE SE POSTULA	MONTO					
129	Reposición y Conservación de Veredas Sector 1 (Norte), Talca	A la espera de Acta de Evaluación Circular 33 por parte del Gobierno Regional		100%	75%	70%				28-10-2009	FNDR y Circular 36	\$ 357.168.000	Respondiendo observaciones SERVUI (Ord. N° 5207 de fecha 14/12/2009)		
130	Reposición y Conservación de Veredas Sector 2 (Norte), Talca	A la espera de Acta de Evaluación Circular 33 por parte del Gobierno Regional		100%	75%	70%				28-10-2009	FNDR y Circular 36	\$ 494.788.000	Respondiendo observaciones SERVUI (Ord. N° 5207 de fecha 14/12/2009)		
131	Reposición y Conservación de Veredas Sector 3 (Norte), Talca	A la espera de Acta de Evaluación Circular 33 por parte del Gobierno Regional		95%	10%	70%				28-10-2009	FNDR y Circular 36	\$ 322.533.000	Respondiendo observaciones SERVUI (Ord. N° 5207 de fecha 14/12/2009)		
132	Reposición y Conservación de Veredas Sector 4 (Norte), Talca	A la espera de Acta de Evaluación Circular 33 por parte del Gobierno Regional		100%	0%	70%				28-10-2009	FNDR y Circular 36	\$ 380.910.000	Respondiendo observaciones SERVUI (Ord. N° 5207 de fecha 14/12/2009)		
133	Reposición y Conservación de Veredas Sector 5 (Norte), Talca	A la espera de Acta de Evaluación Circular 33 por parte del Gobierno Regional		100%	75%	70%				28-10-2009	FNDR y Circular 36	\$ 411.625.000	Respondiendo observaciones SERVUI (Ord. N° 5207 de fecha 14/12/2009)		
134	Reposición y Conservación de Veredas Sector 6 (Norte), Talca	A la espera de Acta de Evaluación Circular 33 por parte del Gobierno Regional		95%	0%	70%				28-10-2009	FNDR y Circular 36	\$ 501.531.000	Respondiendo observaciones SERVUI (Ord. N° 5207 de fecha 14/12/2009)		
135	Reposición y Conservación de Veredas Sector 7 (Norte), Talca	A la espera de Acta de Evaluación Circular 33 por parte del Gobierno Regional		100%	50%	70%				28-10-2009	FNDR y Circular 36	\$ 590.220.000	Respondiendo observaciones SERVUI (Ord. N° 5207 de fecha 14/12/2009)		
136	Reposición y Conservación de Veredas Sector 8 (Sur), Talca	A la espera de Acta de Evaluación Circular 33 por parte del Gobierno Regional		70%	5%	70%				28-10-2009	FNDR y Circular 36	\$ 336.064.000	Respondiendo observaciones SERVUI (Ord. N° 5207 de fecha 14/12/2009)		
137	Reposición y Conservación de Veredas Sector 9 (Sur), Talca	A la espera de Acta de Evaluación Circular 33 por parte del Gobierno Regional		85%	5%	70%				28-10-2009	FNDR y Circular 36	\$ 353.726.000	Respondiendo observaciones SERVUI (Ord. N° 5207 de fecha 14/12/2009)		

INICIATIVA O ENCARGO	ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 31.08.2010										APROBACIÓN	
	RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNIÓN CON INTERESADOS (Ciudadano)	DISEÑO EN ETAPA DE:				FECHA	FUENTE A LA QUE SE POSTULA	MONTO	SACANDO OBSERVACIONES	APROBACIÓN	
			Contrataciones Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura					Especialidades (Indicar cual)	Cubicación y Presupuesto
138	Reposición y Conservación de Veredas Sector 10 (Sur), Talca	A la espera de Acta de Evaluación Circular 33 por parte del Gobierno Regional		75%	0%	70%	28-10-2009	FNDR y Circular 38	\$ 483.324.000	Respondiendo observaciones SERVIU Ord. N° 5207 de fecha 14/12/2009		
139	Reposición y Conservación de Veredas Sector 11 (Sur), Talca	A la espera de Acta de Evaluación Circular 33 por parte del Gobierno Regional		70%	0%	70%	28-10-2009	FNDR y Circular 38	\$ 344.447.000	Respondiendo observaciones SERVIU Ord. N° 5207 de fecha 14/12/2009		
140	Reposición y Conservación de Veredas Sector 12 (Sur), Talca	A la espera de Acta de Evaluación Circular 33 por parte del Gobierno Regional		0%	0%	70%	28-10-2009	FNDR y Circular 38	\$ 432.090.000	Respondiendo observaciones SERVIU Ord. N° 5207 de fecha 14/12/2009		
141	Construcción, Reposición y Mejoramiento Calle 18 Oriente de Talca			100%	100%	95%	28-10-2009	FNDR	\$ 931.303.000	Respondiendo observaciones SERVIU		
142	Mejoramiento Integral de Acercas calle 1 Sur entre Línea Ferrea y 18 Oriente, Talca (Ex-Contribución, Reposición y Mejoramiento de Acceso Pehuenches, Talca)	A la espera de aprobación técnica de SERVIU		100%	100%	100%	28-10-2009	FNDR	\$ 1.128.062.000	Respondiendo observaciones SERVIU		
143	Proyecto de Pavimentación Participativa Calle Uno Pavedación Isla el Sauce Mercedes Bgo.	Recopilación de antecedentes para Convenio				100%	30-11-2009	Pavimentos participativos del Mmuv	\$ 117.453.000	Aprobado técnicamente el día 24-12-2009 y financiera mente el 11-01-2010. Cuenta con convenio Ad Vivienda y Urbanismo e Ilustre Municipalidad de Talca de fecha 03/06/2010		\$ 117.453.000
144	Proyecto de Pavimentación Participativa Pasaje 12 1/2 Sur B y Pasaje 13 1/2 Sur	Recopilación de antecedentes para Convenio				100%	30-11-2009	Pavimentos participativos del Mmuv	\$ 12.529.000	Aprobado técnicamente el día 24-12-2009 y financiera mente el 11-01-2010. Cuenta con convenio Ad Vivienda y Urbanismo e Ilustre Municipalidad de Talca de fecha 03/06/2010.		\$ 12.529.000
145	Proyecto de Pavimentación Participativa Calle y Pasaje 13 Oriente entre 7 y 10 Norte	Recopilación de antecedentes para Convenio				100%	30-11-2009	Pavimentos participativos del Mmuv	\$ 43.046.000	Aprobado técnicamente el día 24-12-2009 y financiera mente el 11-01-2010. Cuenta con convenio Ad Vivienda y Urbanismo e Ilustre Municipalidad de Talca de fecha 03/06/2010.		\$ 43.046.000

INICIATIVA/O ENCARGO	RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	DISEÑO EN ETAPA DE:				POSTULADO CON:				APROBACIÓN			
			Contrataciones Externas	Topografía, Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)	Cubicación y Presupuesto	FECHA	FUENTE A LA QUE SE POSTULA	MONTO	SACANDO OBSERVACIONES	SOLO TÉCNICAMENTE	TÉCNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto)	
														100%
146	Proyecto de Pavimentación Participativa Calle 11 Norte, 13 1/2 Oriente B y 13 1/2 Oriente C, Población C-Huarez.	Recopilación de antecedentes para Convenio			100%				30-11-2008	Pavimentos participativos del Minvu	\$ 11,040,000	Aprobado técnicamente el día 11.01.2010 y financieramente el 03.06.2010. Convenio Ad. Referendum y Urbanismo Municipalidad de Talca de fecha 03.06.2010. Cuenta con convenio Ad. Referendum y Urbanismo Municipalidad de Talca de fecha 03.06.2010.		\$ 11,040,000
147	Proyecto de Pavimentación Participativa Calle 13 1/2 Oriente B entre 14 y 17 Norte	Recopilación de antecedentes para Convenio			100%				30-11-2008	Pavimentos participativos del Minvu	\$ 5,754,000	Aprobado técnicamente el día 24.12.2009 y financieramente el 11.01.2010. Convenio Ad. Referendum y Urbanismo Municipalidad de Talca de fecha 03.06.2010.		\$ 5,754,000
148	Proyecto de Pavimentación Participativa Calle 13 1/2 Oriente C entre 17 y 19 Norte	Recopilación de antecedentes para Convenio			100%				30-11-2008	Pavimentos participativos del Minvu	\$ 33,228,000	Aprobado técnicamente el día 24.12.2009 y financieramente el 11.01.2010. Convenio Ad. Referendum y Urbanismo Municipalidad de Talca de fecha 03.06.2010. Cuenta con convenio Ad. Referendum y Urbanismo Municipalidad de Talca de fecha 03.06.2010.		\$ 33,228,000
149	Proyecto de Pavimentación Vialidad Intermedia Calle 12 Norte				95%					FNDR Vialidad intermedia 2011		Respondiendo Observaciones SERVU		
150	Proyecto de Pavimentación Vías Especiales de Detención Eventual de Vehículos de Locomoción Colectiva Calle 18 Oriente entre 1 Norte y 1 Sur, Comuna de Talca	Agrobosco			85%					PMU		Respondiendo Observaciones SERVU		
151	Constitución Pavimentos Plaza la Victoria	Técnicamente por SERVU Región del Maipo, para ser ejecutado por el municipio de Chillán. Proyectar a FRIL, para arquitectura, por parámetros.			100%					PMU		Ejecutado, falta recepción		
152	Reparación PMU Emergencia Calle 1 Norte entre 1 Ote. y 1 Pta. Y Calle 1 Norte 11 y 12 Ote.	Postulado vía Online y mediante Ord. N° 0206 de fecha 09/02/2010			100%					PMU	\$ 7,195,000	Solicitado para diseño MS 23569 para ejecución MS 350,000	\$ 7,195,000	\$ 7,195,000
153	Mejoramiento Plaza Aburo Prat, Barrio Oriente, Talca	Proyecto postulado a través de la SEREMI MINVU Región del Maipo.		100%						FNDR 2011	\$ 373,556,000			\$ 373,556,000

INICIATIVA O ENCARGO	ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 31.08.2010										APROBACIÓN			
	RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNIÓN CON INTERESADOS (Asociación Ciudadana)	Contrataciones Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (indicar cual)	Cubricación Presupuesto	FECHA	FUENTE A LA QUE SE POSTULA	MONTO	SACANDO OBSERVACIONES	SOLO TÉCNICAMENTE	TÉCNICA Y FINANCIERA (Total Aprobado)
154	Se envían antecedentes de postulación a través de Ord. N° 1438 de fecha 27/07/2010 a SEREMI MINVU Región del Maule			100%		100%		100%		FNDR 2011		Falla aprobación técnica de SERVIU		
155	Reposición de veredas Terminal de Buses 1° Etapa, Comuna de Talca			100%		100%	100% Agua Potable, Alcantarillado, 100% Eléctrico	100%		PMU 2009	\$ 33.514.000			\$ 33.514.000
156	Reposición de veredas Terminal de Buses 2° Etapa, Comuna de Talca			100%		100%		100%		PMU 2009	\$ 13.922.000			\$ 13.922.000
INSTITUCIONAL														
157	Habilitación Oficinas Cuartel Urbano	80%	100%		80%	100%		En desarrollo		PMU		Se han recopilado los antecedentes de los diversos proyectistas, Faltaria el Proyecto de Arquitectura que esta siendo revisado por C. San Martín y verificando algunos recintos, para pasárselo a presupuesto (Galería ya tiene presupuesto) para que se genere las fichas, oficios y postulatorio		
158	Habilitación de Oficinas Asociación de Municipalidades de la Región del Maule	100%						Revisión de Presupuesto 100%		PMU	\$ 11.386.919			\$ 11.386.919
159	Reposición Cierre perimetral y Reparación de Sala Usos Múltiples DAEM	100%	100%		100%	No requiere	100% agua potable y alcantarillado	100%	25-05-2010	Emergencia Terremoto 2010	\$ 44.490.512		\$ 44.490.512	
160	Mejoramiento y Habilitación SSHI DAEM	100%	100%		100%	100%	100% Agua Potable, Alcantarillado y electricidad%	100%	20-05-2010	Emergencia Terremoto 2011	\$ 28.326.031		\$ 28.326.031	
161	Reparación y Mejoramiento 3° Piso Edificio Consistorial, Talca 1° Etapa	100%	100%		100%	100%		100%	20-05-2010	Emergencia Terremoto 2012	\$ 44.980.041	APROBADO SUBDERE	\$ 44.980.041	
162	Reparación y Mejoramiento 3° Piso Edificio Consistorial, Talca 2° Etapa	100%	100%		100%	No requiere	No requiere	100%	24-05-2010	Emergencia Terremoto 2013	\$ 29.984.751	APROBADO SUBDERE	\$ 29.984.751	
163	Cierre Perimetral, Costado Pte 3er Pello, etapa 1, Cementerio Municipal, Talca	100%	100%		No Requiere	100%	No Requiere	100%	25/05/2010	Emergencia Terremoto	\$ 22.337.661	Visado por GORE	\$ 22.337.661	
164	Cierre Perimetral, Costado Pte 3er Pello, etapa 2, Cementerio Municipal, Talca	100%	100%		No Requiere	100%	No Requiere	100%	25/05/2010	Emergencia Terremoto	\$ 20.813.405	Visado por GORE	\$ 20.813.405	
165	Reparación y Reposición Pabellón de Nichos Sector Pte 1era Etapa, Cementerio Municipal, Talca	100%	100%		No Requiere	100%	No Requiere	100%	25/05/2010	Emergencia Terremoto	\$ 28.642.794	APROBADO SUBDERE	\$ 28.642.794	
166	Reparación y Reposición Pabellón de Nichos Sector Pte 2da Etapa, Cementerio Municipal, Talca	100%	100%		No Requiere	100%	No Requiere	100%	25/05/2010	Emergencia Terremoto	\$ 16.623.377	APROBADO SUBDERE	\$ 16.623.377	
167	Reparación de Servicios Higiéncos, 1era Etapa, Cementerio Municipal, Talca	100%	100%		100%	100%	No Requiere	100%	25/05/2010	Emergencia Terremoto	\$ 34.944.286	APROBADO SUBDERE	\$ 34.944.286	

INICIATIVA O ENCARGO	RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNIÓN CON INTERESADOS (Concejal con Ciudadano)	Contrataciones Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)	Cubicación y Presupuesto	FECHA	POSTULADO CON:		APROBACIÓN	
										FUENTE A LA QUE SE POSTULA	MONTO	SOLO TÉCNICAMENTE	TÉCNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto)
ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 31.08.2010													
DISEÑO EN ETAPA DE:													
168	Reparación de Servicios Higiénicos, 2da Etapa, Cementerio Municipal, Talca	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Agua Pot. Alcantarillado, Aguas Livias, Eléctrico)	100%	25/05/2010	PMU Emergencia Terminado	\$ 24.670.671	En etapa de Revisión por parte de SUBDERE	
169	Reparación y Mejoramiento Acceso Principal, Cementerio Municipal, Talca	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Aguas Livias, Eléctrico)	100%	25/05/2010	PMU Emergencia Terminado	\$ 34.823.930	En etapa de Revisión por parte de SUBDERE	
170	Adquisición de Módulos Prefabricados, Sección Permisos de Circulación, Dirección de Tránsito y Transporte Público, I. Municipalidad de Talca	100%	100%	100%	100%	No Requiere	100% (Agua Potable y Alcant. Eléctrico)	100%	25/05/2010	PMU Emergencia Terminado	\$ 44.981.186	En etapa de Revisión por parte de SUBDERE	
171	Adquisición de Módulos Prefabricados, Sección Archivo, Dirección de Tránsito y Transporte Público, I. Municipalidad de Talca	100%	100%	100%	100%	No Requiere	100% (Agua Potable y Alcant. Eléctrico)	100%	25/05/2010	PMU Emergencia Terminado	\$ 44.975.028	En etapa de Revisión por parte de SUBDERE	
172	Adquisición de Módulos Prefabricados para Unidad de Desarrollo Económico, I. Municipalidad de Talca	100%	100%	100%	100%	No Requiere	100% (Agua Potable y Alcant. Eléctrico)	100%	25/05/2010	PMU Emergencia Terminado	\$ 44.778.573	En etapa de Revisión por parte de SUBDERE	
173	Adquisición de Módulos Prefabricados para Diversas Oficinas, I. Municipalidad de Talca	100%	100%	100%	100%	No Requiere	100% (Agua Potable y Alcant. Eléctrico)	100%	29/05/2010	PMU Emergencia Terminado	\$ 44.980.823	En etapa de Revisión por parte de SUBDERE	
174	DEPORTE Y RECREACIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	03/08/2010	PMU Emergencia Terminado	\$ 44.967.133	En etapa de Revisión por parte de SUBDERE	
175	176 Sede Social Club Deportivo Gral Schmidt	100%	No requiere	100%	100%	100%	Agua Potable, Alcantarillado, Evacuación de Aguas lluvias 100%	100%	Postulado Febrero de 2010, Via Pagina Virtual de Internet	PMU	\$ 49.967.848	Visado por GORE y Elegible SUBDERE	\$ 49.967.848
176	177 Sede Social Club Deportivo Panquellmo "Construcción de Multicancha con equipamiento en Villa Nuevo Horizonte de la Comuna de Talca"	30%	100%	100%	100%	100%	Eléctrica 100%	100%	Repostulado Febrero de 2010, Via Pagina Virtual de Internet	PMU	\$ 39.448.646	Visado por GORE y Elegible SUBDERE	\$ 39.448.646
177	178 "Instalación de Juegos Infantiles en Área Verde Loteo Don Enrique y Área Verde Villa Don Manuel, Comuna de Talca"	100%	No requiere	100%	100%	100%	0% Proyecto Eléctrico	100%	Postulado Febrero de 2010, Via Pagina Virtual de Internet	PMU	\$ 37.095.000	Visado por GORE y Elegible SUBDERE	\$ 37.095.000
178	179 "Instalación de Juegos Infantiles en Área Verde Loteo Don Enrique y Área Verde Villa Don Manuel, Comuna de Talca"	100%	No requiere	100%	100%	100%	100% Agua Potable	100%	Postulado Febrero de 2010, Via Pagina Virtual de Internet	PMU	\$ 43.426.865	Visado por GORE y Elegible SUBDERE	\$ 43.426.865
179	180 "Construcción Equipamiento Urbano y Deportivo Alameda Bernardo O'Higgins de Claro, Talca"	100%	No requiere	100%	100%	100%	100% Agua Potable	100%	En etapa de postulación	FRIL	\$ 49.986.861	Reactando el Proyecto	
180	181 "Construcción Iluminación Sector Culemar, Perimetral Villa Los Lagos"	100%	100%	100%	100%	100%	0% Proyecto Eléctrico	90%	30-11-2008	FRIL	\$ 49.939.708	Reactando el Proyecto	
181	182 "Diseño de "Asociación de Fútbol Amateur de Talca"	80%	100%	100%	100%	100%	Agua Potable, Alcantarillado, Aguas Livias, Gas	100%	30-11-2008	FRIL	\$ 49.939.708	Reactando el Proyecto	
182	183 "Construcción de Camiones Club Deportivo Lautaro."	100%	No requiere	100%	100%	100%	Evacuación de aguas lluvia, Sanitarios, Gas	0%		PMU		Pendiente Topografía	
183	184 "Construcción de Vecinos San José de la Florida."	100%	No requiere	100%	100%	100%	Evacuación de aguas lluvia 0%	0%		PMU			

INICIATIVO/ENCARGO	RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	DISEÑO EN ETAPA DE:				POSTULADO CON:				APROBACIÓN						
			Contrataciones Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)	Cobertura y Presupuesto	FECHA	FUENTE A LA QUE SE POSTULA		MONTO	SACANDO OBSERVACIONES				
188	Construcción de Sede Social Club Deportivo Torino.	100%	70%	No requiere.	0%	50%	0%	Sanitarias, Gas, Evacuación de aguas lluvias, Electricidad: 0%	0%		PMU	\$ 49.998.713	Esperando Respuesta DOM de Oficio sobre construcción de material Ligero en Zona de Restricción.	SOLO TECNICOAMENTE	TECNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto)		
189	Primera Etapa Construcción Zona de Juegos Infantiles Rivera Río Claro, Talca.	100%	No requiere.	100%	100%	100%	No Requiere		100%	24-02-2010	PMU	\$ 29.900.796	Postulado via PMU on line sin respuesta a la fecha. Se reactiva proceso FRL 2010				
190	Reparación General Cendry 1º Etapa	100%							100%	25-05-2010	PMU Emergencia	\$ 25.403.232	Visado por GORE (Priorizado)			\$ 29.900.796	
191	Reparación General Cendry 2º Etapa	100%							100%	25-05-2010	PMU Emergencia	\$ 25.403.232	Visado por GORE (Priorizado)			\$ 25.403.232	
192	Construcción Plaza y Juegos de Agua Sector Alameda de Talca	Se reactiva proceso FRL 2011															
193	Construcción Paseo Infantil Alameda de Talca	Se reactiva en proceso FRL 2010															
SOCIAL																	
194	Cierros Perimetrales de 151 Viviendas Comae El Poverir	Se consulta vía e-mail a Profesionales de Subedere si se puede postular por Acciones Concurrentes: 20%	100%														
195	"Diseño Construcción Soluciones Sanitarias Huilguemu"	Planos Lotos del Sector, Cobertura de Plantas de Tratamiento		Si				Diseño de Alcantarillado Rural con Planta de Avaras del 30%									
196	Construcción Sede Social Santa Elvira"	Arquitectura e ingeniería listo en digital, pdf. Soporte papel, electrónico y sanitario listo papel y electrónico	Contacto telefónico con Sr. Elena Quiroz solicitando estado de solicitud	No se requiere por el momento	No requiere	Entregado en meses anteriores	95%	Agua Potable, Alcantarillado, Aguas Lluvias, Gas Licuado, Red Contra incendio, EETT			PMU		En etapa de Diseño				
197	Construcción sede Social Centro de Desarrollo Social Golán	Arquitectura e ingeniería listo en digital, pdf. Soporte papel, electrónico y sanitario listo papel y digital	Se han realizado reuniones tanto del equipo Técnico como Del Sr. Alcalde con los interesados	No	No requiere	Entregado en meses anteriores		Agua Potable, Agua Lluvia, Alcantarillado 100% pendiente Gas, Electricidad: 0%	Pendiente (en desarrollo)		PMU		Se reactiva proyecto.				
198	Instalación 3 reductores de velocidad JUVV Villa Santa Elvira	Se solicita factibilidad al Sr. Ingeniero Sr. Jaime Galán por el día 28/02/2010 no se recibe respuesta por parte de tránsito	Si														
199	Construcción sede social JUVV Aurora de Chile	Arquitectura en desarrollo.	Se toma contacto telefónico con Sr. Patricia Toledo para confirmar vigencia de la solicitud. Se tiene en cuenta el tiempo para analizar el diseño, el cual será necesario hacer algunas modificaciones menores	No	No requiere	Entregado en meses anteriores	80%	Electrico listo, sanitario pendiente	Pendiente		PMU		Se reactiva proyecto				
200	Construcción sede social Club Adulto Mayor Estrella de San Antonio	Se solicita información vía oficio por factibilidad de compra de terreno y posterior construcción	Se envía Ofc. 242 de fecha 09/02/2010 a Sr. Walter Barramulo que no se puede dar curso a iniciativa ya que no se puede comprar terreno. Se recomienda buscar terreno para comodato cercano al lugar.								FONDO SOCIAL						
SALUD																	

INICIATIVO/ENCARGO	RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNIÓN CON INTERESADOS (Reunión Ciudadana)	DISEÑO EN ETAPA DE			POSTULADO CON:			APROBACIÓN				
			Contrataciones Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)	Cubicación y Presupuesto	FECHA	FUENTE A LA QUE SE POSTULA	MONTO	SACANDO OBSERVACIONES	SOLO TECNICAMENTE
201	Conservación pintura y revestimientos interiores Cesfam José Dionisio Astaburaga	Reunido antecedentes para cuando llegue convenio poder licitar									\$ 174.933.266		\$ 174.933.266
202	Construcción cesfam sector sur poniente comuna de Tarma (Convenio de Salud) etapa de diseño	Reunido antecedentes para cuando llegue aprobación de la etapa convenio poder licitar									\$ 30.541.000		\$ 30.541.000
203	Construcción Box Médico Consultorio La Florida	Recopilación de antecedentes técnicos			100	100	50	pendiente					
204	Construcción Box Médico Consultorio Carlos Trupp	Recopilación de antecedentes técnicos			100	0	50	pendiente					
205	Construcción sala multiuso CESFAM Las Américas	Arquitectura, sanitarios y presupuesto 100%			100		100		Postulado 25/02/2010 PMU Gobi. 1625310/905		\$ 49.951.000		\$ 49.951.000
206	Mejoramiento Sistema Eléctrico Consultorio Carlos Trupp	100%					100%	Eléctrica	25/05/2010 Via On line		\$ 34.301.069		\$ 34.301.069
207	Mejoramiento Sistema Eléctrico Consultorio Julio Contardo	100%					100%	Eléctrica	25/05/2010 Via On line		\$ 34.994.516		\$ 34.994.516
208	Mejoramiento Sistema Eléctrico Consultorio La Florida	100%					100%	Eléctrica	25/05/2010 Via On line		\$ 34.994.763		\$ 34.994.763
209	Reposición Cierre Perimetral Cesfam La Florida	100%			100%		100%		Online		\$ 34.995.751		\$ 34.995.751
210	Reparaciones Generales Cesfam La Florida	100%			100%		100%		25-05-2010 Via Online		\$ 15.017.526		\$ 15.017.526
211	Reparaciones Generales, Reposición Parcial Cubierta y Cierre Perimetral Posta Adquisición Módulos Prefabricados para Unidad de Atención Primaria Oftalmológica (UAPO)	100%			100%		100%	Sanitaria	25-05-2010 Via Online		\$ 24.298.042		\$ 24.298.042
212	Reparaciones Generales y Reposición Cierre Perimetral Cesfam Dr. Julio Contardo	100%			100%		100%	Sanitaria	25-05-2010 Via Online		\$ 34.993.228		\$ 34.993.228
213	Reparaciones Generales Cesfam Dionisio Astaburaga	100%			100%		100%		20-05-2010 Via Online		\$ 17.246.877		\$ 17.246.877
214	Reposición Cierre Perimetral y Reparación de Bafos Cesfam Carlos Trupp	100%			100%		100%		20-05-2010 Via Online		\$ 16.577.327		\$ 16.577.327
215	Reparaciones Generales Cesfam Carlos Trupp	100%			100%		100%		25-05-2010 Via Online		\$ 34.680.923		\$ 34.680.923
216	Cierre Perimetral y Reparación Centro Comunitario de Salud Familiar Billa el Sol	100%			100%		100%		25-05-2010 Via Online		\$ 6.751.817		\$ 6.751.817
217	Reposición Cierre Perimetral Cesfam Dionisio Astaburaga	100%			100%		100%		19-05-2010 Via Online		\$ 7.086.926		\$ 7.086.926
218	Reposición Parcial Cubierta 1º Etapa Cesfam Carlos Trupp	100%			100%		100%		25-05-2010 Via Online		\$ 34.999.298		\$ 34.999.298
219	Reposición Parcial Cubierta 2º Etapa Cesfam Carlos Trupp	100%			100%		100%		20-05-2010 Via Online		\$ 34.913.725		\$ 34.913.725
220	Habilitación Bodega Farmacia Dirección Comunal de Salud	100%			100%		100%	Sanitaria y Eléctrica	20-05-2010 Via Online		\$ 34.913.725		\$ 34.913.725
221	Remediación Servicios Higiénicos Públicos Cesfam Dionisio Astaburaga	100%			100%		100%		Online		\$ 33.185.367		\$ 33.185.367
222									PMU		\$ 4.796.989		\$ 4.796.989

INSTITUCIONAL Y ADQUISICIONES	ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 31.08.2010										APROBACIÓN			
	RECOPIACION DE ANTECEDENTES	REUNION CON INTERESADOS (Presupuesto Ciudadana)	Contrataciones Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)	Cubicación y Presupuesto	FECHA	POSTULADO CON: FUENTE A LA QUE SE POSTULA	MONTO	SACANDO OBSERVACIONES	SOLO TECNICAMENTE	TÉCNICA Y FINANCIERA (Hasta Marzo)
223	Reunión para antecedentes para convenio poder licitar									CIRCULAR 36 Y/O 33	\$ 232.079.000	Se encuentra en etapa de compra via convenio MARCO por Gobierno Regional.		\$ 232.079.000
224	Reunión para antecedentes para convenio poder licitar									CIRCULAR 36 Y/O 33	\$ 63.379.000	Se encuentra en etapa de compra via convenio MARCO por Gobierno Regional.		\$ 63.379.000
225	Reunión para antecedentes para convenio poder licitar	Reuniones de trabajo con bomberos								CIRCULAR 36 Y/O 33	\$ 51.410.000	Se encuentra en etapa de compra via convenio MARCO por Gobierno Regional.		\$ 51.410.000
226	Ampliación y Remodelación 3ª Compañía de Bomberos			Diseño de anteproyecto						FNDR				
ELECTRIFICACIÓN														
227	Construcción Alumbrado Cancha Fútbol Astabunaga, Talca	100%	no requiere	no requiere	no requiere	no requiere	100 % Electrica	100%		PMU	\$ 34.519.852	Postulado Subdere		
228	Construcción Alumbrado Cancha Fútbol Talca Nacional, Talca	100%	no requiere	no requiere	no requiere	no requiere	100 % Electrica	100%		PMU	\$ 32.981.807	Postulado Subdere		
229	Construcción Alumbrado Cancha Fútbol Unión Pacifico, Talca	90%	no requiere	no requiere	no requiere	no requiere	100 % Electrica	100%		PMU	\$ 33.198.982	Falta 02 Documentos		
230	Construcción Alumbrado Cancha Fútbol Costanera, Talca	100%	no requiere	no requiere	no requiere	no requiere	100 % Electrica	100%		PMU	\$ 33.127.562	Postulado Subdere		
OTRAS														
231	Informe construcción Cobierta Multicancha y ingreso de terreno Baño Sur Teresa, Talca	Informe respecto a las cubicaciones para apoyar a equipo de Licitación de Licitación de Socabin												
232	Informe abertura de Nueva Puerta en edificio Don Ambrosio	Se informa de medidas necesarias de tener presente si se requiere abrir vano. Esto fue entregado a Eduardo Lobos												
MONTO TOTAL POSTULADO A DISTINTAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO											\$ 28.707.649.557			
MONTO APROBADO SOLO TECNICAMENTE A LA ESPERA DE FINANCIAMIENTO											\$ 1.211.028.862			
MONTO APROBADO TÉCNICA Y FINANCIERAMENTE, HASTA EL MES DE JULIO 2010											\$ 3.518.632.547			

LICITACIONES AÑO 2010

OSTO

Nombre	Número de Adquisición ID	Tipo de Propuesta	Fecha Apertura	Estado Licitación	Situación actual, al 31.08.2010
ESTACIONAMIENTO Y SERVICIO TRASLADO BARRIO DIDECO, TALCA	2295-45-LE10	Pública	06.08.2010	Cerrada	En proceso de elaboración de Informe de Licitación.
RECONSTRUCCION PLAZA DE LA FAMILIA, BARRIO DE LA FAMILIA, TALCA	2295-43-LE10	Pública	12.08.2010	Cerrada	A la espera del Decreto Alcaldicio de Adjudicación.
CONCIERTO Y CIERROS DIVERSOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, TALCA	2295-46-LE10	Pública	26.08.2010	Cerrada	En proceso de elaboración de Informe de Licitación.
CONCIERTO DE PROVEEDORES PARA SUMINISTRO DE MATERIALES DE ASEO, MEDICAMENTOS, ELECTRICIDAD, MAQUINARIAS, INSUMOS Y OTROS, PARA LA MUNICIPALIDAD DE TALCA	2295-36-LP10	Pública	31.08.2010	Cerrada	En proceso de elaboración de Informe de Licitación.

41579

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE TALCA
PROVINCIA DE TALCA
SECPLAN

TALCA
Renace 

ORD. : Nº 304 /

ANT. : Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Ley Nº 20.285.

MAT. : Remite información que indica.

TALCA,

07 SET. 2010

DE : **VERONICA REYES VERDUGO**
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

A : **SRA. YANET COVARRUBIAS CONTARDO**
ENCARGADA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
I. MUNICIPALIDAD DE TALCA

En conformidad a lo establecido en la Ley señalada en el Ant., adjunto remito a Ud., Avance de Iniciativas de Inversión y Licitaciones efectuadas por esta Secretaría durante el mes de **Agosto** del presente año.

Saluda atentamente a Ud.



VERONICA REYES VERDUGO
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

VRV/adc

DISTRIBUCION:

- La indicada ✓
- Archivo Área Proyectos de Inversión
- Archivo Secplan

INFORME DEL MES DE AGOSTO - AREA PROYECTOS DE INVERSION (Lo que se indica con color es lo que específicamente se trabajó en el mes de Agosto)

INICIATIVA O ENCARGO EDUCACIÓN Y CULTURA	ETAPAS QUE SE ENCUENTRA A FECHA 31.08.2010										APROBACIÓN	
	RECOPIACION DE ANTECEDENTES	REUNION CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	DISEÑO EN ETAPA DE:				FECHA	FUENTE A LA QUE SE POSTULA	MONTO	SACANDO OBSERVACIONES	TÉCNICA Y FINANCIERA (indicar Moneda)	
			Contrataciones Externas	Topografía, Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)					Cubicación y Presupuesto	SOLO TÉCNICAMENTE
1	La unidad cuenta con todo lo necesario para la postulación en embargo, estamos a la espera de un Documento que confirme la solicitud por parte de Mineduc de dividir el proyecto en dos etapas	Asistencia del Director del establecimiento a las reuniones con Secreduc y Mineduc en Santiago para analizar y estudiar la posibilidad de ejecutar el proyecto en etapas	Elaborado en meses anteriores	Elaborado en etapas (100% de avance)	Se realizó división del diseño arquitectónico para ser ejecutado en etapas (100% de avance)	Estudio de factibilidad a los estándares de los estándares de ejecución (50% de avance)	Repostulación SINI con fecha 27/05/2010, se crea la ficha proceso 2011 y se pide a SECREDUC mediante Ord N° 1004 mantener la iniciativa como arastre para el 2011. FNDP	\$ 4.157.198.000		Se han realizado una serie de reuniones con Mineduc a la indicación de dividir el proyecto original en dos etapas, a la fecha se encuentra avanzado el proceso de cotizaciones para la modificación del proyecto original. Se reprograma el estudio de factibilidad. Se envía Ord. N° 1580 del 13.08.2010 a SECREDUC solicitando certificado de Coherencia y aprobación Program a Arquitectónico		
2	Sistema Ejecución Aguas Lluvias, Esc. Sargento 2° Daniel Rebolledo, 2° etapa.	Reuniones con Director del establecimiento	Elaboración de diseño preliminar	100%	Agua Potable, Alcantarillado, Aguas Lluvias, Red Contra Incendio.	100%	PMU FIE			Sin avance en proceso de reactivación		
3	Remodelación Casa de la Cultura	Recopilando antecedentes para obtener Permiso Municipal	No se requiere	100%	Agua Potable, Alcantarillado, Aguas Lluvias, Red Contra Incendio.	100%	Fondo Consejo de la Cultura	\$ 350.000.000		Apertura Licitación con fecha 06/07/10, en estudio la propuesta. Adjudicada mediante Decreto Alcaldía N° 5625 del 23.08.2010. ITO Sr. Violeta Navarro	\$ 350.000.000	
4	Cierre Perimetral Escuela Juan Luis Sanfuentes	Se entregan los Antecedentes con Firmas de Responsables para la Licitación en 100%. Se entregan con Firmas de Responsables para la Licitación en 100%	No se requiere	100%	No corresponde	Se desarrollo Presupuesto Estimativo en un 100%	Recursos propios del Centro General de Padres y Apoderados			Entregado a la Dirección del Colegio. Se entregó permiso para cancelar los permisos en la DOM		
5	Construcción Cubierta Multicancha y Sol. Particular Alcantarillado Escuela Santa María	Realizado meses anteriores	Habitualmente se están sosteniendo reuniones con la comunidad educativa	100%	100% Evacuación de aguas lluvias, Agua Potable, Alcantarillado, Aguas Lluvias, Gas Red Contra Incendio / Avance de un 100%	100%	PMU MIE	\$ 48.992.859		Congelado el financiamiento hasta nuevo aviso	\$ 48.992.859	
6	"Normalización con equipamiento Escuela El Eden"	Realizado meses anteriores	Habitualmente se están sosteniendo reuniones con la comunidad educativa	100%	100%	100%	PMU MIE	\$ 48.999.000		En ejecución avance físico aprox. al 31.08.2010 70%	\$ 48.999.000	
7	"Construcción Servicios Higiénicos Prebásica - Escuela Carlos Trupp"	Realizado meses anteriores	Habitualmente se están sosteniendo reuniones con la comunidad educativa	100%	100%	100%	PMU			No se ha postulado a la fuente de financiamiento dado las prioridades del momento		
8	Construcción Cubierta Multicancha Escuela Brilla El Sol	Realizado meses anteriores	Habitualmente se están sosteniendo reuniones con la comunidad educativa	100%	100%	100%	PMU			No se ha postulado a la fuente de financiamiento dado las prioridades del momento. Por otra parte, este proyecto se ha enviado a las especialidades en etapa de anteproyecto para analizar si los montos alcanzan para el financiamiento a lo que se postula (PMU)		
9	Construcción Cubierta Multicancha Escuela Brilla El Sol	Realizado meses anteriores	Habitualmente se están sosteniendo reuniones con la comunidad educativa	100%	100%	100%	PMU			No se ha postulado a la fuente de financiamiento dado las prioridades del momento.		