

| INDICATIVA O ENCARGO | RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES  | REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana) |            |              |            | DISEÑO EN ETAPAS              |                          |       |                               | ETAPAS EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 30.09.2010 |       |                        |                   | APROBACIÓN                           |  | Situación Pres. Aprobación (Indicar categoría) |  |
|----------------------|--|---|------------|--------------|------------|-------------------------------|--------------------------|-------|-------------------------------|---|-------|------------------------|-------------------|--------------------------------------|--|--|--|
|                      |  | Contrataciones Externas                           | Topografía | Arquitectura | Estructura | Especialidades (Indicar cual) | Cubicación y Presupuesto | FECHA | RESULTADOS CON QUE SE POSTULA |   | MONTO | SACANDO OBSERVACIONES. | APROBACIÓN        |                                      |  |  |  |
|                      |  |   |            |              |            |                               |                          |       | FUENTE A LA POSTULA           | MONTO   |       |                        | SOLO TÉCNICAMENTE | TÉCNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto) |  |  |  |
| 20                   | Reparación parcial por emergencia Escuela Juan Luis Sanfuentes   | 100%  |            |              |            |                               |                          |       |                               |   |       |                        |                   |                                      |  | \$ 8.520.000                                   |  |
| 21                   | Reparaciones generales por emergencia Colegio Educ. San Carlos   | 100%  |            |              |            |                               |                          |       |                               |   |       |                        |                   |                                      |  | \$ 23.463.000                                  |  |
| 22                   | Reparaciones generales por emergencia Escuela Carlos Soto  | 100%  |            |              |            |                               |                          |       |                               |   |       |                        |                   |                                      |  | \$ 25.610.000                                  |  |
| 23                   | Reparaciones generales por emergencia Reparaciones de cubierta y boiserie por emergencia Escuela Prosperidad | 100%  |            |              |            |                               |                          |       |                               |   |       |                        |                   |                                      |  | \$ 27.281.000                                  |  |
| 24                   | Reparaciones generales por emergencia Liceo Diego Portales   | 100%  |            |              |            |                               |                          |       |                               |   |       |                        |                   |                                      |  | \$ 27.816.000                                  |  |
| 25                   | Demolición Parcial Liceo Diego Portales  | 100%  |            |              |            |                               |                          |       |                               |   |       |                        |                   |                                      |  | \$ 26.593.000                                  |  |
| 26                   | Demolición parcial y reparaciones generales por emergencia Escuela Villa Colman                              | 100%  |            |              |            |                               |                          |       |                               |   |       |                        |                   |                                      |  | \$ 23.728.000                                  |  |
| 27                   | Reparaciones generales por emergencia Escuela El Eden  | 100%  |            |              |            |                               |                          |       |                               |   |       |                        |                   |                                      |  | \$ 19.663.000                                  |  |
| 28                   | Reparaciones generales por emergencia Liceo de Cultura y difusión artística                                  | 100%  |            |              |            |                               |                          |       |                               |   |       |                        |                   |                                      |  | \$ 23.709.000                                  |  |
| 29                   | Reparación parcial por emergencia Escuela de Píñoles Inés Sívitero de Arcoz                                  | 100%  |            |              |            |                               |                          |       |                               |   |       |                        |                   |                                      |  | \$ 29.463.000                                  |  |
| 30                   | Reparación parcial por emergencia Escuela Liceo Augusto  | 100%  |            |              |            |                               |                          |       |                               |   |       |                        |                   |                                      |  | \$ 13.133.000                                  |  |
| 31                   | Reposición parcial por emergencia Liceo Héctor Pérez Bial  | 100%  |            |              |            |                               |                          |       |                               |   |       |                        |                   |                                      |  | \$ 29.950.000                                  |  |
| 32                   | Reparación parcial por emergencia Escuela Sanamir Zúñiga Robles  | 100%  |            |              |            |                               |                          |       |                               |   |       |                        |                   |                                      |  | \$ 14.009.000                                  |  |
| 33                   | Demolición parcial por emergencia Escuela Ramaditas de Liray   | 100%  |            |              |            |                               |                          |       |                               |   |       |                        |                   |                                      |  | \$ 9.520.000                                   |  |
| 34                   | Reparación y demolición parcial por emergencia Escuela San Miguel  | 100%  |            |              |            |                               |                          |       |                               |   |       |                        |                   |                                      |  | \$ 19.337.000                                  |  |
| 35                   | Reparaciones generales por emergencia Escuela Esmeralda  | 100%  |            |              |            |                               |                          |       |                               |   |       |                        |                   |                                      |  | \$ 23.166.000                                  |  |
| 36                   | Reparaciones generales por emergencia Escuela La Paz   | 100%  |            |              |            |                               |                          |       |                               |   |       |                        |                   |                                      |  | \$ 16.048.000                                  |  |
| 37                   | Reparaciones generales por emergencia Escuela Los Arcales  | 100%  |            |              |            |                               |                          |       |                               |   |       |                        |                   |                                      |  | \$ 6.630.000                                   |  |
| 38                   | Reparaciones generales por emergencia Liceo Inés de la Cruz  | 100%  |            |              |            |                               |                          |       |                               |   |       |                        |                   |                                      |  | \$ 16.321.000                                  |  |
| 39                   | Reparaciones generales por emergencia Liceo Inés de la Cruz  | 100%  |            |              |            |                               |                          |       |                               |   |       |                        |                   |                                      |  | \$ 12.236.000                                  |  |
| 40                   | Reparaciones generales por emergencia Escuela Aurora de Chile  | 100%  |            |              |            |                               |                          |       |                               |   |       |                        |                   |                                      |  | \$ 27.039.000                                  |  |

| INICIATIVA O ENCARGO   | RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES | REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana) | DISEÑO EN ETAPA DE |            |              |            | ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 30.09.2010 |                       | POSTULADO CON FUENTE A LA QUE SE ASIGNA MONTO              |  | SACANDO OBSERVACIONES   | APROBACIÓN        |                                      | Situación Post-Aprobación Técnica y Financiera |
|--|-----------------------------|---|--------------------|------------|--------------|------------|--|-----------------------|--|--|---|-------------------|--------------------------------------|--|
|  |                             |   | Contratación       | Topografía | Arquitectura | Estructura | Especialidades (Ingeniería Civil)            | Cubricación y Pintado | FECHA  | MONTO  |   | SOLO TÉCNICAMENTE | TÉCNICA Y FINANCIERA (Iniciar Monto) |  |
| 43. Reparación y demolición parcial por emergencia Escuela Piedad Mezta.             | 100%                        |   |                    |            |              |            |  | 26.03.2010            | PAU FIE plan Termino 2010 \$ 11.349.000                    | 100% Terminada, según ITO  |   | \$ 9.075.000      |                                      |  |
| 44. Reparación y demolición parcial por emergencia Escuela Cervinia                  | 100%                        |   |                    |            |              |            |  | 26.03.2010            | PAU FIE plan Termino 2010 \$ 9.075.000                     | 30% avance según ITO Paola Hernández. Al mes de Septiembre 100% con liquidación (Informe para Paola Hernández)   |   | \$ 9.075.000      |                                      |  |
| 45. Reparación parcial por emergencia Escuela Panquileo                              | 100%                        |   |                    |            |              |            |  | 26.03.2010            | PAU FIE plan Termino 2010 \$ 10.618.000                    | No fue seleccionado por Mineduc para financiamiento.   |   | \$ 10.618.000     |                                      |  |
| 46. Cierre preliminar diversos establecimientos educacionales de la comuna de Talca  | 100%                        |   |                    |            |              |            |  | 26.03.2010            | PAU FIE plan Termino 2010 \$ 29.891.000                    | No fue seleccionado por Mineduc para financiamiento.   |   | \$ 29.891.000     |                                      |  |
| 47. Reposición ceros perimetrales diversos establecimientos de Talca, Primería Pella | 100%                        |   |                    |            |              |            |  | 25.03.2010            | PAU FIE plan Termino 2010 \$ 29.454.000                    | No fue seleccionado por Mineduc para financiamiento.   |   | \$ 29.454.000     |                                      |  |
| 48. Adquisición módulos de baños en diversos establecimientos educacionales, Talca   | 100%                        |   |                    |            |              |            |  | 26.03.2010            | PAU FIE plan Termino 2010 \$ 26.615.000                    | Reemplazado con DA N° 3093 del 13.07.2010  |   | \$ 26.615.000     |                                      |  |
| 49. Demolición Parcial Liceo Abate Molina, Talca                                     | 100%                        |   |                    |            |              |            |  | 30.05.2010            | Licosa Tradicionales, proyectos de urgencia \$ 167.455.000 | D.A. 2573 de fecha 15/06/2010 aprueba la recepción de obra para el pago total del contrato con fecha 9-09-2010 se envía Ord. 1539 a Seremi M. Luisa Collarte, solicitando recursos. Con fecha 20/09/2010 se envía carta con el contrato en blanco BCI para recepción de Fondos Sectoriales Mineduc, según consta en constancia de fecha 14/04/2010 emitida por banco BCI. El día 17/09/2010 se emite el SEREM de creación de cuenta corriente exclusiva para los proyectos de Licosa | Existe firma de recepción por parte de Contraloría para el Tránsito de Dineros. | \$ 167.455.000    |                                      |  |
| 50. Demolición Parcial por emergencia Liceo María Domínguez Esteban                  | 100%                        |   |                    |            |              |            |  | 30.05.2010            | Licosa Tradicionales, proyectos de urgencia \$ 220.150.000 | Se reciben observaciones por parte de Secretaría con fecha 14/04/2010 y se envían respuesta a Observaciones con fecha 14/04/2010. A la espera de convenio totalmente tramitado   | Existe firma de convenio, falta toma de razón de Contraloría                    | \$ 220.150.000    |                                      |  |
| 51. Demolición Parcial por emergencia Liceo Amalía Courtis                           | 100%                        |   |                    |            |              |            |  | 30.05.2010            | Licosa Tradicionales, proyectos de urgencia \$ 100.245.000 | Se reciben observaciones por parte de Secretaría con fecha 14/04/2010 y se envían respuesta a Observaciones con fecha 14/04/2010. Con fecha 18.06.2010 se entregan antecedentes. Con fecha 18/06/2010 se entregan antecedentes modificados para la autorización  | Existe firma de convenio, Cuenta con resolución totalmente tramitada en proceso | \$ 100.245.000    |                                      |  |
| 52. Reparaciones generales por emergencia Liceo Abate Molina                         | 100%                        |   |                    |            |              |            |  | 20.04.2010            | Licosa Tradicionales, proyectos de urgencia \$ 95.456.000  | A la espera de revisión por parte de Secretaría.   | Existe firma de convenio, Cuenta con resolución                                 | \$ 95.456.000     |                                      |  |
| 53. Demolición Parcial Liceo Enrique Maldonado Sepúlveda                             | 100%                        |   |                    |            |              |            |  | 30.05.2010            | Licosa Tradicionales, proyectos de urgencia \$ 49.990.000  | A través de Ord. N° 1996 de fecha 27/09/2010 se da respuesta por parte del Municipio a Comité de Evaluación de Proyectos de Licosa   | Existe firma de convenio, Cuenta con resolución                                 | \$ 49.990.000     |                                      |  |

| INICIATIVA O ENCARGO | RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES   | REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación voluntaria) | DISEÑO EN ETAPAS DE |              |            |                               | FECHA | CUBIERTA Y PRESUPUESTO | POSTULADO CON               |       | SACANDO OBSERVACIONES. SOLO TÉCNICAMENTE | APROBACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto) | Situación Post-Aprobación Técnica y Financiera   |  |            |
|----------------------|---|--|---------------------|--------------|------------|-------------------------------|-------|------------------------|-----------------------------|-------|--|---|--|--|------------|
|                      |   |  | Topografía          | Arquitectura | Estructura | Especialidades (Indicar cual) |       |                        | DE A LA QUE SE PIDE POSTULA | MONTO |  |   |  |  |            |
| 54                   | Demolición Parcial y Habilitación cubierta por emergencia Liceo Industrial Superior | 100%   |                     |              |            | 30/03/2010                    |       |                        |                             |       | 70.768.000                               |   | Se reciben observaciones por parte de Secretaría con fecha 14.04.2010 y se envían respuestas con fecha 14.04.2010. Con fecha 09-2010 se envía Ord. 1530 a Seremi M. Luisa Colarte, solicitando recursos. Con fecha 02/02/2010 se envía corriente en banco BCJ para recepción de fondos "MINIDEDUC. Fonos Sociales Menores" a la Dirección de Obras con fecha 27/03/2010 emitida por banco BCJ. \$15.316.338 correspondiente a demolición ejecutada. La obra de demolición ya está en preparación antecedentes para licitar. Ord. 1749 de fecha 03/02/2010. Sr. Alcalde informa a SEREMI de creación de cuenta para solicitar recursos para proyectos de Liceo Tradicionales. Se recibe DA 3727 de fecha 30/03/2010, aprobado convenio entre Municipalidad y Liceo Industrial Superior por monto de \$70.767.910. Con fecha 24-05-2010 se recibe memo N° 04 con antecedentes para solución a Alumnos Chiles. A la espera de revisión por parte de Seremi. |  | \$ 389.453 |
| 55                   | Reparación generales por emergencia Liceo Industrial Superior                       | 100%   |                     |              |            | 01.04.2010                    |       |                        |                             |       | 511.467.000                              |   | Está técnicamente aprobado, en proceso de reunir antecedentes para licitar. No existen montos asignados a la iniciativa porque consiste en la donación de recursos. Se entregaron los antecedentes relacionados con el traspaso del terreno colindante, donde se emplazará la nueva escuela, a la programación de la obra. Se aprobó la Escuelas para Chile, la que fue aceptada por el equipo técnico del Municipio, a la espera del envío de antecedentes por parte del Comité para presentar la carpeta ante la DOM y obtener el permiso respectivo. En proceso de ejecución, se está tramitando con Valdivia autorización para ocupación de tierra antiguamente destinada a la agricultura, para multiplicar cubierta donada por Escuelas para Chile.  |  | \$ 389.453 |
| 56                   | Escuela San Miguel  | 100%   |                     |              |            | 08.04.2010                    |       |                        |                             |       |  |   | Está técnicamente aprobado, en proceso de reunir antecedentes para firma de convenio. No existen montos asignados a la iniciativa porque consiste en la donación de recursos. Se han realizado gestiones para avanzar en los resultados de esta postulación, para lo cual Escuelas para Chile emitió un Ingeniero Estructural de cargo de ellos para reevaluar los edificios que se han propuesto a demoler en la zona de intervención. Se tramita ante Dirección de Obras Ingreso carpeta Permiso Obra Menor por Reparaciones contratadas por Escuelas para Chile.  |  | \$ 389.453 |
| 57                   | Escuela Puertal Nebras  | 100%   |                     |              |            | 09.04.2010                    |       |                        |                             |       |  |   | Con Contrato totalmente tramitado, proceso de elaboración de antecedentes para licitar. En proceso de licitación, apertura con fecha 27.09.2010. <u>Adjuntada memoria DA N° 4150 del 15/03/2010 de Sr. Alcalde para que se emita Ord. 1710 para la compra de materiales.</u>   |  | \$ 389.453 |
| 58                   | Escuela cooperativa Lircay (Cerro permatral)  | 100%   |                     |              |            | 05.04.2010                    |       |                        |                             |       |  |   |  |  |            |



| N° | INGENIERÍA O ENCARGO  | RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES | REUNION CON EMPRESAS PARTICIPANTES (Cuidados) | DISEÑO EN ETAPA DE      |            |              |            | ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 30.09.2010 |                        | PROSEGUJO CON FUENTE A LA POSTULA |  | SACANDO OBSERVACIONES | APROBACIÓN                           |                                      | Situación Prev. Aprobación Técnica y Financiera |                                      |
|----|---|-----------------------------|---|-------------------------|------------|--------------|------------|--|------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|
|    |   |                             |   | Comunicaciones Externas | Topografía | Arquitectura | Estructura | Especialidades (indicar cual)                | Cubación y Presupuesto | FECHA                             | MONTO  |                       | SOLO TECNICAMENTE                    |                                      |   | TECNICA Y FINANCIERA (indicar Monto) |
|    |   |                             |   |                         |            |              |            |  |                        |                                   |  |                       | Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato | Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato |   |                                      |
| 59 | Escuela Panulirno (Cierre Perimetral)   | 100%                        |   |                         |            |              |            | 09.04.2010                                   | \$ 4.682.629           |                                   | En Etiqueta por Administración Directa. En proceso de licitación. Contrato totalmente tramitado, proceso de elaboración de antecedentes para licitación. En Proceso de Licitación, apertura con fecha 27.03.2010. <b>Ajudicada mediante DA N° 4150 del 15/09/2010 al Sr. Jorge González Ortiz, ITC SGA, Valparaíso</b> | \$ 4.682.629          |                                      |                                      |   |                                      |
| 60 | Escuela Juan Luis Santhomas (Cierre perimetral)                                       | 100%                        |   |                         |            |              |            | 09.04.2010                                   | \$ 4.554.376           |                                   |  | \$ 4.554.376          |                                      |                                      |   |                                      |
| 61 | Escuela uno San Agustín (Cierre Perimetral)   | 100%                        |   |                         |            |              |            | 09.04.2010                                   | \$ 1.728.408           |                                   | A la espera de resultados  |                       |                                      |                                      |   |                                      |
| 62 | Escuela de Pehuén Inés Sylvester de Abarón (Cierre Perimetral)                        | 100%                        |   |                         |            |              |            | 09.04.2010                                   | \$ 2.032.751           |                                   | A la espera de resultados  |                       |                                      |                                      |   |                                      |
| 63 | Escuela San Mateo (Cierre perimetral)   | 100%                        |   |                         |            |              |            | 09.04.2010                                   | \$ 6.497.286           |                                   | Fue incluido en el proyecto de Apoyo Complementario, ejecutado por Escuelas Bías Chile   |                       |                                      |                                      |   |                                      |
| 64 | Liceo Héctor Pérez Buit (reposición cierre perimetral y reparación parcial)           | 100%                        |   |                         |            |              |            | 09.04.2010                                   | \$ 34.436.609          |                                   | Con fecha 27.04.2010 se reciben observaciones vía mail y con fecha 30.04.2010 se da respuesta a observaciones por parte del licitante. Se respalda el licitante. Fue respaldado el Plan de Reparaciones Menores con fecha 09.09.2010 a la espera de resultados   | \$ 215.078            | \$ 215.078                           |                                      |   |                                      |
| 65 | Escuela Memorio Antunes (Cierre perimetral)   | 100%                        |   |                         |            |              |            | 09.04.2010                                   | \$ 215.078             |                                   | Con Contrato totalmente tramitado, proceso de elaboración de antecedentes para licitación. En Proceso de Licitación, apertura con fecha 27.03.2010. <b>Ajudicada mediante DA N° 4150 del 15/09/2010 al Sr. Jorge González Ortiz, ITC SGA, Valparaíso</b>   | \$ 215.078            |                                      |                                      |   |                                      |
| 66 | Escuela Bías El Sol (Cierre perimetral)   | 100%                        |   |                         |            |              |            | 09.04.2010                                   | \$ 1.102.796           |                                   | Con Contrato totalmente tramitado, proceso de elaboración de antecedentes para licitación. En Proceso de Rendición Cuenta por Administración Directa   | \$ 1.102.796          |                                      |                                      |   |                                      |
| 67 | Escuela Puertus Negras (Demolición Infraestructura antigua y reparaciones en general) | 100%                        |   |                         |            |              |            | 09.04.2010                                   | \$ 11.349.727          |                                   | Con fecha 27.04.2010 se reciben observaciones vía mail y con fecha 30.04.2010 se da respuesta a observaciones por parte del licitante. Fue respaldado el Plan de Reparaciones Menores con fecha 09.09.2010 a la espera de resultados   |                       |                                      |                                      |   |                                      |
| 68 | Escuela Lorenzo Vireo (Reparaciones generales y reposición cierre)                    | 100%                        |   |                         |            |              |            | 09.04.2010                                   | \$ 33.655.998          |                                   | Se entregan antecedentes 29/08/2010 para licitación. Cliente realizan visita a terreno 20/07/2010  | \$ 21.462.757         | \$ 21.462.757                        |                                      |   |                                      |
| 69 | Liceo Ignacio Carrero Pinto (Reparaciones generales y reposición cierre)              | 100%                        |   |                         |            |              |            | 09.04.2010                                   | \$ 15.921.977          |                                   | Con Contrato totalmente tramitado, proceso de elaboración de antecedentes para licitación. Se hace entrega de ETTI para licitación. Cliente realizan visita a terreno 29/09/2010   | \$ 15.921.977         | \$ 15.921.977                        |                                      |   |                                      |
| 70 | Escuela Carlos Sotelo (Reparaciones generales y reposición cerreros)                  | 100%                        |   |                         |            |              |            | 09.04.2010                                   | \$ 27.669.464          |                                   | NO SELECCIONADO  |                       |                                      |                                      |   |                                      |
| 71 | Liceo Diego Portales (Demolición parcial y reposición cerreros)                       | 100%                        |   |                         |            |              |            | 09.04.2010                                   | \$ 20.004.881          |                                   | Con fecha 29-04-2010 se da respuesta a observaciones. A la fecha no se recibe respuesta  |                       |                                      |                                      |   |                                      |



| INICIATIVA O ENCARGO                                   | RECOPIACION DE ANTECEDENTES | REUNION CON INTERESADOS (Participación Ciudadana) | DISEÑO EN ETAPA DE      |            |              |            | ETAPAS EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 30.09.2010 |                         |                                   |        | FECHA | MONTOS | SACANDO OBSERVACIONES | APROBACION        |                                      | Situación Post-Aprobación (Indicar fecha y monto) |  |
|--|-----------------------------|---|-------------------------|------------|--------------|------------|---|-------------------------|-----------------------------------|--------|-------|--------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|---|--|
|  |                             |   | Contrataciones Externas | Topografía | Arquitectura | Estructura | Especialidades (Indicar cual)                 | Cobertura y Presupuesto | POSTULADO CON FUENTE A LA POSTULA |        |       |        |                       | SOLO TÉCNICAMENTE | TÉCNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto) |   |  |
|  |                             |   |                         |            |              |            |   |                         | FECHA                             | MONTOS |       |        |                       |                   |                                      |   |  |
| 72 Liceo Industrial Superior (Reposición ciegos)       | 100%                        |   |                         |            |              |            |   |                         |                                   |        |       |        |                       |                   |                                      |   |  |
| 73 Escuela Aurora de Chile (Cierre perimetral)         | 100%                        |   |                         |            |              |            |   |                         |                                   |        |       |        |                       |                   |                                      |   |  |
| 74 Liceo Enrique Valdivia Spulveda (Cierre perimetral) | 100%                        |   |                         |            |              |            |   |                         |                                   |        |       |        |                       |                   |                                      |   |  |
| 75 Escuela El Tabasco (Reposición ciegos)              | 100%                        |   |                         |            |              |            |   |                         |                                   |        |       |        |                       |                   |                                      |   |  |
| 76 Liceo Abate Molina (Reposición Cierro)              | 100%                        |   |                         |            |              |            |   |                         |                                   |        |       |        |                       |                   |                                      |   |  |
| 77 Escuela Esperanza (Reposición ciegos perimetral)    | 100%                        |   |                         |            |              |            |   |                         |                                   |        |       |        |                       |                   |                                      |   |  |
| 78 Escuela Las Américas (Reposición ciegos perimetral) | 100%                        |   |                         |            |              |            |   |                         |                                   |        |       |        |                       |                   |                                      |   |  |
| 79 Escuela Las Américas (Reposición ciegos)            | 100%                        |   |                         |            |              |            |   |                         |                                   |        |       |        |                       |                   |                                      |   |  |

| INICIATIVA O ENCARGO  | RECEPCIÓN DE CALIFICACIONES | REUNIÓN CON INTERESADOS (Presencia en Ciudadanía) | DISEÑO EN ETAPA DE |              |            | ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 30.09.2010 |                          |                            | FECHA                           | MONTO | SACANDO OBSERVACIONES, SOLO TÉCNICAMENTE  | APROBACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto) | Situación Post-Aprobación Técnica y Financiera |
|---|-----------------------------|---|--------------------|--------------|------------|--|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------|---|---|--|
|   |                             |   | Topografía         | Arquitectura | Estructura | Especialidades (Indicar cual)                | Calificación Presupuesta | QUE SE FUERTE A LA POSTURA |                                 |       |   |   |  |
| 80. Gestión para la obtención de 34 Aulas y 7 módulos de SS.HH para diversos establecimientos educacionales de Talca. | 100%                        |   |                    |              |            |  |                          | Compartición Externas      |                                 |       | Con fecha 23/08/2010 se emitió Resolución Exenta N° J 0531 aprobando donación para Liceo Diego Portales y Resolución Exenta N° J 0530 aprobando donación para Liceo Alberto Valdovinoso por Intermedios Sr. Rodrigo Gallina Val. Se remiten por mail a Sr. Alberto Valde, de SK Bergle. Con fecha 27/08/2010 se emite resolución exenta N° J 0535 completando transacción que aprueba el proyecto. Con fecha 29/09/2010 se remite Certificación 001 correspondiente a Liceo Abate Molina y 002 correspondiente a Liceo Diego Portales a don Alberto Valde, de SK Bergle. SR. CHILARRETTI. | \$ 700.000.000                                  |  |
| 81. Normalización Reparación y Ampliación Liceo Abate Molina  |                             |   |                    |              |            |  |                          |                            | Función Diseño Levantamos Chile |       |   |   |  |
| 82. Reparación con Equipamiento Liceo Enrique Maldonado, Serquínova   | 100%                        |   |                    |              |            |  |                          |                            |                                 |       |   |   |  |
| 83. Normalización con Equipamiento Escuela Vía Purísima   |                             |   |                    |              |            |  |                          |                            |                                 |       |   |   |  |
| 84. Adquisición 7 Salas de clases para Escuela Costanera  | 100%                        |   |                    |              |            |  |                          |                            |                                 |       |   |   |  |

Corresponde a una donación de Copeluch con un monto aproximado de \$100.000.000

| INDICATIVA O EMBARSO | RECOPIACION DE ANTECEDENTES  | REUNION CON INTERESADOS (Participación Ciudadana) | DISEÑO EN ETAPAS        |                                      |                               |                          | ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 30/09/2010 |                              |       |  | FUENTE A LA QUE SE POSTULA           | MONTO         | SACANDO OBSERVACIONES | APROBACION                           |   |                      |
|----------------------|--|---|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|------------------------------|-------|--|--------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------|---|----------------------|
|                      |  |   | Contrataciones Externas | Topografía, Arquitectura, Estructura | Especialidades (Indicar cual) | Cubecación y Presupuesto | FECHA  | POSTULADO CON QUE SE POSTULA | MONTO | SOLO TECNICAMENTE  |                                      |               |                       | TECNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto) | Salvando Post-Aprobación Técnica y Financiera |                      |
|                      |  |   |                         |                                      |                               |                          |  |                              |       |  |                                      |               |                       |                                      |   | Condiciones Externas |
| 85                   | Construcción Pasillos Cubiertos Liceo María Doroteo Espino   | 100%  |                         | 100%                                 | 100%                          | 100%                     | 100%   | 100%                         | 100%  | Se presenta con fecha 06/05/2010 al DAEM, para posterior presentación al Concejo Municipal   | PMG Educación                        | \$ 55.749.755 |                       | \$ 55.749.755                        |   |                      |
| 86                   | Construcción Pasillos Cubiertos Escuela Carlos Spazo   | 100%  |                         | 100%                                 | 100%                          | 100%                     | 100%   | 100%                         | 100%  | Se presenta con fecha 06/05/2010 al DAEM, para posterior presentación al Concejo Municipal   | PMG Educación                        | \$ 66.194.013 |                       | \$ 66.194.013                        |   |                      |
| 87                   | Construcción Pasillos Cubiertos Liceo Enrique Maldonado Sepúlveda  | 100%  |                         | 100%                                 | 100%                          | 100%                     | 100%   | 100%                         | 100%  | Se presenta con fecha 06/05/2010 al DAEM, para posterior presentación al Concejo Municipal   | PMG Educación                        | \$ 16.939.644 |                       | \$ 16.939.644                        |   |                      |
| 88                   | Construcción Pasillos Cubiertos Liceo Diego Portales   | 100%  |                         | 100%                                 | 100%                          | 100%                     | 100%   | 100%                         | 100%  | Se presenta con fecha 06/05/2010 al DAEM, para posterior presentación al Concejo Municipal   | PMG Educación                        | \$ 21.765.718 |                       | \$ 21.765.718                        |   |                      |
| 89                   | Construcción Pasillos Cubiertos Escuela Hector Perez Boff  | 100%  |                         | 100%                                 | 100%                          | 100%                     | 100%   | 100%                         | 100%  | Se presenta con fecha 06/05/2010 al DAEM, para posterior presentación al Concejo Municipal   | PMG Educación                        | \$ 7.437.827  |                       | \$ 7.437.827                         |   |                      |
| 90                   | Reposición Cierros accesorios Escuela Luis Antúnez   | 100%  |                         | 100%                                 | 100%                          | 100%                     | 100%   | 100%                         | 100%  | Se presenta con fecha 06/05/2010 al DAEM, para posterior presentación al Concejo Municipal   | PMG Educación                        | \$ 12.071.991 |                       | \$ 12.071.991                        |   |                      |
| 91                   | Construcción Pasillo Cubiertos Liceo Amelía Courbis, Talca   | 100%  | 100                     | 100%                                 | 100%                          | 100%                     | 100%   | 100%                         | 100%  | Se entregó una solicitud de apoyo para la construcción del pasillo cubierto para el CPDVA.   | PMG Educación                        | \$ 10.936.025 |                       | \$ 10.936.025                        |   |                      |
| 92                   | Acondicionamiento Acceso discapacitados Escuela Cooperativa Licey, Talca                                       | 100%  | 100                     | 100%                                 | 100%                          | 100%                     | 100%   | 100%                         | 100%  | Se entregó una solicitud de apoyo para la construcción del establecimiento, para el financiamiento con Recursos de la Corporación Municipal, para ser aprobado por la Escuela. | PMG Educación                        | \$ 1.185.197  |                       | \$ 1.185.197                         |   |                      |
| 93                   | Construcción de cerco perimetral y Adquisición de módulos para recintos deportivos Liceo Abate Molina de Talca | 100%  | 100                     | 100%                                 | 100%                          | 100%                     | 100%   | 100%                         | 100%  | Postulado 06/08/2010 vía online comunidad MINEDEC  | Plan de Reparaciones Menores MINEDEC | \$ 79.597.124 |                       | \$ 79.597.124                        |   |                      |
| 94                   | Reparaciones Generales Liceo Industrial Superior, Talca  | 100%  | 100                     | 100%                                 | 100%                          | 100%                     | 100%   | 100%                         | 100%  | Postulado 06/08/2010 vía online comunidad MINEDEC  | Plan de Reparaciones Menores MINEDEC | \$ 79.999.667 |                       | \$ 79.999.667                        |   |                      |
| 95                   | Reposición de Cerro Interior Escuela El Cuzco  | 100%  | 100                     | 100%                                 | 100%                          | 100%                     | 100%   | 100%                         | 100%  | Postulado 06/08/2010 vía online comunidad MINEDEC  | Plan de Reparaciones Menores MINEDEC | \$ 5.315.925  |                       | \$ 5.315.925                         |   |                      |
| 96                   | Reposición Parcial Cerro Perimetral Escuela Loreto Vidal Girardi, Talca  | 100%  | 100                     | 100%                                 | 100%                          | 100%                     | 100%   | 100%                         | 100%  | Postulado 06/08/2010 vía online comunidad MINEDEC  | Plan de Reparaciones Menores MINEDEC | \$ 65.943.925 |                       | \$ 65.943.925                        |   |                      |
| 97                   | Reposición Parcial Cerro Perimetral Escuela Las Américas, Talca  | 100%  | 100                     | 100%                                 | 100%                          | 100%                     | 100%   | 100%                         | 100%  | Postulado 06/08/2010 vía online comunidad MINEDEC  | Plan de Reparaciones Menores MINEDEC | \$ 40.037.112 |                       | \$ 40.037.112                        |   |                      |
| 98                   | Demolición Parcial y Construcción de Cierros Liceo Diego Portales, Talca                                       | 100%  | 100                     | 100%                                 | 100%                          | 100%                     | 100%   | 100%                         | 100%  | Postulado 06/08/2010 vía online comunidad MINEDEC  | Plan de Reparaciones Menores MINEDEC | \$ 79.893.660 |                       | \$ 79.893.660                        |   |                      |
| 99                   | Reparaciones Generales Escuela Carlos Spazo, Talca   | 100%  | 100                     | 100%                                 | 100%                          | 100%                     | 100%   | 100%                         | 100%  | Postulado 06/08/2010 vía online comunidad MINEDEC  | Plan de Reparaciones Menores MINEDEC | \$ 28.307.958 |                       | \$ 28.307.958                        |   |                      |
| 100                  | Reparación de Losa Balconera Escuela Villa La Paz  | 100%  | 100                     | 100%                                 | 100%                          | 100%                     | 100%   | 100%                         | 100%  | Postulado 06/08/2010 vía online comunidad MINEDEC  | Plan de Reparaciones Menores MINEDEC | \$ 8.314.676  |                       | \$ 8.314.676                         |   |                      |
| 101                  | Terminación Altillo y Construcción Cerro Escuela Coscovalva Lirio  | 100%  | 100                     | 100%                                 | 100%                          | 100%                     | 100%   | 100%                         | 100%  | Postulado 06/08/2010 vía online comunidad MINEDEC  | Plan de Reparaciones Menores MINEDEC | \$ 15.546.049 |                       | \$ 15.546.049                        |   |                      |
| 102                  | Reparaciones de Cierros Escuela Juan Luis Santibáñez   | 100%  | 100                     | 100%                                 | 100%                          | 100%                     | 100%   | 100%                         | 100%  | Postulado 06/08/2010 vía online comunidad MINEDEC  | Plan de Reparaciones Menores MINEDEC | \$ 79.336.086 |                       | \$ 79.336.086                        |   |                      |



| CÓDIGO | INGENIERÍA DE OBRA  | RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES | REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana) | DISEÑO EN ETAPAS     |            |              |            | ETAPAS QUE SE ENCUENTRA A FECHA 30/09/2010 |  |       | POSTULADO CON OIE SE POSTULA | MOMTO  | SACANDO OBSERVACIONES | APROBACIÓN        |                            | Situación Post-Aprobación Técnica y Financiera |
|--------|---|-----------------------------|---|----------------------|------------|--------------|------------|--|--|-------|------------------------------|--|-----------------------|-------------------|----------------------------|--|
|        |   |                             |   | Contratación Externa | Topografía | Arquitectura | Estructura | Especialidades (indicar cual)              | Cubicación y Presupuesto   | FECHA |                              |  |                       | SOLO TÉCNICAMENTE | FINANCIERA (indicar Monto) |  |
| 103    | INGENIERÍA DE OBRA<br>Construcción de cerco perimetral y remplazo de cubiertas. Escuela Uno San Aquilán           | 100%                        | 100   | 100%                 | 100%       | 100%         | 100%       | 100%                                       | Postulado 05/08/2010<br>Via online comunidad<br>escritor               | 100%  | \$ 43.451.537                | Aprobado por MINEDUC mediante R.E. 4378 del 25/09/2010 por \$43.451.537  | \$                    | 43.451.537        |                            |  |
| 104    | Reposición de Cubierta Escuela Edén   | 100%                        | 100   | 100%                 | 100%       | 100%         | 100%       | 100%                                       | Postulado 05/08/2010<br>Via online comunidad<br>escritor               | 100%  | \$ 79.741.832                | Se reciben observaciones 25/09/2010 y se da respuesta 30/09/2010   |                       |                   |                            |  |
| 105    | Reposición de Cierras, Medidores Escuelas Hojar Las Ancahuas  | 100%                        | 100   | 100%                 | 100%       | 100%         | 100%       | 100%                                       | Postulado 05/08/2010<br>Via online comunidad<br>escritor               | 100%  | \$ 57.103.485                | Visto SECREDEC   |                       |                   |                            |  |
| 106    | Reposición de Cerro Melaneros, Cubierta Malchana e Inmisancia de Módulos Liceo Enrique Huidobro Sepúlveda         | 100%                        | 100   | 100%                 | 100%       | 100%         | 100%       | 100%                                       | Postulado 05/08/2010<br>Via online comunidad<br>escritor               | 100%  | \$ 66.811.677                | Aprobado por MINEDUC mediante R.E. 4378 del 25/09/2010 por \$66.811.677  | \$                    | 66.811.677        |                            |  |
| 107    | Reposición de Cierras y Cubierta Escuela Billa El Sol   | 100%                        | 100   | 100%                 | 100%       | 100%         | 100%       | 100%                                       | Postulado 05/08/2010<br>Via online comunidad<br>escritor               | 100%  | \$ 19.166.000                | Se reciben observaciones 25/09/2010 y se da respuesta 30/09/2010   |                       |                   |                            |  |
| 108    | Reparaciones Menores Cables Contal de la Haza   | 100%                        | 100   | 100%                 | 100%       | 100%         | 100%       | 100%                                       | Postulado 05/08/2010<br>Via online comunidad<br>escritor               | 100%  | \$ 24.287.708                | No fue usado por SECREDEC. Será reprogramado a 2° llamado de Plan de reparaciones menores. Se reciben observaciones el 25/09/2010. |                       |                   |                            |  |
| 109    | Reparaciones Varías, Escuelas de Parvulos Ines Sylvester de Atzon   | 100%                        | 100   | 100%                 | 100%       | 100%         | 100%       | 100%                                       | Postulado 05/08/2010<br>Via online comunidad<br>escritor               | 100%  | \$ 31.063.692                | Se reciben observaciones 25/09/2010, y se da respuesta 30/09/2010  |                       |                   |                            |  |
| 110    | Reparaciones menores Escuela Jose Abalero Nuñez   | 100%                        | 100   | 100%                 | 100%       | 100%         | 100%       | 100%                                       | Postulado 05/08/2010<br>Via online comunidad<br>escritor               | 100%  | \$ 19.454.980                | No fue usado por SECREDEC. Será reprogramado a 2° llamado de Plan de reparaciones menores. Se reciben observaciones el 25/09/2010. |                       |                   |                            |  |
| 111    | Reposición de cerco principal Escuela Especial Iberia   | 100%                        | 100   | 100%                 | 100%       | 100%         | 100%       | 100%                                       | Postulado 05/08/2010<br>Via online comunidad<br>escritor               | 100%  | \$ 30.547.412                | Visto SECREDEC   |                       |                   |                            |  |
| 112    | Reposición Estructura Sopotante Estanque de Agua Potable Escuela Huabumal   | 100%                        | 100   | 100%                 | 100%       | 100%         | 100%       | 100%                                       | Postulado 05/08/2010<br>Via online comunidad<br>escritor               | 100%  | \$ 15.188.897                | Se reciben observaciones 25/09/2010 y se da respuesta 30/09/2010   |                       |                   |                            |  |
| 113    | Construcción de Cerro Perimetral, Reparación de Cierras y Electricas Escuelas Santa María                         | 100%                        | 100   | 100%                 | 100%       | 100%         | 100%       | 100%                                       | Postulado 05/08/2010<br>Via online comunidad<br>escritor               | 100%  | \$ 50.368.804                | Se reciben observaciones 25/09/2010, y se da respuesta 30/09/2010  |                       |                   |                            |  |
| 114    | Red de Alcantarillado, Reparación Planta de Tratamiento y Casa de Control Escuela Paratambo                       | 100%                        | 100   | 100%                 | 100%       | 100%         | 100%       | 100%                                       | Postulado 05/08/2010<br>Via online comunidad<br>escritor               | 100%  | \$ 39.204.751                | Se reciben observaciones 25/09/2010 y se da respuesta 30/09/2010   |                       |                   |                            |  |
| 115    | Reparación General y Adquisición de Módulos de Billo Liceo Amalia Courbis   | 100%                        | 100   | 100%                 | 100%       | 100%         | 100%       | 100%                                       | Postulado 05/08/2010<br>Via online comunidad<br>escritor               | 100%  | \$ 79.878.743                | Aprobado por MINEDUC mediante R.E. 4378 del 25/09/2010 por \$79.878.743  | \$                    | 79.878.743        |                            |  |
| 116    | Reparaciones Liceo Héctor Pérez Bisti   | 100%                        | 100   | 100%                 | 100%       | 100%         | 100%       | 100%                                       | Postulado 05/08/2010<br>Via online comunidad<br>escritor               | 100%  | \$ 79.818.143                | Se reciben observaciones 25/09/2010 y se da respuesta 30/09/2010   |                       |                   |                            |  |
| 117    | Reposición Planta de Tratamiento y Cerro Protección Canal Escuela Vía Purísima                                    | 100%                        | 100   | 100%                 | 100%       | 100%         | 100%       | 100%                                       | Postulado 05/08/2010<br>Via online comunidad<br>escritor               | 100%  | \$ 59.554.038                | Se reciben observaciones 25/09/2010 y se da respuesta 30/09/2010   |                       |                   |                            |  |
| 118    | Demolición Paralelo, Construcción Techumbre y Cerro e Instalación Escuelas Y Prefabricados Escuela Básica Trélica | 100%                        | 100   | 100%                 | 100%       | 100%         | 100%       | 100%                                       | Postulado 05/08/2010<br>Via online comunidad<br>escritor               | 100%  | \$ 79.946.625                | Se reciben observaciones 25/09/2010 y se da respuesta 30/09/2010   |                       |                   |                            |  |
| 119    | Adquisición de Módulos Prefabricados y Cerro perimetral Liceo María Dolores Esteban                               | 100%                        | 100   | 100%                 | 100%       | 100%         | 100%       | 100%                                       | Postulado 05/08/2010<br>Via online comunidad<br>escritor               | 100%  | \$ 79.999.624                | Se reciben observaciones 25/09/2010 y se da respuesta 30/09/2010   |                       |                   |                            |  |
| 120    | Construcción Cisterna Cubierta Escuela Costanera, Taba  | 100%                        | 100   | 100%                 | 100%       | 100%         | 100%       | 100%                                       | Postulado 05/08/2010<br>Via online comunidad<br>escritor               | 100%  | \$ 34.507.439                | Visto SECREDEC, a la espera de aprobación posterior  |                       |                   |                            |  |
| 121    | Reparaciones Cerrajerías e Inmisancia de Módulos de Alcantarillado Escuela María Inés López de la Cruz            | 100%                        | 100   | 100%                 | 100%       | 100%         | 100%       | 100%                                       | Reprogramación a 2° llamado de Plan de reparaciones menores 20/09/2010 | 100%  | \$ 225.591.731               | Reprogramación a 2° llamado de Plan de reparaciones menores 20/09/2010   |                       |                   |                            |  |
| 122    | Reparación Perimetral y Construcción Cubierta Perimetral Liceo María Dolores Esteban                              | 100%                        | 100   | 100%                 | 100%       | 100%         | 100%       | 100%                                       | Reprogramación a 2° llamado de Plan de reparaciones menores 20/09/2010 | 100%  | \$ 231.105.118               | Reprogramación a 2° llamado de Plan de reparaciones menores 20/09/2010   |                       |                   |                            |  |

| INICIATIVA O ENCARGO | RECOPIACIÓN DE ANTEREDENTES  | REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)                      | ETAPA EN LA QUE SE ENCUENTRA A FECHA 30.09.2010 |                |                |                | FECHA   | FUENTE A LA QUE SE POSTULA | MONTO   | SACANDO OBSERVACIONES | APROBACIÓN                    |                          |
|----------------------|--|--|---|----------------|----------------|----------------|---|----------------------------|---|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|
|                      |  |  | Contrataciones Externas                         | Topografía     | Arquitectura   | Estructura     |   |                            |   |                       | Especialidades (Indicar cada) | Cubicación y Presupuesto |
| 122                  | Reposición Parcela y Normatización con Equipamiento Sitio Arrieta Cuernavaca                           | 100%   |   |                |                |                | 04/09/2010 mediante Ord. N° 178 del 04/09/2010. Aprobado el 08/09/10 por Reconstrucción de terreno de Educación Superior. Certificado de prefinanciamiento. | \$ 921.350.000             |   |                       |                               |                          |
| 123                  | Reposición y Reparación Parcial con Equipamiento Escuela Básica Talca                                  | 100%   | 100%  | 100%           |                | 100%           | 04/09/2010 mediante Ord. N° 177 del 04/09/2010. Aprobado el 08/09/10 por Reconstrucción de terreno de Educación Superior. Certificado de prefinanciamiento. | \$ 651.171.000             |   |                       |                               |                          |
| 124                  | Normatización Con Equipamiento Zona Monto Donceles Español Talca                                       | 100%   | 100%  | 100%           |                | 100%           | 08/09/2010 mediante Ord. N° 179 del 08/09/2010. Aprobado el 08/09/10 por Reconstrucción de terreno de Educación Superior. Certificado de prefinanciamiento. | \$ 11.756.000.000          | Con fecha 30/09/2010 queda sumado en el proceso 2011 (PT) |                       |                               |                          |
| 125                  | SAANEAMIENTO   |  |   |                |                |                |   |                            |   |                       |                               |                          |
| 123                  | Construcción Soluciones Sanitarias y Cierre Perimetra Aldea EL Milagro Talca*                          | 100%   |   | 100%           |                |                | 100% Agua Potable<br>100 % Abastecido   |                            |   |                       |                               | \$ 12.350.093 Licitados  |
| 124                  | Construcción Soluciones Sanitarias y Cierre Perimetra Aldea Villa Hermosa, Sector Cerros Truppi Talca* | 100%   |   | 100%           |                |                | 100% Agua Potable<br>100 % Abastecido   |                            |   |                       |                               | \$ 9.735.403 Licitados   |
| 125                  | Construcción Soluciones Sanitarias Panguilmo, Talca  | 100%   |   | No se requiere | No se requiere | No se requiere | No se requiere  |                            |   |                       |                               | \$ 62.000.000            |
| 126                  | Construcción Soluciones Sanitarias Santa María Villa Verde Q. Talca                                    | 100%   |   | No se requiere | No se requiere | No se requiere | No se requiere  |                            |   |                       |                               | \$ 54.050.000            |
| 127                  | Construcción Soluciones Sanitarias Santa Coma, Código BIP. 20149315-0, Talca                           | 100%   |   | No se requiere | No se requiere | No se requiere | No se requiere  |                            |   |                       |                               | \$ 44.400.000            |
| 128                  | Diseño Construcción Soluciones Sanitarias Palmarillo   | 100%   |   | No se requiere | No se requiere | No se requiere | No se requiere  |                            |   |                       |                               | \$ 41.650.000 Licitados  |
| 129                  | ALUMBRADO  |  |   |                |                |                |   |                            |   |                       |                               |                          |
| 129                  | Alumbrado Público Sectores Las Rastras, San Valentín y Purlama de la Comuna de Talca                   | 100%   |   | 100%           |                |                | Electricidad 100%   |                            |   |                       |                               | \$ 35.145.843            |
| 130                  | Alumbrado Público Sectores Cerro La Virgen, Los Rancos y Hualqui de la Comuna de Talca                 | 100%   |   | 100%           |                |                | Electricidad 100%   |                            |   |                       |                               | \$ 43.379.102 Licitados  |
| 131                  | TRANSPORTE/VIABILIDAD Y URBANISMO  |  |   |                |                |                |   |                            |   |                       |                               |                          |
|                      | Reparación y Conservación de Veedos Sector (Norte), Talca  | A la espera de Acta de Evaluación Circular 33 por el Gobierno Regional | 100%  | 75%            | 70%            |                |   |                            |   |                       |                               | \$ 357.168.000           |

| INDICATIVA O ENCARGO | RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES                                  | REUNIÓN CON INTERESADOS (participación Organizativa) |            |              |            | DISEÑO EN ETAPA DE           |                        |                 |                            | ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 30.09.2010                        |                       |                   |                                      | POSTULADO CON: |  | APROBACIÓN |  | Situación Post-Aprobación (Legal y Financiera) |
|----------------------|--|--|------------|--------------|------------|------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|---|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|--|------------|--|--|
|                      |  | Comunicaciones Externas                              | Topografía | Arquitectura | Estructura | Especialidades (módulo cost) | Subsección Presupuesto | FECHA           | FUENTE A LA QUE SE POSTULA | MONTO   | SACANDO OBSERVACIONES | SOLO TÉCNICAMENTE | TECNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto) |                |  |            |  |  |
| 132                  | Reposición y Conservación de Venedas Sector 2 (Norte), Talca |  | 100%       | 75%          | 70%        |                              | 29/10/2009             | FNDR y Circular | \$ 454.786.000             | Respondiendo observaciones SERVU (Ord. N° 5207 de fecha 14/12/2009) |                       |                   |                                      |                |  |            |  |  |
| 133                  | Reposición y Conservación de Venedas Sector 3 (Norte), Talca |  | 95%        | 10%          | 70%        |                              | 29/10/2009             | FNDR y Circular | \$ 322.533.000             | Respondiendo observaciones SERVU (Ord. N° 5207 de fecha 14/12/2009) |                       |                   |                                      |                |  |            |  |  |
| 134                  | Reposición y Conservación de Venedas Sector 4 (Norte), Talca |  | 100%       | 0%           | 70%        |                              | 29/10/2009             | FNDR y Circular | \$ 360.910.000             | Respondiendo observaciones SERVU (Ord. N° 5207 de fecha 14/12/2009) |                       |                   |                                      |                |  |            |  |  |
| 135                  | Reposición y Conservación de Venedas Sector 5 (Norte), Talca |  | 100%       | 75%          | 70%        |                              | 29/10/2009             | FNDR y Circular | \$ 411.625.000             | Respondiendo observaciones SERVU (Ord. N° 5207 de fecha 14/12/2009) |                       |                   |                                      |                |  |            |  |  |
| 136                  | Reposición y Conservación de Venedas Sector 6 (Norte), Talca |  | 95%        | 0%           | 70%        |                              | 29/10/2009             | FNDR y Circular | \$ 561.531.000             | Respondiendo observaciones SERVU (Ord. N° 5207 de fecha 14/12/2009) |                       |                   |                                      |                |  |            |  |  |
| 137                  | Reposición y Conservación de Venedas Sector 7 (Norte), Talca |  | 100%       | 50%          | 70%        |                              | 29/10/2009             | FNDR y Circular | \$ 580.220.000             | Respondiendo observaciones SERVU (Ord. N° 5207 de fecha 14/12/2009) |                       |                   |                                      |                |  |            |  |  |
| 138                  | Reposición y Conservación de Venedas Sector 8 (Sur), Talca   |  | 70%        | 5%           | 70%        |                              | 29/10/2009             | FNDR y Circular | \$ 336.054.000             | Respondiendo observaciones SERVU (Ord. N° 5207 de fecha 14/12/2009) |                       |                   |                                      |                |  |            |  |  |
| 139                  | Reposición y Conservación de Venedas Sector 9 (Sur), Talca   |  | 85%        | 5%           | 70%        |                              | 29/10/2009             | FNDR y Circular | \$ 353.726.000             | Respondiendo observaciones SERVU (Ord. N° 5207 de fecha 14/12/2009) |                       |                   |                                      |                |  |            |  |  |
| 140                  | Reposición y Conservación de Venedas Sector 10 (Sur), Talca  |  | 75%        | 0%           | 70%        |                              | 29/10/2009             | FNDR y Circular | \$ 463.324.000             | Respondiendo observaciones SERVU (Ord. N° 5207 de fecha 14/12/2009) |                       |                   |                                      |                |  |            |  |  |
| 141                  | Reposición y Conservación de Venedas Sector 11 (Sur), Talca  |  | 70%        | 0%           | 70%        |                              | 29/10/2009             | FNDR y Circular | \$ 344.447.000             | Respondiendo observaciones SERVU (Ord. N° 5207 de fecha 14/12/2009) |                       |                   |                                      |                |  |            |  |  |
| 142                  | Reposición y Conservación de Venedas Sector 12 (Sur), Talca  |  | 0%         | 0%           | 70%        |                              | 29/10/2009             | FNDR y Circular | \$ 452.080.000             | Respondiendo observaciones SERVU (Ord. N° 5207 de fecha 14/12/2009) |                       |                   |                                      |                |  |            |  |  |



| INICIATIVO/ENCARGO | RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES  | REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)   | DISEÑO EN ETAPA DE |              |            |                               | ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 30/09/2010 |       |               |             | POSTULADO CON QUE SE PIDE LA POSTULA |   | SACANDO OBSERVACIONES | APROBACIÓN |                | Situación Post-Aprobación (técnicamente y financiera) |           |           |           |
|--------------------|--|---|--------------------|--------------|------------|-------------------------------|--|-------|---------------|-------------|--------------------------------------|---|-----------------------|------------|----------------|---|-----------|-----------|-----------|
|                    |  |   | Topografía         | Arquitectura | Estructura | Especialidades (Indicar cual) | Cubación y Presupuesto                       | FECHA | MUNICIPALIDAD | MUNICIPIO   | MUNICIPIO                            | MUNICIPIO   |                       | MUNICIPIO  | MUNICIPIO      |   | MUNICIPIO | MUNICIPIO | MUNICIPIO |
|                    |  |   |                    |              |            |                               |  |       |               |             |                                      |   |                       |            |                |   |           |           |           |
| 143                | Construcción, Reparación y Mejoramiento Calle 18 Oriente de Talca  | Se postula a F.R.I.D.R. para el estudio de la obra N° 1780 de las C/07/09/2010 Se solicita contratación de un profesional para la elaboración del Proyecto de Pavimentación Participativa. Aprobado el 22/09/2010 |                    |              | 100%       | 85%                           | 28/10/2009                                   | FNDR  | \$            | 931.303.000 |                                      | Responde a observaciones SERVU. No se debe reformular el Proyecto. Proceso Presupuestario 2011 por proyecto.  |                       |            |                |   |           |           |           |
| 144                | Mejoramiento Integral de Avenida Calle 1 Sur entre las Calles 1 y 3 Sur (Eje Vial) y Construcción de un Proyecto de Pavimentación Participativa (Avenida Pehuayén, Talca.) |   |                    | 100%         | 100%       | 07/09/2010                    | FNDR 2011                                    | \$    | 1.181.502.000 |             | Respondiendo observaciones SERVU     |   |                       |            |                |   |           |           |           |
| 145                | Proyecto de Pavimentación Participativa Calle Uno Pavimentación bajo el Cobro Mercedes Bajo  | Recopilación de antecedentes para el cobro para el Convenio   |                    |              | 100%       |                               | 30/11/2009                                   | Mmnu  | \$            | 117.453.000 |                                      | Aprobado técnicamente el día 24/12/2009 y financiera mente el 11/01/2010. Cuenta con convenio Ad Referendum. Servicio de Pavimentación Participativa Municipalidad de Talca de fecha 03/09/2010 |                       |            | \$ 117.453.000 | 11/01/10  |           |           |           |
| 146                | Proyecto de Pavimentación Participativa Pasaje 12 1/2 Sur B y Pasaje 13 1/2 Sur  | Recopilación de antecedentes para el cobro para el Convenio   |                    |              | 100%       |                               | 30/11/2009                                   | Mmnu  | \$            | 12.539.000  |                                      | Aprobado técnicamente el día 24/12/2009 y financiera mente el 11/01/2010. Cuenta con convenio Ad Referendum. Servicio de Pavimentación Participativa Municipalidad de Talca de fecha 03/09/2010 |                       |            | \$ 12.539.000  | 11/01/10  |           |           |           |
| 147                | Proyecto de Pavimentación Participativa Calle y Pasaje 13 Oriente entre 7 y 10 Norte   | Recopilación de antecedentes para el cobro para el Convenio   |                    |              | 100%       |                               | 30/11/2009                                   | Mmnu  | \$            | 43.046.000  |                                      | Aprobado técnicamente el día 24/12/2009 y financiera mente el 11/01/2010. Cuenta con convenio Ad Referendum. Servicio de Pavimentación Participativa Municipalidad de Talca de fecha 03/09/2010 |                       |            | \$ 43.046.000  | 11/01/10  |           |           |           |
| 148                | Proyecto de Pavimentación Participativa Calle 11 Norte 13 1/2 Oeste entre 13 1/2 Oriente C. Población C. Huaraz  | Recopilación de antecedentes para el cobro para el Convenio   |                    |              | 100%       |                               | 30/11/2009                                   | Mmnu  | \$            | 11.040.000  |                                      | Aprobado técnicamente el día 24/12/2009 y financiera mente el 11/01/2010. Cuenta con convenio Ad Referendum. Servicio de Pavimentación Participativa Municipalidad de Talca de fecha 03/09/2010 |                       |            | \$ 11.040.000  | 11/01/10  |           |           |           |
| 149                | Proyecto de Pavimentación Participativa Calle 13 1/2 Oriente B entre 14 y 17 Norte   | Recopilación de antecedentes para el cobro para el Convenio   |                    |              | 100%       |                               | 30/11/2009                                   | Mmnu  | \$            | 5.754.000   |                                      | Aprobado técnicamente el día 24/12/2009 y financiera mente el 11/01/2010. Cuenta con convenio Ad Referendum. Servicio de Pavimentación Participativa Municipalidad de Talca de fecha 03/09/2010 |                       |            | \$ 5.754.000   | 11/01/10  |           |           |           |
| 150                | Proyecto de Pavimentación Participativa Calle 13 1/2 Oriente C entre 17 y 19 Norte   | Recopilación de antecedentes para el cobro para el Convenio   |                    |              | 100%       |                               | 30/11/2009                                   | Mmnu  | \$            | 33.228.000  |                                      | Aprobado técnicamente el día 24/12/2009 y financiera mente el 11/01/2010. Cuenta con convenio Ad Referendum. Servicio de Pavimentación Participativa Municipalidad de Talca de fecha 03/09/2010 |                       |            | \$ 33.228.000  | 11/01/10  |           |           |           |

| INDICATIVA O ENCARGO   | RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES   | REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana) | DISEÑO EN ETAPA DE       |            |              |            | ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 30/08/2010 |                         |       |                   | FUENTE A LA QUE SE POSTULA | MONTO | SACANDO OBSERVACIONES | APROBACIÓN                  |  | Situación Post-Aprobación (técnica y financiera) |  |  |
|--|---|---|--------------------------|------------|--------------|------------|--|-------------------------|-------|-------------------|----------------------------|-------|-----------------------|-----------------------------|--|--|--|--|
|  |   |   | Contrataciones (Ciencia) | Topografía | Arquitectura | Estructura | Especialidades (Indicar cuál)                | Cubrición y Presupuesto | FECHA | SOLO TÉCNICAMENTE |                            |       |                       | FINANCIERA (Indicar Moneda) |  |  |  |  |
| Proyecto de Pavimentación Vías Especiales de Delineación Eje de Vehículos de Locomoción Colectiva Calle 18 Oriente entre 1 Norte y 1 Sur - Comuna de Talca |   |   |                          |            |              |            |  |                         |       |                   |                            |       |                       |                             |  |  |  |  |
| 151  | Aprobado por el SERUVI Región del Maule. Recopilando antecedentes para postular a FRIL, falta antecedentes para pasarlos. |   |                          |            |              |            |  |                         |       |                   |                            |       |                       |                             |  |  |  |  |
| 152  | Reparación FRIL Emergencia Calle 1 Norte entre 1 Cha y 1 Sur - Calle 1 Norte y 1 Sur                                      |   |                          |            |              |            |  |                         |       |                   |                            |       |                       |                             |  |  |  |  |
| 153  | Mejoramiento Plaza Arturo Prat, Barrio Oriente, Talca   |   |                          |            |              |            |  |                         |       |                   |                            |       |                       |                             |  |  |  |  |
| 154  | Construcción Pavimento Cabeza Calle 12 Norte de Talca   |   |                          |            |              |            |  |                         |       |                   |                            |       |                       |                             |  |  |  |  |
| 155  | Reposición de ruedas Terminal de Buses 1º Etapa, Comuna de Talca  |   |                          |            |              |            |  |                         |       |                   |                            |       |                       |                             |  |  |  |  |
| 156  | Reposición de ruedas Terminal de Buses 2º Etapa, Comuna de Talca  |   |                          |            |              |            |  |                         |       |                   |                            |       |                       |                             |  |  |  |  |
| 157  | Mejoramiento Integral de Aceras Sector 1  |   |                          |            |              |            |  |                         |       |                   |                            |       |                       |                             |  |  |  |  |
| 158  | Mejoramiento Integral de Aceras Sector 2  |   |                          |            |              |            |  |                         |       |                   |                            |       |                       |                             |  |  |  |  |
| 159  |   |   |                          |            |              |            |  |                         |       |                   |                            |       |                       |                             |  |  |  |  |

| INGATIVIA O ENCARGO                       | REUNION CON INTERESADOS (Participación Subsidiaria) | DISEÑO EN ETAPA DE          |                         |            |              |                        | POSTULADO CON                 |                          |       | SACANDO OBSERVACIONES | APROBACIÓN                 |       | Situación Post-Aprobación (Notas y Ejecución)  |   |                   |
|---|---|-----------------------------|-------------------------|------------|--------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------|-----------------------|----------------------------|-------|--|---|-------------------|
|   |   | RECOPIACION DE ANTECEDENTES | Contrataciones Externas | Topografía | Arquitectura | Estructura             | Especialidades (Indicar cual) | Cubicación y Presupuesto | FECHA |                       | FUENTE A LA QUE SE POSTULA | MONTO |  | TECNICA Y TIPO DE BIEN (Indicar Moneda) | SOLO TECNICAMENTE |
| Mejoramiento Integral de Acacia Sector 3  |   |                             |                         |            |              |                        |                               |                          |       |                       |                            |       |  |   |                   |
| 160                                       | Responsables a Observaciones SERVU                  |                             | 100%                    | 100%       | 100%         | Fila Sistema Eléctrico | 100%                          | 07/09/2010 F.N.D.R. 2011 | \$    | 532.716.000           |                            |       | Serviu Región del Maule devuelve antecedentes con fecha 23/09/2010. Se remite nuevamente el proyecto para revisión técnica de SERVU con fecha 27/09/2010. A través de Decreto Aislado N° 3090 de fecha 06/09/2010 se aprueba por copia de mantención y operación de las obras. |   |                   |
| Mejoramiento Integral de Acacia Sector 4  |   |                             |                         |            |              |                        |                               |                          |       |                       |                            |       |  |   |                   |
| 161                                       | Responsables a Observaciones SERVU                  |                             | 100%                    | 100%       | 100%         | Fila Sistema Eléctrico | 100%                          | 07/09/2010 F.N.D.R. 2011 | \$    | 341.981.000           |                            |       | Serviu Región del Maule devuelve antecedentes con fecha 23/09/2010. Se remite nuevamente el proyecto para revisión técnica de SERVU con fecha 27/09/2010. A través de Decreto Aislado N° 3090 de fecha 06/09/2010 se aprueba por copia de mantención y operación de las obras. |   |                   |
| Mejoramiento Integral de Acacia Sector 5  |   |                             |                         |            |              |                        |                               |                          |       |                       |                            |       |  |   |                   |
| 162                                       | Responsables a Observaciones SERVU                  |                             | 100%                    | 100%       | 100%         | Fila Sistema Eléctrico | 100%                          | 07/09/2010 F.N.D.R. 2011 | \$    | 462.701.000           |                            |       | Serviu Región del Maule devuelve antecedentes con fecha 23/09/2010. Se remite nuevamente el proyecto para revisión técnica de SERVU con fecha 27/09/2010. A través de Decreto Aislado N° 3090 de fecha 06/09/2010 se aprueba por copia de mantención y operación de las obras. |   |                   |
| Mejoramiento Integral de Acacia Sector 6  |   |                             |                         |            |              |                        |                               |                          |       |                       |                            |       |  |   |                   |
| 163                                       | Responsables a Observaciones SERVU                  |                             | 100%                    | 100%       | 100%         | Fila Sistema Eléctrico | 100%                          | 07/09/2010 F.N.D.R. 2011 | \$    | 434.872.000           |                            |       | Serviu Región del Maule devuelve antecedentes con fecha 23/09/2010. Se remite nuevamente el proyecto para revisión técnica de SERVU con fecha 27/09/2010. A través de Decreto Aislado N° 3090 de fecha 06/09/2010 se aprueba por copia de mantención y operación de las obras. |   |                   |
| Mejoramiento Integral de Acacia Sector 7  |   |                             |                         |            |              |                        |                               |                          |       |                       |                            |       |  |   |                   |
| 164                                       | Responsables a Observaciones SERVU                  |                             | 100%                    | 100%       | 100%         | Fila Sistema Eléctrico | 100%                          | 07/09/2010 F.N.D.R. 2011 | \$    | 532.981.000           |                            |       | Serviu Región del Maule devuelve antecedentes con fecha 23/09/2010. Se remite nuevamente el proyecto para revisión técnica de SERVU con fecha 27/09/2010. A través de Decreto Aislado N° 3090 de fecha 06/09/2010 se aprueba por copia de mantención y operación de las obras. |   |                   |
| Mejoramiento Integral de Acacia Sector 8  |   |                             |                         |            |              |                        |                               |                          |       |                       |                            |       |  |   |                   |
| 165                                       | Responsables a Observaciones SERVU                  |                             | 100%                    | 100%       | 100%         | Fila Sistema Eléctrico | 100%                          | 07/09/2010 F.N.D.R. 2011 | \$    | 618.182.000           |                            |       | Serviu Región del Maule devuelve antecedentes con fecha 23/09/2010. Se remite nuevamente el proyecto para revisión técnica de SERVU con fecha 27/09/2010. A través de Decreto Aislado N° 3090 de fecha 06/09/2010 se aprueba por copia de mantención y operación de las obras. |   |                   |
| Mejoramiento Integral de Acacia Sector 9  |   |                             |                         |            |              |                        |                               |                          |       |                       |                            |       |  |   |                   |
| 166                                       | Responsables a Observaciones SERVU                  |                             | 100%                    | 100%       | 100%         | Fila Sistema Eléctrico | 100%                          | 07/09/2010 F.N.D.R. 2011 | \$    | 356.069.000           |                            |       | Serviu Región del Maule devuelve antecedentes con fecha 23/09/2010. Se remite nuevamente el proyecto para revisión técnica de SERVU con fecha 27/09/2010. A través de Decreto Aislado N° 3090 de fecha 06/09/2010 se aprueba por copia de mantención y operación de las obras. |   |                   |
| Mejoramiento Integral de Acacia Sector 10 |   |                             |                         |            |              |                        |                               |                          |       |                       |                            |       |  |   |                   |
| 167                                       | Responsables a Observaciones SERVU                  |                             | 100%                    | 100%       | 100%         | Fila Sistema Eléctrico | 100%                          | 07/09/2010 F.N.D.R. 2011 | \$    | 374.596.000           |                            |       | Serviu Región del Maule devuelve antecedentes con fecha 23/09/2010. Se remite nuevamente el proyecto para revisión técnica de SERVU con fecha 27/09/2010. A través de Decreto Aislado N° 3090 de fecha 06/09/2010 se aprueba por copia de mantención y operación de las obras. |   |                   |



| INICIATIVA O ENCARGO  | RECOPLACION DE ANTECEDENTES   | REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana) | DISEÑO EN ETAPAS |              |  | Cubicación y Presupuesto | FECHA                            | FUENTE A LA QUE SE POSTULA | MONTO   | SACANDO OBSERVACIONES | APROBACIÓN        |                                      | Situación Post-Aprobación (Fecha y Financiera) |
|---|---|---|------------------|--------------|--|--------------------------|----------------------------------|----------------------------|---|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|--|
|   |   |   | Topografía       | Arquitectura | Estructura                                 |                          |                                  |                            |   |                       | SOLO TÉCNICAMENTE | TÉCNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto) |  |
| Mejoramiento Integral de Av. Santa Cecilia 11   |   |   |                  |              |  |                          |                                  |                            |   |                       |                   |                                      |  |
| 168   | Responde a Observaciones SERVU  |   | 100%             | 100%         | Falla Sistema Eléctrico                    | 100%                     | 07/09/2010 F.N.D.R. 2011         | \$ 503.072.000             | Servicio Región de Maule devuélvase con fecha 23/09/2010. Se tramite el proyecto para revisión técnica de SERVU con fecha 27/09/2010. A través de Decreto Alcaldía N° 3000 del 27/09/2010 se autoriza el contrato de mantención y operación de las obras.     |                       |                   |                                      |  |
| Mejoramiento Integral de Av. Santa Cecilia 12   | Responde a Observaciones SERVU  |   | 100%             | 100%         | Falla Sistema Eléctrico                    | 100%                     | 07/09/2010 F.N.D.R. 2011         | \$ 364.849.000             | Servicio Región de Maule devuélvase con fecha 23/09/2010. Se tramite el proyecto para revisión técnica de SERVU con fecha 27/09/2010. A través de Decreto Alcaldía N° 3000 del 27/09/2010 se autoriza el contrato de mantención y operación de las obras.     |                       |                   |                                      |  |
| 169   | Responde a Observaciones SERVU  |   | 100%             | 100%         |  | 100%                     | 07/09/2010 F.N.D.R. 2011         | \$ 111.543.000             | Responde a Observaciones SERVU  |                       |                   |                                      |  |
| 170   |   |   | 100%             | 100%         |  | 100%                     | 07/09/2010 F.N.D.R. 2011         | \$ 48.803.843              |   |                       |                   |                                      |  |
| 171   | 100%<br>A través de Ord. N° 1310 de fecha 07/07/2010 se envía copia de postulación para revisión técnica de SERVU |   | 100%             | 100%         |  | 100%                     | 11/08/2010 SEREMI DE TRANSPORTES | \$ 29.194.000              |   |                       |                   |                                      |  |
| 172   | A través de Ord. N° 1310 de fecha 07/07/2010 se envía copia de postulación para revisión técnica de SERVU         |   | 100%             | 100%         |  | 100%                     | PPP 2010                         | \$ 94.034.000              |   |                       |                   |                                      |  |
| 173   | A través de Ord. N° 1310 de fecha 07/07/2010 se envía copia de postulación para revisión técnica de SERVU         |   | 100%             | 100%         |  | 100%                     | PPP 2010                         | \$ 54.730.000              |   |                       |                   |                                      |  |
| 174   | A través de Ord. N° 1947 de fecha 24/09/2010 se envía copia de postulación para revisión técnica de SERVU         |   | 100%             | 100%         |  | 100%                     | PPP 2010                         | \$ 13.359.000              | falla aprobación Técnica de SERVU   |                       |                   |                                      |  |
| Pavimentación Calle 16 Póntica entre 25 y 27 Sur (Proyecto de Pavimentación Participativa Comité Esperanza del Volcadero) |   |   | 100%             | 100%         |  | 100%                     | PPP 2010                         | \$ 48.400.000              | falla aprobación Técnica de SERVU   |                       |                   |                                      |  |
| 175   | A través de Ord. N° 1947 de fecha 24/09/2010 se envía copia de postulación para revisión técnica de SERVU         |   | 100%             | 100%         |  | 100%                     | PPP 2010                         | \$ 14.316.000              | falla aprobación Técnica de SERVU   |                       |                   |                                      |  |
| 176   | A través de Ord. N° 1947 de fecha 24/09/2010 se envía copia de postulación para revisión técnica de SERVU         |   | 100%             | 100%         |  | 100%                     | PPP 2010                         | \$ 24.999.000              | Se evalúa el Acta de Evaluación FREL con fecha 22/09/2010 con observaciones.  |                       |                   |                                      |  |
| 177   | 100%  |   | 100%             | 100%         |  | 100%                     | 24/09/2010 FREL 2010             | \$                         |   |                       |                   |                                      |  |
| 178   | 100%  |   | 100%             | 100%         |  | 100%                     |                                  |                            |   |                       |                   |                                      |  |
| 179   | 80%   | 100%  | 80%              | 100%         | 100% Agua Potable Alcantarillado Eléctrico | En desarrollo            | PMU                              |                            | Se han recopilado los antecedentes de los diversos proyectos de agua potable de Aguas de la Región de Aconcagua que está siendo revisado por C. San Martín y pasando a presupuesto (Quien tiene el presupuesto para generar las fichas, oficios y postularlo) |                       |                   |                                      |  |

| INICIATIVA O ENCARGO   | RECORRIDO DE ANTECEDENTES | REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana) | DISEÑO EN ETAPAS DE     |            |              |            | ETAPAS QUE SE ENCUENTRA A FECHA 30.09.2010 |                            |  |                            | MONTO         | SACANDO OBSERVACIONES | APROBACIÓN        |                                      | Situación Post-Aprobación (Monto y Finanzas) |  |
|--|---------------------------|---|-------------------------|------------|--------------|------------|--|----------------------------|--|----------------------------|---------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|--|--|
|  |                           |   | Contrataciones Externas | Topografía | Arquitectura | Estructura | Especialidades (Indicar cual)              | Calificación y Presupuesto | FECHA  | FUENTE A LA QUE SE POSTULA |               |                       | SOLO TÉCNICAMENTE | TÉCNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto) |  |  |
| Habilitación de Oficinas Asociada de Municipalidades de la Región del Maule  | 100%                      | 100%  |                         |            |              |            |  |                            |  |                            |               |                       |                   |                                      |  |  |
| 180. Reparación Cierre perimetral y Reparación de Sala Usos Múltiples DAEM   | 100%                      | 100%  |                         |            |              |            |  |                            | Revisión de Presupuesto 100%   | PMU                        | \$ 11.366.919 | \$ 11.366.919         |                   |                                      |  |  |
| 181. Mejoramiento y Habilitación SSHH DAEM   | 100%                      | 100%  |                         |            |              |            |  |                            | 100% Agua Potable y electricidad   | PMU                        | \$ 44.480.512 | \$ 44.480.512         |                   |                                      |  |  |
| 182. Mejoramiento y Habilitación SSHH DAEM   | 100%                      | 100%  |                         |            |              |            |  |                            | 100% Agua Potable y electricidad   | PMU                        | \$ 28.328.031 | \$ 28.328.031         |                   |                                      |  |  |
| 183. Reparación y Mejoramiento de Pisos Edificio Consistorial, Talca 1ª Etapa  | 100%                      | 100%  |                         |            |              |            |  |                            | 100% Agua potable, alcantarillado y electricidad   | PMU                        | \$ 44.980.041 | \$ 44.980.041         |                   |                                      |  |  |
| 184. Reparación y Mejoramiento de Pisos Edificio Consistorial, Talca 2ª Etapa  | 100%                      | 100%  |                         |            |              |            |  |                            | No requiere  | PMU                        | \$ 29.984.781 | \$ 29.984.781         |                   |                                      |  |  |
| 185. Cierre Perimetral, Costado Pie 3er Pato, etapa 1, Cementerio Municipal, Talca   | 100%                      | 100%  |                         |            |              |            |  |                            | No requiere  | PMU                        | \$ 22.337.681 | \$ 22.337.681         |                   |                                      |  |  |
| 186. Cierre Perimetral, Costado Pie 3er Pato, etapa 2, Cementerio Municipal, Talca   | 100%                      | 100%  |                         |            |              |            |  |                            | No requiere  | PMU                        | \$ 20.813.405 | \$ 20.813.405         |                   |                                      |  |  |
| 187. Reparación y Reposición Pavimento de Nichos Sector Pie 1era Etapa, Cementerio Municipal   | 100%                      | 100%  |                         |            |              |            |  |                            | No requiere  | PMU                        | \$ 28.642.794 | \$ 28.642.794         |                   |                                      |  |  |
| 188. Reparación y Reposición Pavimento de Nichos Sector Pie 2da Etapa, Cementerio Municipal, Talca   | 100%                      | 100%  |                         |            |              |            |  |                            | No requiere  | PMU                        | \$ 16.623.377 | \$ 16.623.377         |                   |                                      |  |  |
| 189. Reparación de Servicios Higiénicos, 1era Etapa, Cementerio Municipal, Talca   | 100%                      | 100%  |                         |            |              |            |  |                            | 100% Agua Pot, Alcantarillado, Aguas Luvias, Eléctrico   | PMU                        | \$ 34.944.286 | \$ 34.944.286         |                   |                                      |  |  |
| 190. Reparación de Servicios Higiénicos, 2da Etapa, Cementerio Municipal, Talca  | 100%                      | 100%  |                         |            |              |            |  |                            | 100% Agua Pot, Alcantarillado, Aguas Luvias, Eléctrico   | PMU                        | \$ 24.670.671 | \$ 24.670.671         |                   |                                      |  |  |
| 191. Reparación y Mejoramiento Acceso Principal Cementerio Municipal, Talca  | 100%                      | 100%  |                         |            |              |            |  |                            | 100% (Agua Pot, Alcantarillado, Aguas Luvias, Eléctrico)   | PMU                        | \$ 34.853.950 | \$ 34.853.950         |                   |                                      |  |  |
| 192. Adquisición de Módulos Prefabricados, Sección de Tránsito y Transporte Público, I. Municipalidad de Talca   | 100%                      | 100%  |                         |            |              |            |  |                            | 100% (Agua Potable y Alcantarillado)   | PMU                        | \$ 44.981.186 | \$ 44.981.186         |                   |                                      |  |  |
| 193. Adquisición de Módulos Prefabricados, Sección de Tránsito y Transporte Público, I. Municipalidad de Talca   | 100%                      | 100%  |                         |            |              |            |  |                            | 100% (Agua Potable y Alcantarillado)   | PMU                        | \$ 44.976.028 | \$ 44.976.028         |                   |                                      |  |  |
| 194. Transporte Público, I. Municipalidad de Talca   | 100%                      | 100%  |                         |            |              |            |  |                            | 100% (Agua Potable y Alcantarillado)   | PMU                        | \$ 44.778.578 | \$ 44.778.578         |                   |                                      |  |  |
| 195. Adquisición de Módulos Prefabricados para Unidad de Inventario, I. Municipalidad de Talca   | 100%                      | 100%  |                         |            |              |            |  |                            | 100% (Agua Potable y Alcantarillado)   | PMU                        | \$ 34.925.107 | \$ 34.925.107         |                   |                                      |  |  |
| 196. Adquisición de Módulos Prefabricados para Unidad de Desarrollo Económico, I. Municipalidad de Talca   | 100%                      | 100%  |                         |            |              |            |  |                            | 100% (Agua Potable y Alcantarillado)   | PMU                        | \$ 44.980.828 | \$ 44.980.828         |                   |                                      |  |  |
| 197. Instalación de Módulos Prefabricados para Diversas Oficinas, I. Municipalidad de Talca  | 100%                      | 100%  |                         |            |              |            |  |                            | 100% (Agua Potable y Alcantarillado)   | PMU                        | \$ 44.967.133 | \$ 44.967.133         |                   |                                      |  |  |
| 198. Sede Social Club Deportivo Graf Schneider   | 100%                      | 100%  |                         |            |              |            |  |                            | Agua Potable, Alcantarillado y Aguas lluvias 100%  | PMU                        | \$ 49.987.848 | \$ 49.987.848         |                   |                                      |  |  |
| 199. Sede Social Club Deportivo Paroquialmo "Construcción de Multiancha con equipamiento en Villa Nuevo Horizonte de la Verde Loto Don Enrique y Área Verde Villa Don Manuel, Comuna de Talca" | 30%                       | 100%  |                         |            |              |            |  |                            | En las reuniones realizadas, se constató que es un Terreno Particular, se debe indicar a la Directiva las Postulaciones, primero ceder el terreno al Municipio y este Comestible a ellos. 100% | PMU                        | \$ 37.095.000 | \$ 37.095.000         |                   |                                      |  |  |
| 200. Instalación de Juegos Infantiles en Área Verde Loto Don Enrique y Área Verde Villa Don Manuel, Comuna de Talca  | 100%                      | 100%  |                         |            |              |            |  |                            | 100%   | PMU                        | \$ 39.448.646 | \$ 39.448.646         |                   |                                      |  |  |
| 201. Instalación de Juegos Infantiles en Área Verde Loto Don Enrique y Área Verde Villa Don Manuel, Comuna de Talca  | 100%                      | 100%  |                         |            |              |            |  |                            | 100%   | PMU                        | \$ 37.095.000 | \$ 37.095.000         |                   |                                      |  |  |




| NÚMERO | INICIATIVA O ENCARGO  | ETAPAS QUE SE ENCUENTRA A FECHA 30.09.2010 |            |   |            |                               |                          |       |                            |       |                           |                           | APROBACIÓN                           |            | Situación Post-Aprobación (Muestra y Evolución) |                       |   |  |
|--------|---|--|------------|---|------------|-------------------------------|--------------------------|-------|----------------------------|-------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------|---|-----------------------|---|--|
|        |   | RECOPIACION DE ANTECEDENTES                |            | REUNION CON INTERESADOS (Participación Ciudadana) |            | DISEÑO EN ETAPA DE:           |                          |       |                            |       | POSTULADO CON:            |                           | FINANCIA Y MONTO                     |            |   | SACANDO OBSERVACIONES |   |  |
|        |   | Comentarios Externos                       | Topografía | Arquitectura                                      | Estructura | Especialidades (indicar cual) | Cubicación y Presupuesto | FECHA | FUENTE A LA QUE SE POSTULA | MONTO | Visado por GORE y Englobe | SOLO TÉCNICAMENTE (Monio) | TÉCNICA Y FINANCIERA (Indicar Monio) |            |   |                       |   |  |
| 202    | "Instalación de Juegos Infantiles en Área Verde Población Nemelo-Ambúez y Área Verde Villa Dofa Ignacia, Comuna de Talca" | 100%                                       | 100%       | 100%  | 100%       | 100%                          | 100%                     | 100%  | 100%                       | 100%  | 100%                      | PMU                       | \$                                   | 43.426.665 | \$  | 43.426.665            |   |  |
| 203    | "Construcción Establecimiento Urbano y Deportivo Alameda Bernardo O'Higgins, Talca, 1° Etapa"                             | 100%                                       | 100%       | 100%  | 100%       | 100%                          | 100%                     | 100%  | 100%                       | 100%  | 100%                      | FEBR 2010                 | \$                                   | 28.971.888 |   |                       | Se remite carpeta via Oct 1946 a Sr. Inchausti con fecha 24/09/2010. Código RIP 30104389D |  |
| 204    | "Construcción Establecimiento Urbano y Deportivo Alameda Bernardo O'Higgins, Talca, 2° Etapa"                             | 100%                                       | 100%       | 100%  | 100%       | 100%                          | 100%                     | 100%  | 100%                       | 100%  | 100%                      | FEBR 2010                 | \$                                   | 28.735.171 |   |                       | Se remite carpeta via Oct 1946 a Sr. Inchausti con fecha 24/09/2010. Código RIP 30104389D |  |
| 205    | "Construcción Establecimiento Urbano y Deportivo Alameda Bernardo O'Higgins, Talca, 3° Etapa"                             | 100%                                       | 100%       | 100%  | 100%       | 100%                          | 100%                     | 100%  | 100%                       | 100%  | 100%                      | FEBR 2010                 | \$                                   | 27.674.330 |   |                       | Se remite carpeta via Oct 1946 a Sr. Inchausti con fecha 24/09/2010. Código RIP 30104389D |  |
| 206    | "Construcción Plaza Deportiva Paseo Río Clara, Talca, 1° Etapa"   | 100%                                       | 100%       | 100%  | 100%       | 100%                          | 100%                     | 100%  | 100%                       | 100%  | 100%                      | FEBR 2010                 | \$                                   | 29.880.571 |   |                       | Se remite carpeta via Oct 1946 a Sr. Inchausti con fecha 24/09/2010. Código RIP 30104389D |  |
| 207    | "Construcción Plaza Deportiva Paseo Río Clara, Talca, 2° Etapa"   | 100%                                       | 100%       | 100%  | 100%       | 100%                          | 100%                     | 100%  | 100%                       | 100%  | 100%                      | FEBR 2010                 | \$                                   | 29.929.198 |   |                       | Se remite carpeta via Oct 1946 a Sr. Inchausti con fecha 24/09/2010. Código RIP 30104389D |  |
| 208    | "Construcción Mulcaucha Sector Culemar, Perimetral Villa Los Lagos"   | 100%                                       | 100%       | 100%  | 100%       | 100%                          | 100%                     | 100%  | 100%                       | 100%  | 100%                      | PMU                       |                                      |            |   |                       | Rescatando el Proyecto  |  |
| 209    | "Diseño de Asociación de Fútbol Amateur de Talca"   | 80%  | 100%       | 100%  | 100%       | 100%                          | 100%                     | 100%  | 100%                       | 100%  | 100%                      | PMU                       |                                      |            |   |                       | Rescatando el Proyecto  |  |
| 210    | "Construcción de Camisetas Club Deportivo Lautaro."   | 100%                                       | 100%       | 100%  | 100%       | 100%                          | 100%                     | 100%  | 100%                       | 100%  | 100%                      | PMU                       |                                      |            |   |                       |   |  |
| 211    | "Construcción de Mulcaucha Trinchada Junta de Vecinos San José de la Florida"   | 100%                                       | 100%       | 100%  | 100%       | 100%                          | 100%                     | 100%  | 100%                       | 100%  | 100%                      | PMU                       |                                      |            |   |                       |   |  |
| 212    | "Construcción de Sede Social Club Deportivo Tororo"   | 100%                                       | 100%       | 100%  | 100%       | 100%                          | 100%                     | 100%  | 100%                       | 100%  | 100%                      | PMU                       |                                      |            |   |                       |   |  |
| 213    | "Primera Etapa Construcción Zona de Juegos Infantiles Rivera Rio Claro, Talca"  | 100%                                       | 100%       | 100%  | 100%       | 100%                          | 100%                     | 100%  | 100%                       | 100%  | 100%                      | PMU                       |                                      |            |   |                       |   |  |
| 214    | "Segunda Etapa Construcción Zona de Juegos Infantiles Rivera Rio Claro, Talca"  | 100%                                       | 100%       | 100%  | 100%       | 100%                          | 100%                     | 100%  | 100%                       | 100%  | 100%                      | PMU                       |                                      |            |   |                       |   |  |
| 215    | "Restauración General Cendry, 1° Etapa"   | 100%                                       | 100%       | 100%  | 100%       | 100%                          | 100%                     | 100%  | 100%                       | 100%  | 100%                      | PMU                       |                                      |            |   |                       |   |  |
| 216    | "Restauración General Cendry, 2° Etapa"   | 100%                                       | 100%       | 100%  | 100%       | 100%                          | 100%                     | 100%  | 100%                       | 100%  | 100%                      | PMU                       |                                      |            |   |                       |   |  |
| 217    | "Construcción Plaza y Juegos de Agua Sector Alameda de Talca"   | 100%                                       | 100%       | 100%  | 100%       | 100%                          | 100%                     | 100%  | 100%                       | 100%  | 100%                      | PMU                       |                                      |            |   |                       |   |  |
| 218    | "Construcción Paseo Infantil Alameda de Talca (1° etapa)"   | 100%                                       | 100%       | 100%  | 100%       | 100%                          | 100%                     | 100%  | 100%                       | 100%  | 100%                      | PMU                       |                                      |            |   |                       |   |  |
| 219    | "Construcción Paseo Infantil Alameda de Talca (2° etapa)"   | 100%                                       | 100%       | 100%  | 100%       | 100%                          | 100%                     | 100%  | 100%                       | 100%  | 100%                      | PMU                       |                                      |            |   |                       |   |  |
| 220    | "Construcción de Canchales de Fútbol de Callejón Sanitico Estadio Municipal Sur, Talca"                                   | 100%                                       | 100%       | 100%  | 100%       | 100%                          | 100%                     | 100%  | 100%                       | 100%  | 100%                      | PMU                       |                                      |            |   |                       |   |  |
| 221    | "Ampliación con remodelación y mejoramiento Gimnasio Regional, Talca"   | 100%                                       | 100%       | 100%  | 100%       | 100%                          | 100%                     | 100%  | 100%                       | 100%  | 100%                      | PMU                       |                                      |            |   |                       |   |  |
| 222    | "Construcción Mulcaucha con cermos y gramíneas, Vía Culemar Talca"  | 100%                                       | 100%       | 100%  | 100%       | 100%                          | 100%                     | 100%  | 100%                       | 100%  | 100%                      | PMU                       |                                      |            |   |                       |   |  |
| 223    | "Migración y Rehabilitación Gimnasio Excéntrico, Talca"   | 100%                                       | 100%       | 100%  | 100%       | 100%                          | 100%                     | 100%  | 100%                       | 100%  | 100%                      | PMU                       |                                      |            |   |                       |   |  |
| 224    | "SOCIAL"  |  |            |   |            |                               |                          |       |                            |       |                           |                           |                                      |            |   |                       |   |  |
| 225    | "Cierres Perimetrales de 151 Viviendas Comités El Provenir"   | 100%                                       | 100%       | 100%  | 100%       | 100%                          | 100%                     | 100%  | 100%                       | 100%  | 100%                      | PMU                       |                                      |            |   |                       |   |  |



| INDICATIVA O ENCARGO | RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES   | REUNION CON INTERESADOS (en caso de Ciudadanía)   | DISEÑO EN ETAPA DE            |                               |              |   | ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 30.09.2010                        |                            |       |       | RESULTADO CON REFERENCIA A LA POSTURA |                   | APROBACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto) |  | Evaluación Post-Aprobación Técnica y Financiera |  |  |
|----------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------------|--------------|---|---|----------------------------|-------|-------|---------------------------------------|-------------------|---|--|---|--|--|
|                      |   |   | Contrataciones Externas       | Topografía                    | Arquitectura | Estructura  | Especialidades (Indicar cual)                                       | Calificación y Presupuesto | FECHA | MONTO | SACANDO OBSERVACIONES                 | SOLO TÉCNICAMENTE | (Monto)   |  |   |  |  |
| 224                  | "Diseño Construcción Soluciones Sanitarias Hubulano"                                    | Plano Layout del Proyecto y Tabulador de Phobos de Tabulador  | Si                            |                               |              |   | Diseño de Alcantarillado Rural con Plan de Trámite de 10% de avance |                            |       |       |                                       |                   |   |  |   |  |  |
| 225                  | Construcción Sede Social Santa Elvira"  | Arquitectura e Ingeniería listo en digital, planos, Soportes papel y sanitario listo papel y digital  | No se requiere por el momento | Entregado en meses anteriores | 98% un 70%   | Presupuesto Alcantarillado, Aguas Residuales, Red Contra Incendio, Avance de EECT |   |                            |       |       |                                       |                   |   |  |   |  |  |
| 226                  | Construcción sede Social Centro de Desarrollo Social Gobai                              | Arquitectura e Ingeniería Soporte papel, eléctrico y sanitario listo papel y digital  | No                            | Entregado en meses anteriores |              | Agua Potable, aguas lluvias y alcantarillado 100%, pendiente Gas, Electricidad 0% |   |                            |       |       |                                       |                   |   |  |   |  |  |
| 227                  | Infraestructura 3 pedicuros de localidad JUV. Sede Social Santa Elvira Vía Santa Elvira | Se solicita factibilidad a Director de Tránsito Sr. Jaime Gálvez por oficio al 28/02/2010 no se ha respondido por parte de tránsito   | Si                            |                               |              |   |   |                            |       |       |                                       |                   |   |  |   |  |  |
| 229                  | Construcción sede social Club Atlético Mayor de San Antonio                             | Arquitectura en desarrollo  | No                            | 80%                           |              | Eléctrico, Islo, sanitario pendiente  |   |                            |       |       |                                       |                   |   |  |   |  |  |
| 230                  | Construcción sede social Club Atlético Mayor de San Antonio                             | Se toma contacto con Patricia Toledo para confirmar Agencia de la solicitud. Se han realizado reuniones para definir el proyecto, el cual será necesario hacer algunas modificaciones menores   | No                            |                               |              |   |   |                            |       |       |                                       |                   |   |  |   |  |  |
| 231                  | Conservación pintura y revestimientos interiores Cesfam José Dionisio Asabumasa         | Se envía Ofi. 242 de fecha 8/02/2010 a interesados informando que no se puede dar curso a anterior ya que el terreno no tiene el terreno. Se recomendó Sr. Walter Barramunfo buscar terreno para la compra de terrenos y comas cercano al lugar |                               |                               |              |   |   |                            |       |       |                                       |                   |   |  |   |  |  |
| 232                  | Construcción sede social Club Atlético Mayor de San Antonio                             | Se solicita información a Sr. Walter Barramunfo vía oficio por facultad de compra de terrenos y comas cercano al lugar  |                               |                               |              |   |   |                            |       |       |                                       |                   |   |  |   |  |  |
| 233                  | Construcción Sede Social Club Atlético Mayor de San Antonio                             | Revisado presupuesto para cuando llegue convenio poder licitar  |                               |                               |              |   |   |                            |       |       |                                       |                   |   |  |   |  |  |
| 234                  | Construcción Sede Social Club Atlético Mayor de San Antonio                             | Revisado presupuesto para cuando llegue convenio poder licitar  |                               |                               |              |   |   |                            |       |       |                                       |                   |   |  |   |  |  |
| 235                  | Construcción sala multiuso CESFAM Las Américas  | Revisado presupuesto para cuando llegue convenio poder licitar  |                               |                               |              |   |   |                            |       |       |                                       |                   |   |  |   |  |  |
| 236                  | Mejoramiento Sistema Eléctrico Consultorio Cerros Topp                                  | Revisado presupuesto para cuando llegue convenio poder licitar  |                               |                               |              |   |   |                            |       |       |                                       |                   |   |  |   |  |  |
| 237                  | Mejoramiento Sistema Eléctrico Consultorio Julio Coronado                               | Revisado presupuesto para cuando llegue convenio poder licitar  |                               |                               |              |   |   |                            |       |       |                                       |                   |   |  |   |  |  |
| 238                  | Mejoramiento Sistema Eléctrico Consultorio La Florida                                   | Revisado presupuesto para cuando llegue convenio poder licitar  |                               |                               |              |   |   |                            |       |       |                                       |                   |   |  |   |  |  |
| 239                  | Reposición Cero Femenil Cesfam La Florida   | Revisado presupuesto para cuando llegue convenio poder licitar  |                               |                               |              |   |   |                            |       |       |                                       |                   |   |  |   |  |  |
| 240                  | Reparaciones Generales Cesfam La Florida  | Revisado presupuesto para cuando llegue convenio poder licitar  |                               |                               |              |   |   |                            |       |       |                                       |                   |   |  |   |  |  |

| Código | INICIATIVA O ENCARGO   | RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES | REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana) | DISEÑO EN ETAPA DE |            |              |            | ETAPA EN LA QUE SE ENCUENTRA A FECHA 30.08.2010 |                           |       |                  | POSTULADO CON FUENTE A LA QUE SE POSTULA   | MONTOS | SACANDO OBSERVACIONES | APROBACIÓN                   |                                      | Situación Post-Aprobación (Inicio y Finalización) |
|--------|--|-----------------------------|---|--------------------|------------|--------------|------------|---|---------------------------|-------|------------------|--|--------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---|
|        |  |                             |   | Consultas Externas | Topografía | Arquitectura | Estructura | Especialidades (Incluir costo)                  | Culaciación y Presupuesto | FECHA | ESPECIFICACIONES |  |        |                       | SOLO TÉCNICAMENTE            | TÉCNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto) |   |
| 241    | Reparaciones Generales, Reposición Parcial Cisterna y Construcción del Puesto de Mercado | 100%                        | 100%  | 100%               | 100%       | 100%         | 100%       | 100%  | 100%                      | 100%  | 24,298.042       | Visado por GORE (Priorizado)   | \$     | 24,298.042            |                              |                                      |   |
| 242    | Adquisición Módulos Fabricados para Unidad de Atención Primaria Oftalmológica (UAPD)     | 100%                        | 100%  | 100%               | 100%       | 100%         | 100%       | 100%  | 100%                      | 100%  | 34,693.228       | Visado por GORE (Priorizado)   | \$     | 34,693.228            |                              |                                      |   |
| 243    | Reparaciones Generales y Reposición Cierro Perimetral Cisternam Dr. Julio Contardo       | 100%                        | 100%  | 100%               | 100%       | 100%         | 100%       | 100%  | 100%                      | 100%  | 17,246.877       | Se entregan antecedentes a Alcaldía Castro para licitación vía memo n° 2 fecha 18/08/2010. Con fecha 23/09/2010 se publica en mercado público para licitación, con fecha 23/09/2010 se realiza visita a terreno con oferentes. | \$     | 17,246.877            | USD 1573 de fecha 02.08.2010 |                                      |   |
| 244    | Reparaciones Generales Cisternam Dionisio Asaburua                                       | 100%                        | 100%  | 100%               | 100%       | 100%         | 100%       | 100%  | 100%                      | 100%  | 16,577.327       | Se entregan antecedentes a Alcaldía Castro para licitación vía memo n° 2 fecha 18/08/2010. Con fecha 23/09/2010 se publica en mercado público para licitación, con fecha 23/09/2010 se realiza visita a terreno con oferentes. | \$     | 16,577.327            | USD 1573 de fecha 02.08.2010 |                                      |   |
| 245    | Reposición Cierro Perimetral y Reposición de Baños, Cisternam Carlos Trup                | 100%                        | 100%  | 100%               | 100%       | 100%         | 100%       | 100%  | 100%                      | 100%  | 34,650.523       | Visado GORE y Elegible SUBDERE (Priorizado)  | \$     | 34,650.523            |                              |                                      |   |
| 246    | Reparaciones Generales Cisternam Carlos Trup   | 100%                        | 100%  | 100%               | 100%       | 100%         | 100%       | 100%  | 100%                      | 100%  | 6,751.817        | Visado GORE y Elegible SUBDERE (Priorizado)  | \$     | 6,751.817             | USD 1573 de fecha 02.08.2010 |                                      |   |
| 247    | Cierro Perimetral y Reparación Centro Comunitario de Salud Familiar Brilla el Sol        | 100%                        | 100%  | 100%               | 100%       | 100%         | 100%       | 100%  | 100%                      | 100%  | 7,088.826        | Visado GORE y Elegible SUBDERE (Priorizado)  | \$     | 7,088.826             |                              |                                      |   |
| 248    | Reposición Cierro Perimetral Cisternam Dionisio Asaburua                                 | 100%                        | 100%  | 100%               | 100%       | 100%         | 100%       | 100%  | 100%                      | 100%  | 34,899.298       | Visado por GORE (Priorizado)   | \$     | 34,899.298            |                              |                                      |   |
| 249    | Reposición Parcela Cubierta 1º Etapa Cisternam Carlos Trup                               | 100%                        | 100%  | 100%               | 100%       | 100%         | 100%       | 100%  | 100%                      | 100%  | 34,913.725       | Visado por GORE (Priorizado)   | \$     | 34,913.725            |                              |                                      |   |
| 250    | Reposición Parcela Cubierta 2º Etapa Cisternam Carlos Trup                               | 100%                        | 100%  | 100%               | 100%       | 100%         | 100%       | 100%  | 100%                      | 100%  | 34,913.725       | Visado por GORE (Priorizado)   | \$     | 34,913.725            |                              |                                      |   |
| 251    | Habilitación Baños, Fomento Dirección Comunal de Salud                                   | 100%                        | 100%  | 100%               | 100%       | 100%         | 100%       | 100%  | 100%                      | 100%  | 33,185.367       | Se remite carpeta con antecedentes a Dr. Durán, vía Ofi 131. De fecha 31/08/2010   | \$     | 33,185.367            |                              |                                      |   |
| 252    | Remodelación Servicios Higiénicos Públicos, Cisternam Dionisio Asaburua                  | 100%                        | 100%  | 100%               | 100%       | 100%         | 100%       | 100%  | 100%                      | 100%  | 4,795.609        | Se encuentra en etapa de compra vía convenio MARCO por Gobierno Regional.  | \$     | 4,795.609             |                              |                                      |   |
| 253    | INSTITUCIONAL Y ADQUISICIONES  |                             |   |                    |            |              |            |   |                           |       |                  |  |        |                       |                              |                                      |   |
| 254    | Reinvento antecedentes para cuando llegue convenio poder licitar                         |                             |   |                    |            |              |            |   |                           |       |                  |  |        |                       |                              |                                      |   |
| 255    | Adquisición Retroscavadora y Molinavadora comuna de Talca                                |                             |   |                    |            |              |            |   |                           |       |                  |  |        |                       |                              |                                      |   |
| 256    | Reposición Camión aljibe, Municipalidad de Talca   |                             |   |                    |            |              |            |   |                           |       |                  |  |        |                       |                              |                                      |   |
| 257    | Reinvento antecedentes para cuando llegue convenio poder licitar                         |                             |   |                    |            |              |            |   |                           |       |                  |  |        |                       |                              |                                      |   |
| 258    | Adquisición Camión Talca, Comuna de Talca  |                             |   |                    |            |              |            |   |                           |       |                  |  |        |                       |                              |                                      |   |
| 259    | Ampliación y Remodelación 3º Compañía de Bomberos  |                             |   |                    |            |              |            |   |                           |       |                  |  |        |                       |                              |                                      |   |
| 260    | ELECCIÓN Construcción Aluminado Cisternam Carlos Trup                                    | 100%                        | 100%  | 100%               | 100%       | 100%         | 100%       | 100%  | 100%                      | 100%  | 34,519.889       | Postulado Subdere  | \$     | 34,519.889            |                              |                                      |   |
| 261    | Construcción Aluminado Cisternam Carlos Trup   | 100%                        | 100%  | 100%               | 100%       | 100%         | 100%       | 100%  | 100%                      | 100%  | 32,881.807       | Postulado Subdere  | \$     | 32,881.807            |                              |                                      |   |
| 262    | Construcción Aluminado Cisternam Carlos Trup   | 90%                         | 100%  | 100%               | 100%       | 100%         | 100%       | 100%  | 100%                      | 100%  | 33,186.862       | Falta Ofi Documentos   | \$     | 33,186.862            |                              |                                      |   |
| 263    | Construcción Aluminado Cisternam Carlos Trup   | 100%                        | 100%  | 100%               | 100%       | 100%         | 100%       | 100%  | 100%                      | 100%  | 33,127.852       | Postulado Subdere  | \$     | 33,127.852            |                              |                                      |   |
| 264    | Ampliación Aluminado Cisternam Carlos Trup   | 100%                        | 100%  | 100%               | 100%       | 100%         | 100%       | 100%  | 100%                      | 100%  | 34,537.792       | Postulado Subdere  | \$     | 34,537.792            |                              |                                      |   |
| OTRAS  |  |                             |   |                    |            |              |            |   |                           |       |                  |  |        |                       |                              |                                      |   |
| 265    | Informe construcción Cisternam Carlos Trup, Cisternam Carlos Trup                        |                             |   |                    |            |              |            |   |                           |       |                  |  |        |                       |                              |                                      |   |

| INICIATIVA O ENCARGO   | RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES  | REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana) | DISEÑO EN ETAPA DE      |            |              |            | ESPECIALIDADES (Indicar cuál) | CUBICIDAD Y PRESUPUESTO | FECHA | FUENTE A LA QUE SE POSTULA | MONTO | APROBACIÓN            |                   | Situación Pre-Asignación Técnica y Financiera |
|--|--|---|-------------------------|------------|--------------|------------|-------------------------------|-------------------------|-------|----------------------------|-------|-----------------------|-------------------|---|
|  |  |   | Contrataciones Externas | Topografía | Arquitectura | Estructura |                               |                         |       |                            |       | SACANDO OBSERVACIONES | SOLO TÉCNICAMENTE |   |
| Informe apertura de Nueva Puerta en edificio Don Ambrósio            | Se informa de medidas técnicas de tener presente el terreno a abrir vano. Esto fue entregado a Eduardo Lobos |   |                         |            |              |            |                               |                         |       |                            |       |                       |                   |   |
| MONTO TOTAL POSTULADO A DISTINTAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO          |  |   |                         |            |              |            |                               |                         |       |                            | \$    | 55.106.675.532        |                   |   |
| MONTO APROBADO SOLO TÉCNICAMENTE A LA ESPERA DE FINANCIAMIENTO       |  |   |                         |            |              |            |                               |                         |       |                            | \$    | 1.211.026.862         |                   |   |
| MONTO APROBADO TÉCNICA Y FINANCIERAMENTE, HASTA EL MES DE JULIO 2010 |  |   |                         |            |              |            |                               |                         |       |                            | \$    | 3.779.375.602         |                   |   |





## LICITACIONES AÑO 2010

SEPTIEMBRE

| Nombre   | Número de Adquisición ID | Tipo de Propuesta | Fecha Apertura | Estado Licitación | Situación actual, al 30.09.2010  |
|--|--------------------------|-------------------|----------------|-------------------|--|
| CIERRO PERIMETRAL Y CIONES GENERALES LICEO IGNACIO A PINTO Y REPARACIONES GENERALES A LORENZO VAROLI-TALCA                                 | 2295-47-LE10             | Pública           | 07.09.2010     | Adjudicada        | Se Adjudica proyecto de Liceo Ignacio Carrera Pinto, y se declara desierta la Escuela Lorenzo Varoli, se debe efectuar un segundo llamado.                       |
| ATACION SERVICIOS DE EXAMENES DE GRAFIAS, AÑO 2010 - TALCA   | 2295-51-LE10             | Pública           | 08.09.2010     | Adjudicada        | ---  |
| ATACION SERVICIOS DE ECOTOMOGRAFIAS Y GRAFIAS  | 2295-52-LE10             | Pública           | 09.09.2010     | Cerrada           | La sugerencia de adjudicación de Secplan fue aprobada por la Comisión Permanente de Evaluación de Propuestas y por el Concejo. Falta el decreto de adjudicación. |
| ATACION SERVICIO OPTALMOLOGICO PARA LA VICIO DE REFRACCION 2010, TALCA   | 2295-53-LE10             | Pública           | 14.09.2010     | Cerrada           | Se despachó Informe de Licitación a Comisión Permanente de Evaluación de Propuesta.  |
| AT. SERVICIOS ODONTOLOGICOS AÑO 2010,  | 2295-48-LE10             | Pública           | 15.09.08.2010  | Cerrada           | En elaboración de Informe de Licitación.   |
| CIÓN Y REPOSICIÓN PABELLÓN DE NICHOS PONIENTE 1ª Y 2ª ETAPA, CEMENTERIO PAL Y REPARACIÓN DE SERVICIOS COS, 1ª ETAPA, CEMENTERIO MUNICIPAL, | 2295-49-LP10             | Pública           | 22.09.2010     | Cerrada           | En elaboración de Informe de Licitación.   |
| CIÓN E INSTALACION DE ALARMAS TITARIAS VILLA SAN JOSE DE LA FLORIDA, 2010  | 2295-50-LE10             | Pública           | 28.09.2010     | Cerrada           | Se enviaron antecedentes para que la Dirección de Desarrollo Comunitario, quienes deben efectuar la evaluación técnica, que es parte de la evaluación final.     |

REPUBLICA DE CHILE  
I. MUNICIPALIDAD DE TALCA  
PROVINCIA DE TALCA  
SECPLAN



ORD. : N° 444 /

ANT. : Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Ley N° 20.285.

MAT. : Remite información que indica.

TALCA, - 6 OCT. 2010

DE : VERONICA REYES VERDUGO  
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

A : SRA. YANET COVARRUBIAS CONTARDO  
ENCARGADA UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
I. MUNICIPALIDAD DE TALCA

En conformidad a lo establecido en la Ley señalada en el Ant., adjunto remito a Ud., Avance de Iniciativas de Inversión y Licitaciones efectuadas por esta Secretaría durante el mes de **Septiembre** del presente año.

Saluda atentamente a Ud.,



**VERONICA REYES VERDUGO**  
**SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION**

VRV/adc  
DISTRIBUCION:  
- La indicada ✓  
- Archivo Área Proyectos de Inversión  
- Archivo Secplan

INFORME DEL MES DE SEPTIEMBRE. AREA PROYECTOS DE INVERSIÓN (Lo que se indica con color, en la que específicamente se trabajó en el mes de Septiembre)

| INICIATIVA O ENCARGO  | RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES  | REUNION CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)  |  |   |  | DISEÑO EN ETAPA DE  |  |  | ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 30.09.2010   |                       |                       | POSTULACION |                                  | FUENTE A LA QUE SE POSTULACION |  | SACANDO OBSERVACIONES | APROBACION |  | Situación Post-Aprobación (Recursos y Ejecución) |  |  |
|---|--|--|--|---|--|---|--|--|--|-----------------------|-----------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------|------------|--|--|--|--|
|   |  | Comunicaciones Externas  | Topografía                                     | Arquitectura                                  | Estructura   | Especialidades (indicar cada)   | Cubricación y Presupuesto  | FECHA  | POSTILA  | MONTO                 | SOLO TÉCNICAMENTE     |             | TECNICA Y OIGERA (indicar Monto) |                                |  |                       |            |  |  |  |  |
|   |  |  |  |   |  |   |  |  |  |                       | SACANDO OBSERVACIONES |             |                                  |                                |  |                       |            |  |  |  |  |
| Remediación de Equipamiento Liceo Ignacio Carrera Pinto                               | La unidad revisa con todo lo que se requiere para la postulación, sin embargo, estamos a la espera de un informe del Municipio que confirme la solicitud por parte del Municipio de dividir el proyecto en dos etapas. | Asistencia del Director del establecimiento a las reuniones con Secretaría y Municipio. Se confirma la solicitud por parte del Municipio de dividir el proyecto en dos etapas. | Elaborado en meses anteriores (100% de avance) | Elaborado en meses anteriores (50% de avance) | Se está realizando la modificación de proyectos de especialidades a dos etapas (50% de avance) | Se realizó el estudio arquitectónico para ser dividido en etapas (100% de avance) | Se realizó el estudio estructural para ser dividido en etapas (100% de avance) | Se realizó el estudio de presupuesto de cada una de las etapas (60% de avance) | Repostulación SNI: 15/12/2009, con fecha 15/12/2009, se solicitó la modificación de fecha de inicio de la obra, para que se pida a SECREDUJ se pida a SECREDUJ mediante Ofi N° 1004-1005, para mantener la incidencia en ejecución (50% de avance) para el 2011. | FNDR \$ 4.157.168.000 |                       |             |                                  |                                |  |                       |            |  |  |  |  |
| Sistema Exacuación Aguas Livias Esc. Sagrado Z. Daniel Robledo, 2° etapa.             | Reuniones con Director del establecimiento   | Reuniones con Director del establecimiento   | Elaboración de planos no preliminar            |   |  |   |  |  |  |                       |                       |             |                                  |                                |  |                       |            |  |  |  |  |
| Remodelación Casa de la Cultura   | Recopilando antecedentes para obtener Permiso Municipal  | No requiere por el tipo de financiamiento. Apoyados, quienes financiarán en parte la iniciativa  | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  | 100%   | 100%   | 100%   | 100%                  | 100%                  | 30/11/2009  | Finde Cultural de la Cultura     | \$ 360.000.000                 |  |                       |            |  | \$ 360.000.000                                   |  |  |
| Clero Peñinera Escuela Juan Luis Sanabria   | Se entregan los Antecedentes con Firmas de Responsables para la Licitación en 100%   | No se requiere   | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  | 100%   | 100%   | 100%   | 100%                  | 100%                  |             |                                  |                                |  |                       |            |  |  |  |  |
| Construcción Cubierta Multifuncional y Sol Particular Abastecedor Escuela Santa María | Se entregan los Antecedentes con Firmas de Responsables para la Licitación en 100%   | No se requiere   | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  | 100%   | 100%   | 100%   | 100%                  | 100%                  |             |                                  |                                |  |                       |            |  |  |  |  |
| Construcción Multicancha Cubierta Escuela Gemina                                      | Realizado meses anteriores   | Habitualmente se están sosteniendo reuniones con la comunidad educativa  | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  | 100%   | 100%   | 100%   | 100%                  | 100%                  | 30/09/2009  | PMU MIE                          | \$ 48.992.859                  |  |                       |            |  | \$ 48.992.859                                    |  |  |
| *Normalización del equipamiento Escuela El Esfén                                      | Realizado meses anteriores   | Habitualmente se están sosteniendo reuniones con la comunidad educativa  | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  | 100%   | 100%   | 100%   | 100%                  | 100%                  |             |                                  |                                |  |                       |            |  |  |  |  |
| *Construcción Servicios Higiénicos Prebásica - Escuela Carlos Tobar                   | Realizado meses anteriores   | Habitualmente se están sosteniendo reuniones con la comunidad educativa  | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  | 100%   | 100%   | 100%   | 100%                  | 100%                  |             |                                  |                                |  |                       |            |  |  |  |  |



| INICIATIVA O ENCARGO         |   | REINUNION CON INTERESADOS (participación Ciudadana)                              |  | CONTRATACIONES               |      | TOPOGRAFIA                   |      | ARQUITECTURA                 |                | ESTRUCTURA                   |                | ESPECIALIDADES (Incluir cada) |  | CUBICACION Y PRESUPUESTO     |            | FECHA                        |    | POSTULADO CON FUENTE A LA POSTURA |   | MONTO                        |    | SACANDO OBSERVACIONES        |  | APROBACION TECNICA Y FINANCIERA (Indicar Situación por Fase de cada ítem) |    |                              |   |  |    |            |  |  |  |
|------------------------------|---|--|--|------------------------------|------|------------------------------|------|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|-------------------------------|--|------------------------------|------------|------------------------------|----|-----------------------------------|---|------------------------------|----|------------------------------|--|---|----|------------------------------|---|--|----|------------|--|--|--|
| DISEÑO EN ETAPA DE           |   | DISEÑO EN ETAPA DE   |  | DISEÑO EN ETAPA DE           |      | DISEÑO EN ETAPA DE           |      | DISEÑO EN ETAPA DE           |                | DISEÑO EN ETAPA DE           |                | DISEÑO EN ETAPA DE            |  | DISEÑO EN ETAPA DE           |            | DISEÑO EN ETAPA DE           |    | DISEÑO EN ETAPA DE                |   | DISEÑO EN ETAPA DE           |    | DISEÑO EN ETAPA DE           |  | DISEÑO EN ETAPA DE  |    | DISEÑO EN ETAPA DE           |   |  |    |            |  |  |  |
| RECOPILACION DE ANTECEDENTES |   | RECOPILACION DE ANTECEDENTES   |  | RECOPILACION DE ANTECEDENTES |      | RECOPILACION DE ANTECEDENTES |      | RECOPILACION DE ANTECEDENTES |                | RECOPILACION DE ANTECEDENTES |                | RECOPILACION DE ANTECEDENTES  |  | RECOPILACION DE ANTECEDENTES |            | RECOPILACION DE ANTECEDENTES |    | RECOPILACION DE ANTECEDENTES      |   | RECOPILACION DE ANTECEDENTES |    | RECOPILACION DE ANTECEDENTES |  | RECOPILACION DE ANTECEDENTES  |    | RECOPILACION DE ANTECEDENTES |   |  |    |            |  |  |  |
| 9                            | Construcción Cubierta, Ampliación Escuelas Bilingües SUI  | Se cuenta con la mayor parte de antecedentes requeridos para el estudio PIAU/PIE | Habitualmente y en reuniones de trabajo se han reunido con el Director Provincial de Educación quien ha manifestado su preocupación y apoyo al estudio | No se requiere               | 100% | No se requiere               | 100% | 100%                         | No se requiere | 100%                         | No corresponde | 100%                          | 90% para actualizar presupuesto conforme a las modificaciones de estudio | PMU                          | 11/02/2010 | Fondo Consejo de la Cultura  | \$ | 692.408                           | No se ha postulado a la fuente de montos del momento.   |                              | \$ | 692.408                      |  |   |    |                              |   |  |    |            |  |  |  |
| 10                           | Informe de estructura para proyecto Reparación con equipamiento Biotécnica la Fucha, Tarma  | 100%   | Se realizó visita a terreno para poder informar el informe respecto a la estructura existente debido a la falta de estos.                              | No se requiere               | 100% | No se requiere               | 100% | No se requiere               | 100%           | No corresponde               | 100%           | No corresponde                | 100%   | PMU                          | 11/02/2010 | Fondo Consejo de la Cultura  | \$ | 692.408                           | Corresponde a cantidad de Aumento de Cursar 100% ejecución y presupuesto  |                              | \$ | 692.408                      |  |   |    |                              |   |  |    |            |  |  |  |
| 11                           | Construcción Escultura, Museo Tierra, Tarma (Escultura para el Bicentenario)  | 100%   | No requiere por el tipo de financiamiento  | No se requiere               | 100% | 100%                         | 100% | 100%                         | 100%           | 100%                         | 100%           | 100%                          | 100%   | PMU                          | 31/08/2008 | Bicentenario                 | \$ | 50.000.000                        | En Ejecución (Escultura) sujeción al 31/08/2010 aprox un 50%. Se aprobó aumento de presupuesto de 200 mil dólares quedando nuevo hecho de terreno para el 01/11/2010. Eduardo Loboos está coordinando la entrega de terreno. Se ha solicitado la Dirección de la TIO asignada será Patricia Hernández. Respuesta de la Administración Civil: Se cancela avance hasta el 31/08/2010. Se solicita un avance de un 50% la semana siguiente en el mes de octubre. |                              | \$ | 50.000.000                   | Aprobado solo técnicamente, sin respuesta del Nivel Central. Se ha solicitado la conformidad de los interesados con la finalidad de respaldarlo, dado que no hay respuesta del funcionamiento REPOSICIONADO con fecha 01/09/2010. Se ha solicitado al SECHEDUC. Por un monto de M\$49.2495. Se repudió a Plan de Reparaciones Menores con fecha 08/09/2010 a la espera de una respuesta. Se ha solicitado al MNS-9.554 con fecha 30/08/2010 para la reposición observaciones al Plan de Reparaciones Menores al Nivel Central. |   | \$ | 49.735.599                   | Requiere la conformidad de Profesionales del área de la Arquitectura e Ingeniería. Construcción o especialista en el tema de Sismos, postuló a SIBDERE con copia a URS regional |  | \$ | 49.735.599 |  |  |  |
| 12                           | Reposición Plana de Tratamiento y Centre Protección Canal Escuela Vía Purhuma, Tarma  | 100%   | Realizadas visitas de reconocimiento al establecimiento  | No requiere                  | 100% | No requiere                  | 100% | No requiere                  | 100%           | No requiere                  | 100%           | 100%                          | Diseño de detalle de obra para el Tratamiento. Con un avance del 100%    | 100%                         | 12/08/2008 | PMU/PIE                      | \$ | 49.735.599                        |   |                              | \$ | 49.735.599                   |  |   |    |                              |   |  |    |            |  |  |  |
| 13                           | Asistencia Técnica Programa Puente en Valor del Patrimonio Cultural de Tarma, Asistencia de Buro de la Oficina de Mejoramiento de Buro de la Oficina de Tarma | 100%   | No requiere por el tipo de financiamiento  | No requiere                  | 100% | No requiere                  | 100% | No requiere                  | 100%           | No requiere                  | 100%           | 100%                          | 100%   | PMU FIE Plan Termino 2010    | 28/02/2010 | PMU                          | \$ | 28.800.000                        |   |                              | \$ | 28.800.000                   |  |   |    |                              |   |  |    |            |  |  |  |
| 14                           | Reparación general por emergencia Lecho Tarma   | 100%   |  |                              |      |                              |      |                              |                |                              |                |                               |  | PMU FIE Plan Termino 2010    | 28/03/2010 | PMU FIE Plan Termino 2010    | \$ | 9.372.000                         |   |                              | \$ | 9.372.000                    |  |   |    |                              |   |  |    |            |  |  |  |
| 15                           | Reparación y demolición parcial por emergencia Escuela Costanera  | 100%   |  |                              |      |                              |      |                              |                |                              |                |                               |  | PMU FIE Plan Termino 2010    | 26/03/2010 | PMU FIE Plan Termino 2010    | \$ | 10.160.000                        |   |                              | \$ | 10.160.000                   |  |   |    |                              |   |  |    |            |  |  |  |
| 16                           | Reparación y demolición parcial por emergencia Escuela Compañía Local   | 100%   |  |                              |      |                              |      |                              |                |                              |                |                               |  | PMU FIE Plan Termino 2010    | 26/03/2010 | PMU FIE Plan Termino 2010    | \$ | 29.651.000                        | 50% según TIO Ullucma Martín (Observaciones: Inter- cables y tuberías de agua)  |                              | \$ | 29.651.000                   |  |   |    |                              |   |  |    |            |  |  |  |
| 17                           | Reparación general por emergencia Escuela Lorenzo Veloz Girard  | 100%   |  |                              |      |                              |      |                              |                |                              |                |                               |  | PMU FIE Plan Termino 2010    | 28/03/2010 | PMU FIE Plan Termino 2010    | \$ | 29.869.000                        | No se ha seleccionado por financiamiento para financiamiento  |                              | \$ | 29.869.000                   |  |   |    |                              |   |  |    |            |  |  |  |
| 18                           | Reparación parcial por emergencia Lecho Canal Costanera de la Tarma   | 100%   |  |                              |      |                              |      |                              |                |                              |                |                               |  | PMU FIE Plan Termino 2010    | 28/03/2010 | PMU FIE Plan Termino 2010    | \$ | 8.697.000                         | 100% según TIO Ullucma Martín (Observaciones: Inter- cables y tuberías de agua)   |                              | \$ | 8.697.000                    |  |   |    |                              |   |  |    |            |  |  |  |
| 19                           | Reparación parcial por emergencia Escuela uno San Agustín   | 100%   |  |                              |      |                              |      |                              |                |                              |                |                               |  | PMU FIE Plan Termino 2010    | 28/03/2010 | PMU FIE Plan Termino 2010    | \$ | 14.779.000                        | 50% avance según TIO Paola Hernández. Avance según 50% hasta habilitación para obras. Inter- cables y tuberías de agua para obras. Inter- cables y tuberías de agua para obras. Inter- cables y tuberías de agua para obras.  |                              | \$ | 14.779.000                   |  |   |    |                              |   |  |    |            |  |  |  |